Заказчик: ФОРМА 4

Подрядчик:

АКТ № 3 **Ф 2В**

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За октябрь 2015 г.

НА Текущий ремонт системы КАНАЛИЗАЦИИ здании поликлиники №2

К договору № от 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Канализация Оборудование												
1	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	5	9044,52	34,54	45223	173	2082	2,22	11				
		комплект		309,6	15,75	1548	79	128	0,07	-				
2	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	123	5858,47	19,02	720592	2340	45059	1,95	240				
		комплект		277,2	9	34096	1107	128	0,04	5				
3	С131101-58	-Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	123	1700	-	209100	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
4	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	123	1750	-	215250	-	-	-	-				
		компл		-	-	-	-	-	-	-				
5	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	123	47,48	-	5840	-	7450	0,34	41				
		м		47,32	-	5820	-	128	-	-				
6	СПрайс	-Удлиннитель гибкий для умывальников	243	186	-	45198	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
7	Е0117-1-1	-Установка купальных чугунных ванн	2	15157,33	82,35	30315	165	1092	2,9	6				
		комплект		390,6	36	781	72	128	0,17	-				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С131101-59	-Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн шт	2	2330 / -	- / -	4660 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
9	С131101-104	-Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР компл	2	3330 / -	- / -	6660 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Добавить в смету Канализация								
10	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм/6х3 метр/ м	18	728,23 / 81,9	1,25 / 0,54	13108 / 1474	23 / 10	1900 / 128	0,56 / -	10 / -
11	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм/75х1 метр/ м	75	728,23 / 81,9	1,25 / 0,54	54617 / 6143	94 / 40	7915 / 128	0,56 / -	42 / -
12	СПрайс	-Тройник прямой 110х110х110 мм шт	5	293 / -	- / -	1465 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
13	СПрайс	-Тройник косой 110х110х110 мм шт	19	233 / -	- / -	4427 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
14	СПрайс	-Полуотвод 100х100 мм шт	9	297 / -	- / -	2673 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
15	СПрайс	-Заглушка, диам.100 мм шт	21	123 / -	- / -	2583 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
16	СПрайс	-Патрубок переходной 100х124 мм шт	7	354 / -	- / -	2478 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
17	СПрайс	-Крестовина 110х110х50х90 мм шт	13	649 / -	- / -	8437 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
18	СПрайс	-Отвод 100х100 мм шт	15	227 / -	- / -	3405 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
19	СПрайс	-Муфта, диаметром 100х100 мм шт	83	227 / -	- / -	18841 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
20	СПрайс	-Полуотвод 50х50 мм шт	35	90 / -	- / -	3150 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
21	СПрайс	-Отвод 50х50 мм шт	35	90 / -	- / -	3150 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
22	СПрайс	-Патрубок переходной 73х50 мм шт	25	154 / -	- / -	3850 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	СПрайс	-Тройник прямой 50х50 мм	35	205	-	7175	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	СПрайс	-Муфта, диаметром 50х100 мм	14	107	-	1498	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	СПрайс	-Патрубок переходной 100х50 мм	27	154	-	4158	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					Оборудование					
26	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	7	9044,52	34,54	63312	242	2915	2,22	16
		комплект		309,6	15,75	2167	110	128	0,07	-
27	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	5,6	47,48	-	266	-	339	0,34	2
		м		47,32	-	265	-	128	-	-
28	СПрайс	-Удлиннитель гибкий для унитаза	7	300	-	2100	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	14	5858,47	19,02	82019	266	5129	1,95	27
		комплект		277,2	9	3881	126	128	0,04	1
30	С131101-58	-Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	14	1700	-	23800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	14	1750	-	24500	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	14	47,48	-	665	-	848	0,34	5
		м		47,32	-	662	-	128	-	-
33	СПрайс	-Удлиннитель гибкий для умывальников	28	186	-	5208	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1619722	3302		400
	Тенге	56838	1544		7
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1619722	-	-	-
Материалы -	Тенге	955816	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	58382	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	603766	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	74729	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	37
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11209	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	101667	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1796178	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69591	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1796178	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		444
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69591	-		-
Доп.затраты на выслугу лет 1%			Тенге		17 960					
Доп.затраты на дополнительные отпуска 0,4%			Тенге		7 190					
		Итого:	Тенге		1 821 330					
		С инд.перехода на цены 2015г.(1982/775)	Тенге		4 658 020					
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге		183 160					
		Итого:	Тенге		4 751 180					

Заказчик:

Подрядчик:

Председатель комиссии:
Главный врач: Умарова К.К.

Технадзор: Телегин Г.А. 14.10.2015

Заместитель председателя: Слободенюк Е.Б

Члены комиссии:
Главный бухгалтер Жумкумдаева С.С.
Экономист Валиев С.Ж.
Завхозяйством Даутов С.Д.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОСТАНАЙ обл. РУДНЫЙ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ТОРГТЕХНИКА» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД РУДНЫЙ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КОСТАНАЙСКАЯ обл.