А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда № 192/43-13 от 10.07.13 г.*

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*

Объект: *Строительство выкидной НГЛ д. 4" от скважины № 117 до площадки входного манифольда на УПН, протяженностью 2500м на ЧНГКМ*

Сумма договорной цены: 47 659 531 тенге
Выполнено до: _____ тенге
Выполнено за месяц: **июль 2013г. 100% 47 659 531 тенге**
Оценка качества работ: _____

№ п/п	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час в тенге	Стоимость работ в тенге
		I. Выкидной трубопровод									
1	Е1-24-2	Срезка растительного слоя бульдозером с	м3	35000		0,031		1091,30		6605	7 208 462
2	Е1-12-2	Разработка траншеи экскаватором для монтажа труб	м3	11000	0,011	0,05	121,00	545	1768	10616	5 995 662
3	Е1-164-2	Доработка грунта вручную	м3	1100	2,5718		2828,98		1768		5 001 980
4	Е22-6-3	Монтаж труб д-4"	м	2500	0,33	0,004716	825,00	11,79	1768	6605	1 536 578
5	Ц24-10	Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений	стык	64	0,8		51,20		3471		177 794
6	Е1-166-2	Присыпка труб вручную	м3	375	0,972		364,50		1768		644 480
7	Ц8-145-1	Укладка сигнальной ленты в траншее	м	2500	0,06		155,35		1768		274 681
8	Е25-120-1	Очистка и осушка трубопровода д. 4"	м	2500	0,097	0,091	242,50	227,50	1768	4954	1 555 814
9	Е 25-121-25	Гидравлическое испытание трубопровода д. 4"	м	2500	0,07	0,060	175,00		1768	4954	309 421
10	Е 22-48-2	Устройство выхода из земли	шт	2	4		8,00		1768		14 145
11	Е1-27-2 Е1-27-8 к=3	Обратная засыпка грунта бульдозером после монтажа труб, с перемещение до 20м	м3	9900		0,02		198,00		8257	1 634 834
12	Е1-85-2 Е1-85-11	Рекультивация земли с перемещением до 20м	м3	35000		0,025		861,00		8257	7 109 051
13	Е25-57-1	Установка опознавательного знака	шт	13	1,68		21,84		1768		38 616
		Площадка камеры запуска									
1	Е1-24-2 Е1-24-10	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением на 20м толщ.40см	м3	22		0,021		0,47		6605	3 085
2	Е1-132-1 Е1-90-2	Планировка и уплотнение грунта под площадку	м2	47	0,129	0,014	6,08	0,66	1768	6250	14 874
3	Е 8-3-1	Устройство основания из ПГС	м3	28,35	1,02	0,19	28,92	5,39	1768	6605	86 709
4	Е6-8-1	Установка и разборка опалубки	м2	3	0,89		2,67	0,00	1768	6605	4 721
5	Е 9-62-3	Изготовление сетки из арматуры д. 10 мм	тн	0,048	91	7,36	4,34	0,35	1768	6605	9 994

6	Е6-57-1	Установка металлической сетки	тн	0,067	25,9	0,3	1,74	0,02	1768	6605	3 201
7	Е 6-11-4	Установка анкерных болтов	тн	0,010	33,1	1,26	0,33	0,01	1768	6605	668
8	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона В15	м3	6	2,67	0,203	17,10	1,30	1768	6605	38 820
9	Е6-1-6	Бетонирование фундамента под Е-001	м3	6	4,75	0,9	30,42	5,76	1768	6605	91 855
10	Е6-11-7	Установка закладных деталей	тн	0,075	198		14,85		1768		26 257
11	Е 6-1-13	Устройство монолитных фундаментов	м3	2	4,9	0,1771	9,80	0,35	1768	6605	19 667
12	Е9-7-1	Монтаж дренажной емкости Е-001	т	2,21	19	6,13	41,99	13,55	1768	6696	164 962
13	Е8-4-7	Гидроизоляция дренажной емкости битумом за 2 раза	м2	22	0,219		4,82		1768		8 519
14	Ц8-472-2	Монтаж заземления	м	42	0,84		35,28		1768		62 379
15	Е11-2-4	Устройство основания из щебня под площадку	м3	6	3,24		19,44		1768		34 372
16	Е27-36-4	Монтаж дорожных плит	м3	5,1	1,24	0,386	6,28	1,95	1768	8847	28 387
17	Е27-34-1	Установка бортовых камней	м	39,6	0,7	0,0061	27,72	0,24	1768	8847	51 149
18	Е1-165-2	Копание ям вручную под бордюры	м3	2	2,8		5,60		1768		9 901
19	Е1-166-2	Засыпка вручную с уплотнением вибротрамбовками	м3	2	0,972	0,22	1,944	0,44	1768	4954	5 617
20	Е9-34-1	Монтаж стоек и опор	т	0,3	74,09		22,23		1768		39 300
		Камера запуска									
1	Ц12-794-2	Монтаж камеры пуска скребка диам.150мм	компл	1	6	2	6,00	2,00	1768	8847	28 302
2	Ц12-791-3	Монтаж шарового крана полнопроходного Ду100	шт.	3	5		15,00		1768		26 522
3	Ц12-791-2	Монтаж шарового крана полнопроходного Ду50	шт.	1	4		4,00		1768		7 072
4	Ц12-790-5	Монтаж концевого затвора Ø150 мм	шт	1	4,6	1,4	4,62	1,40	1768	8847	20 546
5	Ц12-791-2	Монтаж клапана предохранительного д. 50мм	шт	1	6		6,00		1768		10 609
6	Е22-40-3	Монтаж отводов 90градусов д-108мм	стык	2	0,6		1,20		1768		2 122
7	Е22-40-3	Монтаж отводов 45градусов д-108мм	стык	6	0,6		3,60		1768		6 365
8	Е22-40-1	Монтаж отвода д-57мм	стык	8	0,32		2,56		1768		4 526
9	Е22-40-5	Монтаж тройника д-108мм	стык	6	0,91		5,46		1768		9 654
10	Е22-40-5	Монтаж тройника д. 159х108мм	стык	3	0,91		2,73		1768		4 827
11	Е 22-40-5	Монтаж перехода 159-108мм	стык	2	0,9		1,80		1768		3 183
12	Е 22-40-4	Монтаж перехода 89-57мм	стык	2	0,71		1,42		1768		2 511
13	Е22-40-3	Монтаж адаптера Fiber Class/Сталь (4")	шт	2	2,4		4,8		1768		8 487
14	Е22-40-1	Приварка фланцев д-57мм	шт	12	0,32		3,84		1768		6 790
15	Е22-40-3	Приварка фланцев д-108мм	шт	16	0,6		9,60		1768		16 974
16	Е22-40-2	Приварка фланцев д-89мм	шт	2	0,6		1,20		1768		2 122
17	Е22-8-5	Монтаж трубы д-159мм	м	2,93	0,36	0,05895	1,05	0,17	1768	6605	3 006
18	Е22-8-3	Монтаж трубы д-108мм	м	24	0,27	0,02	6,48	0,48	1768	6605	14 628
19	Е22-8-1	Монтаж трубы д-57мм	м	7,3	0,23	0,015	1,68	0,11	1768	6605	3 692
		Дренажная емкость									-
1	Ц12-792-3	Монтаж задвижки Ду80 Ру40	шт	1	5		5,00	0,00	1768		8 841
2	Ц12-792-4	Монтаж задвижки Ду108 Ру40	шт	2	5		10,00	0,00	1768		17 681
3	Ц12-792-2	Монтаж предохранителя огневого диам.50 ПО-50	шт	1	4		4,00	0,00	1768		7 072
4	Е22-40-2	Монтаж отводов д-89мм	стык	4	0,6		2,40		1768		4 243
5	Е22-40-1	Монтаж отвода д-57мм	стык	8	0,32		2,56		1768		4 526
6	Е 22-40-4	Монтаж перехода 108-89мм	стык	2	0,71		1,42		1768		2 511
7	Е 22-40-4	Монтаж перехода 108-57мм	стык	2	0,71		1,42		1768		2 511
8	Е22-40-1	Приварка фланцев д-57мм	шт	6	0,32		1,92		1768		3 395
9	Е22-40-3	Приварка фланцев д-108мм	шт	5	0,6		3,00		1768		5 304
10	Е22-40-2	Приварка фланцев д-89мм	шт	2	0,6		1,20		1768		2 122
11	Е22-8-3	Монтаж трубы д-108мм	м	1,5	0,27	0,02	0,41	0,03	1768	6605	914
12	Е22-8-3	Монтаж трубы д-89мм	м	2,2	0,27	0,02	0,59	0,04	1768	6605	1 341
13	Е22-8-1	Монтаж трубы д-57мм	м	106,5	0,23	0,015	24,50	1,60	1768	6605	53 862
14	Ц11-350-11	Монтаж сигнализатора прохождения СР-1	шт	1	21		21,00		1768		37 131

15	Ц12-791-1	Монтаж крана трехходового Ду25 Ру40	шт	3	3		9,00		1768		15 913
16	Ц12-791-2	Монтаж клапана Ду50 Ру40 СППК	шт	1	4		4,00		1768		7 072
17	Ц12-790-2	Монтаж крана для пара Ду32	шт.	2	3		6,00		1768		10 609
18	Е22-40-1	Монтаж термокармана	шт	2	0,32		0,64		1768		1 132
19	Е22-40-3	Монтаж быстроразъемного соединения д-100мм	шт	1	0,6		0,60		1768		1 061
20	Е13-44-7 Е13-16-6	Очистка и огрунтовка металлической поверхности	м2	49,4979	0,37		18,31		1768		32 382
21	Е13-26-6 к=2	Окраска огрунтованной металлической поверхности за 2 раза	м2	49,4979	0,08		3,96		1768		7 001
22	Е22-9-8	Монтаж футляров из трубы д-325мм	м	56,4	0,83		46,81		1768		82 769
23	Е22-48-1	Заделка концов футляра битумом и прядью	шт	8	8,01		64,08		1768		113 301
24	Е22-48-2	Устройство выхода из земли	шт	2	4		8,00		1768		14 145
25	Е26-1-13 Е26-17-5	Теплоизоляция трубы д-114мм с покрытием поверхности изоляции из аллюминиевой стали	м	25,5	2,37	0,047	60,44	1,20	1768	6605	114 773
26	Е26-1-17 Е26-17-9	Теплоизоляция трубы д-159мм с покрытием поверхности изоляции из аллюминиевой стали	м	2,93	2,65	0,059	7,76	0,17	1768	6605	14 870
27	Е26-1-7 Е26-16-2	Теплоизоляция трубы д-57мм с покрытием поверхности изоляции из аллюминиевой стали	м	12	1,89	0,038	22,68	0,46	1768	6605	43 113
28	Е26-1-11 Е26-16-5	Теплоизоляция трубы д-89мм с покрытием поверхности изоляции из аллюминиевой стали	м	2,2	2,32	0,047	5,10	0,10	1768	6605	9 707
29	Е26-15-5	Теплоизоляция задвижек и клапанов с покрытием поверхности изоляции из оцинкованной стали	компл	12	4,813	0,143	57,76	1,72	1768	6605	113 454
30	Е26-12-4 Е26-22-2	Теплоизоляция отводов с покрытием поверхности изоляции из оцинкованной стали	м2	13,06	4,229	0,215	55,23	2,81	1768	6605	116 202
		Доставка материалов и оборудования	тн	85,12		0,85		72		6605	477 913
		Итого:									**33 714 765**
		Стоимость материалов									8 838 388
		Итого:									42 553 153
		НДС 12%									5 106 378
		Итого:									**47 659 531**

ТОО "Жайкмунай"
Генеральный директор _____ В.М.Дружинин
Производственный директор _____ Х.Вендель
"_____" _____ 2013г.

ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский
Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

R. Hartman