Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "18 "октября 2013 г. с. Мичурино
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) **от 27 августа 2013 г. № 321/9 Постановление акимата Павлодарского района**
(наименование органа, назначившего комиссию) в составе: председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) заместитель акима Павлодарского района – **Сагандыков Нурболат Озыханович**
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
_____
_____
(фамилия, имя, отчество, должность) членов комиссии - представителей:
заказчика **Башировой Гульмиры Каирбергеновны-директора КГУ «Мичуринский детский дом»**
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации _____
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика **ТОО «Строительная корпорация» «Statusluxe» («Статус Люкс») – Коваленко Г.И.**
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) **директора ТОО «EGGOCOM» - Теплову Е.П.**
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)_____
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Султангалиев Сагиндык Капбасович – начальник государственного учреждения «Управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Павлодарскому району»
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы **Согрина Оксасна Сергеевна - начальник ГУ «Управления по чрезвычайным ситуациям Павлодарского района»**

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства **Аубакиров Адиль Суюндукович – начальник ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Павлодарского района»**

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) КГУ «Мичуринский детский дом» совместно с **ТОО «Строительная корпорация» «Statusluxe» («Статус Люкс»)**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Капитальный ремонт кровли и внутренних помещений» КГУ «Мичуринский детский дом» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение) по адресу: **с. Мичурино Павлодарского района**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "__"_____ 20__ г. №

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "__"_____ 20__ г. №_____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Строительная корпорация» «Statusluxe» («Статус Люкс»)**

(наименование организации)

выполнившим : **все виды строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кровли и внутренних помещений**

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «EGGOCOM» директор - Теплова Е., государственная лицензия №12017394 от 14.09.2012 г.**

(наименование организации)

выполнившим _____

(наименование частей или разделов документации) и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **индивидуальному**

_____

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена _____

РГП «Госэкспертиза по Павлодарской области» № 16-1005/12 от 24.12.12 г.

_____

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс) от "__" _____ 20__ г. № _____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 20 июня 2013 г.

(месяц, год)

окончание работ 29 августа 2013 г.;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства _____;

фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **Проектно-сметная документация, заключения гос.экспертизы, акты выполненных работ, заключение рабочей комиссии**

_____

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

Кровля чердачная, вентилируемая, покрытие – оцинкованный профилированный настил. Внутренняя отделка помещения – шпаклевка, покраска. В обеденном зале потолок «Армстронг». В актовом зале потолок «Армстронг», полы- из линолеума 161 кв.м.

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **Обработка деревянных конструкций противопожарным составом проведены в полном объеме** _

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 35млн.500 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.

тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

_____(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке _____

Капитальный ремонт кровли и внутренних инженерных сетей» КГУ «Мичуринский детский дом» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____ **Сагиндыков Н.О.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

_____ **Ишанов Е.К.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Албакиров А. С. _____ « » _____ 2013г.

Сутангалиев С.К. _____ « » _____ 2013г.

Согрина О.С. _____ « » _____ 2013г.

Коваленко Г.И. _____ « » _____ 2013г.

Теплова Е.П. _____ « » _____ 2013г.

Завьялов А.М. _____ « » _____ 2013г.

Баширова Г.К. _____ « » _____ 2013г.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

сор 32

Заказчик: КГУ "Мичуринский детский дом" Управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области"
БИН 981140001422, ИИК KZ10070102KSN4501000 департамент Казначейства Павлодарской области, БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Status Luxe" ("Статус Люкс")
БИН 050440009763, ИИК KZ159650000070722049 АО "Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли и внутренних помещений КГУ "Мичуринский детский дом" Управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области"

Акт №1
приемки выполненных работ от 27.06.2013 г.

Капитальный ремонт актового и обеденного залов (актовый зал)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Актовый зал								
		1.1 Актовый зал								
1	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	51,2	5,64	0,19	289	10	311	0,0377	2
		м		5,45	0,02	279	1	111	0,0003	–
2	E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	161	17,38	0,93	2798	150	2965	0,1139	18
		м2		16,45	0,14	2648	23	111	0,0013	–
3	E57-13-6	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2 из плит древесностружечных в один слой на мастике (сцена)	59,16	769,82	1,14	45543	67	3849	0,3812	23

	м2		58,43	0,18	3457	11	111	0,0018	–
4 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	161	935,07	6,13	150546	987	12436	0,4393	71
	м2 покрытия		67,28	2,31	10832	372	111	0,01125	2
5 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных (сцена и зал)	220,25	125,78	0,2	27703	44	4572	0,10339	23
	м плинтусов		18,61	0,09	4099	20	111	0,00038	–
6 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	280	163,2	4,29	45696	1201	22990	0,52348	147
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	23741	459	95	0,00788	2
7 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	280	257,97	2,35	72232	658	12149	0,26565	74
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	12536	252	95	0,00438	1
8 Е9-38-2 (ДМ)	Демонтаж подвесных потолков алюминиевых, перфорированных, панельных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг) ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kзпр1=0,4; kзкс1=0,4; kзпм1=0,4; kмат1=0;	90,24	196,77	7,77	17757	701	13849	1,132	102
	м2		189	0,47	17055	42	81	0,0022	–
9 Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	13	8,42	–	109	–	106	0,0584	1
	шт		8,42	–	109	–	97	–	–
10 Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	6	9,32	0,23	56	1	53	0,0632	–
	шт		9,09	0,05	55	–	97	0,0003	–
11 Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	161	374,77	2,76	60338	444	56357	2,024	326
	м2		367,43	1,04	59156	167	95	0,00513	1
12 1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими(огнестойкость 1 категории)	161	1070		172270				
	м2								

13 Е21-18-17	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках со встроенной ПРА на подвесках, до 6-ти люминесцентных ламп	12	1028,41	220,32	12341	2644	9045	3,8525	46
	шт		644,29	132,82	7731	1594	97	0,58425	7
14 17-2-18	Светильники, тип ЛВ001-4х20/П-01-УХЛ4	12	3540		42480				
	шт								
15 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5	176,5	–	883	–	165	0,21505	1
	шт		33,9	–	170	–	97	–	–
16 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	8	86,04	–	688	–	263	0,2162	2
	шт		33,9	–	271	–	97	–	–
17 Ц8-596-5	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой 500 Вт	2	1397	489	2794	978	1020	2,9	6
	шт		486	107	972	214	86	0,626	1
18 17-3-21	Прожектор, тип Ж001-500-02-УХЛ1	2	13700		27400				
	шт								
19 Ц8-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА, на стенах, колоннах и фермах	4	758,3	283	3033	1132	1796	2,48	10
	шт		441	81	1764	324	86	0,473	2
20 17-3-5	Светильники, тип РКУ03-250-001-У1	4	6550		26200				
	шт								
	Всего прямые затраты				**711156**	**9017**			**852**
					144875	**3479**			**16**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				557261				

Накладные расходы, тенге	141926
- заработная плата, тенге	21289
- трудоемкость, чел-ч	71
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	3724
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	51408

Всего	**904490**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9045
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3618
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**917153**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1915015**
- материалы, тенге	1163561
- сметная заработная плата, тенге	380655
Налог (2 %)	38300
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1953315**
НДС (12 %)	234398
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2187713**

Заказчик _____ Баширова Г.К.

М.П.

Подрядчик _____ Коваленко Г.И.

М.П.

Цены региона Павлодарская обл

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Мичуринский детский дом" Управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области"
БИН 981140001422, ИИК KZ10070102KSN4501000 департамент Казначейства Павлодарской области, БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Status Luxe" ("Статус Люкс")
БИН 050440009763, ИИК KZ159650000070722049 АО "Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

стр 33

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли и внутренних помещений КГУ "Мичуринский детский дом" Управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области"

Акт №2 от 27.06.2013 г.
приемки выполненных работ
Капитальный ремонт кровли 5-ти (пяти) спальных корпусов

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	8	23143,99	395,71	185152	3166	35939	25,875	207
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	32085	1192	108	0,725	6
2	1-1-670	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d=4 мм *кг*	215	36		7740				
3	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (ерш) *т*	0,049	50600		2479				
4	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм *т*	0,2025	45300		9173				
5	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм *т*	1,77	44300		78411				

6 Е10-14-1	Установка стропил	14,75844	21898,02	417,85	323181	6167	64786	25,415	375
	м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	57663	2324	108	0,775	11
	Всего прямые затраты				**606136**	**9333**			**582**
					89748	**3516**			**17**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				507055				
	Накладные расходы, тенге				100725				
	- заработная плата, тенге				15109				
	- трудоемкость, чел-ч				50				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42412				
	Всего				**749273**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7493				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2997				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**759763**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**1586385**				
	- материалы, тенге				1058731				
	- сметная заработная плата, тенге				248186				
	Налог (2 %)				31728				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1618113**				
	НДС (12 %)				194174				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1812287**				

Заказчик _____ Баширова Г.К.

М.П.

Подрядчик _____ Коваленко Г.И.

М.П.

Цены региона Павлодарская о

Форма 2В

сф 34

Заказчик: КГУ "Мичуринский детский дом" Управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области"
БИН 981140001422, ИИК KZ10070102KSN4501000 департамент Казначейства Павлодарской области, БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Status Luxe" ("Статус Люкс")
БИН 050440009763, ИИК KZ159650000070722049 АО "Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

Договор №79 от 10.04.2013 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли и внутренних помещений КГУ "Мичуринский детский дом" Управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области"

Акт №3 от 27.06.2013 г.
приемки выполненных работ

Капитальный ремонт кровли 5-ти (пяти) спальных корпусов

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	7,90	23143,99	395,71	182838	3126	35490	25,875	204
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	31684	1178	108	0,725	6
		Всего прямые затраты				**182838**	**3126**	**35490**	**26**	**204**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**31684** 148027	**1178**	**108**	**1**	**6**
		Накладные расходы, тенге				35490				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13100				
		Всего				**231428**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2314				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				926				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП[illegible]5 тенге	**234668**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**489986**
Налог (2 %)	9800
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	499786
НДС (12 %)	59974
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**559760**

Заказчик _____ Баширова Г.К.

М.П.

Подрядчик _____ Коваленко Г.И.

М.П.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Мичуринский детский дом" Управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области"
БИН 981140001422, ИИК KZ10070102KSN4501000 департамент Казначейства Павлодарской области, БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Status Luxe" ("Статус Люкс")
БИН 050440009763, ИИК KZ159650000070722049 АО "Альянс Банк", БИК IRTYKZKA
Договор №79 от 10.04.2013 г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли и внутренних помещений КГУ "Мичуринский детский дом" Управления образования

Акт №4 от18.07.2013 г.
приемки выполненных работ
Капитальный ремонт кровли 5-ти (пяти) спальных корпусов

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	E10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	4,5	21063,26	387,03	94785	1742	14418	15,87	71
		м3 древесины в конструкции		2820,38	146,25	12692	658	108	0,7125	3
21	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	10,35	23143,99	395,71	239540	4096	46497	25,875	268
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	41510	1543	108	0,725	8
26	E10-14-1	Установка стропил	12,15	21898,02	417,85	266061	5077	53336	25,415	309
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	47472	1914	108	0,775	9
27	E58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профилированной стали	2286	164,33	2,55	375658	5829	71399	0,1959	448
		м2		28,78	0,41	65791	937	107	0,0051	12
		Всего прямые затраты				**976044**	**16743**	**185650**	**67**	**1096**
						167464	**5052**	**431**	**2**	**32**
		Стоимость: материалов, тенге				791836				

Накладные расходы, тенге	185650
- заработная плата, тенге	2785
- трудоемкость, чел-ч	93
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	69702

Всего по смете	**1231396**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12314
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4926
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1248636**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**2607151**
Налог (2 %)	52143
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2659294**
НДС (12 %)	319115
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2978410**

Заказчик: _____ Казбаева М.Т.
Заместитель директора по воспитательной работе КГУ "Мичуринский детский дом
М.П.

Подрядчик _____ Коваленко Г.И.
Директор ТОО "Строительная корпорация "Status Luxe" ("Статус Люкс")
М.П.

Технический надзор _____

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Мичуринский детский дом" Управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области"

БИН 981140001422, ИИК KZ10070102KSN4501000 департамент Казначейства Павлодарской области, БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Status Luxe" ("Статус Люкс")

БИН 050440009763, ИИК KZ159650000070722049 АО "Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

Договор №79 от 10.04.2013 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли и внутренних помещений КГУ "Мичуринский детский дом" Управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области"

Акт №5 от 18.07.2013 г.
приемки выполненных работ

Капитальный ремонт кровли административного корпуса

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Административно-бытовой корпус								
18	Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	5,9	21063,26	387,03	124273	2283	18903	15,87	94
		м3 древесины в конструкции		2820,38	146,25	16640	863	108	0,7125	4
19	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	14,91	23143,99	395,71	345077	5900	66982	25,875	386
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	59798	2222	108	0,725	11
24	Е10-14-1	Установка стропил	8,30	21898,02	417,85	181834	3470	36451	25,415	211
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	32444	1308	108	0,775	6
		Итого по разделу 1				**651184**	**11653**	**122336**	**67**	**691**
						108882	**4393**	**324**	**2,2125**	**21**
		Стоимость: материалов, тенге				530650				
		Накладные расходы, тенге				122336				
		- заработная плата, тенге				1835				
		- трудоемкость, чел-ч				61				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46411				

сф 47

Всего по разделу, тенге	**819932**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8199
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3280
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**831411**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1735985**
Налог (2 %)	34720
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1770705**
НДС (12 %)	212485
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1983190**

Заказчик: _____ Казбаева М.Т.
Заместитель директора по воспитательной работе КГУ "Мичуринский детский дом"
М.П.

Подрядчик: _____ Коваленко Г.И.
Директор ТОО "Строительная корпорация "Status Luxe" ("Статус Люкс")
М.П.

Технический надзор _____

Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Мичуринский детский дом" Управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области"

БИН 981140001422, ИИК KZ10070102KSN4501000 департамент Казначейства Павлодарской области, БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Status Luxe" ("Статус Люкс")

БИН 050440009763, ИИК KZ159650000070722049 АО "Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

Договор №79 от 10.04.2013 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли и внутренних помещений КГУ "Мичуринский детский дом" Управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области"

ср 35

Акт №6 от 04.08.2013 г.
приемки выполненных работ

Капитальный ремонт кровли административного корпуса

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Административно-бытовой корпус								
1	Е53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен простых / *м3 кладки*	12	1435,01 / 873	300,96 / 101,79	17220 / 10476	3612 / 1221	12399 / 106	5,63 / 0,39	68 / 5
2	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75 / *1000шт*	4,704	13500		63504				
3	30-2-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50 / *м3*	2,88	8710		25085				
20	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм / *кг*	0,028	32300		904				
21	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (ерш) / *т*	0,0064	50600		324				

22	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм *т*	0,046	45300		2084				
23	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм *т*	0,228	44300		10100				
24	Е10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	13,35	21898,02 3907,13	417,85 157,5	292339 52160	5578 2103	58604 108	25,415 0,775	339 10
25	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профилированной стали *м2*	1829	164,33 28,78	2,55 0,41	300560 52639	4664 750	57126 107	0,1959 0,0051	358 9
33	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа *м2*	280	128,68 58,74	42,81 10,57	36030 16447	11987 2960	15720 81	0,36455 0,03775	102 11
34	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 *м2*	294	896		263424				
35	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям *т*	0,0138	525600		7253				
		Итого по разделу 1				**1018827**	**25841**	**143848**	**32**	**867**
						131722	**7034**	**402**	**1**	**35**
		Стоимость: материалов, тенге				861264				
		Накладные расходы, тенге				143848				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				69761				
		Всего по разделу, тенге				**1232436**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**1232436**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12324				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4930				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1249690**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**2609352**				
		Налог (2 %)				52187				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2661539**				

НДС (12 %) 319385

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 2980924

Заказчик: _____ Баширова Г.К.

М.П.

Тех.надзор: _____

Подрядчик _____ Коваленко Г.И.

М.П.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Мичуринский детский дом" Управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области"

БИН 981140001422, ИИК KZ10070102KSN4501000 департамент Казначейства Павлодарской области, БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Status Luxe" ("Статус Люкс")

БИН 050440009763, ИИК KZ159650000070722049 АО "Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

Договор №79 от 10.04.2013 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли и внутренних помещений КГУ "Мичуринский детский дом" Управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области"

Акт №7 от 08.08.2013 г.
приемки выполненных работ

Капитальный ремонт кровли административного корпуса

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	E9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа *м2*	1200	128,68	42,81	154416	51372	67369	0,36455	437
				58,74	10,57	70488	12684	81	0,03775	45
34	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 *м2*	1260	896		1128960				
35	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям *т*	0,11	525600		57816				
		Всего прямые затраты				**1341192**	**51372**	**67369**	**0**	**437**
						70488	**12684**	**81**	**0**	**45**
		Стоимость: материалов, тенге				1219332				
		Накладные расходы, тенге				67369				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				84514				
		Всего по разделу				**1493075**				
		ИТОГО ПО АКТУ				1493075				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14931
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5972
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1513978**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**3161186**
Налог (2 %)	63224
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3224410**
НДС (12 %)	386929
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3611339**

Заказчик: _____ Баширова Г.К.

М.П.

Технический надзор:
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Эксперт по техническому надзору_____

Подрядчик _____ Коваленко Г.И.

М.П.

Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Мичуринский детский дом" Управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области"

БИН 981140001422, ИИК KZ10070102KSN4501000 департамент Казначейства Павлодарской области, БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Status Luxe" ("Статус Люкс")

БИН 050440009763, ИИК KZ159650000070722049 АО "Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

Договор №79 от 10.04.2013 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли и внутренних помещений КГУ "Мичуринский детский дом" Управления образования

38

Акт №8 от 01.08.2013 г.
приемки выполненных работ
Капитальный ремонт кровли 5-ти (пяти) спальных корпусов

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен простых	12	9719,01	300,96	116628	3612	12399	5,63	873
		м3 кладки		873	101,79	10476	1221	106	0,39	60
28	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	26,95	599,34	35,14	16152	947	4527	0,897	24
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	3835	357	108	0,065	2
29	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	1055	21,42	1,14	22598	1203	6620	0,03335	35
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	5676	454	108	0,0021	2
30	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	457,2	128,68	42,81	58832	19573	25668	0,36455	833
		м2		58,74	10,57	26856	4833	81	0,03775	86
31	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	480,06	896		430134				
		м2								
32	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,036	525300		18922				
		т								
		Всего прямые затраты				**663266**	**25334**	**49214**	**7**	**1765**

	46843	**6864**	**403**	**0**	**150**
Стоимость: материалов, тенге	591089				
Накладные расходы, тенге	49214				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	42749				
Всего по смете	**755229**				
Итого по акту	**755229**				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7552				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3021				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**765802**				
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1598995**				
Налог (2 %)	31980				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1630975**				
НДС (12 %)	195717				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1826692**				

Заказчик_____ Баширова Г.К.

М.П.

Тех.надзор_____

Подрядчик_____ Коваленко Г.И.

М.П.

Заказчик: КГУ "Мичуринский детский дом" Управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области"
БИН 981140001422, ИИК KZ10070102KSN4501000 департамент Казначейства Павлодарской области, БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Status Luxe" ("Статус Люкс")
БИН 050440009763, ИИК KZ159650000070722049 АО "Альянс Банк", БИК IRTYKZKA
Договор №79 от 10.04.2013 г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли и внутренних помещений КГУ "Мичуринский детский дом" Управления образования

38

Акт №9 от 15.08.2013 г.
приемки выполненных работ
Капитальный ремонт кровли 5-ти (пяти) спальных корпусов

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего	Стоимость ед., тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Капитальный ремонт кровли 5-ти (пяти) спальных корпусов								
33	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (конек, примыкания к стенам и конструкциям) *м2 покрытия*	60	739,16	1,55	44350	93	11351	1,1178	67
				176,21	0,59	10573	35	107	0,00288	0
35	Е10-15-1	Устройство слуховых окон *слуховое окно*	3	3246,04	102,01	9738	306	3716	6,992	21
				1107,45	39,38	3322	118	108	0,1875	1
36	1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий *комплект*	3	360		1080				
37	6-5-90	Створки оконные одинарные для производственных зданий (ГОСТ 12506-81), площадь 1,4-2,0 м2 *м2*	2,94	1190		3498,6				
38	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон профнастилом *м2 кровли*	18	389,34	10,25	7008	185	5307	1,702	31
				271,69	3,85	4890	69	107	0,01875	0

39 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	18,9	896		16934,4				
	м2								
	Всего прямые затраты				**82609**	**584**	**20373**	**10**	**119**
					18785	**223**	**322**	**0**	**1**
	Стоимость: материалов, тенге				63240				
	Накладные расходы, тенге				20373				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6179				
	Всего по смете				**109161**				
	Смета на замену видов работ(раздел добавить)								
	Капитальный ремонт кровли 5-ти (пяти) спальных корпусов								
20 Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,678	21063,26	387,03	14281	262	2172	15,87	11
	м3 древесины в конструкции								
			2820,38	146,25	1912	99	108	0,7125	0
21 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	4,5	23143,99	395,71	104518	1787	20288	25,875	117
	м3 древесины в конструкции								
			4010,63	149,06	18112	673	108	0,725	3
22 1-1-670	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d=4 мм	32,382	36		1166				
	кг								
23 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (ерш)	0,00738	50600		373				
	т								
24 4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0305	45300		1382				
	т								
25 4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,1596	44300		7070				
	т								
26 Е10-14-1	Установка стропил	5,259	21898,02	417,85	115162	2197	23086	25,415	134
	м3 древесины в конструкции								
			3907,13	157,5	20548	828	108	0,775	4
27 Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профилированной стали	344,4	164,33	2,55	56595	878	10757	0,1959	67
	м2								
			28,78	0,41	9912	141	107	0,0051	2

	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	6,272	599,34	35,14	3759	220	1054	0,897	6
	м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	893	83	108	0,065	0
29 E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	344,4	21,42	1,14	7377	393	2161	0,03335	11
	м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	1853	148	108	0,0021	1
30 E9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	344,4	128,68	42,81	44317	14744	19335	0,36455	126
	м2		58,74	10,57	20230	3640	81	0,03775	13
34 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	1801,8	896		1614412,8				
	м2								
32 1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,02706	525600		14223				
	т								
33 E10-12-1	Подшивка ветровых досок (5 корпусов)	297	775,1	5,48	383675	2713	46093	0,526	260
	м2 потолков								
			84,15	2,07	41654	1025	108	0,0101	5
	Итого по разделу 1				**2368311**	**23195**	**124946**	**69**	**731**
					115113	**6638**	**836**	**2**	**29**
	Стоимость: материалов, тенге				2230003				

Накладные расходы, тенге	124946
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	149595
Всего по разделу, тенге	**2642852**
Итого по акту	**2752013**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	27520
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11008
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2790541**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**5826650**
Налог (2 %)	116533
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5943183**

НДС (12 %)	713182
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6656365**

Заказчик: _____ **Баширова Г.К.**

М.П.

Технический надзор:
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Эксперт по техническому надзору _____

Подрядчик _____ **Коваленко Г.И.**

М.П.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Мичуринский детский дом" Управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области"

БИН 981140001422, ИИК KZ10070102KSN4501000 департамент Казначейства Павлодарской области, БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Status Luxe" ("Статус Люкс")

БИН 050440009763, ИИК KZ159650000070722049 АО "Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

Договор №79 от 10.04.2013 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли и внутренних помещений КГУ "Мичуринский детский дом" Управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области"

N 38

Акт №10 от 28.08.2013 г.
приемки выполненных работ

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Капитальный ремонт кровли 5-ти (пяти) спальных корпусов								
1	Е53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен простых	1	9719,01	300,96	9719	301	1033	5,63	6
		м3 кладки		873	101,79	873	102	106	0,39	0
30	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	1828,8	128,68	42,81	235330	78291	102671	0,36455	667
		м2		58,74	10,57	107424	19330	81	0,03775	69
32	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,14	525600		73584				
		т								
33	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмаузров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (конек, примыкания к стенам и конструкциям)	40	739,16	1,55	29566	62	7567	1,1178	45
		м2 покрытия		176,21	0,59	7048	24	107	0,00288	0
34	Е58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	280	393,87	0,16	110284	45	18617	0,3504	98
		м труб		62,12	0,02	17394	6	107	0,0002	0
35	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	7	3246,04	102,01	22722	714	8670	6,992	49

	слуховое окно								
			1107,45	39,38	7752	276	108	0,1875	
36 1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	7	360		2520				
	комплект								
37 6-5-90	Створки оконные одинарные для производственных зданий (ГОСТ 12506-81), площадь 1,4-2,0 м2	1,96	1190		2332,4				
	м2								
38 E12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон профнастилом	12	389,34	10,25	4672	123	3538	1,702	20
	м2 кровли								
			271,69	3,85	3260	46	107	0,01875	0
39 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	12,6	1190		14994				
	м2								
40 E9-62-8	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.	0,215	30068,43	5556,2	6465	1195	4117	126,5	27
	т конструкций								
			22770	871,72	4896	187	81	3,1875	1
41 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,16	58700		9392				
	т								
42 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,058	50900		2952,2				
	т								
	Всего прямые затраты				**524533**	**80730**	**146213**	**143**	**912**
					148647	**19971**	**697**	**4**	**72**
	Стоимость: материалов, тенге				295156				
	Накладные расходы, тенге				146213				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64441				
	Всего по смете				**735187**				

Раздел 1 Административно-бытовой корпус

26 E10-15-1	Устройство слуховых окон	4	3246,04	102,01	12984	408	4954	6,992	28
	слуховое окно								
			1107,45	39,38	4430	158	108	0,1875	1
27 1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	4	360		1440				
	комплект								

28 6-5-90									
	Створки оконные одинарные для производственных зданий (ГОСТ 12506-81), площадь 1,4-2,0 м2	1,4	1190		1666				
	м2								
29 Е12-7-6									
	Устройство покрытия слуховых окон профнастилом	12	389,34	10,25	4672	123	3538	1,702	20
	м2 кровли		271,69	3,85	3260	46	107	0,01875	0
31 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	42,46	599,34	35,14	25448	1492	7133	0,897	38
	м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	6042	562	108	0,065	3
32 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	305,8	21,42	1,14	6550	349	1919	0,03335	10
	м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	1645	131	108	0,0021	1
33 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	349	128,68	42,81	44909	14941	19593	0,36455	127
	м2		58,74	10,57	20500	3689	81	0,03775	13
34 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	366	896		327936				
	м2								
35 1-1-305									
	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,0192	525600		10092				
	т								
36 Е12-10-1									
	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (конек, примыкания к стенам и конструкциям)	120	739,16	1,55	88699	186	22701	1,1178	134
	м2 покрытия		176,21	0,59	21145	71	107	0,00288	0
40 4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	1,003	44300		44432,9				
	т								
41 Е58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	175	393,87	0,16	68927	28	11636	0,3504	61
	м труб		62,12	0,02	10871	4	107	0,0002	0
42 Е9-62-8	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.	0,086	30068,43	5556,2	2586	478	1647	126,5	11
	т конструкций		22770	871,72	1958	75	81	3,1875	0
43 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,063	58700		3698,1				
	т								

44 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,023	50900		1170,7				
	Итого по разделу 1				**645211**	**18004**	**73121**	**138**	**430**
					69852	**4735**	**807**	**4**	**18**
	Стоимость: материалов, тенге				557355				
	Накладные расходы, тенге				73121				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43100				
	Всего по разделу, тенге				**761432**				
	Раздел ДОБАВИТЬ								
	Капитальный ремонт кровли административного корпуса								
18 Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	3,809	21063,26	387,03	80230	1474	12204	15,87	60
	м3 древесины в конструкции		2820,38	146,25	10743	557	108	0,7125	3
19 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	3,046	23143,99	395,71	70497	1205	13684	25,875	79
	м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	12216	454	108	0,725	2
24 Е10-14-1	Установка стропил	3,97	21898,02	417,85	86935	1659	17428	25,415	101
	м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	15511	625	108	0,775	3
25 Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профилированной стали *м2*	251	164,33	2,55	41247	640	7840	0,1959	49
			28,78	0,41	7224	103	107	0,0051	1
31 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10,83	599,34	35,14	6488	380	1818	0,897	10
	м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	1541	143	108	0,065	1
32 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	251	21,42	1,14	5376	286	1575	0,03335	8
	м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	1350	108	108	0,0021	1
33 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа *м2*	251	128,68	42,81	32299	10745	14091	0,36455	92
			58,74	10,57	14744	2653	81	0,03775	9
34 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 *м2*	263,55	896		236140,8				

35 1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,020	525600		10314,5767				
	т								
34 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,(слуховые окна)	12,6	896		11289,6				
	м2								
2 Е10-12-1	Подшивка ветровых досок (адм. корпус)	132	775,1	5,48	102313	723	12291	0,526	69
	м2 потолков								
			84,15	2,07	11108	273	108	0,0101	1
	Итого по разделу 1				**683129**	**17113**	**80931**	**69**	**468**
					74437	**4917**	**836**	**2**	**21**
	Стоимость: материалов, тенге				591579				
	Накладные расходы, тенге				80931				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				45844				
	Всего по разделу, тенге				**809904**				
	Капитальный ремонт кровли 5-ти (пяти) спальных корпусов				0				
20 Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,452	21063,26	387,03	9521	175	1448	15,87	7
	м3 древесины в конструкции								
			2820,38	146,25	1275	66	108	0,7125	0
21 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	3,0	23143,99	395,71	70049	1198	13597	25,875	78
	м3 древесины в конструкции								
			4010,63	149,06	12139	451	108	0,725	2
22 1-1-670	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d=4 мм	21,588	36		777				
	кг								
23 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (ерш)	0,00492	50600		249				
	т								
24 4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,02034	45300		921				
	т								
25 4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,2832	44300		12546				
	т								
26 Е10-14-1	Установка стропил	3,506	21898,02	417,85	76774	1465	15391	25,415	89
	м3 древесины в конструкции								
			3907,13	157,5	13698	552	108	0,775	3
27 Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профилированной стали	229,6	164,33	2,55	37730	585	7171	0,1959	45
	м2								
			28,78	0,41	6608	94	107	0,0051	1

28 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	11,14965	599,34	35,14	6682	392	1873	0,897	
	м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	1587	148	108	0,065	1
29 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	229,6	21,42	1,14	4918	262	1441	0,03335	8
	м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	1235	99	108	0,0021	0
30 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	229,6	128,68	42,81	29545	9829	12890	0,36455	84
	м2		58,74	10,57	13487	2427	81	0,03775	9
34 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	721,14	896		646141,44				
	м2								
32 1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,017394	525600		9142				
	т								
23 Е10-5-1	Установка элементов ригелей и прогонов из брусьев разм 100х100 мм	7,51	22541,72	316,57	169397	2379	29272	22,5	169
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	26208	896	108	0,58	4
24 Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, металлических	0,13	14806,01	1133,15	1925	147	1400	82,1	11
	т конструкций		12892,5	398,25	1676	52	81	1,95	0
25 99-5-63(пл)	Двери металлические индивидуального изготовления разм. 1,6х2,2 м	1	53263		53263				
	шт								
	Итого по разделу 1				**1129581**	**16432**	**84483**	**173**	**501**
					77912	**4785**	**917**	**5**	**21**
	Стоимость: материалов, тенге				1035237				
	Накладные расходы, тенге				84483				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57529				
	Всего по разделу, тенге				**1271593**				
	Внутренние помещения								
3 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен сухими смесями при толщине намета до 5 мм (столовая)	119,9	177,96	1,83	21337	219	6351	0,3573	43
	м2		55,46	0,29	6650	35	95	0,0029	–

4 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	119,9	251,66 38,93	1,88 0,72	30174 4668	225 86	4516 95	0,231 0,0035	2 –
5 Е15-36-1	Облицовка стен плитами МДФ с креплением на пристенный металлический каркас *м2*	17,24	2010,74 222,86	4,85 1,41	34665 3842	84 24	3673 95	1,288 0,0062	22 –
6 99-5-64(пл)	Решетка радиаторная разм 0,6х1,2 м *шт*	8	1856		14848				
7 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	56	257,14 43,65	2,33 0,88	14400 2444	130 49	2368 95	0,26 0,0043	15 –
8 Е15-36-1	Облицовка стен гипсокартоном при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас *м2*	5,1	830,54 222,86	4,85 1,41	4236 1137	25 7	1087 95	1,288 0,0062	7 –
9 99-5-87(пл)	Галтели потолочные *м*	65	122		7930				
10 Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками *м2*	19,45	270,9 247,12	23,78 8,98	5269 4806	463 175	4483 90	1,6539 0,0439	32 1
11 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	1,77	472,81 217,73	19 6,18	837 385	34 11	428 108	1,303 0,0302	2 –
12 6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка *м2*	1,77	8050		14249				
13 Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	17,68	387,83 152,26	18,74 6,18	6857 2692	331 109	3025 108	0,9112 0,0302	16 1
14 6-1-187	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами,	17,68	14400		254592				

	м2								
15 Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен	19,45	241,05	5,58	4688	109	2020	0,586	1
	м2 проемов		94,05	2,12	1829	41	108	0,0103	–
16 6-1-196									
	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	13,01	3680		47877				
	м								
17 Е15-36-1	Облицовка откосов плитами гипсокартона при отделке под окраску	13,34	830,54	4,85	11079	65	2842	1,288	17
	м2		222,86	1,41	2973	19	95	0,0062	–
18 Е15-64-5									
	Сплошное выравнивание поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	13,34	297,07	6,12	3963	82	1821	0,8056	11
	м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	1886	31	95	0,01132	–
19 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	13,34	251,66	1,88	3357	25	503	0,231	3
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	519	10	95	0,0035	–
20 Е46-44-3									
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	3,5	158,38	23,78	554	83	452	0,9115	3
	м2		134,6	8,98	471	31	90	0,0439	–
21 Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	3,5	328,76	20,41	1151	71	497	0,7435	3
	м2 проемов		124,24	7,13	435	25	108	0,0348	–
22 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой:	3,5	12700		44450				
	м2								
	Всего прямые затраты				**526513**	**1946**	**34066**	**11,858**	**213**
					34737	**597**	**1174**	**0,15872**	
	Стоимость: материалов, тенге				489830				
	Накладные расходы, тенге				34066				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33634,74				
	Всего по разделу				**594214**				
	Итого ДОБАВИТЬ				**2675711**				

Итого по АКТУ	4172330
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	41723
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16689
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4230743**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**8833791**
Налог (2 %)	176676
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9010467**
НДС (12 %)	1081256
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10091723**

Заказчик _____ Баширова Г.К.

М.П.

Подрядчик _____ Коваленко Г.И.

М.П.

Технический надзор:

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Эксперт по техническому надзору _____ Завьялов А.М.