Организация: РДТ «Алматытелеком»	БИН	151141016493

«Казахтелеком» АҚ-ның филиалы - «Алматытелеком» - ӨТД
РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком»
ЗАҢ (КЕҢЕСТІ) / ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
№ 1296/40 «24» 08 2017 г.
Дата
Күні/дата

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
РДТ «Алматытелеком»
_____ Раздыков Ш.П.
«____»_____2017 г.

Приложение А
(обязательное)

Заключение Комиссии АО «Казахтелеком»

о готовности к приемке построенного объекта:
«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Талдыкорган. 1 очередь» со следующими адресами клиентов:
1) г. Талдыкорган, ул. Абылай хана, 125;
2) г. Талдыкорган, ул. Тауелсиздик, 81;
3) г. Талдыкорган, ул. Тауелсиздик, 50;
4) г. Талдыкорган, ул. Тауелсиздик, 135;
5) г. Талдыкорган, ул. Шевченко, 1.
в составе проекта «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана.».

в эксплуатацию
г. Алматы «16» 11 2017 года
(город, поселок, село)

Комиссия, назначенная Генеральным директором РДТ «Алматытелеком» Раздыковым Ш.П.
(наименование организации Заказчика, фамилия, имя, отчество Заказчика, назначившего Комиссию)
приказом №1780/п от 15.11.2017 г. в составе:

председатель Комиссии (ответственный представитель Заказчика)
Табатчиков А.П. - Технический директор РДТ «Алматытелеком»
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместитель председателя Комиссии
Ревенко В.А. – Заместитель технического директора по развитию сетей телекоммуникаций.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены Комиссии
Куттыбаев Е.М. – технический контролер ОВК,
Ильясова А.А. – главный бухгалтер,
Ахметжанова Э.Т. – начальник ОЭСТ СЭ и РСТ,
Сагатов Д.О. – начальник ЦТО МС ТиТР
Ковшова С.Е. – начальник ЦТУ и П,
Ауельбеков Б.Ч. – начальник ЦПиС,
Тогизбаев Е.А. – начальник ОКР и С ЦП и С,
Барханова Н.Р. – технический надзор.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представитель подрядчика
Майкотова А.М. – Генеральный директор ТОО «NCS Logistic LTD».

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

Подрядчиком ТОО «NCS Logistic LTD»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию построенный объект: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Талдыкорган. 1 очередь» со следующими адресами клиентов:

1) г. Талдыкорган, ул. Абылай хана, 125;
2) г. Талдыкорган, ул. Тауелсиздик, 81;
3) г. Талдыкорган, ул. Тауелсиздик, 50;
4) г. Талдыкорган, ул. Тауелсиздик, 135;
5) г. Талдыкорган, ул. Шевченко, 1.

(наименование объекта)

входящий в состав проекта «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана.»,

(наименование проекта)

2. Строительство произведено на основании (распоряжения об открытии финансирования) РОФ № 297 от "26" июня 2017 года

3. Строительство осуществлялось подрядчиком ТОО «NCS Logistic LTD»

(наименование организаций)

по Договору от 24.08.2017 г. № 1296/40,

Выполнившим строительно-монтажные работы

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана ЦПиС РДТ «Алматытелеком»

(наименование проектных организаций, подразделения филиала Общества)

5. Строительство осуществлялось по проекту: Заказ №1986/2017.

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена Генеральным директором РДТ "Алматытелеком" 16 июня 2017 г.

(наименование организации, утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

Заказ №1986/2017.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 25 августа 2017 г.;

окончание работ 16 ноября 2017 г.;

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства 60 рабочих дней,

фактически 58 рабочих дней.

8. Комиссии представлена следующая документация: Исполнительная схема, протоколы измерений, технический отчёт, Приложение А.1.

(перечень документов или номер приложения к заключению)

9. Предъявленный к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество ОРК-16 со сплиттером 1/8	шт	3	3	3	3
Количество ОРК-8 со сплиттером 1/8	шт	3	3	3	3
ВОЛС	км	6,237	6,237	5,943	5,943

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленные к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Прокладка ВОЛС ОКЛ48	км	0,092	0,092
Прокладка ВОЛС ОКЛ24	км	0,291	0,291
Прокладка ВОЛС ОКЛ12	км	0,324	0,324
Прокладка ВОЛС ОКЛ8	км	3,881	3,806
Прокладка ВОЛС ОК8	км	0,756	0,650
Прокладка ВОЛС ОКЛ4	км	0,589	0,589
Прокладка ВОЛС ОК4	км	0,205	0,146
Прокладка ВОЛС ОКН4	км	0,099	0,045
Установка и монтаж ОРК-16 со сплиттером 1/8	шт	3	3
Установка и монтаж ОРК-8 со сплиттером 1/8	шт	3	3
Установка и монтаж муфт ОК	шт	7	7

10. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:
Работы выполнены в соответствии с технологией и правилами строительства и приемки в эксплуатацию АО «Казахтелеком», СНИПом и другими нормативными документами. Материалы, примененные при строительстве соответствуют техническим требованиям АО «Казахтелеком» и имеют сертификаты соответствия. Общая протяженность ВОЛС 5,943 км.

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему заключению) в количестве:
по проекту _____ единиц;
фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к заключению.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **6 700 110, 00** тенге с НДС, **5 982 241, 07** тенге без НДС.
Договорная стоимость: всего **6 547 795, 00** тенге с НДС, **5 846 245, 54** тенге без НДС.
В том числе: строительно-монтажных работ **5 082 186, 00** тенге с НДС, **4 537 666, 07** тенге без НДС.
Оборудование и материалы заказчика: **1 465 609, 00** тенге (с НДС), **1 308 579, 46** тенге (без НДС).

Решение Комиссии:
Предъявленный к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект:
«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Талдыкорган. 1 очередь» со следующими адресами клиентов:
1) г. Талдыкорган, ул. Абылай хана, 125;
2) г. Талдыкорган, ул. Тауелсиздик, 81;

3) г. Талдыкорган, ул. Тауелсиздик, 50;
4) г. Талдыкорган, ул. Тауелсиздик, 135;
5) г. Талдыкорган, ул. Шевченко, 1.
СПП эл. I.16.TDE.30.024/02, у.н. 2849488.
(наименование объекта, номер СПП элемента SAP PS),

входящие в состав проекта «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана.»
фактическая стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего **6 183 092,31** тенге с НДС, **5 520 618,13** тенге без НДС.
В том числе стоимость строительно-монтажных работ **4 877 004,64** тенге с НДС, **4 354 468,43** тенге без НДС,
Оборудование и материалы заказчика **1 306 087,68** тенге с НДС, **1 166 149,71** тенге без НДС.
ГОТОВ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии: Табатчиков А.П. _____ « » _____ 2017г.
(м.п.)

Заместитель председателя комиссии: Ревенко В.А. _____.
(Фамилия, имя, отчество, подпись)

Члены комиссии: Куттыбаев Е.М. _____.
Ильясова А.А. _____.
Ахметжанова Э.Т. _____.
Сагатов Д.О. _____.
Ковшова С.Е. _____.
Ауельбеков Б.Ч. _____.
Тогизбаев Е.А. _____.
Барханова Н.Р. _____.

Представитель подрядчика.
Майкотова А.М. _____ « » _____ 2017г. (м.п.)
(Фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Организация: РДТ «Алматытелеком»	БИН	151141016493

Приложение В

(обязательное)

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«16» 11 2017 г.

Технический надзор РДТ «Алматытелеком», Генеральный директор Раздыков Шерхан Пертаевич, г. Алматы ул. Панфилова 72/74

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Бархановой Нурии Рафкатовны, № аттестата 05240 от 06.05.2013г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании аттестата КДСиЖКХ №05240 от 06.05.2013 г.

№ договора и дата

по объекту: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Талдыкорган. 1 очередь» со следующими адресами клиентов:
1) г. Талдыкорган, ул. Абылай хана, 125;
2) г. Талдыкорган, ул. Тауелсиздик, 81;
3) г. Талдыкорган, ул. Тауелсиздик, 50;
4) г. Талдыкорган, ул. Тауелсиздик, 135;
5) г. Талдыкорган, ул. Шевченко, 1.

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является РДТ «Алматытелеком», Генеральный директор Раздыков Шерхан Пертаевич, Договор №1296/40 от 24.08.2017 г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «NCS Logistic LTD» Лицензия №13019875, II категория Строительно-монтажные работы, дата выдачи 11.12.2013 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Генерального директора Майкотовой А.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

б) субподрядными организациями _____

_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 25 августа 2017 г.;

месяц, год

окончание работ 16 ноября 2017 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства 60 рабочих дней

фактически 58 рабочих дней

3. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **6 700 110, 00** тенге с НДС, **5 982 241, 07** тенге без НДС.
Договорная стоимость: всего **6 547 795, 00** тенге с НДС, **5 846 245, 54** тенге без НДС.
В том числе: строительно-монтажных работ **5 082 186, 00** тенге с НДС, **4 537 666, 07** тенге без НДС.
Оборудование и материалы заказчика: **1 465 609, 00** тенге (с НДС), **1 308 579, 46** тенге (без НДС).

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость)

всего **6 183 092,31** тенге с НДС, **5 520 618,13** тенге без НДС.
В том числе стоимость строительно-монтажных работ **4 877 004,64** тенге с НДС, **4 354 468,43** тенге без НДС,
Оборудование и материалы заказчика **1 306 087,68** тенге с НДС, **1 166 149,71** тенге без НДС.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией):

«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Талдыкорган. 1 очередь» Заказ №1986/2017.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) Генеральным директором РДТ "Алматытелеком" 16 июня 2017 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и датаутверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация РДТ «Алматытелеком», Генеральный директор Раздыков Шерхан Пертаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя,

подпись, дата _____ место для печати

эксперт(ы) по техническому надзору Барханова Нурия Рафкатовна. №аттестата 05240 от 06.05.2013г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата _____ место для печати

Организация: РДТ «Алматытелеком»	БИН	151141016493

Приложение Д
(обязательное)

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«16» 11 2017 г.

Заказчик РДТ «Алматытелеком», 050004, Алматинская область, г. Алматы ул. Панфилова 72/74

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии « » 2017 года, ТОО «NCS Logistic LTD», Генеральный директор Майкотова Алия Маметовна, 050050, г. Алматы, ул. Ратушного, 80,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ « » 2017 г., РДТ «Алматытелеком», Барханова Нурия Рафкатовна, №аттестата 05240 от 06.05.2013г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту_____

_____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Талдыкорган. 1 очередь»

вид строительства – новое, Договор №1296/40 от 24.08.2017 г.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресам:
1) г. Талдыкорган, ул. Абылай хана, 125;
2) г. Талдыкорган, ул. Тауелсиздик, 81;
3) г. Талдыкорган, ул. Тауелсиздик, 50;
4) г. Талдыкорган, ул. Тауелсиздик, 135;
5) г. Талдыкорган, ул. Шевченко, 1.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

от«__»_____20__года№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ЦПиС РДТ «Алматытелеком» №1986/2017

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Генеральным директором РДТ "Алматытелеком" 16 июня 2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 25 августа 2017 г. (месяц и год)

окончание работ 16 ноября 2017 г. (месяц и год)

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства 60 рабочих дней

фактически 58 рабочих дней

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество ОРК-16 со сплиттером 1/8	шт	3	3	3	3
Количество ОРК-8 со сплиттером 1/8	шт	3	3	3	3
ВОЛС	км	6,237	6,237	5,943	5,943

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период:_____

_____

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Прокладка ВОЛС

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **6 700 110, 00** тенге с НДС, **5 982 241, 07** тенге без НДС.
Договорная стоимость: всего **6 547 795, 00** тенге с НДС, **5 846 245, 54** тенге без НДС.
В том числе: строительно-монтажных работ **5 082 186, 00** тенге с НДС, **4 537 666, 07** тенге без НДС.

Оборудование и материалы заказчика: **1 465 609, 00** тенге (с НДС), **1 308 579, 46** тенге (без НДС).

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость)
всего **6 183 092,31** тенге с НДС, **5 520 618,13** тенге без НДС.
В том числе стоимость строительно-монтажных работ **4 877 004,64** тенге с НДС, **4 354 468,43** тенге без НДС,
Оборудование и материалы заказчика **1 306 087,68** тенге с НДС, **1 166 149,71** тенге без НДС.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект:
«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Талдыкорган. 1 очередь» со следующими адресами клиентов:
1) г. Талдыкорган, ул. Абылай хана, 125;
2) г. Талдыкорган, ул. Тауелсиздик, 81;
3) г. Талдыкорган, ул. Тауелсиздик, 50;
4) г. Талдыкорган, ул. Тауелсиздик, 135;
5) г. Талдыкорган, ул. Шевченко, 1.

принять в эксплуатацию

Заказчик Генеральный директор РДТ «Алматытелеком» Раздыков Шерхан Пертаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя _____ М.П.

Технический надзор Барханова Нурия Рафкатовна

подпись эксперта _____ М.П.

Авторский надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «NCS Logistic LTD» Майкотова А.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____ М.П.

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ЦТО МС Т иТР

РДТ «Алматытелеком»

_____ Д.О. Сагатов

«____»_____2017 г.

АКТ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Комиссия в составе:

Представители РДТ «Алматытелеком»:

Ведущий инженер по ВОЛС ЦТО МС Нартбай Е.Т.,

инженер по надзору за строительством и ремонтом 1 кат. УКРиС Арыстанов Д.Т.,

инженер технического учета и паспортизации Цеха ГИС Smallworld PNI Тулеуов Н.Е.,

инженер 1 кат. ЦТО МС ТиТР Саметаев А.Ш.,

Представителя Подрядчика:

Генеральный директор ТОО «NCS Logistic LTD» А.М. Майкотова

Руководствуясь настоящими Правилами и программами приемки линейных сооружений, (см. раздел 5 настоящих Правил),

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО «NCS Logistic LTD» предъявлены к приемке в эксплуатацию законченные новым строительством линейные сооружения: **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров г.г. Алматы, Астана. 2 этап, г. Талдыкорган. 1 очередь**

2. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком ТОО «NCS Logistic LTD» на основании Договора 1296/40 от 24.08.2017 г., выполнявшим строительно-монтажные работы, прокладку ВОЛС.

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана Центром проектирования и строительства РДТ «Алматытелеком».

4. Строительство осуществлялось по проекту: **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров г.г. Алматы, Астана. 2 этап, г. Талдыкорган. 1 очередь** Заказ №.1986/2017.

5. Проектно-сметная документация утверждена РДТ «Алматытелеком» филиалом АО «Казахтелеком» Заказ №1986/2017,

6. Приемочной комиссии представлена (в соответствии со СТ АО 80429-5/012- 2014) следующая документация: приложение А, приложение А.1, приложение А.4, приложение А.5, приложение А.6, приложение 21, приложение А.12, приложение А.13, приложение А.14, приложение А.15, приложение А.16, приложение А.17, приложение А.18, приложение А.19, приложение А.20, приложение А.21, приложение А.22, рефлектограммы измерений волокон на участке.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные Проектом, выполнены.

8. Выявленные недоделки и дефекты устранены.

Решение рабочей комиссии:

Предъявленный к приемке Объект: **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров г.г. Алматы, Астана. 2 этап, г. Талдыкорган. 1 очередь** СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от Подрядчика И ГОТОВЫМ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ.

Объемы основных выполненных работ:

№	Наименование	Ед. изм.	Намечено	Выполнено
1	Прокладка кабеля ОК48 в помещениях АТС	м	92	92
2	Прокладка кабеля ОКЛ24 в телефонной канализации	м	291	291
3	Прокладка кабеля ОКЛ12 в телефонной канализации	м	324	333
4	Прокладка кабеля ОКЛ08 в телефонной канализации и внутри зданий	м	3881	3867
5	Прокладка кабеля ОК08 в телефонной канализации, по ВЛС и внутри зданий	м	756	636
6	Прокладка кабеля ОКЛ04 в телефонной канализации и внутри зданий	м	589	589
7	Прокладка кабеля ОК04 в телефонной канализации, по ВЛС и внутри зданий	м	205	172
8	Прокладка кабеля ОКН04 в телефонной канализации и внутри зданий	м	99	48
9	Установка и монтаж оптической разветвительной муфты на 48 волокон	шт	1	1
10	Установка и монтаж оптической разветвительной муфты на 24 волокна	шт	1	1
11	Установка и монтаж оптической разветвительной муфты на 12 волокон	шт	1	1
12	Установка и монтаж оптической соединительной муфты на 8 волокон	шт	3	3
13	Установка и монтаж оптической соединительной муфты на 4 волокна	шт	1	1
14	Установка и монтаж ОРК-16 со сплиттером 1x8	шт	3	3
15	Установка и монтаж ОРК-8 со сплиттером 1x8	шт	3	3

Члены рабочей комиссии: _____ Е.Т. Нартбай

_____ Д.Т. Арыстанов

_____ Н.Е. Тулеуов

_____ А.Ш. Саметаев

Представитель подрядчика: М.П. _____ А.М. Майкотова

СПРАВКА
об освидетельствовании и готовности объекта к приемке

Комиссия в составе:

Представители РДТ «Алматытелеком»:

Ведущий инженер по ВОЛС ЦТО МС Нартбай Е.Т.,

инженер по надзору за строительством и ремонтом 1 кат. УКРиС Арыстанов Д.Т.,

инженер технического учета и паспортизации Цеха ГИС Smallworld PNI Тулеуов Н.Е.,

инженер 1 кат. ЦТО МС ТиТР Саметаев А.Ш.,

Представитель Подрядчика:

Генеральный директор ТОО «NCS Logistic LTD» Майкотова А.М.,

провела освидетельствование объекта: **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров г.г. Алматы, Астана. 2 этап, г. Талдыкорган. 1 очередь**

Предъявлены документы: исполнительная документация, протоколы измерений.

В результате освидетельствования установлено, что данный объект готов к приемке, замечания и недоделки устранены.

Члены рабочей комиссии: _____ Е.Т. Нартбай

_____ Д.Т. Арыстанов

_____ Н.Е. Тулеуов

_____ А.Ш. Саметаев

Представитель подрядчика: _____ А.М. Майкотова