Счет-фактура № 0000000014 от 7 декабря 2015 г.

Поставщик: ТОО "Арқа Құрылыс 2009"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090140007551, Республика Казахстан, Караганда, Ермекова, дом № 116, к.2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0016556, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ24319G010000322505, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор б/н от 26.09.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 100017, г.Караганда, ул.Строительная,55

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090140007551, ТОО "Арқа Құрылыс 2009",Республика Казахстан, Караганда, Ермекова, дом № 116, к.2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040440000219, ТОО "Караганды Жолдары",100017, г.Караганда, ул.Строительная,55

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Караганды Жолдары"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040440000219, 100017, г.Караганда, ул.Строительная,55

ИИК получателя: KZ688560000004419835, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по капитальному ремонту участка а/д "Кызыл-Орда-Павлодар-Успенка-граница РФ" км.986-989+467	тг	1	101 695 299,11	101 695 299,11	12%	12 203 435,89	113 898 735,00		
Всего по счету:					**101 695 299,11**		**12 203 435,89**	**113 898 735,00**		

Руководитель: Базарбеков С. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Тушенова Б. З.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Караганды жолдары"
Субподрядчик ТОО "Арка курылыс"
Договор от 26.09.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кызыл-Орда-Павлодар-Успенка-граница РФ" км.986-989+467 (ликвидация последствий паводковых мероприятий)

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кызыл-Орда-Павлодар-Успенка-граница РФ" км.986-989+467 (ликвидация последствий паводковых мероприятий)

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Обратная засыпка трубы								
1	**Е0101-25-2**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**621**	**11,19**	**11,19**	**6949**	**6949**	**1843**	**--**	**--**
		м3		**--**	**3,06**	**--**	**1900**	**97**	**0,01**	**6**
2	**Е0101-25-10**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 10 м до 20м.)**	**621**	**9,40**	**9,40**	**5837**	**5837**	**1548**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,57**	**--**	**1596**	**97**	**0,01**	**5**
3	**Е0101-130-2**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 8 проходов)**	**621**	**12,51**	**12,51**	**7767**	**7767**	**2579**	**--**	**--**
		м3		**--**	**4,28**	**--**	**2658**	**97**	**0,01**	**9**

	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 7 проходов до 8)	621	8,90	8,90	5525	5525	1613	--	--
		м3		--	2,68	--	1663	97	0,01	5
5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 17км. сверх 5км.)	621	40,87	38,75	25378	24061	6316	0,01	8
		м3		1,62	8,87	1006	5505	97	0,04	24
		Земляные работы								
6	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	346,66	12,61	12,61	4372	4372	1471	--	--
		м3		--	4,38	--	1517	97	0,01	5
7	Е0101-16-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	1782,75	33,78	32,09	60221	57200	18534	0,01	18
		м3		1,64	9,08	2924	16183	97	0,03	57
8	Е010334-А12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 3,5 до 4 км	1378,07	31,60	31,60	43547	43547	8709	--	--
		т		--	6,32	--	8709	100	0,13	183
9	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	1734,17	38,60	38,60	66939	66939	13388	--	--
		т		--	7,72	--	13388	100	0,16	281
10	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	1782,75	4,12	3,54	7347	6302	3026	--	6
		м3		0,52	1,23	927	2193	97	--	7
11	Е0101-19-3 К=1,6	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,8км)	1782,75	2,55	2,30	4546	4107	1494	--	--
		м3		--	0,86	--	1540	97	--	7
12	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	3583,87	12,51	12,51	44826	44826	14882	--	--
		м3		--	4,28	--	15342	97	0,01	50
13	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	3583,87	6,36	6,36	22775	22775	6649	--	--
		м3		--	1,91	--	6854	97	0,01	22

	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (эа 8 проходов)	385,75	12,51	12,51	4825	4825	1602	--	--
		м3		--	4,28	--	1651	97	0,01	5
15	E0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 7 проходов до 8)	385,75	8,90	8,90	3432	3432	1002	--	--
		м3		--	2,68	--	1033	97	0,01	3
16	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 17км сверх 5км)	3969,65	40,87	38,75	162224	153808	40373	0,01	48
		м3		1,62	8,87	6431	35191	97	0,04	156
17	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	12321,14	8,55	4,43	105293	54530	58117	0,03	344
		м2		4,12	0,74	50763	9152	97	--	31
18	E0101-145-13	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	20736,71	10,78	5,58	223528	115697	122983	0,04	736
		м2		5,20	0,91	107831	18955	97	--	64
		Дополнительные земляные работы								
		Укрепление откосов								
19	E0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	4398	9,85	9,85	43308	43308	11488	--	--
		м3		--	2,69	--	11843	97	0,01	39
20	E0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	29320,06	42,28	27,15	1239570	795987	179175	--	--
		м2		--	6,30	--	184716	97	0,02	645
21	E0101-153-1	Полив посевов трав водой (доставка воды на 17 км свыше 5 км)	29320,06	32,93	30,56	965545	895910	259127	0,02	466
		м2		2,12	6,99	62159	204982	97	0,03	911
		Доп.земляные работы Устройство каменной бермы на откосах								
22	E0101-156-1	Устройство каменной бермы из щебня фр.0-120мм	2521,73	1497,92	0,86	3777337	2169	1057488	2,81	7086
		м3		432,00	0,32	1089387	807	97	--	4

		Рекультивация временно занимаемых земель								
		Придорожная полоса								
23	Е0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	17200	0,26	0,26	4453	4453	868	--	--
		м2		--	0,05	--	895	97	--	3
24	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	7376,5	9,85	9,85	72638	72638	19268	--	--
		м3		--	2,69	--	19863	97	0,01	65
25	Е0101-25-9 К=4	Добавить 40м до 50м	7376,5	33,12	33,12	244327	244327	64809	--	--
		м3		--	9,06	--	66813	97	0,03	218
26	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	14753	1,22	1,22	18027	18027	3646	--	--
		м2		--	0,25	--	3759	97	--	12
		Объездная дорога								
27	Е0101-30-3	Грубая планировка нарушенной площади бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	21350	0,26	0,26	5528	5528	1077	--	--
		м2		--	0,05	--	1111	97	--	4
28	Е0101-25-1	Перемещение плодородного грунта (1 группа) бульдозерами до 20м	7061	9,85	9,85	69531	69531	18443	--	--
		м3		--	2,69	--	19014	97	0,01	62
29	Е0101-25-9	Добавить 10м до 20м	7061	8,28	8,28	58469	58469	15509	--	--
		м3		--	2,26	--	15989	97	0,01	52
30	Е0101-145-1	Разравнивание плодородного грунта механизированным способом	21350	1,22	1,22	26088	26088	5276	--	--
		м2		--	0,25	--	5439	97	--	18
		Строительная площадка								
31	Е0101-25-1	Снятие плодородного грунта (1 группа)бульдозером с перемещением до 30м	1000	9,85	9,85	9847	9847	2612	--	--
		м3		--	2,69	--	2693	97	0,01	9
32	Е0101-25-9 К=2	Добавить 20м до 30м	1000	16,56	16,56	16561	16561	4393	--	--
		м3		--	4,53	--	4529	97	0,01	15
33	Е0101-30-3	Грубая планировка дна и откоса бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	5000	0,26	0,26	1295	1295	252	--	--

		м2		--	0,05	--	260	97	--	1
34	Е0101-25-1	Перемещение плодородного грунта (1 группа) бульдозерами до 50м	1000	9,85	9,85	9847	9847	2612	--	--
		м3		--	2,69	--	2693	97	0,01	9
35	Е0101-25-9 К=4	Добавить 40м до 50м	1000	33,12	33,12	33122	33122	8786	--	--
		м3		--	9,06	--	9058	97	0,03	30
36	Е0101-145-1	Разравнивание плодородного грунта механизированным способом	5000	1,22	1,22	6110	6110	1236	--	--
		м2		--	0,25	--	1274	97	--	4
		Дорожные работы Укрепление обочин								
37	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см Н=13см из ПГС) (доставка воды на 17км. сверх 5км.)	3493,31	158,70	22,80	554374	79664	49914	0,03	111
		м2		4,79	5,95	16733	20797	133	0,02	80
		Устройство новой круглой ж/б трубы диам.1,5к фундаментной на ПК27+10,93								
38		Монолитный бетон лотка В20 F300	3,264	7526,22	--	24566	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную на укрепительных работах	16,5	389,25	--	6423	--	7258	2,48	41
		м3		389,25	--	6423	--	113	--	--
40	Е0101-158-1 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, при толщине до 8 см (Н=10 см, на подготовке из щебня фр. 0-70 мм)	22,4	462,21	68,04	10354	1524	4939	1,38	31
		м2		208,58	18,74	4672	420	97	0,07	2
41	Е0101-158-2 т.ч. п-3.175 К=0,9 К=2	добавить 2 см до 10 см	22,4	22,88	0,16	513	4	214	0,06	1
		м2		9,76	0,09	219	2	97	--	--
42		Бетонные плиты П-1 (49х49х10 см)	22,4	2040,10	--	45698	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22,4	211,50	9,95	4738	223	1541	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1169	84	123	0,02	--

	Е0101-158-1	Укрепление откосов входного и выходного оголовков бетонными плитами сборными, при толщине до 8 см (Н=10 см, на подготовке из щебня фр.0-70 мм)	24,1	492,95	75,60	11880	1822	5904	1,53	37
		м2		231,75	20,82	5585	502	97	0,08	2
45	Е0101-158-2 К=2	Добавлять 2 см до 10 см	24,1	23,98	0,18	578	4	256	0,07	2
		м2		10,84	0,10	261	2	97	--	--
46		Бетонные плиты П-1 (49х49х10 см)	24,1	2040,10	--	49166	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	24,1	211,50	9,95	5097	240	1658	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1258	90	123	0,02	--
48	Е0101-159-2	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине плит 16 см	7	729,18	203,27	5104	1423	2550	2,03	14
		м		321,75	53,86	2252	377	97	0,19	1
49	С143023-152 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блок упора У-1 (ТП 3.501.1-156)	2	7320,00	--	14640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С143023-153 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блок упора У-2 (ТП 3.501.1-156)	2	9670,00	--	19340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном (В20 F300)(h-12 см на подготовке из щебня фр. 0-70 мм)	14	1187,56	27,53	16626	385	2313	1,10	15
		м2		163,02	7,30	2282	102	97	0,03	--
52	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9 К=2	Добавлять 2 см до 12 см	14	184,37	0,29	2581	4	287	0,14	2
		м2		20,99	0,13	294	2	97	--	--
53	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0308	8299,96	--	256	--	270	48,40	1

		т		8055,00	--	248	--	109	--	--
	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0308	65000,00	--	2002	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0101-158-5	Укрепление откосов монолитным бетоном (В20 F300)(h-10 см на подготовке из щебня фр. 0-70 мм)	9	1208,73	30,59	10879	275	1652	1,22	11
		м2		181,13	8,11	1630	73	97	0,04	--
56	Е0101-12-9 т.ч. п-3.35 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м (под каменную наброску и укрепление)	18	35,57	33,63	640	605	182	0,01	--
		м3		1,93	8,47	35	152	97	0,03	1
57	Е0101-164-3 т.ч. п-3.184 К=1,2	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	8	467,10	--	3737	--	4223	2,98	24
		м3		467,10	--	3737	--	113	--	--
58	Е0101-158-5	Укрепление рисбермы монолитным бетоном (В20 F300)(h-12 см на подготовке из щебня фр. 0-70 мм)	25,5	1208,73	30,59	30823	780	4681	1,22	31
		м2		181,13	8,11	4619	207	97	0,04	1
59	Е0101-158-6 К=2	Добавить 2 см до 12 см	25,5	186,74	0,32	4762	8	580	0,15	4
		м2		23,32	0,14	595	4	97	--	--
60	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0561	8299,96	--	466	--	493	48,40	3
		т		8055,00	--	452	--	109	--	--
61	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0561	65000,00	--	3647	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	Е0110-51-2	Установка асфальтовых планок	0,17	343,35	14,17	58	2	63	1,88	--
		м3		303,75	5,40	52	1	120	0,03	--
63		Стоимость асфальтовых планок	0,17	12100,00	--	2057	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	5,39	1492,01	0,86	8042	5	2260	2,81	15
		м3		432,00	0,32	2328	2	97	--	--
65	Е0101-145-6	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	50	25,65	--	1283	--	1244	0,16	8
		м2		25,65	--	1283	--	97	--	--
66	Е 30 т.ч.тб.1	Внутрипостроечный транспорт сборных железобетонных конструкций массой до 15т	136,51	892,00	892,00	121767	121767	26545	--	--
		т		--	178,40	--	24353	109	2,79	381
67	Е 30 т.ч.тб.1	Внутрипостроечный транспорт металлоконструкций	0,109	430,00	430,00	47	47	10	--	--
		т		--	86,00	--	9	109	1,34	--
		Устройство новой прямоугольной ж/б трубы диам.(4х2,5)х2 фундаментной на ПК9+80								
68	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной (тело трубы)	106	329,86	13,70	34965	1452	12463	0,61	64
		м2		102,83	5,04	10900	534	109	0,02	3
69	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной (оголовка)	3,8	1096,92	20,67	4168	79	684	0,91	3
		м2		157,50	7,61	599	29	109	0,31	1
70	Е0106-1-1	Устройство бетонного лотка и растекателя (В20 F300)	27,37	8068,91	66,01	220846	1807	6342	1,35	37
		м3		195,75	24,93	5358	682	105	0,12	3
71	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (до 20м)	91	3,35	3,35	305	305	103	--	--
		м3		--	1,16	--	106	97	--	--
72	Е0101-27-11 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м добавить 15м до 20м)	91	4,45	4,45	405	405	136	--	--
		м3		--	1,54	--	140	97	0,01	--

73	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	39	167,18	--	6520	--	7368	1,21	47
		м3		167,18	--	6520	--	113	--	--
74	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	91	21,55	4,52	1961	411	1503	0,11	10
		м3		17,03	--	1550	--	97	--	--
75	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 17 км сверх 5 км)	130	40,87	38,75	5313	5037	1322	0,01	2
		м3		1,62	8,87	211	1152	97	0,04	5
76	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную на укрепительных работах	79,1	389,25	--	30790	--	34792	2,48	196
		м3		389,25	--	30790	--	113	--	--
77	Е0101-158-1 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление русла входного оголовка бетонными плитами сборными, при толщине до 8 см (Н=10 см, на подготовку из щебня фр. 0-70 мм)	52,7	462,21	68,04	24359	3586	11620	1,38	73
		м2		208,58	18,74	10992	987	97	0,07	4
78	Е0101-158-2 т.ч. п-3.175 К=0,9 К=2	Добавить 2 см до 10 см	52,7	22,88	0,16	1206	9	503	0,06	3
		м2		9,76	0,09	514	5	97	--	--
79		Бетонные плиты П-1 (49х49х10 см)	52,7	2040,10	--	107513	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	52,7	211,50	9,95	11146	524	3626	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2751	197	123	0,02	1
81	Е0101-158-1	Укрепление откосов входного и выходного оголовков бетонными плитами сборными, при толщине до 8 см (Н=10 см, на подготовке из щебня фр.0-70 мм)	61,6	492,95	75,60	30366	4657	15092	1,53	94
		м2		231,75	20,82	14276	1283	97	0,08	5
82	Е0101-158-2 К=2	Добавлять 2 см до 10 см	61,6	23,98	0,18	1477	11	654	0,07	4
		м2		10,84	0,10	668	6	97	--	--
83		Бетонные плиты П-1 (49х49х10 см)	61,6	2040,10	--	125670	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	61,6	211,50	9,95	13028	613	4238	0,36	22
		м2		52,20	3,74	3216	230	123	0,02	1
85	Е0101-159-2	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине плит 16 см (на подготовке из щебня фр. 0-70 мм)	7	729,18	203,27	5104	1423	2550	2,03	14

		м		321,75	53,86	2252	377	97	0,19	1
86	С143023-152 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блок упора У-1 (ТП 3.501.1-156)	2	7320,00	--	14640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С143023-153 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блок упора У-2 (ТП 3.501.1-156)	2	9670,00	--	19340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном (В20 F300)(h-12 см на подготовке из щебня фр. 0-70 мм)	289,4	1187,56	27,53	343680	7968	47811	1,10	318
		м2		163,02	7,30	47177	2112	97	0,03	10
89	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9 К=2	Добавлять 2 см до 12 см	289,4	184,37	0,29	53358	83	5927	0,14	40
		м2		20,99	0,13	6074	36	97	--	--
90	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,6367	8299,96	--	5285	--	5590	48,40	31
		т		8055,00	--	5129	--	109	--	--
91	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,6367	65000,00	--	41386	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0101-158-5	Укрепление откосов монолитным бетоном (В20 F300)(h-10 см на подготовке из щебня фр. 0-70 мм)	28	1208,73	30,59	33844	857	5140	1,22	34
		м2		181,13	8,11	5072	227	97	0,04	1

93	Е0101-12-9 т.ч. п-3.35 К=1,2	Разработка грунта 3 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м (под каменную наброску и укрепление)	231	35,57	33,63	8216	7769	2330	0,01	3
		м3		1,93	8,47	446	1956	97	0,03	7
94	Е0101-164-3 т.ч. п-3.184 К=1,2	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	99	467,10	--	46243	--	52254	2,98	295
		м3		467,10	--	46243	--	113	--	--
95	Е0101-158-5	Укрепление рисбермы монолитным бетоном (В20 F300)(h-12 см на подготовке из щебня фр. 0-70 мм)	168,3	1208,73	30,59	203430	5149	30894	1,22	205
		м2		181,13	8,11	30484	1365	97	0,04	6
96	Е0101-158-6 К=2	Добавить 2 см до 12 см	168,3	186,74	0,32	31428	54	3830	0,15	26
		м2		23,32	0,14	3925	24	97	--	--
97	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,37026	8299,96	--	3073	--	3251	48,40	18
		т		8055,00	--	2982	--	109	--	--
98	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,37026	65000,00	--	24067	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0110-51-2	Установка асфальтовых планок	2,11	343,35	14,17	724	30	783	1,88	4
		м3		303,75	5,40	641	11	120	0,03	--
100		Стоимость асфальтовых планок	2,11	12100,00	--	25531	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	89,96	1492,01	0,86	134221	77	37725	2,81	253
		м3		432,00	0,32	38863	29	97	--	--
102	Е0101-145-6	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	90	25,65	--	2309	--	2239	0,16	15
		м2		25,65	--	2309	--	97	--	--
103	Е 30 т.ч.тб.1	Внутрипостроечный транспорт металлоконструкций	1,272	430,00	430,00	547	547	119	--	--
		т		--	86,00	--	109	109	1,34	2
					УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ					
104	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	5172	3550,79	21,62	18364708	111841	1314851	1,13	5844

		м		185,85	5,30	961216	27393	133	0,02	111
105	Е0127-59-5 к=0	Вычитается позиция Секции балок (Заготовка материалов)	2262,48106	-3343,32	--	-7564198	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
106	С12021-241 т.ч.п.2 тб.4 п.4.10	Доплата за оцинковку	70,5456	30424,00	--	2146279	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	Е010332-А200-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1 (оцинкованное барьерное ограждение,из г.Астана на 248 км)	137,21	702,50	702,50	96390	96390	19278	--	--
		т		--	140,50	--	19278	100	2,95	405
108	Е010332-А201-1 К=48	Перевозка строительных грузов /кроме массовыхнавалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км,за каждый 1 кмдобавлять, класс груза 1(добавить 48 км до 248 км)	137,21	134,40	134,40	18441	18441	3688	--	--
		т		--	26,88	--	3688	100	0,56	77
109	Е010332-А10-1	Вычитается позиция: Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(учтенные в стоимости материала)	137,21	-81,50	-81,50	-11183	-11183	-2237	--	--
		т		--	-16,30	--	-2237	100	-0,34	-47
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			23035974	3412841			16754
			Тенге			2618708	807670			4088
		Накладные расходы -	Тенге			3717706				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1605221				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			28358901				

		Объездная дорога								
1	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м (до 20м)	4708,46	12,31	12,31	57956	57956	15373	--	--
		м3		--	3,37	--	15849	97	0,01	52
2	Е0101-25-11	Добавить 10м перемещения грунта до 20м	4708,46	9,74	9,74	45838	45838	12159	--	--
		м3		--	2,66	--	12535	97	0,01	41
3	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	5234,5	66,75	51,25	349424	268289	174883	0,12	612

		м3		15,50	9,62	81135	50356	133	0,04	186
4	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5234,5	42,18	40,26	220805	210747	64885	0,01	68
		м3		1,86	10,92	9736	57155	97	0,04	195
5	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	8470,28	26,00	26,00	220227	220227	44045	--	--
		т		--	5,20	--	44045	100	0,11	925
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5234,5	3,77	3,24	19751	16981	8124	--	17
		м3		0,48	1,12	2513	5863	97	--	19
7	Е0101-19-2 к=4	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 2,0км.)	5234,5	6,07	5,48	31776	28685	10358	--	--
		м3		--	2,04	--	10678	97	0,01	51
8	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	17731,25	42,18	40,26	747950	713879	219790	0,01	229
		м3		1,86	10,92	32980	193607	97	0,04	662
9	Е0101-17-9 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	17731,25	46,39	44,29	822635	785267	241769	0,01	252
		м3		2,05	12,01	36278	212968	97	0,04	728
10	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 (на засыпку размывов	65605,625	26,00	26,00	1705746	1705746	341149	--	--
		т		--	5,20	--	341149	100	0,11	7164
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	35462,5	3,77	3,24	133808	115041	55038	--	118
		м3		0,48	1,12	17022	39718	97	--	132
12	Е0101-19-2 к=4	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 2,0км.)	35462,5	6,07	5,48	215272	194335	70173	--	--
		м3		--	2,04	--	72344	97	0,01	348
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4571188	4362991			1295
			Тенге			179664	1056267			10503

		Накладные расходы -	Тенге			**1254438**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**349736**			
		ИТОГО по объездной дороге:	Тенге			**6175362**			

Стоимость общестроительных работ всего:	Тенге	27607162
Накладные расходы -		4972144
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		1954957
ИТОГО ПО форме		34534263

Прочие затраты:

Временные здания и сооружения	887 066
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1 412 573
Затраты на выслугу лет	354 213
Затраты на дополнительные отпуска	141 685
Затраты на разъездной характер работ	863 498
Затраты по снегоборьбе	112 299
Разница в стоимости электроэнергии	209 625
Итого в базовых ценах 2001г.	38 515 222
Итого в текущих ценах	99 701 274
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1 994 025
НДС 12%	12 203 436
Итого выполнение по форме 4 за декабрь 2015г.	**113 898 735**

Заказчик:
Председатель правления ТОО «Караганды жолдары»
Мухажанов А.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Арка Курылыс»
Базарбеков С.М.