АКТ
приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда № 245/43 от 09.08.2013 г.*

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*

Объект: *Демонтажные работы на площадке налива на ЧНГКМ*

Сумма договорной цены: 40 887 468 тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **август 2013г. 100% 40 887 468 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ п/п	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час в тенге	Стоимость работ в тенге
1	Е27-36-4 к=0,6	Демонтаж дорожных плит 6х2х0,15 м	м3	352,8	4,77	1,18	1682,10	416,88	1768	8847	6 662 042
2	Ед. расценка	Демонтаж швов м/у плитами	м/п	3136	0,3924	0,014	1230,57	43,90	1768	6605	2 465 794
3	ЕНиР1-5	Погрузка ж/б плит в автомашины с очисткой	тн	882	0,406	0,19	358,09	167,58	1768	8847	2 115 647
4	Е333-А15-1	Перевозка ж/б плит на расстояние до 15 км	тн	882		0,93	0,00	820,26		6605	5 418 137
5	ЕНиР1-5	Разгрузка ж/б плит	тн	882	0,266	0,19	234,61	167,58	1768	8847	1 897 320
											18 558 940
		Трубопровод системы налива									
6	Е 26-16-5 К=0,6	Демонтаж покрытия поверхности трубы Ø108 мм изоляцией из алюминиевой стали	м	168	3,36	0,0800	564,48	13,44	1768	8847	1 116 966
7	Е26-4-1 К=0,6	Демонтаж теплоизоляции трубы Ø108 мм минеральной ватой толщиной 60 мм	м	168	1,05	0,13	175,80	21,29	1768	8847	499 160
8	Ц12-3-9 К=0,6	Демонтаж трубы Ø108х6 мм	тн	2,54	355,68	3,88	901,69	9,82	1768	8847	1 681 205
9	Е7-1-2, К=0,6	Демонтаж фундаментов под трубопровод массой до 1,5тн	шт	8	1,98	0,87	15,84	6,98	1768	8847	89 715
10	Ц12-3-9 К=0,6	Демонтаж трубы для кабельных лотков Ø108х6 мм	тн	0,55833	177,84	3,88	99,29	2,16	1768	8847	194 703
11	Е21-12-1, К=0,6	Демонтаж кабельных лотков	м/п	37	0,4764	0,24924	17,63	9,22	1768	6605	92 080
12	ЕНиР	Погрузка и разгрузка строительных демонтрируемых конструкций	тн	17	0,5016	0,1824	8,53	3,10	1768	8847	42 508
13	Е333-А6-3	Перевозка строительных демонтируемых конструкций до 5 км	тн	17		0,93	0,00	15,81		6605	104 431
											3 820 769
		Колонки налива в кол-ве 4шт									-

14	Е 26-16-5 К=0,6	Демонтаж покрытия поверхности трубы Ø108 мм изоляцией из алюминиевой стали	м	68	1,68	0,0400	114,24	2,72	1768	8847	226 053
15	Е26-4-1 К=0,6	Демонтаж теплоизоляции трубы Ø108 мм минеральной ватой толщиной 60 мм	м	68	0,52	0,06	35,58	4,31	1768	8847	101 021
16	Ц12-3-9 К=0,6	Демонтаж трубы Ø108х6 мм	тн	1	355,68	3,88	364,97	3,98	1768	8847	680 488
17	Е7-1-2, К=0,6	Демонтаж фундаментов под трубопровод массой до 1,5тн	шт	8	1,98	0,87	15,84	6,98	1768	8847	89 715
18	Е7-1-4, К=0,6	Демонтаж фундаментов под трубопровод массой до 3,5тн	шт	12	2,02	2,07	24,19	24,86	1768	8847	262 700
19	Е9-29-1, К=0,7	Демонтаж м/к колонок налива (колонна/стойка, площадка обслуживания и т.п)	тн	15,49	109,20	15,29	1691,19	236,77	1768	8847	5 084 796
20	Е7-218-6, К=0,6	Демонтаж оборудования колонок налива	шт	4	93,60	2,20	374,40	8,80	1768	8847	739 834
21	Е68-11-2	Изготовление деревянных ящиков для транспортировки оборудования	шт	4	13,80	0,600	55,20	2,40	1768	6605	113 453
22	ЕНиР	Погрузка и разгрузка строительных демонтируемых конструкций	тн	73,7132	0,6232	0,1824	45,94	13,45	1768	8847	200 168
23	Е333-А6-3	Перевозка строительных демонтируемых конструкций до 5 км	тн	73,7132		0,93	0,00	68,55		6605	452 821
		Итого:									**7 951 048**
		Работа на действующем объекте К=1,2 (СН РК 8.02-06-2002 табл. 1 п.1)									**30 330 757**
		Итого:									6 066 151
		Материалы:									**36 396 908**
		Итого:									109 759
		НДС 12%									**36 506 668**
		Итого:									4 380 800
											40 887 468

Административный директор
Даркеев Ж.Г.

ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ Х. Вендель
Производственный директор
"_____" _____ 2015г.

Начальник промысла
Санатов А.Т.

ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский
Нач.стр-го участка _____ П.В.Думчев

Мурзагалеев М