Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима села Жетекши"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "MKB construction"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Работы по установке (монтажу) оборудования/приборов учета электроэнергии с.Жетекши**

(наименование, адрес)

Объект **Установка светильников уличного освещения с.Жетекши**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№33** от **18.03.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.04.2019	02.04.2019	25.04.2019

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080205-0706 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 25. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	км	3,000	65856,92	197571
2	2	Счф	Провод СИП-4 4х16	м	3000,000	432,00	1296000
3	3	Счф	Крюк бандажный, типа КР 16	шт	60,000	1080,00	64800
4	4	Счф	Зажим промежуточный	шт	45,000	4860,00	218700
5	5	Счф	Зажим анкерный	шт	15,000	2700,00	40500
6	6	Счф	Лента бандажная	м	110,000	216,00	23760
7	7	Счф	Скоба	шт	110,000	183,60	20196
8	8	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный. Установка вне зданий. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	шт.	50,000	7845,94	392297
9	9	Счф	Светильник светодиодный консольный 100Вт	шт	50,000	30240,00	1512000
10	10	Счф	Зажим прокалывающий	шт	100,000	972,00	97200

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	шт.	25,000	13401,66	335042
12	12	Счф	Кронштейн под светильник,д.50мм	шт	25,000	4320,00	108000
13	13	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	6584,44	13169
14	14	Счф	Пускатель магнитный 4 величины	шт	2,000	10260,00	20520
15	15	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Фотореле. Установка	шт.	2,000	1745,30	3491
16	16	Счф	Фотореле ФР-7	шт	2,000	3779,89	7560
17	17	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	4791,43	19166
18	18	Счф	Автомат 3п.100А	шт	4,000	7560,00	30240
19	19	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене	шт.	1,000	12314,86	12315
20	20	Счф	Шкаф металлический 1200х1000	шт	2,000	18360,00	36720
21	21	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,000	1632,63	3265
22	22	Счф	Счетчик трехфазный 100А	шт	2,000	20520,00	41040
23	23	31-050601-0102 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	8,170	6480,00	52940
			ИТОГО:				4546490,16
			В том числе :				
			Накладные расходы				173881
			Сметная прибыль				336777

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима села Жетекши"
Аким

_____ **Сарсембинов Нурлан Октябриевич**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "МКВ construction"
Руководитель

_____ **Низова Лидия Александровна**