Заказчик: **ГУ «Управление стр ельства Алматинской области»**
Подрядчик: **ТОО «Болашак МА»**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в селе Баканас Балхашского района Алматинской области**

Ф-3

Объект: **Туберкулезная больница на 40 коек**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2010 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		01/02/09	19.02.09г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начало года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце	СМР в смет-х ценах	Из них		Дополнительные затраты		Другие дополнитель-ные расходы	НДС 12% тенге в.т.ч.	ВСЕГО к оплате с НДС,тен.
				В отчет-ом месяце за июнь	По монтажу оборудов-я	На приобретения мат-ов	Оборудов-ние			
Туберкулезная больница на 40 коек	273 898 890	102 842 375		102 842 375					11 018 825,89	91 823 549,11
Удержание аванса				21 000 000						
Итого к оплате:				**81 842 375**						

Заказчик; ГУ «Управление строительства »Алматинской области — **Серикпаев Т.**

Зам. начальника ГККП УКС Алматинской области — **Керденов Б.**

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" — **Дивеев А.**

Ф-3

ик: **ГУ «Управление строительства Алматинской области»**
одрядчик: **ТОО «Болашак МА»**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в селе Баканас Балхашского района Алматинской области**

Объект: **Туберкулезная больница на 40 коек**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2010 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		01/02/09	19.02.09г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начало года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце	СМР в смет-х ценах	Из них		Дополнительные затраты		Другие дополнитель-ные расходы	НДС 12% тенге в.т.ч.	ВСЕГО к оплате с НДС,тен.
				В отчет-ом месяце за июнь	По монтажу оборудов-я	На приобретения мат-ов	Оборудов-ние			
Туберкулезная больница на 40 коек	273 898 890	102 842 375		102 842 375					11 018 825,89	91 823 549,11
Удержание аванса				21 000 000						
Итого к оплате:				**81 842 375**						

Заказчик; ГУ «Управление строительства »Алматинской области — **Серикпаев Т.**

Зам. начальника ГККП УКС Алматинской области — **Керденов Б.**

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" — **Дивеев А.**

рограмный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4)

501000

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор 01/02/09 от 19 февраля 2009 года

Наименование строительства: Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в селе Баканас Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта: Туберкулезная больница на 40 коек.

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Блок 2. Общестроительные работы										
РАЗДЕЛ 4.Окна										
26	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	21,87	-828,63	-71,29	-18122	-1559	-7808	-1,64	-36
		м2		-272,25	-25,25	-5954	-552	120	-0,1	-2
27	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	138,33	-593,71	-59,17	-82128	-8185	-36454	-1,18	-163
		м2		-198,45	-21,16	-27452	-2927	120	-0,09	-12
28	С12061-62	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 18-18Г; ОС 18-21Г для общественных зданий	6,24	-3490	--	-21778	--	--	--	--

		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	С12061-61	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 18-15Г для общественных зданий	132,09	-4270	--	-564024	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	С12061-55	Блоки оконные одностворные со спаренными створками и фрамугой ОС 18-9В для общественных зданий	3,06	-5530	--	-16922	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	С12061-59	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 12-15В для общественных зданий	18,81	-5460	--	-102703	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	С12069-15	Доски подоконные, марка с ПД7-35 по ПД16-35, толщина 34 мм, шириной 350 мм	83,6	-1000	--	-83600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С12069-8	Доски подоконные, марка с ПД19-35 по ПД28-35, толщина 42 мм, ширина 350 мм	5,7	-1190	--	-6783	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-896060	-9744	-44262,00		-199
			Тенге			-33406	-3479			-15
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка								
123	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	913,77	-116,5	-1,42	-106454	-1298	-68956	-0,45	-411
		м2		-71,33	-0,54	-65179	-493	105	--	-2
124	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков,толщ.4мм	913,77	278,11	3,94	254130	3600	99400	0,55	506
		м2		102,11	1,49	93305	1362	105	0,01	7

127	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2275,62	272,80	4,07	620781	9251	326512	0,74	1684
		м2		135,68	0,97	308756	2207	105	0,05	118
128	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен,толщ.2мм	2275,62	151,00	3,43	343619	7805	179301	0,46	1036
		м2		73,73	1,31	167781	2981	105	0,01	14
135	Е0115-17-3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	403,51	2381,91	2,10	961125	847	148095	2,08	839
		м2		348,75	0,79	140724	319	105	--	2
137	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	105,93	594,08	6,33	62931	671	35052	1,79	190
		м2		312,75	2,39	33129	253	105	0,01	1
138	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских,толщ.2мм	105,93	278,29	6,12	29479	648	15984	0,81	85
		м2		141,39	2,32	14977	246	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2165609	21526	735388,00		3929
			Тенге			693494	6874			140
		РАЗДЕЛ Блок 2.Водопровод горячей воды								
5	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	6,2	869,07	10,34	5388	64	641	0,43	3
		м		76,95	3,87	477	24	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			5388	64	641,00		3
			Тенге			477	24			--

		РАЗДЕЛ Блок 2. Канализация									
1	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	218	781,79	7,07	170431	1541	37157	0,70	153
		м		130,50	2,66	28449	580	128	0,01	3
2	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	100	1218,62	10,58	121862	1058	18939	0,77	77
		м		144,00	3,96	14400	396	128	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			292293	2599	56096,00		230
			Тенге			42849	976			5
		РАЗДЕЛ .Телефонная, оперативная связь								
7	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	38	27,70	2,10	1053	80	729	0,10	4
		м		19,70	0,50	749	19	95	--	--
8	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	160	8,50	0,10	1360	16	1110	0,05	8
		м		7,30	--	1168	--	95	--	--
9	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	40	5,40	0,10	216	4	141	0,02	1
		м		3,70	--	148	--	95	--	--
20	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	0,4	999,00	--	400	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс лист	Кабельный канал 10х15	120	22,39	--	2687	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

			м								
22	Прайс лист	Кабельный канал 20х40	30	63,54	--	1906	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс лист	Кабельный канал 10х20	40	30,26	--	1210	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			8832	100	1980,00		13
			Тенге			2065	19			--

РАЗДЕЛ Блок2.Электросиловое оборудование

Монтажные работы

1	ЦСКЦЭ-84-2-2230	Пункт распределительный ПР8501-1053	1	2125,67	214,47	2126	214	1043	7,00	7
		шт		1120,00	78,75	1120	79	87	101,59	102
2	Прайс лист	Пункт распределительный ПР8501-1053	1	43462,68	--	43463	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
3	ЦСКЦЭ-84-2-2223	Пункт распределительный ПР8501-1045	1	1349,32	214,47	1349	214	617	4,00	4
		шт		630,00	78,75	630	79	87	101,59	102
4	Прайс лист	Пункт распределительный ПР8501-1045	1	82250,50	--	82250	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
5	ЦСКЦЭ-84-2-2227	Пункт распределительный ПР8501-1049	1	1470,72	214,47	1471	214	726	4,00	4
		шт		756,00	78,75	756	79	87	101,59	102
6	Прайс лист	Пункт распределительный ПР8501-1049	1	54048,95	--	54049	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	ЦСКЦЭ-84-2-2224	Пункт распределительный ПР8501-1046	1	1752,72	214,47	1753	214	852	5,00	5
		шт		900,00	78,75	900	79	87	101,59	102
8	Прайс лист	Пункт распределительный ПР8501-1046	1	43326,20	--	43326	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

9	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	2	782,90	17,90	1566	36	740	3,00	6
		шт		387,00	2,30	774	5	95	0,01	--
15	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	1301	36,51	--	47500	--	36996	0,16	211
		м		26,33	--	34255	--	108	--	--
16	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	14	53,13	--	744	--	419	0,17	2
		м		27,68	--	388	--	108	--	--
17	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	1301	8,50	0,10	11059	130	9022	0,05	65
		м		7,30	--	9497	--	95	--	--
18	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	3532	5,40	0,10	19073	353	12415	0,02	71
		м		3,70	--	13068	--	95	--	--
19	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	15	14,60	0,20	219	3	170	0,07	1
		м		11,80	0,10	177	2	95	--	--
20	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	140	107,30	3,50	15022	490	4362	0,18	25
		м		32,40	0,40	4536	56	95	--	--

21	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	15	330,10	24,10	4952	362	1689	0,70	11
		шт		116,00	2,50	1740	37	95	0,01	--
22	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	90	58,20	7,60	5238	684	2445	0,15	14
		м		27,70	0,90	2493	81	95	0,01	--
23	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	12	183,60	92,60	2203	1111	998	0,40	5
		м		63,00	24,50	756	294	95	0,14	2
24	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	12	27,70	2,10	332	25	230	0,10	1
		м		19,70	0,50	236	6	95	--	--
25	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	3	66,80	18,10	200	54	69	0,12	--
		м		20,30	3,80	61	11	95	0,02	--
				Оборудование и материалы						
31	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	3,86	9230,00	--	35655	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
32	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,97	13300,00	--	12901	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
33	С151607-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,015	50600,00	--	759	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

35	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	130,1	777,00	--	101088	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
36	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	1,4	999,00	--	1399	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
38	Прайс лист	Алюминевые наконечники А-10	20	24,21	--	484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130806-64	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,5 мм	12	335,00	--	4020	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			494200	4106	72793,00		431
			Тенге			71388	807			409

Переходная галерея. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2.Окна

4	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	10,32	-593,71	-59,17	-6127	-611	-2720	-1,18	-12
		м2		-198,45	-21,16	-2048	-218	120	-0,09	-1
5	С12061-61	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 18-15Г для общественных зданий	10,32	-4270	--	-44066	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-807	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	4	-1020	--	-4080	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

9	С12069-8	Доски подоконные, марка с ПД19-35 по ПД28-35, толщина 42 мм, ширина 350 мм	6,4	-1190	--	-7616	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	10,32	-787,73	-3,04	-8129	-31	-771	-0,45	-5
		м2		-69,98	-1,15	-722	-12	105	-0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-70019	-642	-3491,00		-17
			Тенге			-2770	-230			-1
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка								
19	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	24,81	-116,5	-1,42	-2890	-35	-1872	-0,45	-11
		м2		-71,33	-0,54	-1770	-13	105	--	--
23	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен,толщ.2мм	43,04	151,00	3,43	6499	148	3391	0,46	20
		м2		73,73	1,31	3173	56	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3609	113	1519,00		9
			Тенге			1403	43			--
		РАЗДЕЛ . Преходная галерея. Отопление								
1	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	31	320,16	4,08	9925	126	2194	0,31	9
		м		53,77	1,53	1667	48	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			9925	126	2194,00		9
			Тенге			1667	48			--

Преходная галерея. Водопровод холодной воды

1	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм м	12	1375,42	12,21	16505	147	1498	0,56	7
				92,93	4,57	1115	55	128	0,02	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		Тенге			16505	147	1498,00		7
			Тенге			1115	55			--

Преходная галерея. Водопровод горячей воды

1	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм м	12	869,07	10,34	10429	124	1241	0,43	5
				76,95	3,87	923	46	128	0,02	--
2	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	12	456,67	4,19	5480	50	944	0,34	4
				59,85	1,58	718	19	128	0,01	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		Тенге			15909	174	2185,00		9
			Тенге			1642	65			--

Паталогоанотомический корпус. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 3.Окна

55	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2 м2	17,2	-593,71	-59,17	-10212	-1018	-4533	-1,18	-20
				-198,45	-21,16	-3413	-364	120	-0,09	-2
56	С12061-15	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-13,5; ОС 15-15 для жилья м2	17,2	-4860	--	-83592	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	С11011-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	8	-879	--	-7032	--	--	--	--

		комплект		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	17,2	-787,73	-3,04	-13549	-52	-1285	-0,45	-8
		м2		-69,98	-1,15	-1204	-20	105	-0,01	--
60	С12069-15	Доски подоконные, марка с ПД7-35 по ПД16-35, толщина 34 мм, шириной 350 мм	12,8	-1000	--	-12800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-127185	-1070	-5818,00		-28
			Тенге			-4617	-384			-2

РАЗДЕЛ 6.Разные работы

Холодильная камера

97	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,39	22541,72	316,57	8791	123	1688	22,50	9
		м3		3487,50	119,25	1360	47	120	0,58	--
98	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	53,7	164,72	50,15	8846	2693	5945	0,53	29
		м2		92,03	18,68	4942	1003	100	0,09	5
99	С11031-97	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 250	4,54	9770,00	--	44356	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	39,94	957,75	4,92	38255	197	8175	1,15	46
		м2		193,05	1,87	7711	75	105	0,01	--
101	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	13,76	987,09	4,92	13582	68	3154	1,28	18
		м2		216,45	1,87	2978	26	105	0,01	--
102	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой, по периметру стен	0,37	6569,36	261,86	2431	97	272	3,44	1
				499,50	99,00	185	37	123	0,48	--

			м3								
103	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	39,94	245,44	3,82	9804	153	1828	0,21	8
			м2	37,35	1,44	1492	58	118	0,01	--
104	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	13,76	121,68	9,38	1674	129	886	0,24	3
			м2	48,83	3,51	672	48	123	0,02	--
105	Е0126-34-2	Установка дверей с тепловой изоляцией	5,78	3580,73	53,72	20697	311	2595	2,73	16
			м2	428,83	20,12	2479	116	100	0,10	1
				Отмостка						
108	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,57	3011,10	--	10754	--	2333	3,24	12
			м3	531,00	--	1896	--	123	--	--
				Крыльца						
111	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,73	9001,45	311,32	24574	850	1601	2,82	8
			м3	441,00	117,61	1204	321	105	0,57	2
112	Е0106-1-2	Устройство бетонных ступеней и площадок	0,42	9922,94	98,32	4168	41	323	4,41	2
			м3	695,25	37,15	292	16	105	0,18	--
113	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка, толщ. 30мм	15,75	505,55	23,26	7962	366	5225	1,57	25
			м2	261,00	8,71	4111	137	123	0,04	1
114	Е0111-17-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	31,5	72,18	0,67	2274	21	1073	0,15	5
			м2	27,45	0,25	865	8	123	--	--
115	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0353	5239,08	327,33	185	12	75	11,60	--
			1т	1890,00	123,75	67	4	105	0,60	--

116	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0353	51500,00	--	1817	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Пандус						
117	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	4,54	9001,45	311,32	40876	1414	2664	2,82	13
		м3		441,00	117,61	2003	534	105	0,57	3
118	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,14	8719,48	--	27418	--	2193	3,66	12
		м3		567,00	--	1783	--	123	--	--
119	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1025	5239,08	327,33	537	34	217	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	194	13	105	0,60	--
120	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1025	51500,00	--	5279	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка, толщ.30мм	31,44	505,55	23,26	15896	731	10431	1,57	49
		м2		261,00	8,71	8207	274	123	0,04	1
122	Е0111-17-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	62,89	72,18	0,67	4540	42	2143	0,15	10
		м2		27,45	0,25	1726	16	123	--	--
				Подпольные каналы						
123	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий	1,44	1954,27	674,27	2814	971	685	1,54	2
		м3		256,50	83,19	369	120	140	0,30	--
124	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	1,44	20300,00	--	29232	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0106-11-7	Обрамление уголком	0,0065	93997,62	304,24	606	2	225	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	213	1	105	0,56	--
126	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,29	12484,69	241,10	3621	70	418	8,06	2
		м3		1282,50	91,08	372	26	105	0,44	--
127	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0129	110500,00	--	1425	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	--	245,44	3,82	--	--	--	0,21	--
		м2		37,35	1,44	--	--	--	0,01	--
				Приямок						
129	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,94	666,01	24,55	1958	72	177	0,26	1
		м2		39,83	9,20	117	27	123	0,04	--
130	Е0106-1-15	Устройство бетонного днища	0,288	8010,62	100,65	2307	29	56	0,97	--
		м3		146,25	38,03	42	11	105	0,19	--
131	Е0106-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	0,682	8968,87	86,60	6117	59	375	3,06	2
		м3		490,50	32,72	335	22	105	0,16	--
132	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	1,44	4138,89	221,40	5960	319	1420	4,87	7
		м2		812,25	84,38	1170	122	110	0,41	1

133	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,72	245,44	3,82	913	14	170	0,21	1
		м2		37,35	1,44	139	5	118	0,01	--
				Утепление тамбура						
134	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	22,17	164,72	50,15	3652	1112	2454	0,53	12
		м2		92,03	18,68	2040	414	100	0,09	2
135	С11031-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	1,83	5510,00	--	10066	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	22,17	957,75	4,92	21233	109	4537	1,15	25
		м2		193,05	1,87	4280	41	105	0,01	--
137	Е0106-11-1	Установка деталей крепления утеплителя	0,0106	172357,31	536,06	1819	6	528	289,00	3
		1т		47475,00	202,50	501	2	105	0,99	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			386438	10044	63866,00		323
			Тенге			53744	3523			17

Паталогоанатомический корпус. Отопление

1	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	40	124,13	14,54	4965	582	5571	0,57	23
		м		103,36	5,45	4134	218	128	0,03	1
2	С130801-48	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 38х2 мм	40	262,00	--	10480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	8	520,16	4,08	4161	33	566	0,31	2

		м		53,77	1,53	430	12	128	0,01	--
4	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	58	420,16	4,08	24370	237	4106	0,31	18
		м		53,77	1,53	3118	89	128	0,01	--
5	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	80	320,16	4,08	25613	326	5663	0,31	24
		м		53,77	1,53	4301	123	128	0,01	1
31	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	9	124,13	14,54	1117	131	1253	0,57	5
		м		103,36	5,45	930	49	128	0,03	--
32	С130801-48	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 38х2 мм	9	262,00	--	2358	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	268,16	4,08	536	8	142	0,31	1
		м		53,77	1,53	108	3	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			73601	1316	17301,00		73
			Тенге			13022	494			2

Паталогоанатомический корпус. Водопровод холодной воды

1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	61	329,67	4,19	20110	256	4796	0,34	21
		м		59,85	1,58	3651	96	128	0,01	--
2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	15	364,67	4,19	5470	63	1179	0,34	5
		м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	--

3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	15	456,67	4,19	6850	63	1179	0,34	5
		м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	--
4	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	8	590,67	4,19	4725	34	629	0,34	3
		м		59,85	1,58	479	13	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			37155	415	7783,00		33
			Тенге			5925	156			1

Паталогоанатомический корпус. Водопровод горячей воды

1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	60	329,67	4,19	19780	251	4718	0,34	20
		м		59,85	1,58	3591	95	128	0,01	--
2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	41	364,67	4,19	14951	172	3224	0,34	14
		м		59,85	1,58	2454	65	128	0,01	--
3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	22	456,67	4,19	10047	92	1730	0,34	7
		м		59,85	1,58	1317	35	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			44778	515	9672,00		41
			Тенге			7362	194			1

Паталогоанатомический корпус. Канализация.

1	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	38	781,79	7,07	29708	269	6477	0,70	27
		м		130,50	2,66	4959	101	128	0,01	--

2	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	23	1218,62	10,58	28028	243	4356	0,77	18
		м		144,00	3,96	3312	91	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			57736	512	10833,00		44
			Тенге			8271	192			1
		Проходная. Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
1	Е0108-6-1 т.ч. п-1.7	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50	12,72	-2314,64	-335,84	-29447	-4273	-12396	-4,54	-58
		м3		-699,75	-126	-8902	-1603	118	-0,61	-8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-29447	-4273	-12396		-58
			Тенге			-8902	-1603			-8
		РАЗДЕЛ 4.Проемы								
33	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	3,91	-828,63	-71,29	-3240	-279	-1396	-1,64	-6
		м2		-272,25	-25,25	-1064	-99	120	-0,1	--
34	С12061-14	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-15; ОС 15-12 для жилья	3,42	-5390	--	-18434	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	С12061-6	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	0,49	-5710	--	-2798	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	2	-763	--	-1526	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		комплект								
37	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	1	-360	--	-360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	3,91	-787,73	-3,04	-3080	-12	-292	-0,45	-2
		м2		-69,98	-1,15	-274	-4	105	-0,01	--
41	С12069-14	Доски подоконные, марка с ПД7-30 по ПД16-30, толщина 34 мм, шириной 300 мм	2,6	-864	--	-2246	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-31684	-291	-1688,00		-8
			Тенге			-1338	-103			--
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы								
		Отмостка								
67	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	1,13	1577,80	--	1780	--	659	3,10	3
		м3		474,75	--	536	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1780	--	659,00		3
			Тенге			536	--			--

Прачечная с дезотделением. Общестроительные работы

		РАЗДЕЛ 3.Окна								
81	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	7,65	-828,63	-71,29	-6339	-545	-2731	-1,64	-13
		м2		-272,25	-25,25	-2083	-193	120	-0,1	-1

82	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	34,56	-593,71	-59,17	-20519	-2045	-9108	-1,18	-41
		м2		-198,45	-21,16	-6858	-731	120	-0,09	-3
83	С12061-61	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 18-15Г для общественных зданий	28,38	-4270	--	-121183	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
84	С12061-52	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 18-12Г; ОС 18-13,5Г для общественных зданий	6,18	-3350	--	-20703	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
85	С12061-51	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-12В; ОС 12-13,5В; ОС 18-9Г для общественных зданий	7,65	-4000	--	-30600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,71	-1186,12	-80,1	-2028	-137	-847	-2,35	-4
		м2		-384,75	-28,24	-658	-48	120	-0,11	--
87	С12061-30	Блоки оконные двустворные с раздельными створками и форточкой ОР 12-15	1,71	-3864	--	-6607	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
88	С11011-807	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	12	-1020	--	-12240	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
89	С11011-808	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	8	-483	--	-3864	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		комплект								
90	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	42,21	-787,73	-3,04	-33250	-128	-3153	-0,45	-19
		м2		-69,98	-1,15	-2954	-49	105	-0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-257333	-2856	-15839,00		-76
			Тенге			-12553	-1021			-4
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка								
		Дезотделение								
106	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	101,49	-116,5	-1,42	-11824	-144	-7659	-0,45	-46
		м2		-71,33	-0,54	-7239	-55	105	--	--
107	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков,толщ.4мм	101,49	278,11	3,94	28226	400	11040	0,55	56
		м2		102,11	1,49	10363	151	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			16402	256	3381,00		11
			Тенге			3124	96			--
		РАЗДЕЛ .Отопление								
1	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	64	320,16	4,08	20491	261	4530	0,31	20
		м		53,77	1,53	3441	98	128	0,01	--
2	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	46	420,16	4,08	19328	188	3256	0,31	14
		м		53,77	1,53	2473	71	128	0,01	--
3	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	59	520,16	4,08	30690	241	4176	0,31	18
				53,77	1,53	3172	91	128	0,01	--

		м								
4	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	55	591,16	4,08	32514	224	3893	0,31	17
		м		53,77	1,53	2957	84	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			103022	914	15855,00		69
			Тенге			12044	344			2

Прачечная с дезотделением. Канализация

		Канализация К1								
1	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	30	781,79	7,07	23454	212	5113	0,70	21
		м		130,50	2,66	3915	80	128	0,01	--
2	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	74	1218,62	10,58	90178	783	14015	0,77	57
		м		144,00	3,96	10656	293	128	0,02	1
		Канализация К3								
11	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	15	781,79	7,07	11727	106	2557	0,70	11
		м		130,50	2,66	1958	40	128	0,01	--
12	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	35	1218,62	10,58	42652	370	6629	0,77	27
		м		144,00	3,96	5040	139	128	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			168010	1471	28314,00		115
			Тенге			21569	551			3

Прачечная с дезотделением. Электросиловое оборудование.

Оборудование и материалы

24	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,989	9230,00	--	9128	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
25	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,125	19900,00	--	2487	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
26	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,095	29000,00	--	2755	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
27	С151607-124	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 8 мм2	0,095	38200,00	--	3629	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
28	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2,К659	0,007	22300,00	--	156	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	7	156,00	--	1092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,012	16300,00	--	196	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 15,20,25 мм	28,3	777,00	--	21989	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--

32	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	3,3	999,00	--	3297	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			44729	--			--
			Тенге			--	--			--

Служба приготовления пищи. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 4.Окна

64	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	39,32	-593,71	-59,17	-23345	-2327	-10362	-1,18	-46
		м2		-198,45	-21,16	-7803	-832	120	-0,09	-4
65	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,71	-1186,12	-80,1	-2028	-137	-847	-2,35	-4
		м2		-384,75	-28,24	-658	-48	120	-0,11	--
66	С12061-61	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 18-15Г для общественных зданий	31,08	-4270	--	-132712	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
67	С12061-56	Блоки оконные одностворные со спаренными створками и фрамугой ОС 18-12В; ОС 18-13,5В для общественных зданий	8,24	-4220	--	-34773	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
68	С12061-30	Блоки оконные двустворные с раздельными створками и форточкой ОР 12-15,одинарное	1,71	-3864	--	-6607	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
70	С11011-808	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	4	-483	--	-1932	--	--	--	--

		комплект		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	39,32	-787,73	-3,04	-30973	-120	-2937	-0,45	-18
		м2		-69,98	-1,15	-2752	-45	105	-0,01	--
72	Е0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	1,71	-737,42	-2,93	-1261	-5	-115	-0,41	-1
		м2		-63	-1,1	-108	-2	105	-0,01	--
76	С12069-14	Доски подоконные, марка с ПД7-30 по ПД16-30, толщина 34 мм, шириной 300 мм	24,4	-864	--	-21082	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
77	С12069-17	Доски подоконные, марка с ПД7-45 по ПД16-45, толщина 34 мм, шириной 450 мм	1,3	-1270	--	-1651	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-256364	-2588	-14261,00		-69
			Тенге			-11320	-927			-4

РАЗДЕЛ .Служба приготовления пищи.Электроосвещение и электрооборудование

Монтажные работы

19	Ц0108-525-5	Коробка ответвительная	101	471,75	4,75	47647	480	27250	2,00	202
		компл		284,00	--	28684	--	95	--	--

Оборудование и материалы

37	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2, К659	0,096	22300,00	--	2141	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	1,8	2130,00	--	3834	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

			10м								
44	С130806-31	Трубы /ГОС	ные водогазопроводные с резьбой кованные легкие 20х2,5 мм	32	187,00	--	5984	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
45	С130806-32	Трубы /ГОС	ные водогазопроводные с резьбой кованные легкие 25х2,8 мм	8	258,00	--	2064	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТО	ЗАТРАТЫ:	Тенге			61670	480	27250,00		202
				Тенге			28684	--			--

Пункт сжигания медицинских отходов. Общестроительные работы

1	Е0111-27-3	Устро из кер крас	й на цементно-песчаном растворе ток для одноцветных с	10,33	1430,38	11,72	14776	121	2237	1,06	11
			м2		171,68	4,39	1773	45	123	0,02	--
7	Е0106-11-7	Уста	й по парапету из полосы	0,022	33697,62	304,24	741	7	767	198,00	4
			1т		33075,00	114,75	728	3	105	0,56	--
8	С11011-879	Прок мм, прок	лщиной 4-5 мм при ширине 40-70 , нормальной /обычной/ точности истой стали Ст0	0,0216	101200,00	--	2186	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-1-20	Устро крыл	ых фундаментов бетонных под	0,194	9001,45	311,32	1746	60	114	2,82	1
			м3		441,00	117,61	86	23	105	0,57	--
14	Е0106-1-1	Устро	й подготовки	0,12	7940,17	66,01	953	8	28	1,35	--
			м3		195,75	24,93	23	3	105	0,12	--
15	Е0111-11-1	Устро	ых стяжек толщиной 20 мм	1,5	211,49	9,95	317	15	103	0,36	1
					52,20	3,74	78	6	123	0,02	--

		м2									
16	Е0109-4-2	Монтаж печи из тонколистовой стали, массой до 0,25 т	0,1649	15164,69	3387,51	2501	559	1629	59,90	10
		т		10192,50	782,01	1681	129	90	3,65	1
17	С12021-133	Металлическая печь при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т	0,1649	133800,00	--	22064	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0109-53-1	Монтаж трубы металлической	0,0384	14806,01	1133,15	569	44	459	82,10	3
		т		12892,50	398,25	495	15	90	1,95	--
19	С12021-132	Труба металлическая при массе сборочной еденицы до 0,1т	0,0384	161100,00	--	6186	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	--
		шт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	--
21	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(под печь)	0,54	355,87	14,76	192	8	39	0,36	--
		м2		52,43	5,54	28	3	123	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			53128	826	5457,00		30
			Тенге			4953	229			1
РАЗДЕЛ Овощехранилище.Общестроительные работы овощехранилища										
Крыльцо										
12	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	12,88	700,70	5,48	9025	71	1333	0,53	7
		м2		84,15	2,07	1084	27	120	0,01	--
13	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз	14,35	50,43	0,09	724	1	58	0,02	--
		м2		4,41	0,05	63	1	90	--	--

14	Е0113-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	14,35	81,40	0,05	1168	1	36	0,01	--
		м2		2,77	0,02	40	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			10917	73	1427,00		7
			Тенге			1187	28			--
Котельная с двумя котлами Эконом-11. Общестроительные работы										
РАЗДЕЛ 1.Кровля										
1	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	90	229,96	1,19	20696	107	2940	0,16	14
		м2		27,00	0,45	2430	40	119	--	--
2	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	90	189,45	4,72	17050	425	7782	0,40	36
		м2		70,88	1,78	6379	160	119	0,01	1
3	С11031-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200	9,27	5510,00	--	51078	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	4,5	6066,62	245,72	27300	1106	2542	2,71	12
		м3		382,50	92,25	1721	415	119	0,45	2
5	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм,толщ.25мм	90	162,89	15,94	14660	1435	4349	0,24	22
		м2		34,65	5,96	3119	536	119	0,03	3
6	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	900	4,75	0,14	4273	126	171	--	1
		м2		0,11	0,05	99	45	119	--	--

7	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	97,35	1097,13	9,15	106806	891	5661	0,26	26
		м2		45,45	3,42	4425	333	119	0,02	2
8	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	97,35	229,96	1,19	22386	116	3180	0,16	15
		м2		27,00	0,45	2628	44	119	--	--
9	Е0106-22-1	Устройство монолитных железобетонных карнизов толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,48	12799,34	241,10	6144	116	692	8,06	4
		м3		1282,50	91,08	616	44	105	0,44	--
10	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,035	109900,00	--	3847	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,065	101100,00	--	6572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	26,93	715,87	1,24	19278	33	4926	0,97	26
		м2		153,23	0,47	4126	13	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			300089	4354	32243,00		156
			Тенге			25543	1630			8
		РАЗДЕЛ 2.Полы								
		Линолеумные								
13	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	7,4	666,01	24,55	4928	182	446	0,26	2
		м2		39,83	9,20	295	68	123	0,04	--

14	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,592	8719,48	--	5162	--	413	3,66	2
		м3		567,00	--	336	--	123	--	--
15	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,4	211,49	9,95	1565	74	509	0,36	3
		м2		52,20	3,74	386	28	123	0,02	--
				Бетонные						
19	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	69,54	666,01	24,55	46314	1707	4194	0,26	18
		м2		39,83	9,20	2770	640	123	0,04	3
20	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,56	8719,48	--	48508	--	3880	3,66	20
		м3		567,00	--	3154	--	123	--	--
21	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	69,54	355,87	14,76	24747	1026	4958	0,36	25
		м2		52,43	5,54	3646	385	123	0,03	2
22	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	139,08	-43,31	-0,67	-6024	-93	-332	-0,01	-1
		м2		-1,69	-0,25	-235	-35	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			125201	2896	14068,00		69
			Тенге			10352	1086			5
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка								
44	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	271	228,83	3,39	62012	917	33497	0,65	176
		м2		117,00	0,72	31707	195	105	0,05	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			62012	917	33497,00		176
			Тенге			31707	195			14

РАЗДЕЛ 6.Разные работы

		Отмостка								
61	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2,29	1803,48	73,75	4128	169	101	0,14	--
		м3		21,38	11,67	49	27	133	0,04	--
		Крыльца								
63	Е0106-1-15	Устройство бетонных плоских плит крылец	0,7	8326,82	100,65	5829	70	135	0,97	1
		м3		146,25	38,03	102	27	105	0,19	--
64	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	5,55	355,87	14,76	1975	82	396	0,36	2
		м2		52,43	5,54	291	31	123	0,03	--
65	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	11,1	-43,31	-0,67	-481	-7	-26	-0,01	--
		м2		-1,69	-0,25	-19	-3	123	--	--
		Приямки								
66	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,46	666,01	24,55	3639	134	329	0,26	1
		м2		39,83	9,20	218	50	123	0,04	--
67	Е0106-1-15	Устройство бетонных плоских днищ приямков	0,628	8326,82	100,65	5229	63	122	0,97	1
		м3		146,25	38,03	92	24	105	0,19	--
68	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен приямков	1,37	9285,07	86,60	12739	119	754	3,06	4
		м3		490,50	32,72	673	45	105	0,16	--
69	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0231	5239,08	327,33	121	8	49	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	44	3	105	0,60	--
70	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0231	51500,00	--	1192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий	0,24	1954,27	674,27	469	162	114	1,54	--

		м3		256,50	83,19	62	20	140	0,30	--
72	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,24	20300,00	--	4872	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,24	-209	--	-50	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,24	-112	--	-27	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2	223,00	--	446	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,36	245,44	3,82	1561	24	291	0,21	1
		м2		37,35	1,44	238	9	118	0,01	--
				Подпольный канал						
77	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,49	666,01	24,55	2326	86	211	0,26	1
		м2		39,83	9,20	139	32	123	0,04	--
78	Е0107-31-6	Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	0,24	2203,72	863,65	529	207	342	4,26	1
				726,75	291,08	174	70	140	1,23	--

		м3								
79	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом до 0.5 (Л4д-8, бетон В15)	0,24	19300,00	--	4632	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,24	-209	--	-50	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,24	-112	--	-27	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий	0,1	1954,27	674,27	195	67	48	1,54	--
		м3		256,50	83,19	26	8	140	0,30	--
83	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,1	20300,00	--	2030	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			51278	1184	2866,00		13
			Тенге			2088	343			2

Канализационные сооружения биологической очистки произв.23,04м3 в сутки(2карты). Септики СКС-3(6шт.на 1карту)

			Учтено 2 карты, 12 септиков							
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	218,42	22,04	20,73	4814	4528	1486	0,01	2
				1,31	5,70	286	1246	97	0,02	4

		м3								
2	Е0101-12-13 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	183,92	24,24	22,80	4459	4194	1376	0,01	2
		м3		1,44	6,27	265	1154	97	0,02	4
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	161,7	32,53	30,98	5260	5009	1653	0,01	2
		м3		1,53	9,01	247	1457	97	0,03	5
4	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.176 к=1,1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	31,3	220,97	--	6916	--	7815	1,56	49
		м3		220,97	--	6916	--	113	--	--
5	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	151,24	343,74	343,74	51987	51987	32546	--	--
		м3		--	221,85	--	33553	97	1,02	154
6	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	197,63	1,48	1,48	293	293	99	--	--
		м3		--	0,51	--	102	97	--	--
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	39,53	122,18	--	4829	--	5457	0,89	35
		м3		122,18	--	4829	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	197,63	21,55	4,52	4258	893	3265	0,11	21
		м3		17,03	--	3366	--	97	--	--

9	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	282,98	19,70	19,70	5575	5575	1115	--	--
		Т		--	3,94	--	1115	100	0,08	23
10	Е0123-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	28,32	17278,82	1265,69	489336	35844	74619	9,16	259
		м3		1552,73	474,08	43973	13426	130	2,32	66
11	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм,высотой 0,9 м	21,36	7920,00	--	169171	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм,высотой 0,6 м	7,08	6880,00	--	48710	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	12	784,00	--	9408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	12	1820,00	--	21840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	28,32	253,00	--	7165	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-1-20	Заделка бетоном	0,9	7489,10	311,32	6740	280	528	2,82	3
		1м3		441,00	117,61	397	106	105	0,57	1
17	С11011-773	Скобы ходовые	156	221,00	--	34476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			875239	108603	129959,00		373

			Тенге			60280	52157			257

Канализационные сооружения биологической очистки произв.23,04м3 в сутки(2 карты). Колодцы распределительные КРКС(2шт)

1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	11,6	22,04	20,73	256	240	79	0,01	--
		м3		1,31	5,70	15	66	97	0,02	--
2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,8	200,88	--	161	--	182	1,42	1
		м3		200,88	--	161	--	113	--	--
3	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	6,44	1,48	1,48	10	10	3	--	--
		м3		--	0,51	--	3	97	--	--
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,62	122,18	--	198	--	224	0,89	1
		м3		122,18	--	198	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,44	21,55	4,52	139	29	106	0,11	1
		м3		17,03	--	110	--	97	--	--
6	Е0101-17-13	Разработка недостающего для обвалования грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3,16	32,56	30,98	103	98	32	0,01	--
		м3		1,53	9,01	5	28	97	0,03	--

7	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	5,54	19,70	--	109	--	22	0,08	--
		т		3,94	--	22	--	100	--	--
8	Е0101-27-10	Обвалование колодцев бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	7,5	1,38	1,38	10	10	3	--	--
		м3		--	0,48	--	4	97	--	--
9	Е0101-90-5	Планировка гребня и откосов обвалования в грунтах 1 группы вручную	26	8,28	--	215	--	243	0,05	1
		м2		8,28	--	215	--	113	--	--
10	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,9	19877,07	2308,84	37766	4387	7782	13,87	26
		м3		2286,00	864,68	4343	1643	130	4,22	8
11	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм,высотой 0,6 м	2,36	4257,00	--	10047	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			49013	4774	8676,00		32
			Тенге			5069	1744			8

Канализационные сооружения биологической очистки произв.23,04м3 в сутки(2 карты). Колодцы собирающие КСКС(2шт)

1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8,9	22,04	20,73	196	185	61	0,01	--
		м3		1,31	5,70	12	51	97	0,02	--

2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,66	200,88	--	133	--	150	1,42	1
		м3		200,88	--	133	--	113	--	--
3	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	5,34	1,38	1,38	7	7	2	--	--
		м3		--	0,48	--	3	97	--	--
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,34	122,18	--	164	--	185	0,89	1
		м3		122,18	--	164	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5,34	21,55	4,52	115	24	88	0,11	1
		м3		17,03	--	91	--	97	--	--
6	Е0101-27-10	Обвалование колодцев бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	3,14	1,38	1,38	4	4	1	--	--
		м3		--	0,48	--	2	97	--	--
7	Е0101-90-5	Планировка гребня и откосов обвалования в грунтах 1 группы вручную	10,88	8,28	--	90	--	102	0,05	1
		м2		8,28	--	90	--	113	--	--
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,46	7940,17	66,01	3652	30	107	1,35	1
		м3		195,75	24,93	90	11	105	0,12	--
9	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,78	19877,07	2308,84	35381	4110	7291	13,87	25
		м3		2286,00	864,68	4069	1539	130	4,22	8

10	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм,высотой 0,6 м	1,18	4257,00	--	5023	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм,высотой 0,3 м	0,6	4837,50	--	2903	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	2	784,00	--	1568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-1-20	Заделка труб бетоном	0,2	9001,45	311,32	1800	62	117	2,82	1
		1м3		441,00	117,61	88	24	105	0,57	--
14	Е0106-36-4	Железнение поверхности	1,58	60,48	0,23	96	--	85	0,29	--
		м2		51,30	0,09	81	--	105	--	--
15	С11011-773	Скобы ходовые	11	221,00	--	2431	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			53564	4423	8189,00		30
			Тенге			4817	1629			8

Хлораторная для канализационных стоков. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	420,64	3,35	3,35	1410	1410	474	--	--
		м3		--	1,16	--	489	97	--	2
2	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	420,64	21,55	4,52	9063	1900	6949	0,11	45
				17,03	--	7163	--	97	--	--

		м3								
3	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	105,16	122,18	--	12848	--	14519	0,89	93
		м3		122,18	--	12848	--	113	--	--
4	Е0101-12-13	Обратная засыпка и подсыпка под полы грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4,39	22,04	20,73	97	91	30	0,01	--
		м3		1,31	5,70	6	25	97	0,02	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,39	21,55	4,52	95	20	73	0,11	--
		м3		17,03	--	75	--	97	--	--
6	Е0101-166-1	Засыпка и подсыпка под полы вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,5	122,18	--	61	--	69	0,89	--
		м3		122,18	--	61	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			23574	3420	22114,00		139
			Тенге			20154	514			2

Благоустройство территории тубдиспансера. Покрытие территории тубдиспансера

		Асфальтобетонное покрытие проездов на участке тубдеспансера								
12	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1398,5	592,92	6,63	829205	9273	205413	0,70	976
		м		108,68	1,76	151989	2457	133	0,01	9
13	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	62,93	26000,00	--	1636245	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	78	1596,76	68,13	124547	5314	3542	0,14	11
				21,38	12,76	1668	995	133	0,04	3

		м3								
15	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм + толщ. 22см	780	329,37	34,29	256908	26747	15359	0,04	31
		м2		6,01	8,79	4688	6860	133	0,03	24
16	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	1560	-25,16	-1,37	-39252	-2133	-1039	--	-1
		м2		-0,1	-0,4	-156	-626	133	--	-2
				Асфальтобетонное покрытие дорожек						
18	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1300	592,92	6,63	770802	8620	190945	0,70	907
		м		108,68	1,76	141284	2284	133	0,01	8
19	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	20,8	26000,00	--	540800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Покрытие из бетонных плиток						
20	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	39,76	1596,76	68,13	63487	2709	1805	0,14	6
		м3		21,38	12,76	850	507	133	0,04	2
21	Е0127-57-2	Устройство покрытия из цементно-песчаных плиток с заполнением швов песком	994	100,15	42,08	99544	41828	95489	0,38	379
		м2		57,38	14,85	57036	14761	133	0,07	72
22	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	130	592,92	6,63	77080	862	19095	0,70	91
		м		108,68	1,76	14128	228	133	0,01	1
23	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	2,08	26000,00	--	54080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Площадки для угля и золы						

см из	65	377,45	23,94	24534	1556	1127	0,03	2
,6								
м2		5,00	8,04	325	522	133	0,03	2
3	65	24,29	17,83	1579	1159	992	0,04	3
м2		6,41	5,07	417	329	133	0,02	1
	9,75	1400,00	--	13650	--	--	--	--
м3		--	--	--	--	--	--	--
	11,5	592,92	6,63	6819	76	1689	0,70	8
м		108,68	1,76	1250	20	133	0,01	--
	0,5175	26000,00	--	13455	--	--	--	--
м3		--	--	--	--	--	--	--
	Тенге			4473484	96010	534417,00		2413
	Тенге			373478	28339			119

а 2 очка. Общестроительные работы

	0,82	12593,89	327,33	10327	268	3177	20,10	16
м3		3105,00	123,75	2546	101	120	0,60	--
	18,7	622,52	4,64	11641	87	1342	0,36	7
м2		58,05	1,76	1086	33	120	0,01	--
ных	4,21	834,73	14,05	3514	59	927	1,19	5
м2		178,20	5,31	750	22	120	0,03	--
	0,08	21304,82	334,28	1704	27	338	22,10	2

		м3		3397,50	126,00	272	10	120	0,62	--
5	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	9,51	592,88	7,95	5638	76	787	0,42	4
		м2		66,60	2,97	633	28	119	0,01	--
6	Е0113-52-1	Гидрофобизация бетонных поверхностей водным раствором ГКЖ-10	9,51	18,12	0,02	172	--	48	0,03	--
		м2		5,60	--	53	--	90	--	--
7	Е0110-24-1	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, полощадь проема до 2 м2	2,76	1388,74	36,52	3833	101	2669	4,42	12
		м2		792,00	13,79	2186	38	120	0,07	--
8	С12065-22	Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8	2,76	3320,00	--	9163	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0110-24-1	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, полощадь проема до 2 м2	0,64	1388,74	36,52	889	23	619	4,42	3
		м2		792,00	13,79	507	9	120	0,07	--
11	С12065-66	Полотна люков и лазов, высота 877 мм, ПЛ 9-4А	0,64	8010,00	--	5126	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-791	Скобяные изделия для крышек люка	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

13	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами(крышка и полы)	5,56	1292,59	29,74	7187	165	294	0,23	1
		м2		32,85	11,23	183	62	120	0,05	--
14	Е0110-7-1	Устройство вытяжной трубы	3,7	622,52	4,64	2303	17	266	0,36	1
		м2		58,05	1,76	215	7	120	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			65639	824	10467,00		52
			Тенге			8431	311			2

Блок 1. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 3.Окна

25	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	17,91	-828,63	-71,29	-14841	-1277	-6394	-1,64	-29
		м2		-272,25	-25,25	-4876	-452	120	-0,1	-2
26	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	333,05	-593,71	-59,17	-197736	-19706	-87769	-1,18	-393
		м2		-198,45	-21,16	-66094	-7047	120	-0,09	-30
27	С12061-62	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 18-18Г для общественных зданий	12,48	-3490	--	-43555	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	С12061-61	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 18-15Г для общественных зданий	308,21	-4270	--	-1316057	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	С12061-56	Блоки оконные одностворные со спаренными створками и фрамугой ОС 18-12В для общественных зданий	12,36	-4220	--	-52159	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

30	С12061-12	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 9-13,5; ОС 9-15 для жилья	2,52	-5390	--	-13583	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	С12061-59	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 12-15В для общественных зданий	15,39	-5460	--	-84029	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-807	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	134	-1020	--	-136680	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-808	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	6	-483	--	-2898	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	333,05	-231,73	-5,58	-77179	-1858	-38435	-0,59	-195
		м2		-94,05	-2,12	-31323	-706	120	-0,01	-3
35	С12069-15	Доски подоконные, марка с ПД7-35 по ПД16-35, толщина 34 мм, шириной 350 мм	198,2	-1000	--	-198200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С12069-8	Доски подоконные, марка с ПД19-35 по ПД28-35, толщина 42 мм, ширина 350 мм	7,6	-1190	--	-9044	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	350,96	-787,73	-3,04	-276461	-1067	-26212	-0,45	-159
		м2		-69,98	-1,15	-24560	-404	105	-0,01	-2

57	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2,ОС-1	9,3	-1186,12	-80,1	-11034	-745	-4610	-2,35	-22
		м2		-384,75	-28,24	-3579	-263	120	-0,11	-1
58	Е0110-16-4	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2,ОС-2	5,18	-828,03	-65,84	-4289	-341	-1782	-1,6	-8
		м2		-263,25	-23,43	-1364	-121	120	-0,1	-1
59	С12061-86	Блоки оконные двустворные с раздельными створками ОР 18-15Г для общественных зданий,одинарное,ОС-2	5,18	-3426	--	-17747	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
60	С12061-18	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-9 для жилья,ОС-1	9,3	-4872	--	-45322	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
61	С11011-800	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами для жилых зданий	25	-360	--	-9000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
62	С11011-801	Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами и форточкой для жилых зданий	2	-564	--	-1128	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	44,43	-392,17	-1,65	-17424	-73	-1583	-0,22	-10
		м2		-33,3	-0,63	-1480	-28	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-2528365	-25068	-166785,00		-816
			Тенге			-133276	-9021			-39

		РАЗДЕЛ 4.Витражи								
64	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	17	378,28	18,53	6431	315	3310	0,93	16
		м2		156,07	6,18	2653	105	120	0,03	1
66	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	17	7490,00	--	127330	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
67	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	7,2	18200,00	--	131040	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			264801	315	3310,00		16
			Тенге			2653	105			1
		РАЗДЕЛ 5.Полы								
				Деталь 5-2						
68	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	48,61	1430,38	11,72	69531	570	10527	1,06	52
		м2		171,68	4,39	8345	213	123	0,02	1
69	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	74,12	254,56	0,32	18868	24	3805	0,24	17
		м		41,63	0,11	3086	8	123	--	--
				Деталь 92						
80	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка,толщ.25мм	382,21	505,55	23,26	193226	8890	126796	1,57	600
		м2		261,00	8,71	99757	3329	123	0,04	16

81	Е0111-17-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	382,21	72,18	0,67	27589	256	13022	0,15	58
		м2		27,45	0,25	10492	96	123	--	--
82	Е0111-39-3	Устройство плинтусов из террацевого раствора	371,69	93,02	0,22	34576	82	36149	0,44	165
		м		78,98	0,09	29356	33	123	--	--
				Деталь134-1						
83	Е0115-73-4	Оштукатуривание рентгенозащитным раствором при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять	223,9	126,20	6,61	28257	1480	4300	0,09	20
		м2		14,18	4,11	3175	920	105	0,02	5
				Деталь 59-2						
91	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	205,86	1430,38	11,72	294458	2413	44582	1,06	218
		м2		171,68	4,39	35342	904	123	0,02	4
				Деталь 136-1						
110	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,1248	22541,72	316,57	2813	40	540	22,50	3
		м3		3487,50	119,25	435	15	120	0,58	--
112	Прайс лист	Листы свинцовые	0,226	252065,96	--	56968	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С11011-863	Сталь листовая кровельная ПТК-1, толщиной 0,5 мм	0,0095	109500,00	--	1042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0031	70437,87	304,24	218	1	32	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	30	--	105	0,56	--
116	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	0,0625	14,90	4,37	1	--	1	0,07	--
		м2		10,53	1,64	1	--	123	0,01	--

117	С11011-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщиной 18-20 мм	0,0013	42300,00	--	53	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			727602	13755	239754,00		1134
			Тенге			190018	5519			27
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка								
118	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	2524,89	-116,5	-1,42	-294150	-3585	-190537	-0,45	-1136
		м2		-71,33	-0,54	-180100	-1363	105	--	-7
119	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков,толщ.4мм	2524,89	278,11	3,94	702202	9948	274658	0,55	1398
		м2		102,11	1,49	257817	3762	105	0,01	18
121	Е0113-13-9	Подготовка поверхностей грунтовкой под окраску	2524,89	121,36	0,16	306428	404	13566	0,03	74
		м2		5,90	0,07	14897	177	90	--	1
124	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен,толщ.2мм	5625,64	151,00	3,43	849472	19296	443255	0,46	2561
		м2		73,73	1,31	414778	7370	105	0,01	35
129	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	3415,29	98,23	0,07	335492	239	18043	0,03	99
		м2		5,85	0,02	19979	68	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1899444	26302	558985,00		2995
			Тенге			527371	10013			48
		РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка								

144	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1498,84	151,00	3,43	226324	5141	118096	0,46	682
		м2		73,73	1,31	110509	1963	105	0,01	9
147	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских,толщ.2мм	153,1	278,29	6,12	42606	937	23102	0,81	123
		м2		141,39	2,32	21647	355	105	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			268930	6078	141198,00		806
			Тенге			132156	2319			11
		РАЗДЕЛ 9.Лифт малый грузовой(1шт)								
169	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,26	8010,62	100,65	10116	127	244	0,97	1
		м3		146,25	38,03	185	48	105	0,19	--
170	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм,толщ 50 мм	0,975	211,49	9,95	206	10	67	0,36	--
		м2		52,20	3,74	51	4	123	0,02	--
171	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	5,85	27,92	0,67	163	4	6	--	--
		м2		0,63	0,25	4	1	123	--	--
172	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	4,52	6909,46	337,41	31237	1525	4249	4,38	20
		м3		670,50	126,00	3031	570	118	0,62	3
173	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0458	93997,62	304,24	4307	14	1597	198,00	9
		1т		33075,00	114,75	1515	5	105	0,56	--
174	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0907	70437,87	304,24	6390	28	933	58,00	5
		1т		9675,00	114,75	878	10	105	0,56	--
175	Е0106-11-9	Установка перемычек из швеллера	0,0206	64092,87	304,24	1320	6	75	20,00	--

		1т		3330,00	114,75	69	2	105	0,56	--
176	Е0106-18-9	Устройство опорных подушек	0,06	15358,92	367,51	922	22	148	13,10	1
		м3		2202,75	138,83	132	8	105	0,68	--
177	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,008	99000,00	--	792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			55453	1736	7319,00		37
			Тенге			5864	649			3
		РАЗДЕЛ 10.Лифт больничный(2шт)								
178	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	4,86	9374,71	260,48	45561	1266	3591	3,94	19
		м3		614,25	89,46	2985	435	105	0,35	2
179	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	15,23	8968,87	86,60	136614	1319	8368	3,06	47
		м3		490,50	32,72	7471	498	105	0,16	2
180	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,2775	9488,15	95,97	2633	27	235	4,90	1
		м3		771,75	36,25	214	10	105	0,18	--
181	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0023	95500,00	--	223	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0128	98800,00	--	1265	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм,50мм	10,34	252,62	1,80	2613	19	765	0,42	4
		м2		69,75	0,68	722	7	105	--	--

184	Е0106-9-2	На каждые 10 мм изменения толщины подливки	31,03	108,30	0,75	3361	23	721	0,12	4
		м2		21,83	0,29	677	9	105	--	--
185	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг и ходовые скобы	0,0517	70437,87	304,24	3644	16	532	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	501	6	105	0,56	--
186	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м,стенки лифтовой шахты	49,31	6909,46	337,41	340734	16639	46349	4,38	216
		м3		670,50	126,00	33065	6214	118	0,62	31
187	Е0108-6-1 т.ч. п-1.7	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50,машинное отделение	69,78	6950,64	335,84	485038	23436	67996	4,54	317
		м3		699,75	126,00	48831	8793	118	0,61	43
188	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке,машинное отделение	9,08	11284,67	316,01	102465	2869	14181	8,25	75
		м3		1368,00	119,39	12421	1084	105	0,58	5
189	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1336	113900,00	--	15212	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3127	118100,00	--	36928	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1642	115200,00	--	18911	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	7,68	12653,40	990,15	97178	7604	16280	10,40	80
		м3		1644,75	374,04	12632	2873	105	1,83	14
193	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0326	109900,00	--	3587	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
194	С12041-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,1289	107600,00	--	13873	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0288	113900,00	--	3280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	С12041-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,0758	111100,00	--	8426	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
197	С12041-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм,выпуски из сердечников	0,0102	94400,00	--	965	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
198	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	4,63	11081,67	316,01	51330	1464	7234	8,25	38
		м3		1368,00	119,39	6337	553	105	0,58	3
199	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0352	113900,00	--	4010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
200	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,4966	105300,00	--	52287	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
201	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0708	93997,62	304,24	6655	22	2467	198,00	14
		1т		33075,00	114,75	2342	8	105	0,56	--
202	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,2458	64092,87	304,24	15751	75	889	20,00	5
		1т		3330,00	114,75	818	28	105	0,56	--

203	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,2738	64092,87	304,24	17551	83	990	20,00	5
		1т		3330,00	114,75	912	31	105	0,56	--
204	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,балка БМ-1 бетон класса В22,5	6,72	15816,04	407,30	106284	2737	17914	14,40	97
		м3		2385,00	153,86	16027	1034	105	0,75	5
205	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0179	113900,00	--	2037	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
206	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,178	108000,00	--	19226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
207	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0757	115200,00	--	8718	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
208	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,2131	104900,00	--	22350	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
209	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,4855	104900,00	--	50925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
210	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,плита УМ-1	11,5	13002,34	241,10	149527	2773	16586	8,06	93
		м3		1282,50	91,08	14749	1047	105	0,44	5
211	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0322	118100,00	--	3798	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		т								
212	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,88	111900,00	--	210788	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
213	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм,50мм	32,6	252,62	1,80	8235	59	2411	0,42	14
		м2		69,75	0,68	2274	22	105	--	--
214	Е0106-9-2	На каждые 10 мм изменения толщины подливки	97,8	108,30	0,75	10591	73	2272	0,12	12
		м2		21,83	0,29	2135	28	105	--	--
215	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,опорные подушки	0,28	13002,34	241,10	3641	68	404	8,06	2
		м3		1282,50	91,08	359	26	105	0,44	--
216	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0279	64092,87	304,24	1787	8	101	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	93	3	105	0,56	--
217	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0187	111900,00	--	2095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
218	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2	29,83	0,02	60	--	7	0,02	--
		м2		4,16	--	8	--	90	--	--
219	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	4	1965,13	403,26	7861	1613	3327	2,74	11
		шт		447,75	146,29	1791	585	140	0,66	3
220	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	25,62	2410,00	--	61746	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

221	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	25,62	45,00	--	1153	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
222	С143017-66- 9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м	25,62	161,00	--	4125	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
223	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,по сечению 2-2	0,92	13002,34	241,10	11962	222	1327	8,06	7
		м3		1282,50	91,08	1180	84	105	0,44	--
224	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0032	109900,00	--	352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
225	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0451	101200,00	--	4562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
226	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,64	8629,81	196,62	14153	322	597	1,79	3
		м3		272,25	74,27	446	122	105	0,36	1
227	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0754	101200,00	--	7630	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
228	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,06	105900,00	--	6354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

229	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0081	109900,00	--	888	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
230	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0637	93997,62	304,24	5986	19	2219	198,00	13
		1т		33075,00	114,75	2106	7	105	0,56	--
231	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1955	64092,87	304,24	12531	59	707	20,00	4
		1т		3330,00	114,75	651	22	105	0,56	--
232	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением,площадка	0,4024	13711,47	5475,87	5518	2204	2388	28,90	12
		т		5040,00	1552,87	2028	625	90	5,46	2
233	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,4024	133700,00	--	53804	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
234	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,67	21,80	0,05	254	1	61	0,03	--
		м2		5,81	0,02	68	--	90	--	--
235	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	11,67	29,83	0,02	348	--	44	0,02	--
		м2		4,16	--	49	--	90	--	--
236	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	24,48	116,50	1,42	2851	35	1847	0,45	11
		м2		71,33	0,54	1746	13	105	--	--
237	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	24,48	9,98	0,12	244	3	175	0,04	1
		м2		6,75	0,05	165	1	105	--	--

238	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	230,11	219,01	3,39	50397	779	28443	0,65	150
		м2		117,00	0,72	26923	166	105	0,05	12
239	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	246,5	17,51	0,12	4315	30	3567	0,09	23
		м2		13,73	0,05	3384	12	105	--	--
240	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	203,65	228,98	1,96	46632	399	23382	0,61	124
		м2		108,90	0,45	22177	92	105	0,03	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2373826	66265	278377,00		1405
			Тенге			228288	24439			133

.Блок -1. Отопление

8	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	502,00	--	2008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130901-54	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1120,00	--	2240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления и температуры прямого действия	54	198,71	--	10730	--	8222	1,03	56
		шт		169,18	--	9136	--	90	--	--
12	Прайс лист	Терморегуляторы прямые RLV-KS для радиаторов	54	1488,61	--	80385	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	57	28,81	--	1642	--	1691	0,12	7

		комплект		23,18	--	1321	--	128	--	--
14	Прайс лист	Кран воздуховыпускной RDT 15	57	96,66	--	5510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	18	961,78	8,09	17312	146	962	0,25	4
		м		38,71	3,04	697	55	128	0,01	--
16	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	237,5	159,68	0,07	37924	17	26937	0,65	153
		м2		108,00	0,02	25650	5	105	--	--
17	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм коробом из стекловаты КК-ALC	300	71,35	5,31	21405	1593	12693	0,24	72
		м		40,28	2,03	12084	609	100	0,01	3
18	Е0126-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм коробом из стекловаты КК-ALC	216	81,80	7,09	17669	1531	11033	0,29	63
		м		48,38	2,70	10450	583	100	0,01	3
19	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм коробом из стекловаты КК-ALC	240	72,41	5,47	17378	1313	10315	0,24	58
		м		40,95	2,03	9828	487	100	0,01	2
20	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм коробом из стекловаты КК-ALC	80	76,33	6,01	6106	481	3726	0,26	21
		м		44,33	2,25	3546	180	100	0,01	1
21	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм коробом из стекловаты КК-ALC	195	90,15	8,47	17579	1652	11365	0,33	64
		м		55,13	3,15	10750	614	100	0,02	3
22	Прайс лист	Короб из стекловаты КК-ALC	258,38	372,28	--	96189	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		м2								
23	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	127,32	21,80	0,05	2775	6	668	0,03	4
		м2		5,81	0,02	740	3	90	--	--
24	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	254,64	24,57	0,02	6257	5	717	0,02	4
		м2		3,13	--	797	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			343109	6743	88329,00		506
			Тенге			84999	2536			12

Блок-1. Водопровод холодной воды

17	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	10	502,00	--	5020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	20	437,00	--	8740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	55	367,00	--	20185	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	7932,57	1,57	15865	3	138	0,30	1
		1кран		54,00	--	108	--	128	--	--
21	С131103-9	Рукава поливочные, d 25 мм	20	362,00	--	7240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

22	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	14,71	159,68	0,07	2349	1	1668	0,65	10
		м2		108,00	0,02	1589	--	105	--	--
23	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 80 мм коробом из стекловаты КК-AL	12	106,17	10,09	1274	121	880	0,41	5
		м		69,53	3,83	834	46	100	0,02	--
24	Е0126-3-10	Изоляция трубопроводов диаметром 65 мм коробом из стекловаты КК-AL	39	108,94	11,17	4249	436	2931	0,42	16
		м		70,88	4,28	2764	167	100	0,02	1
25	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм коробом из стекловаты КК-AL	59	90,15	8,47	5319	500	3439	0,33	19
		м		55,13	3,15	3253	186	100	0,02	1
26	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм коробом из стекловаты КК-AL	34	76,33	6,01	2595	204	1584	0,26	9
		м		44,33	2,25	1507	76	100	0,01	--
27	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм коробом из стекловаты КК-AL	31	72,41	5,47	2245	170	1332	0,24	7
		м		40,95	2,03	1269	63	100	0,01	--
28	Е0126-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм коробом из стекловаты КК-AL	40	81,80	7,09	3272	284	2043	0,29	12
		м		48,38	2,70	1935	108	100	0,01	1
29	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм коробом из стекловаты КК-AL	130	71,35	5,31	9275	690	5500	0,24	31
		м		40,28	2,03	5236	264	100	0,01	1
30	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 15 мм коробом из стекловаты КК-AL	143	71,35	5,31	10203	759	6050	0,24	34
				40,28	2,03	5760	290	100	0,01	1