А К Т
приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда № 254/43 от 27.08.2013 г.*

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*

Объект: *Строительство буровой площадки на скважине № 221 под станок "СиБу" ZJ70 на ЧНГКМ*

Сумма договорной цены: 16 195 760 тенге
Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **август 2013г. 100% 16 195 760 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ п/п	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час в тенге	Стоимость работ в тенге
		I. Устройство буровой площадки									
1	Е1-25-2	Разработка грунта I группы бульдозером h=0,42 м с перемещением на 70 м	м3	10329,9		0,0688		710,70		6605	4 694 432
2	Е1-35-2	Устройство обваловки h=0,5 м бульдозером из резервов	м3	396	0,0429	0,0909	16,99	36,00	1768	6605	267 808
3	Е1-134-1	Уплотнение обваловки пневмотрамбовками	м3	396	0,108	0,108	42,77	42,77	1768	2359	176 512
4	Е1-35-2	Планировка обваловки вручную	м2	990	0,129		127,71		1768		225 807
5	Е1-30-1	Планировка площадки автогрейдером с досыпкой 500 м3	м2	24225		0,0042		101,75		6605	672 065
6	Е1-130-2 Е1-130-8	Уплотнение грунта прицепными катками за 1 проход по одному следу, всего 4 прохода	м3	3633,75		0,01774		64,46		6605	425 801
7	Е27-21-1	Устройство основания из ПГС h=0,1 м с уплотнением катками	м2	400	0,0416	0,01827	16,64	7,31	1768	6605	77 694
8	Е27-36-4 к=0,8	Демонтаж дорожных плит 6х2х0,15 м	м3	60	1,024	0,2247	61,44	13,48	1768	6605	197 687
9	ЕНиР1-5	Погрузка ж/б плит в автомашины с очисткой	тн	150	0,058	0,019	8,7000	2,9	1768	8847	40 595
10	Е333-А15-1	Перевозка ж/б плит на расстояние до 15 км	тн	150		0,15		22,50		6605	148 621
11	ЕНиР1-5	Разгрузка ж/б плит	тн	150	0,038	0,019	5,7000	2,9	1768	8847	35 291
12	Е27-36-4	Монтаж дорожных плит 6х2х0,15 м	м3	60	1,28	0,2809	76,80	16,85	1768	8847	284 891
13	Е1-12-8 т.ч. п.3-37, к=1,3	Устройство котлована под факельный амбар - 2 шт	м3	320	0,02112	0,04632	6,76	14,82	1768	10026	160 560
14	Е1-164-2 т.ч п. 3.180 к=1,2	Доработка грунта в котловане вручную	м3	32	1,848		59,14		1768		104 560

15	Е1-35-2	Устройство обваловки h=2,0 м бульдозером из резервов	м3	153,6	0,0429	0,0909	6,59	13,96	1768	6605	103 877
16	Е1-35-2	Планировка обваловки вручную	м2	180	0,129		23,22		1768		41 056
17	Е1-134-1	Уплотнение обваловки пневмотрамбовками	м3	153,6	0,108	0,108	16,59	16,59	1768	2359	68 465
18	Е6-13-1	Устройство бетонной шахты устья скважины	м3	8,4	5,06	0,1598	42,50	1,34	1768	8847	87 027
19	Е6-57-1	Армирование монолитного бетона	тн	0,12	25,9	29	3,11	3,48	1768	8 847	36 281
20	Е9-62-5	Изготовление лестницы в построечных условиях	тн	0,075	120	4,42	9,00	0,33	1768	8847	18 846
21	Е9-61-10	Монтаж лестницы в шахте	тн	0,075	35,1	1,35	2,63	0,10	1768	8847	5 550
22	Ед. расценка	Доставка ПГС на расстояние 110 км	тн	160		0,35		56,00		6605	369 902
		II. Устройство площадки ГСМ									
23	Е27-21-1	Устройство основания из ПГС h=0,1 м с уплотнением катками	м2	250	0,0416	0,01827	10,40	4,57	1768	6605	48 559
24	Е12-15-3	Устройство пленочной гидроизоляции	м2	250	0,0694	0,0018	17,35	0,45	1768	6605	33 649
25	Е27-36-4 к=0,8	Демонтаж дорожных плит 6х2х0,15 м	м3	37,5	1,024	0,2247	38,40	8,43	1768	6605	123 555
26	ЕНиР1-5	Погрузка ж/б плит в автомашины с очисткой	тн	93,75	0,058	0,019	5,4375	1,8	1768	8847	25 372
27	Е333-А15-1	Перевозка ж/б плит на расстояние до 15 км	тн	93,75		0,15		14,06		6605	92 888
28	ЕНиР1-5	Разгрузка ж/б плит	тн	93,75	0,038	0,019	3,5625	1,8	1768	8847	22 057
29	Е27-36-4	Монтаж дорожных плит 6х2х0,15 м	м3	37,5	1,28	0,2809	48,00	10,53	1768	8847	178 057
30	Е1-35-2	Устройство обваловки площадки h=0,7 м бульдозером	м3	64,4	0,0429	0,0909	2,76	5,85	1768	6605	43 553
31	Е1-35-2	Планировка обваловки вручную	м2	120	0,129		15,48		1768		27 371
32	Е1-134-1	Уплотнение обваловки пневмотрамбовками	м3	64,4	0,108	0,108	6,96	6,96	1768	2359	28 705
33	Ед. расценка	Доставка материалов на расстояние 110 км	тн	250		0,35		87,50		6605	577 972
34		Стоимость глины с доставкой:	м3	794							1 545 307
		Итого:									**10 990 371**
		Стоимость материалов									3 470 129
		Итого:									**14 460 500**
		НДС 12%									1 735 260
		Итого:									**16 195 760**

Административный директор
Даркеев Ж.Г.

ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ Х. Вендель
Производственный директор _____
"_____" _____ 2013г.

ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский
Нач.стр-го участка _____ П.В.Думчев

Гаисанов