Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат акима Алатауского района
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АВАН Курылыс"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера вдоль русла реки "Каргалинка" в квадрате ул.Бейбитшилик, Желтоксан, Акан Серы, Жубанова, Алатау, Достык Алатауского района

Объект: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера вдоль русла реки "Каргалинка" в квадрате ул.Бейбитшилик, Желтоксан, Акан Серы, Жубанова, Алатау, Достык Алатауского района

Договор подряда (контракт) № 148 от 31.05.2016 г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2016 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Дорожная одежда, Ул.Жубанова, протяженность 0,196 км					
1.	1.	11-270402-0103 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей	м2 основания или покрытия	1078,00	161,18	173750
2.	2.	21-010202-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия (ГЩС)	м3	162,99	2228,45	363223
3.	3.	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из ГЩС фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см, 18 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1078,00	547,45	590154
4.	4.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из ГЩС фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1078,00	105,98	114249
5.	14.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,00	2342,24	18738
6.	15.	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт доработанный вручную. Погрузка	т	14,00	218,16	3054

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	16.	41-020101-1018 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км	т	14,00	697,77	9769
8.	17.	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,00	20,80	166
9.	18.	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под трубы, щебеночные, ГЩС. Устройство	м3 подушки	1,00	6270,15	6270
10.	19.	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи	м3 железобетона звеньев	1,14	43381,02	49454
11.	20.	23-011202-1011 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, четвертой группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	6,00	22189,50	133137
12.	21.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,09	16374,20	1474
13.	22.	11-300203-0302 РСНБ РК 2015	Приспособления смотровые железобетонные. Устройство	т смотровых приспособлений	0,33	106964,59	35298
14.	23.	21-040803-0101 РСНБ РК 2015	Смотровой блок	шт.	1,00	44943,63	44944
15.	24.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание люков бетоном. Устройство	м3	0,03	16374,20	532
16.	25.	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Дождеприемник. Установка	шт.	1,00	2386,99	2387
17.	26.	23-030101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ	комплект	1,00	25198,79	25199
18.	27.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Пазух труб ГЩС. Засыпка вручную.	м3 грунта	2,34	1343,95	3145
19.	28.	21-010202-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия (ГЩС)	м3	2,34	2228,45	5215
20.	29.	11-010205-0302 РСНБ	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	113,50	2342,24	265844

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.				
21.	30.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,00	2810,69	42160
22.	31.	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт разработанный и доработанный вручную. Погрузка	т	224,88	218,16	49059
23.	32.	41-020101-1018 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км	т	224,88	697,77	156910
24.	33.	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	128,50	20,80	2672
25.	34.	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Дренаж арычные лотки из ГЩС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	80,00	9152,69	732215
26.	35.	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под арычные лотки ГЩС. Устройство	м3 подушки	24,00	6270,15	150484
		Раздел: Дорожная одежда, Улица Достык, протяженность 0,398 км					
27.	43.	11-270402-0103 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, ГЩС двухслойные, верхний слой толщиной 10 см, 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	2600,00	161,18	419063
28.	44.	21-010202-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия (ГЩС)	м3	393,12	2228,45	876048
29.	45.	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из ГЩС фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см, 18 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	2600,00	547,45	1423378

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	46.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из ГЩС фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	2600,00	105,98	275553
31.	56.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,00	2342,24	14053
32.	57.	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт разработанный вручную. Погрузка	т	10,50	218,16	2291
33.	58.	41-020101-1018 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км	т	10,50	697,77	7327
34.	59.	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,00	20,80	125
35.	60.	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под трубы, ГЩС. Устройство	м3 подушки	1,50	6270,15	9437
36.	61.	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи	м3 железобетона звеньев	0,76	43381,02	32970
37.	62.	23-011202-1011 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, четвертой группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	4,00	22189,50	88758
38.	63.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,27	16374,20	4421
39.	64.	11-300203-0302 РСНБ РК 2015	Приспособления смотровые железобетонные. Устройство	т смотровых приспособлений	0,33	106964,59	35298
40.	65.	21-040803-0101 РСНБ РК 2015	Смотровой блок	шт.	1,00	44943,63	44944
41.	66.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание люков бетоном. Устройство	м3	0,03	16374,20	532
42.	71.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2	м3 грунта	86,00	2342,24	201433

1	2	3	4	5	6	7	8
			м без креплений с откосами.				
43.	72.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14,00	2810,69	39350
44.	73.	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт разработанный и доработанный вручную. Погрузка	т	175,00	218,16	38178
45.	74.	41-020101-1018 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км	т	175,00	697,77	122109
46.	75.	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	100,00	20,80	2080
47.	76.	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под арычные лотки ГЩС. Устройство	м3 подушки	15,00	6270,15	94052
		Раздел: Дорожная одежда, Улица Алатау, протяженность 0,180 км					
48.	84.	11-270402-0103 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см, 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1080,00	161,18	174072
49.	85.	21-010202-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия (ГЩС)	м3	163,30	2228,45	363897
50.	86.	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из ГЩС фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см, 18 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1080,00	547,45	591249
51.	87.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из ГЩС фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1080,00	105,98	114460

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Дорожная одежда, Улица Акан Серы, протяженность 0,262 км					
52.	95.	11-270402-0103 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см, 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1400,00	161,18	225649
53.	96.	21-010202-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия (ГЩС)	м3	211,68	2228,45	471718
54.	97.	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из ГЩС фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см, 18 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1400,00	547,45	766434
55.	98.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из ГЩС фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1400,00	105,98	148375
56.	106.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	20,00	2342,24	46845
57.	107.	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт разработанный вручную. Погрузка	т	35,00	218,16	7636
58.	108.	41-020101-1018 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км	т	35,00	697,77	24422
59.	109.	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	20,00	20,80	416
60.	110.	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под арычные лотки ГЩС. Устройство	м3 подушки	4,00	6270,15	25081
		Раздел: Дорожная одежда, Улица Бейбетшилик, протяженность 0,814 км					
61.	116.	11-270402-0103 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или	м2 основания	4900,00	161,18	789772

1	2	3	4	5	6	7	8
			щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см, 12 см. Устройство	или покрытия			
62.	117.	21-010202-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия (ГЩС)	м3	740,88	2228,45	1651014
63.	118.	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из ГЩС фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см, 18 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	4900,00	547,45	2682520
64.	119.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из ГЩС фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	4900,00	105,98	519311
65.	129.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	88,00	2342,24	206117
66.	130.	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт разработанный вручную. Погрузка	т	154,00	218,16	33597
67.	131.	41-020101-1018 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км	т	154,00	697,77	107456
68.	132.	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	88,00	20,80	1830
69.	133.	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под трубы, щебеночные, ГЩС. Устройство	м3 подушки	7,70	6270,15	48280
70.	134.	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи	м3 железобетона звеньев	3,23	43381,02	140121
71.	135.	23-011202-1011 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, четвертой группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	18,00	22189,50	399411
72.	136.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,82	16374,20	13378

1	2	3	4	5	6	7	8
73.	137.	11-300203-0302 РСНБ РК 2015	Приспособления смотровые железобетонные. Устройство	т смотровых приспособлений	3,96	106964,59	423580
74.	138.	21-040803-0101 РСНБ РК 2015	Смотровой блок	шт.	12,00	44943,63	539324
75.	139.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание люков бетоном. Устройство	м3	0,39	16374,20	6386
76.	140.	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Дождеприемник. Установка	шт.	8,00	2386,99	19096
77.	141.	23-030101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ	комплект	8,00	25198,79	201590
78.	144.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	411,12	2342,24	962942
79.	145.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	30,00	2810,69	84321
80.	146.	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт разработанный и доработанный вручную. Погрузка	т	771,96	218,16	168411
81.	147.	41-020101-1018 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км	т	771,96	697,77	538648
82.	148.	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	441,12	20,80	9174
83.	149.	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под арычные лотки ГЩС. Устройство	м3 подушки	14,87	6270,15	93208

Раздел: Дорожная одежда, Улица Желтоксан, протяженность 0,350 км

1	2	3	4	5	6	7	8
84.	159.	11-270402-0103 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см, 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1925,00	161,18	310268
85.	160.	21-010202-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия (ГЩС)	м3	291,06	2228,45	648613
86.	161.	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из ГЩС фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см, 18 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1925,00	547,45	1053847
87.	162.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из ГЩС фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1925,00	105,98	204015
88.	172.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	20,00	2342,24	46845
89.	173.	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт доработанный вручную. Погрузка	т	35,00	218,16	7636
90.	174.	41-020101-1018 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км	т	35,00	697,77	24422
91.	175.	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под трубы, щебеночные, ГЩС. Устройство	м3 подушки	8,00	6270,15	50161
92.	186.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	120,00	2342,24	281069
93.	187.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,00	2810,69	42160

1	2	3	4	5	6	7	8
94.	188.	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт разработанный и доработанный вручную. Погрузка	т	236,25	218,16	51540
95.	189.	41-020101-1018 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км	т	236,25	697,77	164847
96.	190.	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	135,00	20,80	2808

ИТОГО: 22198872

В том числе :

Накладные расходы			2276618
Сметная прибыль			1644361
Итого с временными	3,12 %	692605	22891477
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	329637	23221114
Итого с НДС	12 %	2786534	26007648

Заказчик
Заместитель акима Алатауского района

Ш. Рыспаев

Подрядчик
Главный инженер ТОО "АВАН Курылыс"

А.Касенов

Мастер участка

А. Изтилеуов

Руководитель отдела благоустройства
Аппарата акима Алатауского района

Е. Махамбетов

Технический надзор ТОО «АкЖолҚұрылыс»

Базарбаев Н.Т.

Авторский надзор ТОО «Саулет Курылыс Консалтинг»

Кан Д.А.

ГИП

Петров Д.Л.