Счет-фактура № 00000000003 от 16 мая 2016 г.

Поставщик: ТОО "Арқа Құрылыс 2009"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090140007551, Республика Казахстан, Караганда, Ермекова, дом № 116, каб. 229, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0016556, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ41926110119M115000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21-05-20/14 от 25.04.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 100017, Республика Казахстан, Карагандинская, г.Караганда, ул.Ерубаева, дом № 50а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090140007551, ТОО "Арқа Құрылыс 2009",Республика Казахстан, Караганда, Ермекова, дом № 116, каб.229

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130941002991, КОФ АО Национальная компания "ҚазАвтоЖол",100017, Республика Казахстан, Карагандинская, г.Караганда, ул.Ерубаева, дом № 50а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090140000306, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Өндіріс, дом № 56/1

ИИК получателя: KZ798210439812122587, в банке АО "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работа по текущему ремонту автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 236-237, км 241-243, км 250-255, км 273-274, км 279-281, км 291-292 согласно договора №21-05-20/14 от 25.04.2016г.	услуга	1	30 406 834,82	30 406 834,82	12%	3 648 820,18	34 055 655,00		
Всего по счету:					**30 406 834,82**		**3 648 820,18**	**34 055 655,00**		

Руководитель: Базарбеков С. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тушенова Б. З.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер *(должность)*

Тушенова Б. З. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "Арқа Құрылыс 2009"**
Текущий ремонт участков а/д республиканского значения
А-17 "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ"
км 236-237, км 241-243, км 250-255, км 273-274, км 279-281, км 291-292

Акт приемки выполненных работ за май 2016 года
по текущему ремонту участка автомобильной дороги респубоиканского значения
а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" участок км 291-292

Составлена в ценах 2001г — Сметная стоимость — 4 433,959 тыс.тенге

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	стоимость единицы: Всего осн.з/п	стоимость единицы: Экс.маш. в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге: Всего осн.з/п	Общая стоимость, тенге: Эксп.маш. в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге: наклад-ные расх %	Затраты труда, ч/ч: на един.	Затраты труда, ч/ч: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		291-292									
		Длина участка	км	1,00							
		Ширина земляного полотна	м	10,00							
		Ширина щебеночного покрытия	м	8,00							
1	1-150-1	Рыхление грунта верхней части земляного									
		полотна бульдозерами-рыхлителями									
		мощность трактора 79кВт (108л.с.), глубина									
		рыхления до 0,35м, длина разрыхляемого			2,12	2,12	7208	7208	97		0,00
		участка до 100м	м3	3400,00		0,62	0	2108	2045	0,0020	6,80
2	1-145-11	Профилирование верхней части существующего									
	прим.	земляного полотна из рунтов 1 гр.			7,29	3,96	72900	39600	97	0,02270	227,00
		механизированным способом	м2	10000,00	3,33	0,67	33300	6700	38800	0,00225	22,50
3	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками									
		на пневмоколесном ходу, 25тн, на первый			12,51	12,51	42534	42534	97%	0,0000	0,00
		проход при толщине слоя 30см	1м3	3400,0		4,28	0	14552	14115	0,01399	47,57
4	1-130-8	Добавлять на каждый проход по одному									
	к=5	следу прицеп. Катками при толщ. Слоя 30см			1,27	1,27	21590	21590	97%	0,0000	0,00
		(6проходов)	1м3	17000,0		0,38	0	6460	6266	0,00125	21,25
5	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта			14,12	12,00	48008	40800	97%	0,0122	41,48
		насыпи	1м3	3400,00	1,62	2,75	5508	9350	14412	0,0122	41,48
6	27-29-1	Устройство щебеночного покрытия									
		толщиной 12,см при укатке щебня с пределом			44,42	36,34	355360	290720	133%	0,0495	396,00
		прочности 1000кгс/см2	м2	8000	7,58	12,40	60640	99200	212587	0,0362	289,60

7	КСМ	Стоимость щебня фр.5-10мм М1200	м3	80	2607,23		208578				
8	КСМ	Стоимость щебня фр.10-20 М1200	м3	120	2337,24		280469				
9	КСМ	Стоимость щебня фракция свыше40мм М1200	м3	1210	1907,24		2307760				
		Укрепление обочин									
10	27-63-11	Укрепление обочин щебеночной массой			25,15	20,36	50300	40720	133%		0,00
	прим.	толщиной 12см	м2	2000,00	4,79	5,38	9580	10760	27052	0,00258	5,16
11	КСМ	Щебень фракционный свыше 40мм	м3	248	1907,24		472996				
		И Т О Г О:					**3 867 703**	**483 172**			**664,48**
							109 028	**149 130**	**315 277**		**434,36**
	Накладные расходы						**315 277**	**47 292**			**157,64**
		И Т О Г О:					**4 182 980**				
	Непредвиденные работы 6%						**250 979**				
	И Т О Г О в ценах 2001 г.:						**4 433 959**	**305 450**			**1256,48**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.(к=2121/775)						**12 134 744**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%						**242 695**				
	Итого с налогами, сборами, обязательными платежами						**12 377 439**				
	ИТОГО без НДС с понижающим коэф. К=0,8102						**10 028 201**				
	НДС						**1 203 384**				
	ИТОГО с НДС						**11 231 585**				

Заказчик:
Заместитель директора Карагандинского областного филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Султанбеков А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Арқа Құрылыс 2009"

Базарбеков С.М.

Куратор
Изотов С.

Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "Арқа Құрылыс 2009"**
Текущий ремонт участков а/д республиканского значения
А-17 "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ"
км 236-237, км 241-243, км 250-255, км 273-274, км 279-281, км 291-292

Акт приемки выполненных работ за май 2016 года
по текущему ремонту участка автомобильной дороги респубоиканского значения
а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" участок км 279-281

Составлена в ценах 2001г — Сметная стоимость — 9 010,392 тыс.тенге

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	стоимость единицы: Всего осн.з/п	стоимость единицы: Экс.маш. в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге: Всего осн.з/п	Общая стоимость, тенге: Эксп.маш. в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге: наклад-ные расх %	Затраты труда, ч/ч: на един.	Затраты труда, ч/ч: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		279-281									
		Длина участка	км	2,000							
		Ширина земляного полотна	м	10,00							
		Ширина щебеночного покрытия	м	8,00							
1	1-150-1	Рыхление грунта верхней части земляного									
		полотна бульдозерами-рыхлителями									
		мощность трактора 79кВт (108л.с.), глубина									
		рыхления до 0,35м, длина разрыхляемого			2,12	2,12	14416	14416	97		0,00
		участка до 100м	м3	6800,00		0,62	0	4216	4090	0,0020	13,60
2	1-145-11	Профилирование верхней части существующего									
	прим.	земляного полотна из рунтов 1 гр.			7,29	3,96	145800	79200	97	0,02270	454,00
		механизированным способом	м2	20000,00	3,33	0,67	66600	13400	77600	0,00225	45,00
3	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками									
		на пневмоколесном ходу, 25тн, на первый			12,51	12,51	85068	85068	97%	0,0000	0,00
		проход при толщине слоя 30см	1м3	6800,0		4,28	0	29104	28231	0,01399	95,13
4	1-130-8	Добавлять на каждый проход по одному									
	к=5	следу прицеп. Катками при толщ. Слоя 30см			1,27	1,27	43180	43180	97%	0,0000	0,00
		(6проходов)	1м3	34000,0		0,38	0	12920	12532	0,00125	42,50
5	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта			14,12	12,00	96016	81600	97%	0,0122	82,96
		насыпи	1м3	6800,00	1,62	2,75	11016	18700	28825	0,0122	82,96
6	27-29-1	Устройство щебеночного покрытия									
		толщиной 12см при укатке щебня с пределом			44,42	36,34	710720	581440	133%	0,0495	792,00
		прочности 1000кгс/см2	м2	16000	7,58	12,40	121280	198400	425174	0,0362	579,20

7	КСМ	Стоимость щебня фр.5-10мм М1200	м3	160	2648,36	-	423738			-	
8	КСМ	Стоимость щебня фр.10-20 М1200	м3	240	2378,36		570806				
9	КСМ	Стоимость щебня фракция свыше40мм М1200	м3	2419	1948,36		4713083				
		Укрепление обочин									
10	27-63-11	Укрепление обочин щебеночной массой			25,15	20,36	100600	81440	133%		0,00
	прим.	толщиной 12см	м2	4000,00	4,79	5,38	19160	21520	54104	0,00258	10,32
11	КСМ	Щебень фракционный свыше 40мм	м3	496,00	1948,36		966387				
		И Т О Г О:					**7 869 814**	**966 344**			**1 328,96**
							218 056	**298 260**	**630 556**		**868,71**
	Накладные расходы						**630 556**	**94 583**			**315,28**
		И Т О Г О:					**8 500 370**				
	Непредвиденные работы 6%						**510 022**				
	И Т О Г О в ценах 2001 г.:						**9 010 392**	**610 899**			**2512,95**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.(к=2121/775)						**24 659 409**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%						**493 188**				
	Итого с налогами, сборами, обязательными платежами						**25 152 597**				
	ИТОГО без НДС с понижающим коэф. К=0,8102						**20 378 634**				
	НДС						**2 445 436**				
	ИТОГО с НДС						**22 824 070**				

Заказчик:
Заместитель директора Карагандинского областного филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Султанбеков А.М.

Куратор
Изотов С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Арқа Құрылыс 2009"

Базарбеков С.М.

Заказчик: **Карагандинский областной филиал Акционерное общество "НК "ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "Арқа Құрылыс 2009"**

АКТ № 1 от 15 мая 2016 года

по текущему ремонту участков а/д республиканского значения А-17 "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ"

за период с 25 апреля 2016 года по 15 мая 2016 года

№	Наименование работ	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2016 год	Сумма полученного аванса	Ранее заактирован.суммы по выполн работам на начало мц	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по наст акту	Сумма удержания 5%	Сумма к перечисл.по выполн. работам по наст. акту
	Текущий ремонт участков а/д республиканского значения А-17 "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 236-237, км 241-243, км 250-255, км 273-274, км 279-281, км 291-292	141 607 318	141 607 318	42 482 195	0	34 055 655	12 744 659	1 702 783	19 608 214

Заказчик

Заместитель директора КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Султанбеков А.М._____

РГУ "Карагандыжоллаборатория" КАД МИР РК

Руководитель

Ахметкалиев М.Н._____

Подрядчик

Директор ТОО "Арка Құрылыс 2009"

Базарбеков С.М._____

Заказчик: **Карагандинский областной филиал Акционерное общество "НК "ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "Арқа Құрылыс 2009"**

АКТ № 1 от 15 мая 2016 года

по текущему ремонту участков а/д республиканского значения А-17 "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ"

за период с 25 апреля 2016 года по 15 мая 2016 года

№	Наименование работ	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2016 год	Сумма полученного аванса	Ранее заактирован.суммы по выполн работам на начало мц	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по наст акту	Сумма удержания 5%	Сумма к перечисл.по выполн. работам по наст. акту
	Текущий ремонт участков а/д республиканского значения А-17 "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 236-237, км 241-243, км 250-255, км 273-274, км 279-281, км 291-292	141 607 318	141 607 318	0	0	34 055 655	0	1 702 783	32 352 872

Заказчик

Заместитель директора КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Султанбеков А.М._____

РГУ "Карагандыжоллаборатория" КАД МИР РК

Руководитель

Ахметкалиев М.Н._____

Подрядчик

Директор ТОО "Арка Құрылыс 2009"

Базарбеков С.М._____