Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат акима Алатауского района

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АВАН Курылыс"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера вдоль русла реки "Каргалинка" в квадрате ул.Бейбитшилик, Желтоксан, Акан Серы, Жубанова, Алатау, Достык Алатауского района

Объект: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера вдоль русла реки "Каргалинка" в квадрате ул.Бейбитшилик, Желтоксан, Акан Серы, Жубанова, Алатау, Достык Алатауского района

Договор подряда (контракт) № 148 от 31.05.2016 г.

Акт приемки выполненных работ за август 2016 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда, Ул.Жубанова, протяженность 0,196 км				
1.	10.	11-270801-0112 РСНБ РК 2015	Обочины из ПГС. Укрепление грунтов толщиной 20 см	м2 покрытия обочин	240,00	63,60	15265
2.	11.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	59,52	1500,00	89280
3.	12.	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	60,00	154,55	9273
4.	13.	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	6,12	10072,50	61644
5.	39.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи ГЩС. Засыпка вручную.	м3 грунта	78,00	1343,95	104828
6.	40.	21-010202-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия (ГЩС)	м3	78,00	2228,45	173819
7.	41.	11-270801-0201 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные из сборных железобетонных плит Устройство	м3	2,916	19941,63	58150
8.	42.	21-040302-0201 РСНБ	Плиты перекрытий каналов и	м3	2,916	40551,46	118248

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92, Размеры: 1,8х0,75х0,18.Объем изделия: 0,243 м3				
		Раздел: Дорожная одежда, Улица Достык, протяженность 0,398 км					
9.	52.	11-270801-0112 РСНБ РК 2015	Обочины из ПГС. Укрепление грунтов толщиной 20 см	м2 покрытия обочин	480,00	63,60	30529
10.	53.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	119,04	1500,00	178560
11.	54.	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	53,40	155,46	8302
12.	55.	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	5,45	10072,50	54895
13.	67.	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Дождеприемник. Установка	шт.	3,00	2386,99	7161
14.	68.	23-030101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ	комплект	3,00	25198,79	75596
15.	69.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Пазух труб ГЩС. Засыпка вручную.	м3 грунта	1,56	1343,95	2097
16.	70.	21-010202-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия	м3	1,56	2228,45	3476
17.	80.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи из ГЩС. Засыпка вручную.	м3 грунта	69,42	1343,95	93297
18.	81.	21-010202-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия	м3	69,42	2228,45	154699
19.	82.	11-270801-0201 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные из сборных железобетонных плит Устройство	м3	3,7665	19941,63	75110
20.	83.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки	м3	3,7665	40551,46	152737

1	2	3	4	5	6	7	8
			коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92				
			Раздел: Дорожная одежда, Улица Алатау, протяженность 0,180 км				
21.	93.	11-270801-0112 РСНБ РК 2015	Обочины ПГС. Укрепление грунтов толщиной 20 см	м2 покрытия обочин	215,00	63,60	13675
22.	94.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	47,30	1500,00	70950
			Раздел: Дорожная одежда, Улица Акан Серы, протяженность 0,262 км				
23.	104.	11-270801-0112 РСНБ РК 2015	Обочины ПГС. Укрепление грунтов толщиной 20 см	м2 покрытия обочин	262,00	63,60	16664
24.	105.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	64,976	1500,00	97464
25.	114.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи из ГЩС. Засыпка вручную.	м3 грунта	12,48	1343,95	16773
26.	115.	21-010202-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия	м3	12,48	2228,45	27811
			Раздел: Дорожная одежда, Улица Бейбетшилик, протяженность 0,814 км				
27.	125.	11-270801-0112 РСНБ РК 2015	Обочины ПГС. Укрепление грунтов толщиной 20 см	м2 покрытия обочин	435,00	63,60	27667
28.	126.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	107,88	1500,00	161820
29.	127.	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	65,00	154,55	10046
30.	128.	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	6,63	10072,50	66781

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	140.	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Дождеприемник. Установка	шт.	4,00	2386,99	9548
32.	141.	23-030101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ	комплект	4,00	25198,79	100795
33.	142.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Пазух труб ГЩС. Засыпка вручную.	м3 грунта	21,45	1343,95	28828
34.	143.	21-010202-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия	м3	21,45	2228,45	47800
35.	153.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи из ГЩС. Засыпка вручную.	м3 грунта	9,71	1343,95	13050
36.	154.	21-010202-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия	м3	9,71	2228,45	21638
37.	155.	11-270801-0201 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные из сборных железобетонных плит Устройство	м3	24,057	19941,63	479736
38.	156.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	24,057	40551,46	975547
39.	157.	11-270801-0201 РСНБ РК 2015	Подкладки из сборных железобетонных плит Устройство	м3	0,16	19941,63	3191
40.	158.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,16	40551,46	6488
		Раздел: Дорожная одежда, Улица Желтоксан, протяженность 0,350 км					
41.	168.	11-270801-0112 РСНБ РК 2015	Обочины ПГС. Укрепление грунтов толщиной 20 см	м2 покрытия обочин	400,00	63,60	25441
42.	169.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	99,20	1500,00	148800
43.	170.	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных	м2 покрытия	84,00	154,55	12983

1	2	3	4	5	6	7	8
			мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство				
44.	171.	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	8,57	10072,50	86321
45.	182.	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Дождеприемник. Установка	шт.	3,00	2386,99	7161
46.	183.	23-030101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ	комплект	3,00	25198,79	75596
47.	184.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Пазух труб ГЩС. Засыпка вручную.	м3 грунта	7,41	1343,95	9959
48.	185.	21-010202-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия	м3	7,41	2228,45	16513
49.	195.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи из ГЩС. Засыпка вручную.	м3 грунта	109,20	1343,95	146759
50.	196.	21-010202-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия	м3	109,20	2228,45	243347
51.	197.	11-270801-0201 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные из сборных железобетонных плит Устройство	м3	7,29	19941,63	145374
52.	198.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	7,29	40551,46	295620

ИТОГО: 4877112

В том числе :

Накладные расходы			306537
Сметная прибыль			361268
Итого с временными	3,12 %	152166	5029278
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	72422	5101700
Итого с НДС	12 %	612204	5713904

1	2	3	4	5	6	7	8

Заказчик
Заместитель акима Алатауского района

Ш. Рыспаев

Подрядчик
Главный инженер ТОО "АВАН Курылыс"

А.Касенов

Мастер участка

А. Изтилеуов

Руководитель отдела благоустройства
Аппарата акима Алатауского района

Е. Махамбетов

Технический надзор ТОО «АкЖолКурылыс»

Базарбаев Н.Т.

Авторский надзор ТОО «Саулет Курылыс Консалтинг»

Кан Д.А.

ГИП Петров Д.Л.