Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат акима Алатауского района
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АВАН Курылыс"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера вдоль русла реки "Каргалинка" в квадрате ул.Бейбитшилик, Желтоксан, Акан Серы, Жубанова, Алатау, Достык Алатауского района

Объект: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера вдоль русла реки "Каргалинка" в квадрате ул.Бейбитшилик, Желтоксан, Акан Серы, Жубанова, Алатау, Достык Алатауского района

Договор подряда (контракт) № 148 от 31.05.2016 г.

Акт приемки выполненных работ за август 2016 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ул. Достык				
1.		11-270402-0103 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей	м2 основания или покрытия	250,00	161,18	40294
			ул. Желтоксан				
2.		11-270402-0103 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей	м2 основания или покрытия	100,00	161,18	16118
3.		21-010202-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия (ГЩС)	м3	52,92	2228,45	117930
4.	3.	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из ГЩС фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см, 18 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	350,00	547,45	191609
5.	4.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из ГЩС фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	350,00	105,98	37094
6.	5.	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,12	16202,08	1871
7.	6.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,12	82598,79	9540

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	350,00	154,55	54094	
9.	8. 11-270602-0402 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	350,00	0,69	241	
10.	9. 21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	53,62	10072,50	540088	
		ул. Бейбытшилик					
11.	10. 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	154,79	154,55	23923	
12.	11. 21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	15,79	10072,50	159028	

ИТОГО: 1191829

В том числе :

Накладные расходы			45785
Сметная прибыль			88284
Итого с временными	3,12 %	37185	1229014
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	17698	1246712
Итого с НДС	12 %	149605	1396317

Заказчик
Заместитель акима Алатауского района

Ш. Рыспаев

Руководитель отдела благоустройства
Аппарата акима Алатауского района

Е. Махамбетов

Технический надзор ТОО «АкЖолКұрылыс»

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик
Главный инженер ТОО "АВАН Курылыс"

А.Касенов

Мастер участка

А. Изтилеуов

Авторский надзор ТОО «Саулет Курылыс Консалтинг»

Кан Д.А.

ГИП

Петров Д.Л.