Форма 2

Заказчик ГУ "Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Мансур"

Акт
выполненных работ № 3

Благоустройство в с.Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО

Основание: Дополнительное соглашение № 1 от 05 сентября 2018 г. к Договору №118 от 25.07.2018г.

25 сентября 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие из брусчатки -750 м2								
1	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	110	37,55	37,55	4130	4130			
		м3 грунта		--	12,95	--	1424			
2	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из крупнозернистого песка. Устройство	37,5	1073,51	956,00	40256	35850			
		м3 материала основания в плотном теле		117,50	190,05	4406	7127			
3	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчанного. Устройство	52,5	1073,51	956,00	56359	50190			
		м3 материала основания в плотном теле		117,50	190,05	6169	9978			
4	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	21,187	1452,00	--	30764	--			
		м3		--	--	--	--			
5	21-130101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	7	20953,57	--	146675	--			
		т		--	--	--	--			
6	11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. (цвет на выбор заказчика) Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	750	871,65	120,61	653734	90461			
		м2 покрытия		942,31	31,16	706734	23369			
7	21-040509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная (согласовать с Заказчиком) цветная (цвет на выбор заказчика) толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	750	2754,00	--	2065503	--			
		м2		--	--	--	--			
		Бортовые камни								
8	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	300	1293,54	27,51	388063	8252			
		м бортового камня		631,69	10,03	189507	3009			
9	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	4,779	23334,59	--	111516	--			
		м3		--	--	--	--			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3497000	188884			
		НДС 12%	Тенге			906816	44907			
		Итого по акту	Тенге			419640				
						3916640				

Итого по акту (сумма прописью): Три миллиона девятьсот шестнадцать тысяч шестьсот сорок тенге

Сдал Искаров М.М.
директор ТОО "Мансур"

Принял Мамбеталиев Р.Г.
руководитель ГУ "Чингирлауский районный отдел ЖКХ,ПТ и АД