Н Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие
"Дошкольный учебно-воспитательный центр "Мурагер"
отдела образования акимата города Лисаковск
6 микрорайон, 37 дом"

ФОРМА 4

Поставщик: ТОО «Торгтехника»

ф 2В

АКТ
ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За июнь 2013 г.

НА Текущий ремонт прачечной и пищеблока

К договору от 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Текущий ремонт прачечной Гладильная комната												
1	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	2,66 м2	1402,54	11,72	3731	31	517	1,06	3				
				153,52	4,39	408	12	123	0,02	-				
2	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1 шт	195,01	21,24	195	21	191	1,29	1				
				173,77	3,31	174	3	108	0,03	-				
3	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,84 м2	434,17	3,4	797	6	429	1,3	2				
				194,69	-	357	-	120	0,03	-				
4	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	1,84	5240	-	9621	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004	м2								
5	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	0,35	132,14	6,63	46	2	48	0,95	-
				125,51	1,04	44	-	108	0,01	-
		м2								
6	Е0110-22-1	-Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	1,2	187,88	10,41	225	12	234	1,11	1
				158,54	3,94	190	5	120	0,02	-
		м2								
7	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300 мм	1,2	2030	-	2436	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	290,09	30,15	290	30	284	1,96	2
				259,94	2,9	260	3	108	0,19	-
		шт								
9	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,8	228,36	31,37	411	56	319	0,9	2
				135,61	11,86	244	21	120	0,14	-
		м2								
10	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,8	4250	-	7650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
11	Е0110-87-1	-Устройство облицовки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции/заделка двери/	1,8	976,92	11,41	1758	21	692	2,11	4
				315,88	4,32	569	8	120	0,02	-
		м2								
12	Е0115-17-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по дереву	1,8	2524,75	7	4545	13	526	1,88	3
				276,9	4,08	498	7	104	0,02	-
		м2								
13	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	3	7,53	-	23	-	22	0,06	-
				7,53	-	23	-	97,2	-	-
		шт								
14	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	1	8,36	0,23	8	-	8	0,06	-
				8,13	0,05	8	-	97,2	-	-
		шт								
15	Е0121-18-14	-Монтаж светильников с одной люминесцентной лампой устанавливаемых на кронштейнах	1	180,91	1,04	181	1	195	1,2	1
				179,87	0,38	180	-	108	0,19	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
16	СПрайс	-Светильник с 1 люминесцентной лампой	1	1612,18	-	1612	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
17	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	3	33,58	-	101	-	98	0,24	1
				33,58	-	101	-	97,2	-	-
		шт								
18	С151801-146	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	2	195	-	390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156	-	156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	1	91,19	3,33	91	3	102	0,61	1
				87,86	0,54	88	1	115,2	-	-
		компл								
21	Е0165-3-1 прим.	-Демонтаж рукосушителя	1	262,11	0,56	262	1	301	1,66	2
		шт		261,55	0,09	262	-	115,2	-	-
22	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5893,62	21,53	5894	22	408	1,95	2
				309,84	9	310	9	128	0,04	-
		комплект								
23	Е0117-2-3	-Установка смесителей	1	129,99	1,57	130	2	144	0,7	1
		шт		112,67	-	113	-	128	-	-
24	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	1	1750	-	1750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
25	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	0,5	105,69	1,59	53	1	60	0,69	-
				104,1	0,25	52	-	115,2	-	-
		м								
26	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	0,5	609,3	0,64	305	-	61	0,58	-
				94,96	0,25	47	-	128	-	-
		м								
27	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	2	45,74	0,69	91	1	104	0,33	1
				45,05	0,11	90	-	115,2	-	-
		м								
28	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм	2	61,95	4,95	124	10	142	0,34	1
				53,68	1,86	107	4	128	0,01	-
		м								
29	СПрайс	-Трубы полипропиленовые неармированные, диаметр 20 мм	2	55,98	-	112	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
					Прачечная					
30	Е0162-36-7	-Очистка вручную сложных фасадов от известковой окраски с земли и лесов м2	45,82	27,04	-	1239	-	1171	0,21	10
				27,04	-	1239	-	94,5	-	-
31	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	17,5	128,97	1,42	2257	25	1182	0,45	8
				63,78	0,54	1116	9	105	-	-
32	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков м2	17,5	259,39	3,94	4539	69	1705	0,55	10
				91,31	1,49	1598	26	105	0,01	-
33	Е0115-165-9	-Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке м2	17,5	208,51	2,95	3649	52	1580	0,57	10
				84,9	1,1	1486	19	105	0,01	-
34	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	26,02	121,57	23,58	3163	614	2512	0,74	19
				97,99	4,16	2550	108	94,5	0,02	1
35	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	54,32	1836,32	4,62	99749	251	13057	1,52	83
				227,99	3,14	12385	171	104	0,02	1
36	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	17,5	105,41	10,56	1845	185	1870	0,7	12
				94,85	1,67	1660	29	110,7	0,01	-
37	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	17,5	217,29	9,95	3803	174	1085	0,36	6
				46,68	3,74	817	65	123	0,02	-
38	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	17,5	1402,54	11,72	24544	205	3399	1,06	19
				153,52	4,39	2687	77	123	0,02	-
39	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	1	195,01	21,24	195	21	191	1,29	1
				173,77	3,31	174	3	108	0,03	-
40	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	3,35	434,17	3,4	1454	11	782	1,3	4
				194,69	-	652	-	120	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2								
41	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	3,35	5240	-	17544	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
42	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	0,84	132,14	6,63	111	6	115	0,95	1
		м2		125,51	1,04	105	1	108	0,01	-
43	Е0110-22-1	-Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	2,1	187,88	10,41	395	22	409	1,11	2
		м2		158,54	3,94	333	8	120	0,02	-
44	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	2,1	2860	-	6006	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
45	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	290,09	30,15	290	30	284	1,96	2
		шт		259,94	2,9	260	3	108	0,19	-
46	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,8	228,36	31,37	411	56	319	0,9	2
		м2		135,61	11,86	244	21	120	0,14	-
47	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,8	4250	-	7650	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
48	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	4	7,53	-	30	-	29	0,06	-
		шт		7,53	-	30	-	97,2	-	-
49	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	2	8,36	0,23	17	-	16	0,06	-
		шт		8,13	0,05	16	-	97,2	-	-
50	Е0121-18-14	-Монтаж светильников с одной люминесцентной лампой устанавливаемых на кронштейнах	2	180,91	1,04	362	2	389	1,2	2
		шт		179,87	0,38	360	1	108	0,19	-
51	СПрайс	-Светильник с 1 люминесцентной лампой	2	1612,18	-	3224	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
52	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	4	33,58	-	134	-	131	0,24	1
		шт		33,58	-	134	-	97,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С151801-146	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	2	195	-	390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156	-	312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
55	Е0165-4-4	-Демонтаж ванн чугунных	1	429	22,41	429	22	472	2,61	3
		компл		406,59	3,56	407	4	115,2	0,03	-
56	Е0165-3-1	-Демонтаж смесителя с душем	1	262,11	0,56	262	1	301	1,66	2
		шт		261,55	0,09	262	-	115,2	-	-
57	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн	1	9724,08	93,94	9724	94	425	1,95	2
		комплект		295,76	36	296	36	128	0,17	-
58	Е0117-2-3	-Установка смесителей	1	1779,99	1,57	1780	2	144	0,7	1
		шт		112,67	-	113	-	128	-	-
59	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	10	105,69	1,59	1057	16	1202	0,69	7
				104,1	0,25	1041	3	115,2	-	-
		м								
60	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	10	609,3	0,64	6093	6	1219	0,58	6
				94,96	0,25	950	3	128	-	-
		м								
61	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	5	130,57	3,27	653	16	736	0,85	4
				127,3	0,52	636	3	115,2	-	-
		м								
62	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	5	738,05	1,43	3690	7	589	0,56	3
				91,55	0,54	458	3	128	-	-
		м								
63	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	28	45,74	0,69	1281	19	1457	0,33	9
				45,05	0,11	1261	3	115,2	-	-
		м								
64	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм	28	61,95	4,95	1735	139	1991	0,34	10
				53,68	1,86	1503	52	128	0,01	-
		м								
65	СПрайс	-Трубы полипропиленовые неармированные, диаметр 20 мм	28	55,98	-	1567	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	Е0165-12-9 К=0,4 К=0,4 К=0,4	-Демонтаж трапов чугунных	1	136,07	1,36	136	1	155	0,86	1
		компл		134,4	0,19	134	-	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	1	1404,13	6,95	1404	7	96	0,46	-
		комплект		72,43	2,25	72	2	128	0,01	-
					Демонтаж оборудования					
68	Ц0136-1-1	-Центрифуга	1	743,65	80,13	744	80	523	8	8
	К=0,4	автоматизированная, масса до								
	К=0,4	0,2 т		563,35	18	563	18	90	0,1	-
	К=0,4	шт								
69	Ц0136-2-4	-Машина стиральная	2	818,51	154,75	1637	309	1091	8	16
	К=0,4	автоматизированная, масса до								
	К=0,4	0,2 т/демонтаж/		567,37	38,7	1135	77	90	0,22	-
	К=0,4	шт								
					Тамбур					
70	Е0162-36-7	-Очистка вручную сложных	30,84	27,04	-	834	-	788	0,21	6
		фасадов от известковой								
		окраски с земли и лесов		27,04	-	834	-	94,5	-	-
		м2								
71	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание	4,2	128,97	1,42	542	6	284	0,45	2
		бетонных поверхностей								
		/однослойная штукатурка/		63,78	0,54	268	2	105	-	-
		цементно-известковым								
		раствором потолка								
		м2								
72	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	4,2	423,39	3,94	1778	17	409	0,55	2
		бетонных поверхностей								
		/однослойная штукатурка/ из		91,31	1,49	383	6	105	0,01	-
		сухих растворных смесей								
		толщиной до 10мм потолков								
		м2								
73	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание	26	109,77	1,19	2854	31	1484	0,37	10
		бетонных поверхностей								
		/однослойная штукатурка/		53,92	0,45	1402	12	105	-	-
		цементно-известковым								
		раствором стен								
		м2								
74	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	26	350,78	3,43	9120	89	1836	0,46	12
		бетонных поверхностей								
		/однослойная штукатурка/ из		65,93	1,31	1714	34	105	0,01	-
		сухих растворных смесей								
		толщиной до 10мм стен								
		м2								
75	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из	4,2	105,41	10,56	443	44	449	0,7	3
		керамических плиток								
		1м2		94,85	1,67	398	7	110,7	0,01	-
76	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	4,2	1402,54	11,72	5891	49	816	1,06	4
		цементном растворе из								
		керамических плиток для		153,52	4,39	645	18	123	0,02	-
		одноцветных с красителями								
		полов								
		м2								
77	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с	1	8,36	0,23	8	-	8	0,06	-
		лампами накаливания								
		шт		8,13	0,05	8	-	97,2	-	-
78	Е0121-18-14	-Монтаж светильников с одной	1	180,91	1,04	181	1	195	1,2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		люминесцентной лампой								
		устанавливаемых на кронштейнах		179,87	0,38	180	-	108	0,19	-
		шт								
79	СПрайс	-Светильник с 1 люминесцентной лампой	1	1612,18	-	1612	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
80	Е0121-24-1	-Демонтаж групповых	1	178,19	-	178	-	152	0,92	1
	К=0,4 К=0,4 К=0,4	осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене		140,84	-	141	-	108	0,02	-
		шт								
81	Е0121-24-1	-Установка групповых	1	445,47	-	445	-	380	2,3	2
		осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене		352,09	-	352	-	108	0,06	-
		шт								
82	С151803-146	-Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	1	6960	-	6960	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					Исключить из сметы Мойка					
83	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	0,51	-105,41	-10,56	-54	-5	-54	-0,7	-
		1м2		-94,85	-1,67	-48	-1	110,7	-0,01	-
84	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,51	-217,29	-9,95	-111	-5	-32	-0,36	-
		м2		-46,68	-3,74	-24	-2	123	-0,02	-
85	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	0,51	-1402,54	-11,72	-715	-6	-99	-1,06	-1
				-153,52	-4,39	-78	-2	123	-0,02	-
		м2								
86	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн	1	-9724,08	-93,94	-9724	-94	-425	-1,95	-2
		комплект		-295,76	-36	-296	-36	128	-0,17	-
87	Е0117-2-3	-Установка смесителей для ванной	1	-1779,99	-1,57	-1780	-2	-144	-0,7	-1
		шт		-112,67	-	-113	-	128	-	-
					Горячий цех					
88	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	4,63	-1836,32	-4,62	-8502	-21	-1113	-1,52	-7
				-227,99	-3,14	-1056	-15	104	-0,02	-
		м2								
89	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым	1,94	-128,97	-1,42	-250	-3	-131	-0,45	-1
				-63,78	-0,54	-124	-1	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раствором потолка								
90	Е0115-64-4	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1,94	-423,39 -91,31	-3,94 -1,49	-821 -177	-8 -3	-189 105	-0,55 -0,01	-1 -
91	Е0115-165-9	м2 -Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	1,94	-208,51 -84,9	-2,95 -1,1	-405 -165	-6 -2	-175 105	-0,57 -0,01	-1 -
92	Е0157-2-7	м2 -Разборка покрытия полов из керамических плиток	0,09	-105,41 -94,85	-10,56 -1,67	-9 -9	-1 -	-10 110,7	-0,7 -0,01	- -
93	Е0111-11-1	1м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,09	-217,29 -46,68	-9,95 -3,74	-20 -4	-1 -	-6 123	-0,36 -0,02	- -
94	Е0111-27-3	м2 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	0,09	-1402,54 -153,52	-11,72 -4,39	-126 -14	-1 -	-17 123	-1,06 -0,02	- -
95	Е0156-1-1	м2 -Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	-195,01 -173,77	-21,24 -3,31	-390 -348	-42 -7	-382 108	-1,29 -0,03	-3 -
96	Е0110-91-5	шт -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,54	-391,72 -166,17	-3,2 -	-603 -256	-5 -	-307 120	-1,11 -0,03	-2 -
97	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	1,54	-8050 -	- -	-12397 -	- -	- -	- -	- -
98	Е0110-91-6	м2 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	2,98	-315,49 -122	-2,75 -	-940 -364	-8 -	-436 120	-0,82 -0,03	-2 -
99	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	м2 -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с	2,98	-9940 -	- -	-29621 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка								
		м2								
100	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	1	-8,36	-0,23	-8	-	-8	-0,06	-
				-8,13	-0,05	-8	-	97,2	-	-
		шт								
101	Е0167-15-7	-Монтаж светильника уплотненного полугерметического	1	-150,73	-0,5	-151	-1	-146	-0,98	-1
				-150,23	-0,09	-150	-	97,2	-	-
		шт								
102	СПрайс	-Светильник полугерметический с энергосберегающей лампой	1	-1656,96	-	-1657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
103	Е0121-25-1 прим.	-Установка электрических плит/электроводонагревателя/	1	-200,79	-	-201	-	-211	-1,26	-1
				-195,16	-	-195	-	108	-0,2	-
		шт								
104	СПрайс	-Водонагреватель термос электрический, тип ВЭТ 200	1	-15673,98	-	-15674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
					Вентиляция					
105	Е0120-1-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	13,8	-1807,47	-8,4	-24943	-116	-2391	-0,92	-13
				-132,19	-3,15	-1824	-43	128	-0,02	-
		м2								
106	Е0120-23-2	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	-3275,28	-12,33	-3275	-12	-588	-3,14	-3
				-454,7	-4,5	-455	-5	128	-0,02	-
		шт								
107	Е0120-1-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	0,785	-1591,69	-13,16	-1249	-10	-227	-1,54	-1
				-221,31	-4,93	-174	-4	128	-0,02	-
		м2								
108	Е0120-1-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	12,74	-1858,6	-9,15	-23679	-117	-2927	-1,22	-16
				-176,05	-3,42	-2243	-44	128	-0,02	-
		м2								
109	Е0120-14-5	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 1000 мм	4	-689,71	-30,04	-2759	-120	-2035	-2,67	-11
				-386,29	-11,25	-1545	-45	128	-0,06	-
		шт								
110	С131306-6	-Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-500-1000 мм	4	-4730	-	-18920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
111	Е0120-29-1	-Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,42	-1164,61	-6,95	-489	-3	-446	-5,75	-2
				-826,91	-2,25	-347	-1	128	-0,01	-
		м2								
112	Е0120-23-3	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	1	-5205,51	-21,53	-5206	-22	-841	-4,45	-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-647,85	-9	-648	-9	128	-0,04	-
					Холодный цех					
113	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	8,84	-1836,32	-4,62	-16233	-41	-2125	-1,52	-13
				-227,99	-3,14	-2015	-28	104	-0,02	-
		м2								
114	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	5,68	-105,41	-10,56	-599	-60	-607	-0,7	-4
				-94,85	-1,67	-539	-9	110,7	-0,01	-
		1м2								
115	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,68	-217,29	-9,95	-1234	-57	-352	-0,36	-2
				-46,68	-3,74	-265	-21	123	-0,02	-
		м2								
116	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	5,68	-1402,54	-11,72	-7966	-67	-1103	-1,06	-6
				-153,52	-4,39	-872	-25	123	-0,02	-
		м2								
117	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	-5893,62	-21,53	-11787	-43	-816	-1,95	-4
				-309,84	-9	-620	-18	128	-0,04	-
		комплект								
118	Е0117-5-2	-Установка моек на два отделения	1	-9142,84	-61,65	-9143	-62	-472	-2,26	-2
				-346,06	-22,5	-346	-23	128	-0,11	-
		комплект								
119	Е0117-2-3	-Установка смесителей	4	-129,99	-1,57	-520	-6	-577	-0,7	-3
				-112,67	-	-451	-	128	-	-
		шт								
120	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	4	-1750	-	-7000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
					Тамбур					
121	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	25,35	-109,77	-1,19	-2783	-30	-1447	-0,37	-9
				-53,92	-0,45	-1367	-11	105	-	-
		м2								
122	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	25,35	-210,13	-3,43	-5327	-87	-1790	-0,46	-12
				-65,93	-1,31	-1671	-33	105	-0,01	-
		м2								
123	Е0115-180-1	-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами,	25,35	-142,05	-1,19	-3601	-30	-542	-0,14	-3
				-19,92	-0,45	-505	-11	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску м2								
124	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	1,55	-315,49	-2,75	-490	-4	-227	-0,82	-1
				-122	-	-189	-	120	-0,03	-
125	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка м2	1,55	-9940	-	-15427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Тамбур-2					
126	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	4,39	-1836,32	-4,62	-8061	-20	-1055	-1,52	-7
				-227,99	-3,14	-1001	-14	104	-0,02	-
127	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	3	-195,01	-21,24	-585	-64	-574	-1,29	-4
				-173,77	-3,31	-521	-10	108	-0,03	-
					Служебная комната					
128	Е0162-36-4	-Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов/потолков и стен/ м2	10	-33,12	-	-331	-	-313	-0,26	-3
				-33,12	-	-331	-	94,5	-	-
129	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	2,77	-121,57	-23,58	-337	-65	-267	-0,74	-2
				-97,99	-4,16	-271	-12	94,5	-0,02	-
130	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	2,77	-1836,32	-4,62	-5087	-13	-666	-1,52	-4
				-227,99	-3,14	-632	-9	104	-0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	2	-7,53	-	-15	-	-15	-0,06	-
				-7,53	-	-15	-	97,2	-	-
		шт								
132	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	6	-33,58	-	-201	-	-196	-0,24	-1
				-33,58	-	-201	-	97,2	-	-
		шт								
133	С151801-146	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	6	-195	-	-1170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
134	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	2	-8,36	-0,23	-17	-	-16	-0,06	-
				-8,13	-0,05	-16	-	97,2	-	-
		шт								
135	Е0121-17-18	-Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	2	-106,36	-	-213	-	-195	-0,61	-1
				-90,14	-	-180	-	108	-0,01	-
		шт								
136	СПрайс	-Светильник местного освещенеия с энергосберегающей лампой	2	-1119,57	-	-2239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
					Гладильная комната					
137	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	28,21	-1836,32	-4,62	-51803	-130	-6781	-1,52	-43
				-227,99	-3,14	-6432	-89	104	-0,02	-
		м2								
138	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,49	-434,17	-3,4	-213	-2	-114	-1,3	-1
				-194,69	-	-95	-	120	-0,03	-
		м2								
139	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	0,49	-5240	-	-2568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
140	Е0115-17-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток	1,8	-2524,75	-7	-4545	-13	-526	-1,88	-3
				-276,9	-4,08	-498	-7	104	-0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-2002	туалетного гарнитура по дереву								
141	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток м2	3	-7,53	-	-23	-	-22	-0,06	-
				-7,53	-	-23	-	97,2	-	-
142	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания шт	1	-8,36	-0,23	-8	-	-8	-0,06	-
				-8,13	-0,05	-8	-	97,2	-	-
143	Е0121-18-14	-Монтаж светильников с одной люминесцентной лампой устанавливаемых на кронштейнах шт	1	-180,91	-1,04	-181	-1	-195	-1,2	-1
				-179,87	-0,38	-180	-	108	-0,19	-
144	СПрайс	-Светильник с 1 люминесцентной лампой шт	1	-1612,18	-	-1612	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка компл	3	-33,58	-	-101	-	-98	-0,24	-1
				-33,58	-	-101	-	97,2	-	-
146	С151801-146	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 шт	2	-195	-	-390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	1	-156	-	-156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
148	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/ компл	1	-91,19	-3,33	-91	-3	-102	-0,61	-1
				-87,86	-0,54	-88	-1	115,2	-	-
149	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	1	-5893,62	-21,53	-5894	-22	-408	-1,95	-2
				-309,84	-9	-310	-9	128	-0,04	-
150	Е0117-2-3	-Установка смесителей шт	1	-129,99	-1,57	-130	-2	-144	-0,7	-1
				-112,67	-	-113	-	128	-	-
151	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором компл	1	-1750	-	-1750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
152	Е0165-3-1 прим.	-Демонтаж рукосушителя шт	1	-262,11	-0,56	-262	-1	-301	-1,66	-2
				-261,55	-0,09	-262	-	115,2	-	-
					Прачечная					
153	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток	10,19	-1836,32	-4,62	-18712	-47	-2449	-1,52	-15
				-227,99	-3,14	-2323	-32	104	-0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-2002	туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
154	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	0,87	-434,17	-3,4	-378	-3	-203	-1,3	-1
				-194,69	-	-169	-	120	-0,03	-
155	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	0,87	-5240	-	-4559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
156	Е0110-22-1	-Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м м2	0,76	-187,88	-10,41	-143	-8	-148	-1,11	-1
				-158,54	-3,94	-120	-3	120	-0,02	-
157	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м2	0,76	-2860	-	-2174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
158	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2/с раздаточным окном/ м	1,8	-228,36	-31,37	-411	-56	-319	-0,9	-2
				-135,61	-11,86	-244	-21	120	-0,14	-
159	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	1,8	-4250	-	-7650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
160	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм м2	2,7	-105,69	-1,59	-285	-4	-325	-0,69	-2
				-104,1	-0,25	-281	-1	115,2	-	-
161	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	2,7	-609,3	-0,64	-1645	-2	-329	-0,58	-2
				-94,96	-0,25	-256	-1	128	-	-
162	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм м	5	-130,57	-3,27	-653	-16	-736	-0,85	-4
				-127,3	-0,52	-636	-3	115,2	-	-
163	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	5	-738,05	-1,43	-3690	-7	-589	-0,56	-3
				-91,55	-0,54	-458	-3	128	-	-
164	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из м	26,02	-121,57	-23,58	-3163	-614	-2512	-0,74	-19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамических глазурованных плиток м2		-97,99	-4,16	-2550	-108	94,5	-0,02	-1
165	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм м	18,71	-61,95	-4,95	-1159	-93	-1330	-0,34	-6
				-53,68	-1,86	-1004	-35	128	-0,01	-
166	СПрайс	-Трубы полипропиленовые неармированные, диаметр 20 мм	18,71	-55,98	-	-1047	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
167	Ц0136-1-1 К=0,4 К=0,4 К=0,4	-Центрифуга автоматизированная, масса до 0,2 т шт	1	-743,65	-80,13	-744	-80	-523	-8	-8
				-563,35	-18	-563	-18	90	-0,1	-
168	Ц0136-2-4 К=0,4 К=0,4 К=0,4	-Машина стиральная автоматизированная, масса до 0,2 т/демонтаж/ шт	2	-818,51	-154,75	-1637	-309	-1091	-8	-16
				-567,37	-38,7	-1135	-77	90	-0,22	-
					Тамбур					
169	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен м2	26	-109,77	-1,19	-2854	-31	-1484	-0,37	-10
				-53,92	-0,45	-1402	-12	105	-	-
170	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	26	-350,78	-3,43	-9120	-89	-1836	-0,46	-12
				-65,93	-1,31	-1714	-34	105	-0,01	-
171	Е0121-24-1 К=0,4 К=0,4 К=0,4	-Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	1	-178,19	-	-178	-	-152	-0,92	-1
				-140,84	-	-141	-	108	-0,02	-
172	Е0121-24-1	-Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	1	-445,47	-	-445	-	-380	-2,3	-2
				-352,09	-	-352	-	108	-0,06	-
173	С151803-146	-Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501 шт	1	-6960	-	-6960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Добавить в смету					
					Мойка					
174	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по	0,55	1836,32	4,62	1010	3	132	1,52	1
				227,99	3,14	125	2	104	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2002	кирпичу и бетону								
175	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	1,26	128,97	1,42	163	2	85	0,45	1
				63,78	0,54	80	1	105	-	-
176	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков м2	1,26	259,39	3,94	327	5	123	0,55	1
				91,31	1,49	115	2	105	0,01	-
177	Е0115-165-9	-Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке м2	1,26	208,51	2,95	263	4	114	0,57	1
				84,9	1,1	107	1	105	0,01	-
178	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм м	0,7	105,69	1,59	74	1	84	0,69	-
				104,1	0,25	73	-	115,2	-	-
179	Е0117-1-2	-Установка ванн моечных комплект	3	474,08	93,94	1422	282	1274	1,95	6
				295,76	36	887	108	128	0,17	1
180	СПрайс	-Ванна моечная ВМО-1/630 компл	3	12628,75	-	37886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
181	Е0117-2-3	-Установка смесителей для ванной шт	3	1779,99	1,57	5340	5	433	0,7	2
				112,67	-	338	-	128	-	-
182	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	1,7	609,3	0,64	1036	1	207	0,58	1
				94,96	0,25	161	-	128	-	-
183	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм м	4	61,95	4,95	248	20	284	0,34	1
				53,68	1,86	215	7	128	0,01	-
184	СПрайс	-Трубы полипропиленовые неармированные,диаметр 20 мм	4	55,98	-	224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Горячий цех					
185	Е0110-22-1	-Установка ПХВ откосов в каменных стенах, высота проема до 1 м м2	2,64	187,88	10,41	496	27	515	1,11	3
				158,54	3,94	419	10	120	0,02	-
186	СПрайс	-Откосы ПХВ теплые м2	2,64	2700	-	7128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
187	Е0165-12-9 К=0,4	-Демонтаж трапов чугунных компл	1	136,07	1,36	136	1	155	0,86	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,4 К=0,4			134,4	0,19	134	-	115,2	-	-
188	Е0117-1-12	-Установка трапов диам. 100 мм	1	2883,32	9,2	2883	9	165	0,79	1
		комплект		124,74	4,5	125	4	128	0,02	-
					Вентиляция					
189	Е0120-1-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	1,38	1889,58	10,58	2608	15	366	1,41	2
		м2		203,21	3,96	280	5	128	0,02	-
190	Е0120-1-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3,61	1769,58	10,58	6388	38	957	1,41	5
		м2		203,21	3,96	734	14	128	0,02	-
191	Е0120-22-1	-Установка зонтов над оборудованием	0,74	2676,25	31,61	1980	23	133	0,83	1
		м2		128,76	11,25	95	8	128	0,06	-
					Холодный цех					
192	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	0,22	128,97	1,42	28	-	15	0,45	-
		м2		63,78	0,54	14	-	105	-	-
193	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	0,22	259,39	3,94	57	1	21	0,55	-
		м2		91,31	1,49	20	-	105	0,01	-
194	Е0115-165-9	-Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	0,22	208,51	2,95	46	1	20	0,57	-
		м2		84,9	1,1	19	-	105	0,01	-
195	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	2,54	315,49	2,75	802	7	372	0,82	2
		м2		122	-	310	-	120	0,03	-
196	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка	2,54	9940	-	25267	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
197	Е0110-22-1	-Установка ПХВ откосов в каменных стенах, высота	3,06	187,88	10,41	575	32	597	1,11	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проема до 1 м		158,54	3,94	485	12	120	0,02	-
		м2								
198	СПрайс	-Откосы ПХВ теплые	3,06	2700	-	8262	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
199	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм	10	61,95	4,95	619	50	711	0,34	3
				53,68	1,86	537	19	128	0,01	-
		м								
200	СПрайс	-Трубы полипропиленовые неармированные,диаметр 20 мм	10	55,98	-	560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
201	Е0117-1-2	-Установка ванн моечных на 2 отделения ВММ-630/2, ВММ-2/580	2	474,08	93,94	948	188	849	1,95	4
				295,76	36	592	72	128	0,17	-
		комплект								
202	СПрайс	-Ванна моечная ВММ-630/2, ВММ-2/580	2	16995,07	-	33990	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
203	Е0117-2-3	-Установка смесителей для ванной	4	1779,99	1,57	7120	6	577	0,7	3
		шт		112,67	-	451	-	128	-	-
					Тамбур					
204	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	23,36	1836,32	4,62	42897	108	5615	1,52	36
				227,99	3,14	5326	73	104	0,02	-
		м2								
205	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1,8	259,39	3,94	467	7	175	0,55	1
				91,31	1,49	164	3	105	0,01	-
		м2								
206	Е0115-180-2	-Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	1,8	144,83	1,65	261	3	43	0,15	-
				21,93	0,63	39	1	105	-	-
		м2								
207	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	0,29	105,41	10,56	31	3	31	0,7	-
		1м2		94,85	1,67	28	-	110,7	0,01	-
208	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,29	217,29	9,95	63	3	18	0,36	-
		м2		46,68	3,74	14	1	123	0,02	-
209	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из	0,29	1402,54	11,72	407	3	56	1,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамических плиток для одноцветных с красителями полов		153,52	4,39	45	1	123	0,02	-
		м2								
210	Е0110-22-1	-Установка ПХВ откосов в каменных стенах, высота проема до 1 м	0,81	187,88	10,41	152	8	158	1,11	1
				158,54	3,94	128	3	120	0,02	-
		м2								
211	СПрайс	-Откосы ПХВ теплые	0,81	2700	-	2187	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
212	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,22	228,36	31,37	507	70	393	0,9	2
				135,61	11,86	301	26	120	0,14	-
		м2								
213	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,22	4250	-	9435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
214	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	2	8,36	0,23	17	-	16	0,06	-
				8,13	0,05	16	-	97,2	-	-
		шт								
215	Е0121-17-18	-Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	2	106,36	-	213	-	195	0,61	1
				90,14	-	180	-	108	0,01	-
		шт								
216	СПрайс	-Светильник местного освещенеия с энергосберегающей лампой	2	1119,57	-	2239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
					Тамбур-2					
217	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	0,72	423,39	3,94	305	3	70	0,55	-
				91,31	1,49	66	1	105	0,01	-
		м2								
218	Е0115-180-2	-Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	0,72	144,83	1,65	104	1	17	0,15	-
				21,93	0,63	16	-	105	-	-
		м2								
219	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	0,17	105,41	10,56	18	2	18	0,7	-
				94,85	1,67	16	-	110,7	0,01	-
		1м2								
220	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,17	217,29	9,95	37	2	11	0,36	-
				46,68	3,74	8	1	123	0,02	-
		м2								
221	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для	0,17	1402,54	11,72	238	2	33	1,06	-
				153,52	4,39	26	1	123	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одноцветных с красителями полов м2								
					Служебная комната					
222	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	8,6	1402,54 153,52	11,72 4,39	12062 1320	101 38	1670 123	1,06 0,02	9 -
					Гладильная комната					
223	Е0110-22-1	-Установка ПХВ откосов в каменных стенах, высота проема до 1 м м2	0,57	187,88 158,54	10,41 3,94	107 90	6 2	111 120	1,11 0,02	1 -
224	С12061-195	-Откосы из ПХВ профилей ширина 350 мм м	0,57	2700 -	- -	1539 -	- -	- -	- -	- -
225	Е0110-22-1	-Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м м2	0,17	187,88 158,54	10,41 3,94	32 27	2 1	33 120	1,11 0,02	- -
226	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300 мм м	0,17	2030 -	- -	345 -	- -	- -	- -	- -
					Прачечная					
227	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	2,24	128,97 63,78	1,42 0,54	289 143	3 1	151 105	0,45 -	1 -
228	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков м2	2,24	259,39 91,31	3,94 1,49	581 205	9 3	218 105	0,55 0,01	1 -
229	Е0115-165-9	-Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке м2	2,24	208,51 84,9	2,95 1,1	467 190	7 2	202 105	0,57 0,01	1 -
230	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	0,23	105,41 94,85	10,56 1,67	24 22	2 -	25 110,7	0,7 0,01	- -
231	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	0,23	217,29 46,68	9,95 3,74	50 11	2 1	14 123	0,36 0,02	- -
232	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	0,23	1402,54	11,72	323	3	45	1,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2		153,52	4,39	35	1	123	0,02	-
233	Е0110-22-1	-Установка ПХВ откосов в каменных стенах, высота проема до 1 м м2	0,83	187,88 158,54	10,41 3,94	156 132	9 3	162 120	1,11 0,02	1 -
234	СПрайс	-Откосы ПХВ теплые м2	0,83	2700 -	- -	2241 -	- -	- -	- -	- -
235	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	1,8	335,77 124,64	2,75 -	604 224	5 -	269 120	0,83 0,03	2 -
236	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные/с раздаточным окном/ м2	1,8	27254,81 -	- -	49059 -	- -	- -	- -	- -
237	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	11,14	1836,32 227,99	4,62 3,14	20457 2540	51 35	2678 104	1,52 0,02	17 -
					Тамбур					
238	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	0,27	128,97 63,78	1,42 0,54	35 17	- -	18 105	0,45 -	- -
239	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	0,27	423,39 91,31	3,94 1,49	114 25	1 -	26 105	0,55 0,01	- -
					Холодильная камера					
240	Е0162-36-4	-Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов м2	21,38	33,12 33,12	- -	708 708	- -	669 94,5	0,26 -	5 -
241	Е0162-36-4	-Очистка вручную простых	12,57	33,12	-	416	-	393	0,26	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов/потолков/		33,12	-	416	-	94,5	-	-
242	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	21,58	121,57	23,58	2623	509	2083	0,74	16
				97,99	4,16	2115	90	94,5	0,02	1
243	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	43,17	1836,32	4,62	79274	199	10377	1,52	66
				227,99	3,14	9843	136	104	0,02	1
244	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	12,57	128,97	1,42	1621	18	849	0,45	6
				63,78	0,54	802	7	105	-	-
245	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	12,57	423,39	3,94	5322	50	1225	0,55	7
				91,31	1,49	1148	19	105	0,01	-
246	Е0115-165-9	-Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке м2	12,57	208,51	2,95	2621	37	1135	0,57	7
				84,9	1,1	1067	14	105	0,01	-
247	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	12,57	105,41	10,56	1325	133	1343	0,7	9
				94,85	1,67	1192	21	110,7	0,01	-
248	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	12,57	217,29	9,95	2731	125	780	0,36	4
				46,68	3,74	587	47	123	0,02	-
249	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	12,57	1402,54	11,72	17630	147	2441	1,06	13
				153,52	4,39	1930	55	123	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			297180	2479			276
			Тенге			40471	860			6
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			76159	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-6	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	160	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76004	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			192	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4581	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			80933	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	188	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			304982	-	-		-
		Материалы -	Тенге			153442	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40735	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			81974	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			27385	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44123	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6618	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20946	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			370051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		301
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47353	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-15674	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-15674	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-940	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-16614	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-68287	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-42975	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	438	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-25920	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			153	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-4088	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-72222	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	460	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			362138	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		304
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48002	-		-
		С инд.перехода на цены 2013г.(1731/775)	Тенге			808 851				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			61 177				
		Итого:	Тенге			825 028				

Заведующая ГККП ДУВЦ «Мурагер» отдела образования акимата г.Лисаковск
Захарова Л.М.

Директор ТОО «Торгтехника»
Конусбаев К.К.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Дошкольный учебно-воспитательный центр "Мурагер" отдела образования акимата города Лисаковск 6 микрорайон, 37 дом"

ФОРМА 4

Поставщик: ТОО «Торгтехника»

АКТ
ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ф 2в

За апрель 2013 г.

НА Текущий ремонт прачечной и пищеблока

К договору от 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Холодный цех								
88	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	26,2	121,57	23,58	3185	618	2529	0,74	19
				97,99	4,16	2567	109	94,5	0,02	1
89	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	31,69	1836,32	4,62	58193	146	7618	1,52	48
				227,99	3,14	7225	100	104	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			61378	764			68
			Тенге			9792	208			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61373	-	-		-
		Материалы -	Тенге			45046	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10001	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5776	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10147	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1522	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4291	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			75811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11523	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			75811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11523	-		-
		С инд.перехода на цены 2013г.(1731/775)	Тенге		169 328					
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге		3 387					
		Итого:	Тенге		172 715					

Заказчик:

Заведующая ГККП ДУБЦ «Мурагер» отдела образования акимата г.Лисаковск Захарова Л.М.

Поставщик:

Директор ТОО «Торгтехника» Конусбаев К.К.