Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Дошкольный учебно-воспитательный центр "Мурагер" отдела образования акимата города Лисаковск 6 микрорайон, 37 дом"

Поставщик: ТОО «Торгтехника»

ФОРМА 4

АКТ
ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Ф 2В

За май 2013 г.

НА Текущий ремонт прачечной и пищеблока

К договору от 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Текущий ремонт пищеблока												
		Мойка												
1	E0162-36-4	-Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов/потолков и стен/ м2	16,12	33,12	-	534	-	505	0,26	4				
				33,12	-	534	-	94,5	-	-				
2	E0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	12,77	121,57	23,58	1552	301	1233	0,74	9				
				97,99	4,16	1251	53	94,5	0,02	-				
3	E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	23,28	1836,32	4,62	42750	108	5596	1,52	35				
				227,99	3,14	5308	73	104	0,02	-				
4	E0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	5,61	128,97	1,42	724	8	379	0,45	3				
				63,78	0,54	358	3	105	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
5	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	5,61	259,39	3,94	1455	22	547	0,55	3
				91,31	1,49	512	8	105	0,01	-
		м2								
6	Е0115-165-9	-Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	5,61	208,51	2,95	1170	17	507	0,57	3
				84,9	1,1	476	6	105	0,01	-
		м2								
7	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	5,61	105,41	10,56	591	59	599	0,7	4
				94,85	1,67	532	9	110,7	0,01	-
		1м2								
8	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,61	217,29	9,95	1219	56	348	0,36	2
				46,68	3,74	262	21	123	0,02	-
		м2								
9	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	5,61	1402,54	11,72	7868	66	1090	1,06	6
				153,52	4,39	861	25	123	0,02	-
		м2								
10	Е0165-4-4	-Демонтаж ванн чугунных	1	429	22,41	429	22	472	2,61	3
		компл								
				406,59	3,56	407	4	115,2	0,03	-
11	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	2	105,69	1,59	211	3	240	0,69	1
				104,1	0,25	208	1	115,2	-	-
		м								
12	Е0165-3-1	-Демонтаж смесителя с душем	1	262,11	0,56	262	1	301	1,66	2
		шт								
				261,55	0,09	262	-	115,2	-	-
13	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн	1	9724,08	93,94	9724	94	425	1,95	2
		комплект		295,76	36	296	36	128	0,17	-
14	Е0117-2-3	-Установка смесителей для ванной	1	1779,99	1,57	1780	2	144	0,7	1
		шт		112,67	-	113	-	128	-	-
15	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	1	609,3	0,64	609	1	122	0,58	1
				94,96	0,25	95	-	128	-	-
		м								
16	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	8	45,74	0,69	366	6	416	0,33	3
				45,05	0,11	360	1	115,2	-	-
		м								
17	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм	4	61,95	4,95	248	20	284	0,34	1
				53,68	1,86	215	7	128	0,01	-
		м								
18	СПрайс	-Трубы полипропиленовые	4	55,98	-	224	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неармированные,диаметр 20 мм								
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	2	91,19	3,33	182	7	204	0,61	1
		компл		87,86	0,54	176	1	115,2	-	-
20	Е0165-12-9 К=0,4 К=0,4 К=0,4	-Демонтаж трапов чугунных	1	136,07	1,36	136	1	155	0,86	1
		компл		134,4	0,19	134	-	115,2	-	-
21	Е0117-1-12	-Установка трапов диам. 100 мм	1	2883,32	9,2	2883	9	165	0,79	1
		комплект		124,74	4,5	125	4	128	0,02	-
22	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	1	8,36	0,23	8	-	8	0,06	-
		шт		8,13	0,05	8	-	97,2	-	-
23	Е0121-17-18	-Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	1	106,36	-	106	-	97	0,61	1
		шт		90,14	-	90	-	108	0,01	-
24	СПрайс	-Светильник местного освещенеия с энергосберегающей лампой	1	1119,57	-	1120	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	290,09	30,15	290	30	284	1,96	2
		шт		259,94	2,9	260	3	108	0,19	-
26	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2/с раздаточным окном/	1,8	228,36	31,37	411	56	319	0,9	2
		м2		135,61	11,86	244	21	120	0,14	-
27	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	1,8	4250	-	7650	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
					Горячий цех					
28	Е0162-36-4	-Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов/потолков и стен/	38,1	33,12	-	1262	-	1193	0,26	10
		м2		33,12	-	1262	-	94,5	-	-
29	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	20,8	121,57	23,58	2529	490	2008	0,74	15
		м2		97,99	4,16	2038	87	94,5	0,02	-
30	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток	38,1	1836,32	4,62	69964	176	9158	1,52	58
				227,99	3,14	8687	120	104	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-2002	туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2								
31	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	22,5	128,97	1,42	2902	32	1520	0,45	10
				63,78	0,54	1435	12	105	-	-
32	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	22,5	423,39	3,94	9526	89	2192	0,55	12
				91,31	1,49	2054	34	105	0,01	-
33	Е0115-165-9	-Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке м2	22,5	208,51	2,95	4691	66	2032	0,57	13
				84,9	1,1	1910	25	105	0,01	-
34	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	22,5	105,41	10,56	2372	238	2404	0,7	16
				94,85	1,67	2134	38	110,7	0,01	-
35	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	22,5	217,29	9,95	4889	224	1395	0,36	8
				46,68	3,74	1050	84	123	0,02	-
36	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	22,5	1402,54	11,72	31557	264	4370	1,06	24
				153,52	4,39	3454	99	123	0,02	-
37	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	4	195,01	21,24	780	85	765	1,29	5
				173,77	3,31	695	13	108	0,03	-
38	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	1	290,09	30,15	290	30	284	1,96	2
				259,94	2,9	260	3	108	0,19	-
39	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	2,84	391,72	3,2	1112	9	566	1,11	3
				166,17	-	472	-	120	0,03	-
40	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка м2	2,84	8050	-	22862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	5,66	315,49	2,75	1786	16	829	0,82	5
				122	-	691	-	120	0,03	-
		м2								
42	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка	5,66	9940	-	56260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
43	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1	228,36	31,37	228	31	177	0,9	1
				135,61	11,86	136	12	120	0,14	-
		м2								
44	СПрайс	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	1	7650	-	7650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	2	45,74	0,69	91	1	104	0,33	1
				45,05	0,11	90	-	115,2	-	-
		м								
46	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм	1	61,95	4,95	62	5	71	0,34	-
				53,68	1,86	54	2	128	0,01	-
		м								
47	СПрайс	-Трубы полипропиленовые неармированные,диаметр 20 мм	1	55,98	-	56	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	Е0165-12-9 К=0,4 К=0,4 К=0,4	-Демонтаж трапов чугунных	1	136,07	1,36	136	1	155	0,86	1
		компл		134,4	0,19	134	-	115,2	-	-
49	Е0117-1-12	-Установка трапов диам. 100 мм	1	2883,32	9,2	2883	9	165	0,79	1
				124,74	4,5	125	4	128	0,02	-
		комплект								
50	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	5	8,36	0,23	42	1	40	0,06	-
				8,13	0,05	41	-	97,2	-	-
		шт								
51	Е0167-15-7	-Монтаж светильника уплотненного полугерметического	5	150,73	0,5	754	3	731	0,98	5
				150,23	0,09	751	-	97,2	-	-
		шт								
52	СПрайс	-Светильник полугерметический с энергосберегающей лампой	5	1656,96	-	8285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	3	7,53	-	23	-	22	0,06	-
		шт		7,53	-	23	-	97,2	-	-
54	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	3	33,58	-	101	-	98	0,24	1
		шт		33,58	-	101	-	97,2	-	-
55	С151801-146	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	2	195	-	390	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156	-	156	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	Е0121-22-13	-Демонтаж выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	5	243,57	1,22	1218	6	641	0,77	4
	К=0,4			118,3	0,46	592	2	108	-	-
	К=0,4	шт								
	К=0,4									
58	Е0121-25-1	-Демонтаж электрических плит/водонагревателя/	1	80,32	-	80	-	84	0,5	1
	К=0,4									
	К=0,4	шт		78,06	-	78	-	108	0,08	-
	К=0,4									
59	Е0121-25-1	-Установка электрических плит/электроводонагревателя/	1	200,79	-	201	-	211	1,26	1
	прим.									
		шт		195,16	-	195	-	108	0,2	-
60	СПрайс	-Водонагреватель термос электрический, тип ВЭТ 200	1	15673,98	-	15674	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
61	Е0121-22-13	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	5	608,93	3,06	3045	15	1603	1,93	10
				295,76	1,15	1479	6	108	0,01	-
		шт								
62	С151801-93	-Переключатели пакетные /ТУ16-526, 301-78/ серии ПКУ-2-11 /ПКУ-2-12/, количество пакетов 3	5	874	-	4370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Вентиляция					
63	Е0120-1-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	21,4	1807,47	8,4	38680	180	3707	0,92	20
				132,19	3,15	2829	67	128	0,02	-
		м2								
64	Е0120-1-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	2	1889,58	10,58	3779	21	530	1,41	3
				203,21	3,96	406	8	128	0,02	-
		м2								
65	Е0120-23-2	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3275,28	12,33	3275	12	588	3,14	3
		шт		454,7	4,5	455	5	128	0,02	-
66	Е0120-1-3	-Прокладка воздуховодов класса	2,5	1769,58	10,58	4424	26	663	1,41	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм		203,21	3,96	508	10	128	0,02	-
67	Е0120-1-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм м2	0,785	1591,69 221,31	13,16 4,93	1249 174	10 4	227 128	1,54 0,02	1 -
68	Е0120-1-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм м2	18,38	1858,6 176,05	9,15 3,42	34161 3236	168 63	4222 128	1,22 0,02	22 -
69	Е0120-17-1	-Установка отсосов от оборудования кг	96	7,65 6,16	0,56 0,2	734 591	54 19	782 128	0,04 -	4 -
70	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали/отсосы/ кг	96	93 -	- -	8928 -	- -	- -	- -	- -
71	Е0120-22-1	-Установка зонтов над оборудованием м2	1,6	2676,25 128,76	31,61 11,25	4282 206	51 18	287 128	0,83 0,06	1 -
72	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	5	770,34 158,94	16,15 6,75	3852 795	81 34	1060 128	1,07 0,03	5 -
73	Ц0107-169-1	-Вентиляторы радиальные общего назначения с электродвигателем на одной оси, масса до 0.05 т шт	1	1474,11 1247,41	49,7 9	1474 1247	50 9	1131 90	8 0,05	8 -
74	С131301-98	-Вентиляторы радиальные В-Ц4-70: из углеродистой стали: N2,5А с электродвигателем 4АА56А4 компл	1	21600 -	- -	21600 -	- -	- -	- -	- -
75	Е0120-14-5	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 1000 мм шт	4	689,71 386,29	30,04 11,25	2759 1545	120 45	2035 128	2,67 0,06	11 -
76	С131306-6	-Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-500-1000 мм шт	4	4730 -	- -	18920 -	- -	- -	- -	- -
77	Е0120-29-1	-Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам м2	0,42	1164,61 826,91	6,95 2,25	489 347	3 1	446 128	5,75 0,01	2 -
78	Е0120-18-6	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 500 мм	1	1580,27 116,69	12,33 4,5	1580 117	12 5	155 128	0,77 0,02	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
79	Е0120-23-3	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	1	5205,51	21,53	5206	22	841	4,45	4
		шт		647,85	9	648	9	128	0,04	-
80	С01031-А26--1	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	1,5	27,1	-	41	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
81	Е010332-А10--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1,5	81,5	81,5	122	122	24	-	-
		Т		-	16,3	-	24	100	0,34	1
		Силовое оборудование для вентиляции								
82	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	202,98	-	203	-	193	1	1
		шт		202,98	-	203	-	95	-	-
83	СПрайс	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный	1	246,31	-	246	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
84	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	32,28	-	32	-	28	0,19	-
		шт		26,36	-	26	-	108	-	-
85	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156	-	156	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
86	Ц0111-31-1	-Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	1	62,24	-	62	-	51	0,5	1
		шт		56,33	-	56	-	90	-	-
		Холодный цех								
87	Е0162-36-4	-Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов/потолков и стен/	51,6	33,12	-	1709	-	1615	0,26	13
		м2		33,12	-	1709	-	94,5	-	-
88	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	-	121,57	23,58	-	-	-	0,74	-
		м2		97,99	4,16	-	-	-	0,02	-
89	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	19,78	1836,32	4,62	36322	91	4755	1,52	30
		м2		227,99	3,14	4510	62	104	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	26,33	128,97	1,42	3396	37	1778	0,45	12
				63,78	0,54	1679	14	105	-	-
		м2								
91	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	26,33	259,39	3,94	6830	104	2566	0,55	15
				91,31	1,49	2404	39	105	0,01	-
		м2								
92	Е0115-165-9	-Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	26,33	208,51	2,95	5490	78	2378	0,57	15
				84,9	1,1	2236	29	105	0,01	-
		м2								
93	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	26,33	105,41	10,56	2775	278	2813	0,7	18
				94,85	1,67	2497	44	110,7	0,01	-
		1м2								
94	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26,33	217,29	9,95	5721	262	1633	0,36	9
				46,68	3,74	1229	98	123	0,02	-
		м2								
95	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	26,33	1402,54	11,72	36929	309	5114	1,06	28
				153,52	4,39	4042	116	123	0,02	1
		м2								
96	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	195,01	21,24	390	42	382	1,29	3
				173,77	3,31	348	7	108	0,03	-
		шт								
97	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	290,09	30,15	290	30	284	1,96	2
				259,94	2,9	260	3	108	0,19	-
		шт								
98	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	2,83	315,49	2,75	893	8	414	0,82	2
				122	-	345	-	120	0,03	-
		м2								
99	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка	2,83	9940	-	28120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
100	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	1	228,36	31,37	228	31	177	0,9	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных стенах, площадь проема до 3 м2		135,61	11,86	136	12	120	0,14	-
		м2								
101	СПрайс	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	1	7650	-	7650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
102	Е0165-3-1	-Демонтаж смесителя с душем	4	262,11	0,56	1048	2	1206	1,66	7
		шт								
				261,55	0,09	1046	-	115,2	-	-
103	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	3	45,74	0,69	137	2	156	0,33	1
				45,05	0,11	135	-	115,2	-	-
		м								
104	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм	3	61,95	4,95	186	15	213	0,34	1
				53,68	1,86	161	6	128	0,01	-
		м								
105	СПрайс	-Трубы полипропиленовые неармированные,диаметр 20 мм	3	55,98	-	168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	3	91,19	3,33	274	10	306	0,61	2
		компл								
				87,86	0,54	264	2	115,2	-	-
107	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5893,62	21,53	11787	43	816	1,95	4
				309,84	9	620	18	128	0,04	-
		комплект								
108	Е0117-5-2	-Установка моек на два отделения	1	9142,84	61,65	9143	62	472	2,26	2
		комплект								
				346,06	22,5	346	23	128	0,11	-
109	Е0117-2-3	-Установка смесителей	4	129,99	1,57	520	6	577	0,7	3
		шт								
				112,67	-	451	-	128	-	-
110	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	4	1750	-	7000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
111	Е0165-12-9 К=0,4 К=0,4 К=0,4	-Демонтаж трапов чугунных	1	136,07	1,36	136	1	155	0,86	1
		компл								
				134,4	0,19	134	-	115,2	-	-
112	Е0117-1-12	-Установка трапов диам. 100 мм	1	2883,32	9,2	2883	9	165	0,79	1
		комплект								
				124,74	4,5	125	4	128	0,02	-
113	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	4	8,36	0,23	33	1	32	0,06	-
		шт								
				8,13	0,05	33	-	97,2	-	-
114	Е0121-17-18	-Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	4	106,36	-	425	-	389	0,61	2
				90,14	-	361	-	108	0,01	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	СПрайс	-Светильник местного освещенеия с энергосберегающей лампой	4	1119,57	-	4478	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
116	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	2	7,53	-	15	-	15	0,06	-
		шт		7,53	-	15	-	97,2	-	-
117	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	2	33,58	-	67	-	65	0,24	-
		шт		33,58	-	67	-	97,2	-	-
118	С151801-146	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	2	195	-	390	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
119	Е0121-22-13	-Демонтаж выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	1	243,57	1,22	244	1	128	0,77	1
	К=0,4			118,3	0,46	118	-	108	-	-
	К=0,4	шт								
	К=0,4									
120	Е0121-22-13	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	1	608,93	3,06	609	3	321	1,93	2
				295,76	1,15	296	1	108	0,01	-
		шт								
121	С151801-93	-Переключатели пакетные /ТУ16-526, 301-78/ серии ПКУ-2-11 /ПКУ-2-12/, количество пакетов 3	1	874	-	874	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Тамбур					
122	Е0162-36-4	-Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов/потолков и стен/	37,75	33,12	-	1250	-	1182	0,26	10
				33,12	-	1250	-	94,5	-	-
		м2								
123	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	24	121,57	23,58	2918	566	2317	0,74	18
				97,99	4,16	2352	100	94,5	0,02	1
		м2								
124	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	24	1836,32	4,62	44072	111	5769	1,52	36
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002			227,99	3,14	5472	75	104	0,02	-
		м2								
125	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей	12,4	259,39	3,94	3216	49	1208	0,55	7
				91,31	1,49	1132	18	105	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной до 10мм потолков								
		м2								
126	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	25,35	109,77	1,19	2783	30	1447	0,37	9
				53,92	0,45	1367	11	105	-	-
		м2								
127	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	25,35	210,13	3,43	5327	87	1790	0,46	12
				65,93	1,31	1671	33	105	0,01	-
		м2								
128	Е0115-180-1	-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	25,35	142,05	1,19	3601	30	542	0,14	3
				19,92	0,45	505	11	105	-	-
		м2								
129	Е0115-180-2	-Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	12,4	144,83	1,65	1796	20	294	0,15	2
				21,93	0,63	272	8	105	-	-
		м2								
130	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	12,4	105,41	10,56	1307	131	1325	0,7	9
		1м2		94,85	1,67	1176	21	110,7	0,01	-
131	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,4	217,29	9,95	2694	123	769	0,36	4
		м2		46,68	3,74	579	46	123	0,02	-
132	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	12,4	1402,54	11,72	17391	145	2408	1,06	13
				153,52	4,39	1904	54	123	0,02	-
		м2								
133	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	195,01	21,24	195	21	191	1,29	1
				173,77	3,31	174	3	108	0,03	-
		шт								
134	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	290,09	30,15	580	60	568	1,96	4
				259,94	2,9	520	6	108	0,19	-
		шт								
135	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	2,83	315,49	2,75	893	8	414	0,82	2
				122	-	345	-	120	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
136	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка	2,83	9940	-	28120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
137	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,6	228,36	31,37	822	113	637	0,9	3
				135,61	11,86	488	43	120	0,14	1
		м2								
138	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,6	4250	-	15300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
139	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	6	7,53	-	45	-	44	0,06	-
				7,53	-	45	-	97,2	-	-
		шт								
140	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	6	33,58	-	201	-	196	0,24	1
				33,58	-	201	-	97,2	-	-
		шт								
141	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	6	156	-	936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
142	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	3	8,36	0,23	25	1	24	0,06	-
				8,13	0,05	24	-	97,2	-	-
		шт								
143	Е0121-17-18	-Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	3	106,36	-	319	-	292	0,61	2
				90,14	-	270	-	108	0,01	-
		шт								
144	СПрайс	-Светильник местного освещенеия с энергосберегающей лампой	3	1119,57	-	3359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
					Тамбур-2					
145	Е0162-36-4	-Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов/потолков и стен/	16,33	33,12	-	541	-	511	0,26	4
				33,12	-	541	-	94,5	-	-
		м2								
146	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	11,67	121,57	23,58	1419	275	1126	0,74	9
				97,99	4,16	1144	49	94,5	0,02	-
		м2								
147	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и	24	1836,32	4,62	44072	111	5769	1,52	36
				227,99	3,14	5472	75	104	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
		м2								
148	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	4	423,39	3,94	1694	16	390	0,55	2
				91,31	1,49	365	6	105	0,01	-
		м2								
149	Е0115-180-2	-Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	4	144,83	1,65	579	7	95	0,15	1
				21,93	0,63	88	3	105	-	-
		м2								
150	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	195,01	21,24	780	85	765	1,29	5
				173,77	3,31	695	13	108	0,03	-
		шт								
151	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	0,56	391,72	3,2	219	2	112	1,11	1
				166,17	-	93	-	120	0,03	-
		м2								
152	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	0,56	8050	-	4508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
153	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	4	105,41	10,56	422	42	427	0,7	3
				94,85	1,67	379	7	110,7	0,01	-
		1м2								
154	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4	217,29	9,95	869	40	248	0,36	1
				46,68	3,74	187	15	123	0,02	-
		м2								
155	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4	1402,54	11,72	5610	47	777	1,06	4
				153,52	4,39	614	18	123	0,02	-
		м2								
					Служебная					
156	Е0162-36-4	-Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой	19,83	33,12	-	657	-	621	0,26	5
				33,12	-	657	-	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		окраски с земли и лесов/потолков и стен/								
		м2								
157	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	18,77	121,57	23,58	2282	443	1812	0,74	14
				97,99	4,16	1839	78	94,5	0,02	-
		м2								
158	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	18,77	1836,32	4,62	34468	87	4512	1,52	29
				227,99	3,14	4279	59	104	0,02	-
		м2								
159	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	8,6	423,39	3,94	3641	34	838	0,55	5
				91,31	1,49	785	13	105	0,01	-
		м2								
160	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	11,23	109,77	1,19	1233	13	641	0,37	4
				53,92	0,45	606	5	105	-	-
		м2								
161	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	11,23	210,13	3,43	2360	39	793	0,46	5
				65,93	1,31	740	15	105	0,01	-
		м2								
162	Е0115-180-2	-Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	8,6	144,83	1,65	1246	14	204	0,15	1
				21,93	0,63	189	5	105	-	-
		м2								
163	Е0115-180-1	-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	11,23	142,05	1,19	1595	13	240	0,14	2
				19,92	0,45	224	5	105	-	-
		м2								
164	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	2	7,53	-	15	-	15	0,06	-
				7,53	-	15	-	97,2	-	-
		шт								
165	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	6	33,58	-	201	-	196	0,24	1
				33,58	-	201	-	97,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
166	С151801-146	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	6	195	-	1170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
167	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	2	8,36	0,23	17	-	16	0,06	-
				8,13	0,05	16	-	97,2	-	-
		шт								
168	Е0121-17-18	-Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	2	106,36	-	213	-	195	0,61	1
				90,14	-	180	-	108	0,01	-
		шт								
169	СПрайс	-Светильник местного освещенеия с энергосберегающей лампой	2	1119,57	-	2239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
					Текущий ремонт прачечной Гладильная комната					
170	Е0162-36-7	-Очистка вручную сложных фасадов от известковой окраски с земли и лесов	23,71	27,04	-	641	-	606	0,21	5
				27,04	-	641	-	94,5	-	-
		м2								
171	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	11,6	423,39	3,94	4911	46	1130	0,55	6
				91,31	1,49	1059	17	105	0,01	-
		м2								
172	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	11,6	423,39	3,94	4911	46	1130	0,55	6
				91,31	1,49	1059	17	105	0,01	-
		м2								
173	Е0115-165-9	-Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	11,6	208,51	2,95	2419	34	1048	0,57	7
				84,9	1,1	985	13	105	0,01	-
		м2								
174	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	22,5	121,57	23,58	2735	531	2172	0,74	17
				97,99	4,16	2205	94	94,5	0,02	1
		м2								
175	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	46,21	1836,32	4,62	84857	213	11108	1,52	70
				227,99	3,14	10536	145	104	0,02	1
		м2								
176	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	11,6	105,41	10,56	1223	122	1239	0,7	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		94,85	1,67	1100	19	110,7	0,01	-
177	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	11,6	217,29	9,95	2521	115	719	0,36	4
		м2		46,68	3,74	541	43	123	0,02	-
178	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	8,94	1402,54	11,72	12539	105	1736	1,06	9
		м2		153,52	4,39	1372	39	123	0,02	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1042104	9014			967
	Тенге	140538	2801			18
Стоимость монтажных работ -	Тенге	38396	-	-		-
Материалы -	Тенге	2964	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6754	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	28617	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	6865	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1030	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2716	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	47976	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		48
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7783	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	780997	-	-		-
Материалы -	Тенге	386074	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	118253	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	178121	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	93048	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	125869	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		63
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18879	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	54411	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	961278	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		880
Сметная заработная плата -	Тенге	-	137132	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	15674	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	15674	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	940	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	16614	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	207037	-	-		-
Материалы -	Тенге	131566	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	18332	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	56448	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	23035	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3455	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13804	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	243877	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		135
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21787	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1269745	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1062
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	166703	-		-

С инд.перехода на цены 2013г.(1731/775)	Тенге	2 836 036
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	56 721
Итого:	Тенге	2 892 757

Заведующая ГККП ДУВЦ «Мурагер» отдела образования акимата г.Лисаковск

Захарова Л.М.

Директор ТОО «Торгтехника»

Конусбаев К.К.