Счет-фактура № 00000000052 от 31 октября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 31.10.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт У 3797 от 24.05.2017 Заказ № 4100025423

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт № 1 от 31.10.2017г.

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт ГТС и Г.Ремонт шламоотвода Д377 мм от шламовой перекачки до ЦШН №1	шт	1	1 183 915,83	1 183 915,83	12%	142 069,90	1 325 985,73		
Всего по счету:					**1 183 915,83**		**142 069,90**	**1 325 985,73**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер *(должность)*

Тимофеева М.А. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЦЕХ: **ГТСиГ**
Договор № Y 3797 от 24.05.2017г
Заказ № 4100025423

А К Т
о приемке объекта из ремонта

Составлен в том, что за период **октябрь 2017 года**
Подрядной организацией ТОО "Водоканалстрой KZ" произведен ремонт текущий

(текущий,капитальный ремонт)

ГТСиГ. /Ремонт шламопровода Д 377мм от шламовой перекачки до ЦШН№1

(Наименование ремонтируемого объекта,агрегата,исполняемая работа)

Общая оценкам качества выполняемого ремонта в целом

удовл

Начальник цеха ГТС и Г: Сенюк Е.В.

Начальник участка Усенов М.К..

Ответственный исполнитель ТОО Назаренко С.Ю.

Инженер ОКР Кондратьев В.Ф.

Счет-фактура № 00000000057 от 30 ноября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 30.11.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт У 3797 от 24.05.2017 Заказ № 4100025423

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт № 2 от 30.11.2017г

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ГТС и Г,Текущий ремонт шламоотвода Д377мм от шламовой перекачки до ЦШН № 1	шт	1	1 099 959,50	1 099 959,50	12%	131 995,14	1 231 954,64		
Всего по счету:					**1 099 959,50**		**131 995,14**	**1 231 954,64**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер *(должность)*

Тимофеева М.А. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО"Водоканалстрой KZ"
Договор № Y 3797 от 24.05.2017г

Цех: ГТСиГ
Наименование объекта:
Ремонт шламопровода Д377мм от шламовой перекачки до ЦШН №1
Текущий ремонт

А К Т № 2

приемки выполненных работ за **ноябрь** 2017 года

Смета № 1756-2014
Заявка №4000011839
Заказ № 4100025423

Ведущий бухгалтер Бондаренко Е.Б.

рег.№	412
цех	2114
группа	30
участок	2
инв.№	300153(3001009)
код	30119-4

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Объемы работ		Трудозатраты	
			Ед.изм.	Кол-во	На ед-цу	Всего
1	24-202-4 к=0,6	Демонтаж шламопровода Д377мм на эстакаде Н=6м, забитых шламом для замены новыми трубами.	км	0,352	634,8	223,45
2	1-22,1а	Погрузка демонтированных труб вручную	тн	32	0,53	16,96
3	1-22,1б	То же , выгрузка вручную	тн	32	0,44	14,08
4	П7-5-1	Транспортировка демонтированных труб для сдачи в металлолом	тн	32		-
5	П7-5-1	Перевозка новых труб к зоне монтажа на расст 5м	тн	32		-
6	24-202-4	Монтаж шламопровода Д377мм на эстакаде на опорах h=6м	км	0,352	927	326,30
			тн	32,00		-
8	24-203-4	Монтаж отводов д377 мм	шт	4		-
			тн	0,402	37,8	15,20
11	сб№ 71 24-3,	Установка лебедок, г/п 3тн	установ	50	1,05	52,50
12	сб№ 71 24-20, п.5, прим. К=0,8	подтаскивание труб с помощью лебедок	тн	10,43	0,88	9,18
13	9р-179-1, к=0,8, к=0,9	Вырезка лючков 300х500мм через 3м для очистки трубы и заваривание лючков после очистки труб	тн	1,413	68,9	97,36
			шт	150		-
					СТП СМК II.4-01.00-12	

14	1-164-2, т.з.3.1 77, к=1,15	Очистка шлама из трубы через лючки вручную	м3	3,1	1,77	5,49
15	9р-317, компл	Изготовление усиления м/к колонн	тн	11,55		-
			шт	2	190,24	380,48
17	9р-968	Монтаж м/к для усиления колонн	тн	11,55	8,5	98,18
		Итого:	ч/ч			**1 239,18**
		Условия производства к=1,2 без п.11,12	ч/ч	**0,2**		**235,50**
		п.11,12	ч/ч			**61,68**
		Итого с условиями производства к=1,2	ч/ч			**1 536,36**
		Среднемесячные затраты труда на 2017г.	Ч/м			**163,33**
		Всего трудозатраты:	Ч/м			**9,406**
		Стоимость трудозатрат	ч/м		**65 717,00**	**618 134,10**
		Механизмы				
	1	Автокран, 16 тн	м/см	12	25 004,00	300 048,00
	2	САГ	м/см	30	1 586,00	47 580,00
	3	Керосинорез	м/см	62	147,00	9 114,00
	4	Автомашина Камаз	м/см	4	13 256,00	53 024,00
	5	Подъемник	м/см	4,2	17 157,00	72 059,40
		Итого стоимость механизмов:		**тенге**		**481 825,40**
		Итого по заказу				**1 099 959,50**

Сроки начала и окончания работ с 24.05.2017г. по 31.12.2017г.

Фактические сроки начала и окончания работ с 01.11.2016г. по 30.11.2017г.

исправленному верить

Сдал:

Директор Назаренко Е.И.

Принял:

Начальник цеха ГТС и Г: Сенюк Е.В.

Начальник участка Усенов М.К.

Инженер п/производства Мифтахов М.К.

Инженер ОКР Кондратьев В Ф.

Счет-фактура № 00000000064 от 29 декабря 2017 г.

Дата оборота по реализации: 29.12.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ "

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ314500639870001243, в банке АО Банк Астаны , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт Y 3797 от 24.05.2017 Заказ № 4100025423

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: акт №3 от 29.12.2017г

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, Товарищество с ограниченной ответственностью "Водоканалстрой KZ ",101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 951140000042, Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау,101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество АрселорМиттал Темиртау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951140000042, 101407, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, дом № 1, СД

ИИК получателя: KZ606010371000003219, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт ГТС и Г.Ремонт шламоотвода Д377 мм от шламовой перекачки до ЦШН №1	шт	1	481 817,86	481 817,86	12%	57 818,14	539 636,00		
Всего по счету:					**481 817,86**		**57 818,14**	**539 636,00**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Гл бухгалтер: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

Тимофеева М.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Подрядчик: ТОО"Водоканалстрой KZ"
Договор № Y 3797 от 24.05.2017г

Цех: ГТСиГ
Наименование объекта:
Ремонт шламопровода Д377мм от шламовой перекачки до ЦШН №1
Текущий ремонт

А К Т № 3

приемки выполненных работ за декабрь 2017 года

Смета № 1756-2014
Заявка №4000011839
Заказ № 4100025423

Ведущий бухгалтер Бондаренко Е.Б.

8110440012

рег.№	425
цех	211490
группа	
участок	
инв.№	021808 (3000999)
код	30119-4

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Объемы работ		Трудозатраты	
			Ед.изм.	Кол-во	На ед-цу	Всего
1	24-202-4 к=0,6	Демонтаж шламопровода Д377мм на эстакаде Н=6м, забитых шламом для замены новыми трубами.	км	0,162	634,8	102,84
2	1-22,1а	Погрузка демонтированных труб вручную	тн	30,8	0,53	16,32
3	1-22,1б	То же , выгрузка вручную	тн	30,8	0,44	13,55
4	П7-5-1	Транспортировка демонтированных труб для сдачи в металлолом	тн	30,8		-
5	П7-5-1	Перевозка новых труб к зоне монтажа на расст 5м	тн	30,8		-
6	24-202-4	Монтаж шламопровода Д377мм на эстакаде на опорах h=6м	км	0,162	927	150,17
7	5-1266	Изготовление отводов Д377 мм	шт.	8	18,3	146,40
8	24-203-4	Монтаж отводов д377 мм	шт	8		-
			тн	0,804	37,8	30,39
11	сб№ 71 24-3.	Установка лебедок, г/п 3тн	установ	20	1,05	21,00
12	сб№ 71 24-20, п.5, прим. К=0,8	подтаскивание труб с помощью лебедок	тн	3,544	0,88	3,12
13	9р-179-1, к=0,8, к=0,9	Вырезка лючков 300х500мм через 3м для очистки трубы и заваривание лючков после очистки труб	тн	0,718	68,9	49,47
			шт	63		-
					СТП СМК II.4-01.00-12	