А К Т
приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда № 255/43 от 27.08.2013 г.*

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*

Объект: *Строительство буровой площадки на скважине № 204 под станок "УНГГ" ZJ70 на ЧНГКМ*

Сумма договорной цены: 16 643 626 тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **август 2013г. 100% 16 643 626 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ п/п	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час в тенге	Стоимость работ в тенге
		I. Устройство буровой площадки									
1	Е1-25-2	Разработка грунта I группы бульдозером h=0,42 м с перемещением на 70 м	м3	10017		0,05		490,83		6605	3 242 143
2	Е1-35-2	Устройство обваловки h=0,5 м бульдозером из резервов	м3	435	0,0429	0,09	18,66	39,15	1768	6605	291 597
3	Е1-134-1	Уплотнение обваловки пневмотрамбовками	м3	435	0,108	0,108	46,98	46,98	1768	2359	193 895
4	Е1-35-2	Планировка обваловки вручную	м2	1087,5	0,129		140,29		1768		248 045
5	Е1-30-1	Планировка площадки автогрейдером с досыпкой 500 м3	м2	23850		0,0042		100,17		6605	661 662
6	Е1-130-2 Е1-130-8	Уплотнение грунта прицепными катками за 1 проход по одному следу, всего 4 прохода	м3	3577,5		0,01774		63,46		6605	419 210
7	Е27-21-1	Устройство основания из ПГС h=0,1 м с уплотнением катками	м2	2500	0,0416	0,01827	104,00	45,68	1768	6605	485 586
8	Е27-36-4 к=0,8	Демонтаж дорожных плит 6х2х0,15 м	м3	375	1,024	0,2	384,00	56,25	1768	6605	1 050 512
9	ЕНиР1-5	Погрузка ж/б плит в автомашины с очисткой	тн	937,5	0,058	0,019	54,3750	17,8	1768	8847	253 720
10	Е333-А15-1	Перевозка ж/б плит на расстояние до 15 км	тн	937,5		0,15		135,94		6605	897 920
11	ЕНиР1-5	Разгрузка ж/б плит	тн	937,5	0,038	0,019	35,6250	17,8	1768	8847	220 568
12	Е27-36-4	Монтаж дорожных плит 6х2х0,15 м	м3	375	1,28	0,15	480,00	54,38	1768	8847	1 329 727
13	Е1-12-8 ,т.ч. п.3-37, к=1,3	Устройство котлована под факельный амбар - 2 шт	м3	320	0,02112	0,04632	6,76	14,82	1768	10026	160 560
14	Е1-164-2 т.ч п. 3.180 к=1,2	Доработка грунта в котловане вручную	м3	32	1,848		59,14		1768		104 560

15	Е1-35-2	Устройство обваловки h=2,0 м бульдозером из резервов	м3	153,6	0,0429	0,0909	6,59	13,96	1768	6605	103 877
16	Е1-35-2	Планировка обваловки вручную	м2	180	0,129		23,22		1768		41 056
17	Е1-134-1	Уплотнение обваловки пневмотрамбовками	м3	153,6	0,108	0,108	16,59	16,59	1768	2359	68 465
18	Е6-13-1	Устройство бетонной шахты устья скважины	м3	8,4	5,06	0,1598	42,50	1,34	1768	8847	87 027
19	Е6-57-1	Армирование монолитного бетона	тн	0,12	25,9	29	3,11	3,48	1768	8 847	36 281
20	Е9-62-5	Изготовление лестницы в построечных условиях	тн	0,075	120	4,42	9,00	0,33	1768	8847	18 846
21	Е9-61-10	Монтаж лестницы в шахте	тн	0,075	35,1	1,35	2,63	0,10	1768	8847	5 550
22	Ед. расценка	Доставка ПГС на расстояние 110 км	тн	250		0,35		87,50		6605	577 972
		II. Устройство площадки ГСМ									
23	Е27-21-1	Устройство основания из ПГС h=0,1 м с уплотнением катками	м2	200	0,0416	0,01827	8,32	3,65	1768	6605	38 847
24	Е12-15-3	Устройство пленочной гидроизоляции	м2	200	0,0694	0,0018	13,88	0,36	1768	6605	26 919
25	Е27-36-4 к=0,8	Демонтаж дорожных плит 6х2х0,15 м	м3	30	1,024	0,2247	30,72	6,74	1768	6605	98 844
26	ЕНиР1-5	Погрузка ж/б плит в автомашины с очисткой	тн	75	0,058	0,019	4,3500	1,4	1768	8847	20 298
27	Е333-А15-1	Перевозка ж/б плит на расстояние до 15 км	тн	75		0,15		11,25		6605	74 311
28	ЕНиР1-5	Разгрузка ж/б плит	тн	75	0,038	0,019	2,8500	1,4	1768	8847	17 645
29	Е27-36-4	Монтаж дорожных плит 6х2х0,15 м	м3	30	1,28	0,2809	38,40	8,43	1768	8847	142 445
30	Е1-35-2	Устройство обваловки площадки h=0,7 м бульдозером	м3	64,4	0,0429	0,0909	2,76	5,85	1768	6605	43 553
31	Е1-35-2	Планировка обваловки вручную	м2	120	0,129		15,48		1768		27 371
32	Е1-134-1	Уплотнение обваловки пневмотрамбовками	м3	64,4	0,108	0,108	6,96	6,96	1768	2359	28 705
33	Ед. расценка	Доставка материалов на расстояние 110 км	тн	475		0,3		142,56		6605	941 664
34		Стоимость глины с доставкой:	м3	833							1 430 901
		Итого:									**13 390 281**
		Стоимость материалов									1 470 099
		Всего:									**14 860 380**
		НДС 12%									1 783 247
		Итого:									**16 643 626**

Административный директор
Даркеев Ж.Г.

ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ Х. Вендель
Производственный директор _____
"_____" _____ 2013г.

ТОО "Жайыкурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский
Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

Танжанов