Форма-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"

Технический надзор: ТОО ""

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Технический надзор: ТОО "Qazaqstan Expert"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт улицы "Жандарбеков" в н/п Машат, Тюлькубасского района ЮКО"

Договор: Дополнительное соглашение №258/2 от 03.05.2019г. к договору №258 от 06.12.2018г.

СПРАВКА

за май месяц 2019 год

№ п/п	Наименование обьекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	48 657 723,40	54 496 650,20	20 146 130,36	22 563 666,0
2	в т.ч. Оборудование				
3	Всего к оплате	48 657 723,40	54 496 650,20	20 146 130,36	22 563 666,0

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"

Руководитель _____ **Керимбеков М.Б.**

Технический надзор:

ТОО "Qazaqstan Expert"

Директор _____ **Бадалов Ю.П.**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор: _____ **Байметов А.К.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Технический надзор ТОО "Qazaqstan Expert"

Наименование стройки - Капитальный ремонт улицы "Жандарбеков" в н/п Машат, Тюлькубасского района ЮКО

Договор: Дополнительное соглашение №258/2 от 03.05.2019г. к договору №258 от 06.12.2018г.

АКТ

выполненных работ за май месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВКЛЮЧИТЬ										
		РАЗДЕЛ 1. Водопропускные трубы									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	412,36	154,45	148,74	63688	61336	1	14273	84198
		НР - 72%; СП - 8%			5,71	42,37	2353	17471		6237	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	176,9	1681,68	–	297489	–	–	214192	552616
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	–	297489	–		40935	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	464,82	16,02	16,02	7445	7445	–	2045	10249
		НР - 72%; СП - 8%			–	6,11	–	2840		759	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	464,82	135,12	63,84	62806	29674	–	33747	104278
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	33132	13739		7724	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м3	464,82	77,60	66,55	36071	30934	1394	7292	46833
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	3743	6385		3469	
6	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	534,36	6,16	6,16	3294	3294	–	612	4219
		НР - 72%; СП - 8%			–	1,59	–	851		312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	263,52	115,87	–	30533	–	–	21984	56718
		НР - 72%; СП - 8%			115,87	–	30533	–		4201	
8	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийно-песчанная под ж/б трубы и сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	79,788	2587,43	275,78	206446	22004	110673	75104	304074
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	73769	8763		22524	
9	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1098	2342008,11	1112422,34	257152	122144	18796	150422	440180
		НР - 99%; СП - 8%			1058395,00	325406,32	116212	35730		32606	
10	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	109,8	29173,00	–	3203195	–	3203195	–	3459451
					–	–	–	–		256256	
		Монолитные ж/б лекальные блоки									
11	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	20,13	26614,14	3220,71	535743	64833	415883	58041	641287
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	55027	14069		47503	
12	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	1,2566	49516,40	–	62222	–	429	51906	123258
		НР - 84%; СП - 8%			49174,40	–	61793	–		9130	
13	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5246	209243,00	–	109769	–	109769	–	118550
					–	–	–	–		8782	
14	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметромот 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,732	222949,00	–	163199	–	163199	–	176255
					–	–	–	–		13056	
		Монолитные ж/б диафрагмы									
15	1130-0503-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	40,26	77778,57	31017,10	3131365	1248748	1283943	802627	4248712
		НР - 84%; СП - 8%			14870,20	8863,25	598674	356834		314719	
16	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,488	209243,00	–	102111	–	102111	–	110279
					–	–	–	–		8169	
		Облицовка дна и откосов из бетона В20 F200 W4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 /12см/	м2 укрепляемой поверхности	447,3333337	3391,07	165,67	1516937	74110	987674	338844	2004243
		НР - 72%; СП - 8%			1017,48	34,57	455153	15464		148462	
18	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 К=2	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	4,4733337	486,26	1,00	2175	4	1602	411	2793
		НР - 72%; СП - 8%			127,10	0,45	569	2		207	
19	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	2,074	49516,40	--	102697	--	709	85670	203436
		НР - 84%; СП - 8%			49174,40	--	101988	--		15069	
20	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,074	209243,00	--	433970	--	433970	--	468688
					--	--	--	--		34718	
21	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство ЗУБА	м3 бетона в деле	10,98	26614,14	3220,71	292223	35363	226845	31659	349793
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	30015	7674		25911	
22	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	м3	26,84	4235,43	212,15	113679	5694	79812	20446	144855
		НР - 68%; СП - 8%			1049,67	70,61	28173	1895		10730	
23	1141-0102-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя	м2	65,88	4159,91	54,74	274055	3606	214537	44391	343922
		НР - 79%; СП - 8%			848,70	4,23	55912	279		25476	
24	1141-0103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	363,56	580,39	21,23	211008	7717	74818	101494	337503
		НР - 79%; СП - 8%			353,38	--	128473	--		25000	
		Дорожная одежда									
4	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 /10см/. Устройство	м2	4664,049584	1619,68	89,71	7554252	418406	6949219	313403	8497068
		НР - 108%; СП - 8%			40,01	22,20	186627	103561		629412	
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,4	93047,11	1642,85	316360	5586	310774	2865	344763
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	2652		25538	
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 /5/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	710,2887628	1286,57	91,30	913833	64850	822111	48924	1039777
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	26873	18427		77021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**710,2887628**	**288,35**	**0,04**	**204814**	**31**	**204639**	**156**	**221367**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,20**	**--**	**144**	**--**		**16398**	
		ИТОГО ПО Дорожная одежда	**Тенге**				**24439365**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**24439364,86**				**7659503,78**
		Временные здания и сооружения 3,12 %	Тенге				762508,18				
		Итого:	Тенге				25201873,05				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,05 %	Тенге				264619,67				
		Итого:	Тенге				25466492,71				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге				509329,85				
		Итого:					25975822,57				
		Итого в ценах 2018 года К=1,0498961	Тенге				27271914,81				
		Итого с понижающим коэфф-ом К= 0,738713453	Тенге				20146130,36				
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге				2417535,64				
		Всего:	**Тенге**				**22563666,00**				

Технический надзор Инженер:
ТОО "Qazaqstan Expert"

Эксперт: _____ **Аликулов Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ **Байметов А. К.**