ФОРМА 2

Заказчик ГУ «Отдел ветеринарии Чингирлауского района»

Подрядчик ТОО «Мансур»

Акт
Выполненных работ №2
Текущий ремонт здания находящийся по адресу
ЗКО Чингирлауский район с.Шынгырлау ул. Бокенбай Батыра 108

Основание : Договор № 35 от 14 августа2018г. 30 октября2018г.

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ, РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прайс	Частичная замены потолка «Армсторг» м²	3	2600	-	7800	-	-	-	-
2	17-13-1	Установка унитазов с баком с непосредст.присоеденением комплект.	1	9194,78 / 445,05	49,05 / 19,63	9195 / 445	49 / 20	595 / 128	2,55 / 0,09	3 / -
3	17-1-1	Установка раковин с подводом холодой воды комплект	1	5930,28 / 346,50	21,53 / 9,00	5930 / 347	22 / 9	410 / 115,2	2,02 / 0,05	2 / -
4	15-156-1	Окраски наружного части водоэмульсионной краской (цвет по выбору) м²	222	136,40 / 110,22	24,53 / 1,65	30281 / 24469	5446 / 366	26077 / 105	0,32 / 0,003	71 / -
5	58-28-4	Замена конька из оцинкованной Стали м²	20	257,89 / 46,99	0,7 / 0,16	5158 / 940	14 / 2	914 / 37	0,4 / -	8 / -
6	15-165-3	Масляная окраска деревянных частей парадного крыльца м²	6	265,06 / 164,31	0,22 / 0,03	1590 / 985	1 / -	930 / 94,5	0,37 / -	6 / -
7	13-26-6	Окраска цоколя гудроном за 2 раза м²	30	105,59 / 14,32	0,07 / 0,02	3168 / 429	2 / -	386 / 90	0,06 / -	2 / -
8	57-15-6	Ветонная стяжка дорожек и площадки с железнением м²	14	248,06 / 62,06	14,01 / 2,21	3473 / 868	196 / 29	897 / 110,7	0,44 / 0,01	6 / 1
9	156-11-1	Установка дверных блоков внутренных м²	6,56	352,50 / 142,88	25,51 / 8,91	2312 / 937	167 / 58	1075 / 108	0,86 / 0,04	6 / 1
10	10-36-1	Установка и крепление налички(п.м)	36	97,17 / 13,56	0,4 / 0,14	3498 / 488	14 / 5	592 / 120	0,09 / -	- / -
11	11-78-1	Скобяные изделия для дверей комнат комплект	15	1380	-	20700	-	-	-	-
12	57-23-1	Установка плинтусов пластиковых п.м	120	123,90 / 21,39	0,33 / 0,05	14868 / 2567	3960 / 6	2848 / 110,7	0,14 / -	17 / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ			107973 / 32475	9871 / 495	-	-	121 / 2
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			79941				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			34724				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ				5209			
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			8562				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			151259				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				38179			
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г				151259				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2018Г.	ТЕНГЕ			253282				
		К= 1,6744907								
		НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 2%	ТЕНГЕ			5066				
		СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ			258348				
		НДС 12%	ТЕНГЕ			31002				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	ТЕНГЕ			289350				

ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ (СУММА ПРОПИСЬЮ) ДВЕСТИ ВОСЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ТРИСТА ПЯТЬДЕСЯТ ТЕНГЕ.

СДАЛ ДИРЕКТОР ТОО «МАНСУР» ИСКАЙРОВ М.М.

ПРИНЯЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ «ОТДЕЛ ВЕТЕРИНАРИИ ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА» ЕСЕНОВА С.Ж.

ФОРМА 2

Заказчик Государственное учреждение «Отдел ветеринарии Чингирлауского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Мансур"

Акт выполненных работ № 2

Текущий ремонт здания находящийся по адресу ЗКО Чингирлауский район с.Шынгырлау ул. Бокенбай Батыра 108

Основание: Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 35 от 14.08 2018г.

09 .10 2018г.

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ, РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ, РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ВСЕГО
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ S до 2 м2 6 шт М2	10,55	460,21 213,7	24,15 7,99	4855 2254	255 84	2525 108	1,35 0,05	14 1
25	10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ S блока 2 м2 15 шт М2	39,96	379,3 111,75	23,6 36,25	15157 4466	943 1449	6388 108	1,35 0,05	54 20
26	прайс	Блоки из ПХВ профилей теплозащитные Спаренные,остекленные однокамерными Стеклопакетами,глухие с подоконными Досками из пластика м2	50,51	7490	-	378320	-	-	-	-
28	15-61-37	Штукатурка стен внутренних и Откосов $м^2$	6	334,18 156,03	5,08 1,21	2005 936	30 7	891 94,5	0,85 0,06	5 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	ТЕНГЕ			400337 7656	1228 1540	-	-	73 21
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			391453				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			9804				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			46358	1470			
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			24608				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			434749				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				10666			
		Итого в базовых ценах 2001г				436749				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г К=3,1386				1181723				
		НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 2%				23634				
		СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				1205357				
		НДС = 12%				144643				
		ВСЕГО ПО АКТУ				1350000				

ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ (СУММА ПРОПИСЬЮ) ОДИН МИЛЛИОН ТРИСТА ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ ТЕНГЕ.

СДАЛ ДИРЕКТОР ООО «МАНСУР»
ИСЕМБАЕВ А.М.

ПРИНЯЛ — РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ «ОТДЕЛ ВЕТЕРИНАРИИ ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА»
БРКЕНОВА С.Ж.