Акт

государственной приемочной комиссии по приемке реконструированного участка автомобильной дороги республиканского значения «Алматы-Усть-Каменогорск» км 14-35,1-а технической категории, Алматинской области» в эксплуатацию

от "10" декабря 2015 г. г. *Алматы*

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом *Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан* № *1055* от *"6" ноября 2015 г.* в составе:

председатель комиссии

Пшембаев Мереке Кудайбергенович — *председатель Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;*

заместитель председателя

Каленский Василий Николаевич – *директор Товарищества с ограниченной ответственность Проектный институт «Кустанайдорпроект»;*

члены комиссии:

Бармаков Сайранбек Солтанбекович — *заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;*

Мендыгалиев Темирхан Жалгасович - *заместитель председателя правления Акционерного общества «Национальная компания «КазАвтоЖол»;*

Ибраев Жаслан Жиенбекович - *заместитель директора Департамента финансов Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;*

Жумагулов Ерлан Маратович – *главный эксперт Управления строительства и реконструкции Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;*

Бессонов Дмитрий Владиславович – *исполняющий обязанности директора Департамента контроля качества Акционерного общества «Национальной Компании «КазАвтоЖол»;*

Лепеха Игорь Владимирович – *председатель Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан;*

Канаев Еркинбек Нургалинович – *главный специалист Государственного учреждения «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области»;*

Масимов Анаят Тагирович - *начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Илийского района Государственного учреждения «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;*

Максаламова Бакытгуль Казбековна – *Главный специалист Республиканского государственного учреждения «Депортамента экологии по Алматинской области Комитета экологического регулирования контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики Республики Казахстан;*

Отарбаева Раушан Пшенбаевна – *главный специалист Республиканского государственного учреждения «Департамент по защите прав потребителей Алматиснкой области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан»;*

Нуржанов Даркен Нуржанулы – *руководитель Государственного учреждения «Управление архитектуры и градостроительства Алматинской области»;*

Джуманов Багдад Сальменович – *руководитель Государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»;*

Дадамурзаев Батыр Турсынбаевич - *директор Алматинского областного филиала Акционерного общества «Национальная компания «КазАвтоЖол»;*

Воробьев Валерий Юрьевич – *инженер Республиканского государственного учреждения «Алматыжоллаборатория» Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;*

Сапаров Даурен Баймуротович – *Главный инженер Алматинского областного филиала Республиканского государственного предприятия «Казахавтодор» Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;*

Каримов Султанбек Медихатович – *Генеральный директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Каздорпроект»*

Искандаров Тахип Рафикович - *Заместитель генерального директора Акционерного общества «К-Дорстрой»*

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) *Алматинским областным филиалом Акционерного общества «Национальная компания «КазАвтоЖол»;* предъявлен к приемке в эксплуатацию *«Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Алматы-Усть-Каменогорск» км 14-35, 1-а технической категории,* по адресу: *Алматинская область, Илийский район.*

2. Строительство осуществлено на основании *Акта на право постоянного землепользования №204264, Постановления Акима Илийского района Алматинской области №12-5072 от 14.12.2006 года,Акта выбора земельного участка от 04.06.2010 года, Постановления Акима Илийского района Алматинской области №6-1066 от 12.07.2010 года* и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ *ордер на право производства работ от «21» мая 2013 г. № 57,Алматинский областной департамент Комитета автомобильных дорог».*

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком *акционерным обществом «К-Дорстрой",* выполнявшим *реконструкцию* и субподрядными организациями *ТОО "МТС Компани Лтд", ТОО "Искер-Т", ТОО "МО-1".*

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО ПИ «Кустанайдорпроект» выполнившим *Том I-Паспорт проекта,Том II-Общая пояснительная записка Том III-Чертижи,Малые архитектурные формы. Том IV-Обустройство дороги,организация и безопастность движения.Том V – Отвод земель охранаокружающей среды. Том VI – искусственные сооружения. Том VII-Инженерное оборудование,сети и системы. Том VIII Организаиия строительства.*

5. Исходные данные для проектирования выданы *на основании задания*.

6. Строительство осуществляется по проекту 19-2012-СП

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена *агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства приказ №23 ПИР от 29.01.2014 года.*

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2014 года; *окончание работ декабрь 2015 года.*
при продолжительности строительства
по проекту 21 *месяцев;*
фактически 18 *месяцев.*

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: *Заключение рабочей комиссии.*

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленная к приемке в эксплуатацию участок автомобильной дороги имеет следующие основные показатели:

а) мощность (протяжение дороги) – 19,1 км,

б) ширина земляного полотна – 27-36 м,

в) ширина проезжей части – 2*(3*3,75) м.,2*(3*3,5) м;

г) габариты и расчетные нагрузки искусственных сооружений:

- трубы круглые железобетонные d- 1,5 м. – 13 шт;
- трубы прямоугольные отв. 2(2х2) м – 1 шт;
- трубы (скотопрогоны) прямоугольные отв. 2(4х2,5) м – 2 шт;
- трубы круглые железобетонные d- 1,0 м. – 1 шт;
- путепровод на транспортной развязке ПК161+98,46 (расчетные нагрузки А14, НК-120 и НК-180, габарит Г-17.0+2*1.0м с металлическим барьерным ограждением высотой 0.75м, ширина проезжей части 4х3.5=14.0м, ширина полос безопасности – 1.5 м, подмостовой габарит 5.6 м, схема моста - 33+33м, общая длина моста – 66.91м);
- автодорожный путепровод для проезда с/х техники на ПК199+82(фактический габарит по ширине составляет 7,4м, схема путепровода 1х8,5 м, угол пересечения моста с осью проезда для сельхозтехники составляет 90°. Габарит путепровода, $Г = \frac{13.25+6.0+13.25}{2x15.25}$ со служебными проходами 2х0,75 м);
- подземный пешеходный переход на ПК168+79,815 (длина тоннельной части 47,92м, габарит Г- 4,0 * 2,5м);

д) дорожная одежда (исключая мосты и путепроводы)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Параметры
1	2	3	4
1)	категория дороги		**Ia**
2)	Расчетная скорость движения, применительно к примыканиям	км/ч	80/150
3)	Число полос движения	шт	6
4)	Ширина полосы движения	м	3,75
5)	Ширина проезжей части	м	21-22,5
6)	Ширина обочины	м	3,75
7)	Наименьшая ширина укрепленной части обочины	м	0,75
8)	Ширина земляного полотна	м	27-36

Конструктивные слои дорожной одежды с указанием толщины по проекту	По основной дороге	На переходно скоростных полосах
1	2	3
Устройство дополнительного слоя из грунта укрепленного цементом с добавкой «Роудзайм» грунтосмесителем	30 см	30 см
Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси автогрейдером состав №1	15 см	15 см
Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси автогрейдером состав №1	15 см	15 см
Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом 6% асфальтоукладчиком состав №2	15 см	15 см
Устройство прослойки из геокомпозита, дублированного пленкой, двухслойного	+	+
Устройство цементобетонного покрытия из дорожного бетона В35 F 150 Btb 4.8 Укладка производится с применением бетоноукладочного комплекса с разгрузкой бетона с мостика Н – 0,27 м.	27 см	27 см

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом – выполнены.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 17 031 919 тыс.тенге,
в том числе строительно-монтажных работ – 14 055 911 тыс.тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря – 2 976,008 тыс.тенге.

13. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
Фактические затраты: всего 13 640 190,804 тыс.тенге,

Генеральный подрядчик	-	13 001 584 484,88 тг
Авторский надзор	-	16 680 350,40 тг
Технический надзор	-	164 864 000,00 тг
Возмещение с/х потерь	-	2 413 848,00 тг
Выкуп земель	-	366 406 121 тг
Отвод земель	-	-
Оформление документов на выкуп земель	-	-
ПИР	-	88 242 000,00 тг
Корректировка ПСД	-	-

14. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией дана положительная оценка прогрессивности технологических и архитектурно строительных решений.

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке реконструированного участка автомобильной дорогиреспубликанского значения «Алматы-Усть-Каменогорск» км 14-35,1-а технической категории, Алматинской области»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель
государственной приемочной комиссии

Пшембаев Мереке Кудайбергенович _____

Заместитель председателя
государственной приемочной комиссии

Каленский Василий Николаевич _____

члены
государственной приемочной комиссии:

Бармаков Сайранбек Солтанбекович _____

Мендыгалиев Темирхан Жалгасович _____

Ибраев Жаслан Жиенбекович _____

Жумагулов Ерлан Маратович _____

Бессонов Дмитрий Владиславович _____

Лепеха Игорь Владимирович _____

Канаев Еркинбек Нургалинович _____

Масимов Анаят Тагирович _____

Максаламова Бакытгуль Казбековна _____

Отарбаева Раушан Пшембаевна _____

Нуржанов Даркен Нуржанулы _____

Джуманов Багдад Сальменович _____

Дадамурзаев Батыр Турсынбаевич _____

Воробьев Валерий Юрьевич _____

Сапаров Даурен Баймуратович _____

Каримов Султанбек Медихатович _____

Искандаров Тахип Рафикович _____