Форма N 2в

Заказчик :Іле ауданының Білім бөлімі ММ

Подрядчик :ТОО «Арыстан Құрылыс фирмасы»

Договор : №46 от 8 августа 2012 г

Наименование строительства и его адрес: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СШ №2 С.ЕКПЕНДЫ ИЛИЙСКОГО РАЙОНА

Наименование обьекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СШ №2 С.ЕКПЕНДЫ ИЛИЙСКОГО РАЙОНА

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	59,00	26,20	25,02	1546	1476	0,01	0
					1,15	6,79	68	400	0,02	1
2.	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную в грунтах 2 группы	м3	2,80	218,93	--	613	--	1,54	4
					218,93	--	613	--	--	--
3.	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	153,74	32,30	--	4966	--	0,14	21
					6,46	--	993	--	--	--
4.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В7,5	м3	17,28	6061,28	--	104739	--	2,82	49
					441,00	--	7620	--	0,57	10
5.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен, пола и выгребной ямы	м2	84,00	245,44	3,82	20617	321	0,21	18
					37,35	1,44	3137	121	0,01	1
6.	Е0146-8-3	Устройство перекрытий по стальным балкам на отм -0,02 м	м3	4,80	8940,75	--	42916	--	24,61	118
					3840,75	--	18436	--	0,56	3
7.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	1,33	58000,00	--	77140	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
8.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	21,90	1890,15	--	41394	--	4,54	99
					699,75	--	15325	--	0,61	13
9.	СПРАЙС-ЛИСТ	Сплиттерные блоки серого цвета	шт	1220,00	99,23	--	121063	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и перегородок	т	0,53	72779,65	422,15	38864	225	56,40	30
					8257,50	157,50	4410	84	0,77	0
11.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса кровли	м3	0,89	22541,72	316,57	20085	282	22,50	20
					3487,50	119,25	3107	106	0,58	1
12.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,20	21304,82	334,28	4218	66	22,10	4
					3397,50	126,00	673	25	0,62	0
13.	Е0158-23-1	Устройство обрешетки	м2	88,00	152,71	2,18	13438	192	0,46	40
					68,18	0,36	6000	32	0,00	0
14.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,13	50600,00	--	6340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	48,00	112,45	34,24	5398	1644	0,32	15
					51,08	8,45	2452	406	0,03	1
16.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	48,00	1190,00	--	57120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,50	715,87	1,24	2506	4	0,97	3
					153,23	0,47	536	2	0,00	0
18.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,30	573,75	28,11	746	37	0,78	1
					123,75	10,58	161	14	0,05	0
19.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	3,00	20,48	0,91	61	3	0,03	0
					4,68	0,34	14	1	0,00	0
20.	Е0111-14-3	Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования	м2	56,00	1125,38	32,39	63021	1814	0,36	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 200 мм			64,35	1,98	3604	111	0,01	0
21.	Е0111-2-3	Устройство гравийного основания под отмостку и дорожки	м3	14,00	1577,80	--	22089	--	3,10	43
					474,75	--	6646	--	--	--
22.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	102,15	15,17	5,88	1550	601	0,05	5
					7,02	1,65	717	169	0,01	1
23.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	398,48	102,53	1506	388	0,90	3
					151,65	35,67	573	135	0,14	1
24.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П;	м2	3,78	4010,00	--	15158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0120-1-1	Устройство вентиляции из труб ф 100 мм	шт	4,00	1777,88	13,16	7112	53	1,54	6
					247,50	4,93	990	20	0,02	0
ИТОГО:							674206	7108		502
							76075	1626		32

Накладные расходы :

На общестроительные работы	82600
На металломонтажные работы	2572
На сантехнические работы	1292
Всего накладных расходов:	86464
Итого с накладными	760670

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	45640
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	806310
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	809535
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	817596
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	1706932
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	34139
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1741071
Налог на добавленную стоимость, 12 %	208929

Итого с НДС 1950000

Заказчик:

Іле ауданының Білім бөлімі ММ

Подрядчик:

ТОО «Арыстан Құрылыс фирмасы