А К Т
приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда № 291/43-13 от 19.09.2013 г.*

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*

Объект: *Устройство водоснабжения на вахтовом комплексе № 3 ТОО "Жаикмунай" на ЧНГКМ*

Сумма договорной цены: 15 566 696 тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **ноябрь 2013г.** 100% **15 566 696 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ п/п	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час в тенге	Стоимость работ в тенге
1		**I. Демонтажные работы по водонапорной башни Рожновского** (включая перевозку водонапорной башни)	комплект								2 067 707
2		**II. Монтажные работы по водонапорной башни Рожновского**									
3		**1. Земляные работы**									
4	Е1-164-2 к=1,2	Разработка грунта вручную	м3	12	1,848		22,18		1 768		39 210
5	Е 1-166-2	Обратная засыпка вручную	м3	6	0,972		5,83	0,00	1 768		10 312
6	Е1-85-1, Е1-85-10	Перемещение бульдозером на расстояние до 30м	м3	14		0,0327		0,5		8 257	3 780
7	Е1-16-7	Разработка грунта в карьере с погрузкой в автомобили-самосвалы	м3	258	0,0052	0,0252	1,3416	6,5	1 768	10 616	71 392
8	Ед. расценка	Доставка грунта с карьера на площадку на расстояние 5-10 км	тн	570,18		0,1		57,0		6 605	376 626
9	Е1-35-2 Е1-35-5	Устройство насыпи площадки с перемещением грунта до 40 м	м3	258		0,039		10,06		6 605	66 463
10	Е1-134-1	Уплотнение пневмотрамбовками	м3	140	0,108	0,108	15,12	15,12	1 768	2 359	62 403
11	Ед. расценка	Стоимость глины с карьера:	м3	570			0,00	0,00			338 964
12	Е 1-152	Укрепление откосов насыпи посевом многолетних трав	м2	122	0,332		40,50	0,00	1 768		71 616

13	Е9-29-1	Монтаж лестницы	тн	0,2	28,9	5,45	5,78	1,09	1 768	8 847	19 862
14		**2. Подземные работы**									-
15	Е8-3-1	Устройство основания из ПГС	м3	5	0,85	0,18	4,25	0,90	1 768	6 605	13 459
16	11-13-3	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом	м2	13	0,263	0,0449	3,47	0,59	1 768	6 605	10 053
17	Е7-7-2	Установка фундаментных блоков массой до 1,5 тонн	шт	8	0,825	0,229	6,60	1,83	1 768	8 847	27 876
18	Е 9-62-3	Изготовление сетки из арматуры д. 12 мм	тн	0,1152	91	7,36	10,48	0,85	1 768	6 605	24 136
19	Е 9-34-1	Установка арматурной сетки	тн	0,1152	73,6	0,49	8,479	0,056	1 768	8 847	15 491
20	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона В15	м3	6	2,67	0,203	16,901	1,285	1 768	6 605	38 371
21	Е 6-1-13	Устройство монолитных фундаментов	м3	6,33	4,9	0,1771	31,017	1,121	1 768	6 605	62 247
22	Е-8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция фундаментов битумом в два слоя	м2	26	0,212	0,007	5,53	0,18	1 768	6 605	10 990
23	Е6-11-7	Установка закладных деталей	тн	0,075	198		14,85		1 768		26 257
24		**3. Металлоконструкции**									-
25	Е9-8-1, Е9-62-1	Сборка и монтаж стальных конструкций водонапорной башни	тн	5,114	125,837	13,39	643,53	68,48	1 768	8 847	1 743 617
26		**4. Отделочные работы**									-
27	Е 13-16-6	Огрунтовка наружней поверхности башни, лестниц,	м2	218,3	0,0295	0,0001	6,44	0,02	1 768	6 605	11 531
28	Е 13-26-6	Окраска наружней поверхности башни, лестниц,	м2	218,3	0,0213		4,65	0,00	1 768		8 221
29		**5. Утепление башни**									-
30	Е 26-12-1	Теплоизоляция ствола башни матами	м2	90	0,59	0,17	53,10	15,30	1 768	6 605	194 950
31	Е 26-22-1	Покрытие ствола башни изоляцией из алюминиевой	м2	90	1,041	0,055	93,69	4,95	1 768	6 605	198 352
32		**Итого раздел II.**									**3 446 179**
33		**III. Водопровод**									
34		**1. Водоснабжение В1**									
35	Е 1-12-2	Разработка грунта экскаватором	м3	1125	0,01	0,03	6,57	28,58	1 768	10 616	314 963
36	Е1-164-2	Доработка грунта вручную	м3	56,25	1,85		103,95		1 768		183 796
37	Е8-3-1	Устройство основания из ПГС	м3	67,5	0,78	0,18	52,65	12,15	1 768	6 605	173 347
38	Е 22-11-3	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб д. 100мм	м	450	0,194	0,02638	87,30	11,87	1 768	8 847	259 374
39	Е25-121-1	Гидравлическое испытание Д100 мм	м	450	0,07	0,060	31,50	27,14	1 768	6 605	234 933
40	Е 1-166-2	Обратная засыпка траншеи вручную	м3	90	0,972		87,48		1 768		154 675
41	Е 1-27-2	Обратная засыпка траншеи бульдозером	м3	1024	0,00806	0,00806	8,25	8,25	1 768	8 257	82 719
42		**2. Колодец ВК-1**									
43	Е 1-12-2	Разработка грунта экскаватором	м3	78,845	0,01	0,03	0,46	2,00	1 768	10 616	22 074
44	Е1-164-2 к=1,2	Доработка грунта вручную	м3	3,9423	1,85		7,29		1 768		12 881
45	Е 1-134-1	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	м3	4,0192	0,108	0,105	0,43	0,42	1 768	6 605	3 555
46	Е 11-13-3	Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом	м2	20,096	0,263	0,0449	5,29	0,90	1 768	6 605	15 305

47	Е 23-13-8	Устройство круглого водопроводного колодца д. 1,5 м-10шт	м3	17,1	9,16	2,315	156,64	39,59	1 768	6 635	539 603
48	Е 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в два слоя	м2	140,99	0,212	0,007	29,89	0,99	1 768	6 605	59 366
49	Е 1-166-2	Обратная засыпка вручную	м3	4,2235	0,972		4,11		1 768		7 258
50	Е 1-27-2	Обратная засыпка траншеи бульдозером	м3	38	0,00806	0,00806	0,31	0,31	1 768	8 257	3 071
51		**3. Обвязка водопроводного колодца находящегося возле башни-1шт**									
52	Е22-8-5	Прокладка стальных водопроводных труб	м/п	9	0,36	0,05895	3,24	0,53	1 768	6 605	9 233
53	Е22-8-3	Прокладка стальных водопроводных труб	м/п	9	0,27	0,01969	2,43	0,18	1 768	6 605	5 467
54	Е22-8-1	Прокладка стальных водопроводных труб диам.15мм	м/п	7	0,253	0,01252	1,77	0,09	1 768	6 605	3 710
55	Е22-40-5	Монтаж тройника д-108х89мм	стык	3	0,91		2,73		1 768		4 827
56	Е22-40-5	Монтаж тройника д-108х15мм	стык	3	0,91		2,73		1 768		4 827
57	Е 22-40-4	Монтаж перехода 108-57мм	стык	2	0,71		1,42		1 768		2 511
58	Е 22-40-1	Монтаж перехода 57-30 мм	стык	2	0,32		0,64		1 768		1 132
59	Е 22-40-1	Монтаж перехода 30-15 мм	стык	2	0,32		0,64		1 768		1 132
60	Е22-40-2	Монтаж тройника д-89х57мм	стык	3	0,42		1,26		1 768		2 228
61	Е 22-40-4	Монтаж перехода 89-57мм	стык	2	0,71		1,42		1 768		2 511
62	Е22-40-3	Монтаж отводов 45градусов д-108мм	стык	4	0,6		2,40		1 768		4 243
63	Е22-40-2	Монтаж отводов 45градусов д-89мм	стык	2	0,46		0,92		1 768		1 627
64	Е22-40-3	Приварка фланцев д-108мм	шт	3	0,6		1,80		1 768		3 183
65	Е22-40-2	Приварка фланцев д-89мм	шт	3	0,6		1,80		1 768		3 183
66	Е12-794-2	Монтаж задвижки диам.108мм	шт	1	7		7,00		1 768		12 377
67	Е12-794-2	Монтаж задвижки диам.89мм	шт	1	7		7,00		1 768		12 377
68	Е12-794-1	Монтаж вентиля диам.57мм	шт	2	5		10,00		1 768		17 681
69	Е22-40-3	Монтаж неразъемного фланцевого соединения	шт	1,00	0,90		0,90	-	1 768		1 591
70		**4. Обвязка водопроводного колодца на трассе**									0
71	Е22-40-5	Монтаж тройника д-108х57мм	стык	54	0,91		49,14		1 768		86 885
72	Е22-40-3	Монтаж неразъемного фланцевого соединения	шт	18	0,90		16,20	-	1 768		28 644
73	Е12-794-1	Монтаж задвижки диам.57мм	шт	9	5		45,00		1 768		79 565
74	Ед. расц.	Доставка материалов на расстояние 110 км	тн	183,15		0,3		54,95		6 605	362 938
		Итого раздел III.									**2 718 794**
		ИТОГО:									**8 232 681**
		Стоимость материалов									5 666 155
		ВСЕГО:									**13 898 836**
		НДС 12%									**1 667 860**
		ВСЕГО:									**15 566 696**

Генеральный директор _____ Х. Вендель

Производственный директор _____ Санатов А.Т.

"_____" _____ 2013 г.

Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев