Заказчик: **ГУ «Управление строительства Алматинской области»**
Подрядчик: **ТОО «Болашак МА»**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в селе Баканас Балхашского района Алматинской области**

Ф-3

Объект: **Туберкулезная больница на 40 коек**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2010 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		01/02/09	19.02.09г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начало года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце	СМР в смет-х ценах	Из них		Дополнительные затраты		Другие дополнитель-ные расходы	НДС 12% тенге в.т.ч.	ВСЕГО к оплате с НДС,тен.
				В отчет-ом месяце за апрель	По монтажу оборудов-я	На приобретения мат-ов	Оборудов-ние			
Туберкулезная больница на 40 коек	80 056 515	80 056 515		80 056 515					8 577 483,75	71 479 031,2
Удержание аванса				24 016 954,5						
Итого к оплате:				**56 039 560,5**						

Заказчик; ГУ «Управление строительства »Алматинской области **Серикпаев Т.**

Зам. начальника ГККП УКС Алматинской области **Керденов Б.**

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" **Дивеев А.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор 01/02/09 от 19 февраля 2009 года

Наименование строительства: Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в селе Баканас Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта: Туберкулезная больница на 40 коек. Гараж на 2 автомашины. Общестроительные работы

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
1	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	18,6	715,87	1,24	13315	23	3402	0,97	18		
		м2		153,23	0,47	2850	9	119	--	--		
2	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг,костыли	0,045	175710,10	1826,10	7907	82	554	42,70	2		
		т		8100,00	690,75	365	31	140	3,37	--		
3	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	77,3	1097,14	9,15	84809	707	4495	0,26	20		
		м2		45,45	3,42	3513	264	119	0,02	1		

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			106031	813	8451.00		40
			Тенге			6728	304			1
		РАЗДЕЛ 2.Проемы								
4	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2.05	398.48	102.53	817	210	461	0.90	2
		м2		151.65	35.67	311	73	120	0.14	--
5	C12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	2.05	5610.00	--	11501	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	C11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960.00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14277	210	461.00		2
			Тенге			311	73			--
		РАЗДЕЛ 4.Наружная отделка								
11	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	31.62	99.86	0.60	3157	19	1913	0.32	10
		м		57.38	0.23	1814	7	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3157	19	1913.00		10
			Тенге			1814	7			--
		РАЗДЕЛ 5.Разные работы								
		Отмостка								
14	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2.43	3011.10	--	7324	--	1589	3.24	8
		м3		531.00	--	1292	--	123	--	--
15	E0127-55-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	24.32	431.75	--	10501	--	801	0.14	4

		м2		24.75	--	602	--	133	--	--
				Пандус						
16	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1.2	3011.10	--	3613	--	784	3.24	4
		м3		531.00	--	637	--	123	--	--
17	Е0127-55-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	12	431.75	--	5181	--	395	0.14	2
		м2		24.75	--	297	--	133	--	--
18	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0.27	9001.45	311.32	2430	84	158	2.82	1
		1м3		441.00	117.61	119	32	105	0.57	--
19	Е0106-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	0.135	8968.87	86.60	1211	12	74	3.06	--
		1м3		490.50	32.72	66	4	105	0.16	--
				Крыльцо						
20	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0.48	9316.10	311.32	4472	149	282	2.82	1
		м3		441.00	117.61	212	56	105	0.57	--
21	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0.288	9285.07	86.60	2674	25	158	3.06	1
		м3		490.50	32.72	141	9	105	0.16	--
22	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0.768	223.00	--	171	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-1-15	Устройство площадки крыльца	0.108	8326.82	100.65	899	11	21	0.97	--
		м3		146.25	38.03	16	4	105	0.19	--
24	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	1.68	212.26	9.95	357	17	90	0.27	--
		м2		39.60	3.74	67	6	123	0.02	--
25	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.0053	5239.08	327.33	28	2	11	11.60	--

		1т		1890.00	123.75	10	1	105	0.60	--
26	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.0053	51500.00	--	274	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-36-4	Железнение поверхности	1.68	60.48	0.23	102	--	91	0.29	--
		м2		51.30	0.09	86	--	105	--	--
28	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1.14	228.98	1.96	261	2	131	0.61	1
		м2		108.90	0.45	124	1	105	0.03	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			39498	302	4585.00		22
			Тенге			3669	114			1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			Тенге			162964	1344	15410.00		75
			Тенге			12522	498			2
		Итого с накладными расходами				178 374				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				10 702				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				189 076				
		Временные здания и сооружения 3,40%				6 429				
		Итого с временными				195 505				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,35%				2 639				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%				782				
		Затраты на выслугу лет, 1%				1 955				
		Итого в базовых ценах 2001 года				200 881				
		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,82322581				366 252				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%				7 325				
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.				373 577				
		Налог на добавленную стоимость 12%				44 829				
		Итого с НДС				418 407				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" **Баткалов М.**

Принял: Технадзор ГККП УКС Алматинской области **Имашев А.**

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" **Койшигараев Е.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор 01/02/09 от 19 февраля 2009 года

Наименование строительства: Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в селе Баканас Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта: Туберкулезная больница на 40 коек. Пункт сжигания медицинских отходов. Общестроительные работы

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих,	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,33	211,49	9,95	2185	103	711	0,36	4
		м2		52,20	3,74	539	39	123	0,02	--
3	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	20,66	-27,92	-0,67	-577	-14	-22	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-13	-5	123	--	--
4	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	13,6	1097,13	9,15	14921	124	791	0,26	4
		м2		45,45	3,42	618	47	119	0,02	--

5	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	3	587.78	3.73	1763	11	145	0.23	1
		м		39.15	1.40	117	4	119	0.01	--
6	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартуков, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	8.94	715.87	1.24	6400	11	1635	0.97	9
		м2		153.23	0.47	1370	4	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			24692	236	3260.00		17
			Тенге			2632	88			--
		Итого с накладными расходами				27 952				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				1 677				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				29 629				
		Временные здания и сооружения 3,40%				1 007				
		Итого с временными				30 637				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,35%				414				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%				123				
		Затраты на выслугу лет, 1%				306				
		Итого в базовых ценах 2001 года				31 479				
		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,82322581				57 393				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%				1 148				
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.				58 541				
		Налог на добавленную стоимость 12%				7 025				
		Итого с НДС				65 566				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" **Баткалов М.**

Принял: Технадзор ГККП УКС Алматинской области **Имашев А.**

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" **Койшигараев Е.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Болашак МА"

Основание Договор 01/02/09 от 19 февраля 2009 года

Наименование строительства: Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в селе Баканас Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта: Туберкулезная больница на 40 коек. Овощехранилище. Общестроительные работы овощехранилища

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	6	674,98	198,98	4050	1194	3123	1,80	11
		шт		315,00	56,75	1890	340	140	0,22	1
2	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3	0,36	15800,00	--	5688	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0901	175710,10	1826,10	15831	165	1109	42,70	4
		т		8100,00	690,75	730	62	140	3,37	--
4	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизол на битумной мастике	84,48	256,36	1,19	21657	101	2760	0,16	13
				27,00	0,45	2281	38	119	--	--

		м2								
5	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	84.48	229.48	1.15	19386	97	1842	0.10	9
		м2		17.89	0.43	1511	36	119	--	--
6	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (толщ.80мм)	65.24	262.34	13.43	17115	876	4629	0.37	24
		м2		52.65	5.04	3435	329	123	0.02	2
7	Е0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	782.88	39.65	0.67	31043	525	847	--	3
		м2		0.63	0.25	493	196	123	--	1
8	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(толщ.20мм)	65.24	355.87	14.76	23217	963	4652	0.36	24
		м2		52.43	5.54	3421	361	123	0.03	2
9	Е0111-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	130.48	-43,31	-0,67	-5651	-87	-311	-0,01	-1
		м2		-1,69	-0,25	-221	-33	123	--	--
				Крыльцо						
11	Е0112-7-6	Устройство покрытия входа металлочерепицей	14.4	1656.93	8.20	23860	118	4101	1.48	21
		м2		236.25	3.08	3402	44	119	0.02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			156196	3950	22752.00		107
			Тенге			16942	1375			6
		Итого с накладными расходами				178 948				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				10 737				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				189 685				
		Временные здания и сооружения 3,40%				6 449				
		Итого с временными				196 134				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,35%				2 648				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%				785				
		Затраты на выслугу лет, 1%				1 961				
		Итого в базовых ценах 2001 года				201 528				

		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,82322581		367 431				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%		7 349				
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.		374 779				
		Налог на добавленную стоимость 12%		44 974				
		Итого с НДС		419 753				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" **Баткалов М.**

Принял: Технадзор ГККП УКС Алматинской области **Имашев А.**

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" **Койшигараев Е.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор 01/02/09 от 19 февраля 2009 года

Наименование строительства: Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в селе Баканас Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта: Туберкулезная больница на 40 коек. Проходная. Общестроительные работы

АКТ № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
2	Е0108-6-1 т.ч. п-1.7	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50	12,72	6950,64	335,84	88426	4273	12396	4,54	58
		м3		699,75	126,00	8902	1603	118	0,61	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			88426	4273	12396,00		58
			Тенге			8902	1603			8
		РАЗДЕЛ 2.Кровля								
3	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,69	6066,62	245,72	4186	170	390	2,71	2
		м3		382,50	92,25	264	64	119	0,45	--
4	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	13,8	189,45	4,72	2614	65	1193	0,40	6

		м2		70.88	1.78	978	25	119	0.01	--
5	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200	1.14	10700.00	--	12167	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм,толщ.25мм	13.8	162.89	15.94	2248	220	667	0.24	3
		м2		34.65	5.96	478	82	119	0.03	--
7	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	138	4.75	0.14	655	19	26	--	--
		м2		0.11	0.05	15	7	119	--	--
8	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.0167	5239.08	327.33	87	5	35	11.60	--
		1т		1890.00	123.75	32	2	105	0.60	--
9	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0.0167	57900.00	--	967	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	7.5	715.87	1.24	5369	9	1372	0.97	7
		м2		153.23	0.47	1149	4	119	--	--
11	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг,костыли	0.0216	175710.10	1826.10	3795	39	266	42.70	1
		т		8100.00	690.75	175	15	140	3.37	--
12	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	14.7	1097.13	9.15	16128	135	855	0.26	4
		м2		45.45	3.42	668	50	119	0.02	--

13	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,монолитный карниз	0.1	13002.34	241.10	1300	24	144	8.06	1
		1м3		1282.50	91.08	128	9	105	0.44	--
14	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0074	113900.00	--	843	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0136	118100.00	--	1606	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			51966	687	4948.00		24
			Тенге			3888	257			1
			РАЗДЕЛ 3.Полы							
			Тип 2							
16	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4.97	108.05	2.62	537	13	70	0.07	--
		м2		10.51	0.99	52	5	123	--	--
17	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0.497	8719.48	--	4334	--	347	3.66	2
		м3		567.00	--	282	--	123	--	--
18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4.97	211.49	9.95	1051	49	342	0.36	2
		м2		52.20	3.74	259	19	123	0.02	--
			Тип 1							
22	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4.97	108.05	2.62	537	13	70	0.07	--
		м2		10.51	0.99	52	5	123	--	--
23	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0.3976	8719.48	--	3467	--	277	3.66	1
		м3		567.00	--	225	--	123	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9926	75	1106.00		6
			Тенге			871	28			--
		РАЗДЕЛ 4.Проемы								
26	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3.6	398.48	102.53	1435	369	809	0.90	3
		м2		151.65	35.67	546	128	120	0.14	1
27	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1.8	634.99	31.85	1143	57	438	1.15	2
		м2		190.80	12.04	343	22	120	0.06	--
28	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	3.6	5610.00	--	20196	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1.8	4010.00	--	7218	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960.00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380.00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	3.42	231.73	5.58	793	19	395	0.59	2
		м2		94.05	2.12	322	7	120	0.01	--
40	Прайс лист	Стоимость металлопластиковых подоконных досок	3.8	1398.55	--	5315	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

42	E0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3.91	427.50	19.32	1672	76	902	1.11	4
		м2		185.83	6.39	727	25	120	0.03	--
43	C12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	0.49	20700.00	--	10143	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	C12061-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	3.42	15100.00	--	51642	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			104855	521	2544.00		12
			Тенге			1938	182			1
РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка										
45	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	47.44	284.95	4.07	13518	193	6807	0.74	35
		м2		135.68	0.97	6437	46	105	0.05	2
54	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	3.72	594.08	6.33	2210	24	1231	1.79	7
		м2		312.75	2.39	1163	9	105	0.01	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			15728	216	8038.00		42
			Тенге			7600	55			2
РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка										
57	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	52.82	228.98	1.96	12094	103	6064	0.61	32
				108.90	0.45	5752	24	105	0.03	1

		м2								
60	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	18.6	99.86	0.60	1857	11	1125	0.32	6
		м		57.38	0.23	1067	4	105	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			13951	115	7189.00		38
			Тенге			6819	28			1

РАЗДЕЛ 7.Разные работы

Крыльца

69	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0.372	9001.45	311.32	3349	116	218	2.82	1
		1м3		441.00	117.61	164	44	105	0.57	--
70	Е0106-1-2	Устройство бетонных площадок	0.24	9402.74	98.32	2257	24	185	4.41	1
		м3		695.25	37.15	167	9	105	0.18	--
71	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	3	212.26	9.95	637	30	160	0.27	1
		м2		39.60	3.74	119	11	123	0.02	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге			6242	169	563.00		3
			Тенге			450	64			--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			Тенге			291094	6056	36784.00		182
			Тенге			30467	2218			14
		Итого с накладными расходами				327 878				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				19 673				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				347 551				
		Временные здания и сооружения 3,40%				11 817				
		Итого с временными				359 367				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,35%				4 851				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%				1 437				
		Затраты на выслугу лет, 1%				3 594				
		Итого в базовых ценах 2001 года				369 250				
		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,82322581				673 226				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%				13 465				

		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.		686 691				
		Налог на добавленную стоимость 12%		82 403				
		Итого с НДС		769 094				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" **Баткалов М.**

Принял: Технадзор ГККП УКС Алматинской области **Имашев А.**

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" **Койшигараев Е.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Болашак МА"

Основание Договор 01/02/09 от 19 февраля 2009 года

Наименование строительства: Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в селе Баканас Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта: Туберкулезная больница на 40 коек. Овощехранилище. Общестроительные работы овощехранилища

А К Т № 3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	6	674,98	198,98	4050	1194	3123	1,80	11
		шт		315,00	56,75	1890	340	140	0,22	1
2	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3	0,36	15800,00	--	5688	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0901	175710,10	1826,10	15831	165	1109	42,70	4
		т		8100,00	690,75	730	62	140	3,37	--
4	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизол на битумной мастике	84,48	256,36	1,19	21657	101	2760	0,16	13
				27,00	0,45	2281	38	119	--	--

		м2								
5	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	84.48	229.48	1.15	19386	97	1842	0.10	9
		м2		17.89	0.43	1511	36	119	--	--
6	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (толщ.80мм)	65.24	262.34	13.43	17115	876	4629	0.37	24
		м2		52.65	5.04	3435	329	123	0.02	2
7	Е0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	782.88	39.65	0.67	31043	525	847	--	3
		м2		0.63	0.25	493	196	123	--	1
8	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(толщ.20мм)	65.24	355.87	14.76	23217	963	4652	0.36	24
		м2		52.43	5.54	3421	361	123	0.03	2
9	Е0111-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	130.48	-43,31	-0,67	-5651	-87	-311	-0,01	-1
		м2		-1,69	-0,25	-221	-33	123	--	--
				Крыльцо						
11	Е0112-7-6	Устройство покрытия входа металлочерепицей	14.4	1656.93	8.20	23860	118	4101	1.48	21
		м2		236.25	3.08	3402	44	119	0.02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			156196	3950	22752.00		107
			Тенге			16942	1375			6
		Итого с накладными расходами				178 948				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				10 737				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				189 685				
		Временные здания и сооружения 3,40%				6 449				
		Итого с временными				196 134				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,35%				2 648				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%				785				
		Затраты на выслугу лет, 1%				1 961				
		Итого в базовых ценах 2001 года				201 528				

		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,82322581		367 431				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%		7 349				
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.		374 779				
		Налог на добавленную стоимость 12%		44 974				
		Итого с НДС		419 753				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" **Баткалов М.**

Принял: Технадзор ГККП УКС Алматинской области **Имашев А.**

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" **Койшигараев Е.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор 01/02/09 от 19 февраля 2009 года

Наименование строительства: Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в селе Баканас Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта: Туберкулезная больница на 40 коек. Прачечная с дезотделением. Общестроительные работы. Отопление.

А К Т № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Полы								
		Дезотделение								
		Тип 1								
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	13,67	666,01	24,55	9104	336	824	0,26	4
		м2		39,83	9,20	544	126	123	0,04	1
2	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,09	8719,48	--	9536	--	763	3,66	4
		м3		567,00	--	620	--	123	--	--
3	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой,три слоя	13,67	323,65	18,42	4424	252	1561	0,42	6
		м2		85,95	6,91	1175	94	123	0,03	--

4	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	27.34	215.39	9.05	5889	247	1824	0.25	7
		м2		50.85	3.40	1390	93	123	0.02	--
5	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм,толщ.10мм	13.67	211.49	9.95	2891	136	941	0.36	5
		м2		52.20	3.74	714	51	123	0.02	--
6	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	27.34	-27,92	-0,67	-763	-18	-30	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-17	-7	123	--	--
				Тип 2						
9	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	16.35	666.01	24.55	10889	401	986	0.26	4
		м2		39.83	9.20	651	150	123	0.04	1
10	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1.26	8719.48	--	10977	--	878	3.66	5
		м3		567.00	--	714	--	123	--	--
11	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	16.35	211.49	9.95	3458	163	1125	0.36	6
		м2		52.20	3.74	853	61	123	0.02	--
				Тип 3						
15	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	14.62	666.01	24.55	9737	359	882	0.26	4
		м2		39.83	9.20	582	135	123	0.04	1
16	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1.17	9239.68	--	10807	--	816	3.66	4
		м3		567.00	--	663	--	123	--	--
17	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка,толщ.25мм	14.62	505.55	23.26	7391	340	4850	1.57	23
				261.00	8.71	3816	127	123	0.04	1

18	Е0111-17-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/ м2	14.62	72.18	0.67	1055	10	498	0.15	2
		м2		27.45	0.25	401	4	123	--	--
				Тип 4						
20	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	36.15	666.01	24.55	24076	887	2180	0.26	10
		м2		39.83	9.20	1440	333	123	0.04	2
21	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2.89	8719.48	--	25217	--	2017	3.66	11
		м3		567.00	--	1640	--	123	--	--
22	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой,пять слоев	36.15	323.65	18.42	11700	666	4129	0.42	15
		м2		85.95	6.91	3107	250	123	0.03	1
23	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	144.6	215.39	9.05	31145	1309	9649	0.25	36
		м2		50.85	3.40	7353	492	123	0.02	2
24	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм,10мм	36.15	211.49	9.95	7645	360	2487	0.36	13
		м2		52.20	3.74	1887	135	123	0.02	1
25	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	72.3	-27,92	-0,67	-2019	-48	-78	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-46	-18	123	--	--
				Тип 5						
28	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	23.88	666.01	24.55	15904	586	1440	0.26	6
		м2		39.83	9.20	951	220	123	0.04	1
29	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1.91	8719.48	--	16658	--	1332	3.66	7

		м3		567.00	--	1083	--	123	--	--
				Прачечная						
				Тип 6						
32	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3.93	666.01	24.55	2617	96	237	0.26	1
		м2		39.83	9.20	157	36	123	0.04	--
33	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0.3144	8719.48	--	2741	--	219	3.66	1
		м3		567.00	--	178	--	123	--	--
34	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой,три слоя	3.93	323.65	18.42	1272	72	449	0.42	2
		м2		85.95	6.91	338	27	123	0.03	--
35	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	7.86	215.39	9.05	1693	71	524	0.25	2
		м2		50.85	3.40	400	27	123	0.02	--
36	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм,толщ.10мм	3.93	211.49	9.95	831	39	270	0.36	1
		м2		52.20	3.74	205	15	123	0.02	--
37	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	7.86	-27,92	-0,67	-219	-5	-9	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-5	-2	123	--	--
				Тип 7						
40	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	30.14	666.01	24.55	20073	740	1818	0.26	8
		м2		39.83	9.20	1200	277	123	0.04	1
41	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2.32	8719.48	--	20236	--	1619	3.66	8
				567.00	--	1316	--	123	--	--

			м3							
42	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30.14	211.49	9.95	6374	300	2074	0.36	11
			м2	52.20	3.74	1573	113	123	0.02	1
				Тип 8						
46	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	26.01	666.01	24.55	17323	639	1569	0.26	7
			м2	39.83	9.20	1036	239	123	0.04	1
47	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2.08	9239.68	--	19226	--	1451	3.66	8
			м3	567.00	--	1180	--	123	--	--
48	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка,толщ.25мм	26.01	505.55	23.26	13149	605	8629	1.57	41
			м2	261.00	8.71	6789	227	123	0.04	1
49	Е0111-17-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	26.01	72.18	0.67	1878	17	886	0.15	4
			м2	27.45	0.25	714	7	123	--	--
				Тип 9						
51	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	61.47	666.01	24.55	40940	1509	3707	0.26	16
			м2	39.83	9.20	2448	566	123	0.04	3
52	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4.92	8719.48	--	42879	--	3430	3.66	18
			м3	567.00	--	2788	--	123	--	--
53	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой,пять слоев	61.47	323.65	18.42	19895	1132	7021	0.42	26
			м2	85.95	6.91	5283	425	123	0.03	2
54	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	245.88	215.39	9.05	52960	2225	16407	0.25	62

		м2		50.85	3.40	12503	836	123	0.02	4
55	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм,10мм	61.47	211.49	9.95	13000	612	4230	0.36	22
		м2		52.20	3.74	3209	230	123	0.02	1
56	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	122.94	-27,92	-0,67	-3433	-82	-133	--	-1
		м2		-0,63	-0,25	-77	-31	123	--	--
				Тип 10						
59	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	40.38	666.01	24.55	26893	991	2435	0.26	11
		м2		39.83	9.20	1608	371	123	0.04	2
60	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3.23	8719.48	--	28167	--	2253	3.66	12
		м3		567.00	--	1832	--	123	--	--
				Тип 11						
63	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	40.38	666.01	24.55	26893	991	2435	0.26	11
		м2		39.83	9.20	1608	371	123	0.04	2
64	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4.04	8719.48	--	35227	--	2818	3.66	15
		м3		567.00	--	2291	--	123	--	--
65	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	40.38	355.87	14.76	14370	596	2879	0.36	15
		м2		52.43	5.54	2117	224	123	0.03	1
66	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий,толщ.20мм	80.76	-43,31	-0,67	-3498	-54	-193	-0,01	-1
		м2		-1,69	-0,25	-136	-20	123	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			617210	16480	106099.00		468
			Тенге			80077	6182			30

РАЗДЕЛ 3.Окна

91	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м		43.92	231.73	5.58	10178	245	5069	0.59	26
			м2		94.05	2.12	4131	93	120	0.01	--
92	Прайс лист	Стоимость металлопластиковых подоконных досок шириной 300мм		26.5	1283.14	--	34003	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
93	Прайс лист	Стоимость металлопластиковых подоконных досок шириной 450мм		1.3	1398.55	--	1818	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
94	С12069-14	Доски подоконные, марка с ПД7-30 по ПД16-30, толщина 34 мм, шириной 300 мм		26.5	-864	--	-22896	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
95	С12069-10	Доски подоконные, марка с ПД19-45 по ПД28-45, толщина 42 мм, ширина 450 мм		1.3	-1510	--	-1963	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2		7.89	387.83	18.74	3060	148	1500	0.91	7
			м2		152.26	6.18	1201	49	120	0.03	--
97	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2		7.65	427.50	19.32	3270	148	1765	1.11	9
			м2		185.83	6.39	1422	49	120	0.03	--
98	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2		28.38	346.04	18.87	9821	536	4864	0.82	23
					136.44	6.39	3872	181	120	0.03	1

		м2								
99	С12061-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	28.38	15100.00	--	428538	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
100	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	15.54	20700.00	--	321678	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Передаточное окно						
101	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	0.32	828.63	71.29	265	23	114	1.64	1
		м2		272.25	25.25	87	8	120	0.10	--
102	С12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	0.32	6860.00	--	2195	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0134-60-3	Облицовка передаточного окна декоративным пластиком толщиной 2 мм	0.66	1209.68	1.20	798	1	91	0.74	--
		м2		124.65	0.45	82	--	110	--	--
104	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	0.32	421.15	10.41	135	3	70	1.11	--
		м2		177.30	3.94	57	1	120	0.02	--
105	С12069-9	Доски подоконные, марка с ПД19-40 по ПД28-40, толщина 42 мм, ширина 400 мм	0.84	1330.00	--	1117	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			792018	1103	13473.00		66

			Тенге			10852	382			2

РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка

				Дезотделение						
110	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	233.98	284.95	4.07	66673	951	33572	0.74	173
		м2		135.68	0.97	31746	227	105	0.05	12
112	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	224.37	228.83	3.39	51342	760	27733	0.65	146
		м2		117.00	0.72	26251	162	105	0.05	11
113	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	59.7	957.75	4.92	57178	294	12219	1.15	69
		м2		193.05	1.87	11525	112	105	0.01	1
				Прачечная						
124	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	401.4	284.95	4.07	114379	1632	57594	0.74	297
		м2		135.68	0.97	54462	389	105	0.05	21
126	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	324.75	228.83	3.39	74311	1099	40141	0.65	211
		м2		117.00	0.72	37996	234	105	0.05	16
127	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	32.34	957.75	4.92	30974	159	6619	1.15	37
		м2		193.05	1.87	6243	60	105	0.01	--
133	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	33.15	594.08	6.33	19693	210	10969	1.79	59
		м2		312.75	2.39	10367	79	105	0.01	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			414549	5105	188847.00		992
			Тенге			178591	1263			62

РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка

137	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен,цоколя	24.12	228.98	1.96	5523	47	2769	0.61	15
		м2		108.90	0.45	2627	11	105	0.03	1
138	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен,стен	283.4	228.98	1.96	64895	555	32540	0.61	173
		м2		108.90	0.45	30863	128	105	0.03	7
142	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	129.4	108.61	0.75	14054	97	8104	0.37	48
		м		65.99	0.29	8539	37	94.5	--	--
147	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	364.08	31.04	0.05	11300	18	3345	0.05	18
		м2		7.70	0.02	2803	7	119	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			95772	718	46758.00		253
			Тенге			44831	183			8

РАЗДЕЛ 6.Разные работы

Крыльцо №1(3 шт)

151	Е0106-3-1	Устройство бетонных крылец	7.5	9374.71	260.48	70310	1954	5542	3.94	30
		1м3		614.25	89.46	4607	671	105	0.35	3
152	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по вОдонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	7.5	223.00	--	1673	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.0759	5239.08	327.33	397	25	160	11.60	1
		1т		1890.00	123.75	143	9	105	0.60	--
154	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.0759	39700.00	--	3012	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

158	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0.0563	109500.00	--	6169	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
159	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0.1096	115200.00	--	12628	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
160	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0.0334	113900.00	--	3807	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
161	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0.0383	39700.00	--	1522	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
162	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0.0235	70437.87	304.24	1652	7	241	58.00	1
					9675.00	114.75	227	3	105	0.56	--
163	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1т	6	715.87	1.24	4295	7	1097	0.97	6
					153.23	0.47	919	3	119	--	--
164	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	9.05	1097.13	9.15	9924	83	526	0.26	2
					45.45	3.42	411	31	119	0.02	--
				Крыльцо №2							
165	Е0106-3-1	Устройство бетонных крылец	1м3	1.2	9374.71	260.48	11250	313	887	3.94	5
					614.25	89.46	737	107	105	0.35	--
166	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по вОдонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2		1.2	223.00	--	268	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--	--
167	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.0124	5239.08	327.33	65	4	26	11.60	--
		1т		1890.00	123.75	23	2	105	0.60	--
168	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.0124	39700.00	--	492	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,козырьки	0.6	13002.34	241.10	7801	145	865	8.06	5
		1м3		1282.50	91.08	770	55	105	0.44	--
172	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0.0188	109500.00	--	2056	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.0365	115200.00	--	4209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
174	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0111	113900.00	--	1269	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
175	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.0128	39700.00	--	507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.0078	70437.87	304.24	551	2	80	58.00	--
		1т		9675.00	114.75	76	1	105	0.56	--
177	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2	715.87	1.24	1432	2	366	0.97	2
		м2		153.23	0.47	306	1	119	--	--

178	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	3.02	1097.13	9.15	3308	28	175	0.26	1
		м2		45.45	3.42	137	10	119	0.02	--
				Крыльцо №3						
179	Е0106-3-1	Устройство бетонных крылец	4	9374.71	260.48	37499	1042	2956	3.94	16
		1м3		614.25	89.46	2457	358	105	0.35	1
180	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по вОдонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	4	223.00	--	892	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.0647	5239.08	327.33	339	21	137	11.60	1
		1т		1890.00	123.75	122	8	105	0.60	--
182	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.0647	39700.00	--	2570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,козырьки	2.3	13002.34	241.10	29905	555	3317	8.06	19
		1м3		1282.50	91.08	2950	209	105	0.44	1
186	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0.0707	109500.00	--	7746	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
187	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.0433	115200.00	--	4990	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
188	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0266	113900.00	--	3027	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

189	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0.1027	39700.00	--	4076	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
190	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0.0134	70437.87	304.24	941	4	137	58.00	1
					9675.00	114.75	129	2	105	0.56	--
191	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1т	7.5	715.87	1.24	5369	9	1372	0.97	7
					153.23	0.47	1149	4	119	--	--
192	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	11.25	1097.13	9.15	12343	103	654	0.26	3
					45.45	3.42	511	38	119	0.02	--
				Приямок							
193	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	м2	1.54	4138.89	221.40	6374	341	1519	4.87	7
					812.25	84.38	1251	130	110	0.41	1
194	Е0106-11-8	Установка ходовых скоб	1т	0.0062	70437.87	304.24	437	2	64	58.00	--
					9675.00	114.75	60	1	105	0.56	--
				Подпольный канал							
195	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий	м3	1.44	1954.27	674.27	2814	971	685	1.54	2
					256.50	83.19	369	120	140	0.30	--
196	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3		1.44	20300.00	--	29232	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

197	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0.08	13002.34	241.10	1040	19	115	8.06	1
					1282.50	91.08	103	7	105	0.44	--
198	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	м3	0.0071	124500.00	--	884	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
199	Е0114-13-1	Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами	т	1	1446.25	15.01	1446	15	67	0.40	--
					58.50	5.63	59	6	105	0.03	--
				Фундаменты под оборудование							
200	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1м3	1.73	9374.71	260.48	16218	451	1278	3.94	7
					614.25	89.46	1063	155	105	0.35	1
201	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по вОдонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1.73	223.00	--	386	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
202	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг,обрамление уголком	1т	0.0443	70437.87	304.24	3117	13	455	58.00	3
					9675.00	114.75	428	5	105	0.56	--
203	Е0106-11-8	Устройство рамки из швеллера	1т	0.0517	70437.87	304.24	3645	16	532	58.00	3
					9675.00	114.75	501	6	105	0.56	--
204	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0.0178	151374.76	587.63	2691	10	374	118.00	2
					19800.00	222.75	352	4	105	1.08	--
205	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1т	6.65	245.44	3.82	1632	25	304	0.21	1

			м2		37.35	1.44	248	10	118	0.01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			328214	6167	23931.00		126
				Тенге			20109	1954			8
		РАЗДЕЛ Прачечная с дезотделением									
		Отопление									
6	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов		22.65	4331.44	35.77	98107	810	3627	0.70	16
			1кВт		111.70	13.40	2530	304	128	0.07	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			98107	810	3627.00		16
				Тенге			2530	304			1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		Тенге			2345870	30383	382735.00		1922
				Тенге			336990	10268			112
		Итого с накладными расходами					2 728 605				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					163 716				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					2 892 321				
		Временные здания и сооружения 3,40%					98 339				
		Итого с временными					2 990 660				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,35%					40 374				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%					11 963				
		Затраты на выслугу лет, 1%					29 907				
		Итого в базовых ценах 2001 года					3 072 903				
		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,82322581					5 602 597				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%					112 052				
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.					5 714 649				
		Налог на добавленную стоимость 12%					685 758				
		Итого с НДС					6 400 407				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" **Баткалов М.**

Принял: Технадзор ГККП УКС Алматинской области **Имашев А.**

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА"

Койшигараев Е.

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4) 390310

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор 01/02/09 от 19 февраля 2009 года

Наименование строительства: Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в селе Баканас Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта: Туберкулезная больница на 40 коек. Служба приготовления пищи. Общестроительные работы.

А К Т № 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Разные работы								
		Венткамера								
1	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	1,08	6909,46	337,41	7476	365	1017	4,38	5
		м3		670,50	126,00	725	136	118	0,62	1
2	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,009	8679,65	422,15	78	4	89	56,40	1
		т		8257,50	157,50	74	1	118	0,77	--
3	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0006	57900,00	--	38	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0083	39700,00	--	330	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		т								
5	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,сердечники	0.5	12856.40	990.15	6428	495	1060	10.40	5
		1м3		1644.75	374.04	822	187	105	1.83	1
6	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0043	109900.00	--	467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.0284	111900.00	--	3178	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0106-19-1	Устройство монолитной железобетонной обвязки	0.3	11284.67	316.01	3385	95	469	8.25	2
		1м3		1368.00	119.39	410	36	105	0.58	--
9	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0048	113900.00	--	547	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0146	118100.00	--	1729	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных паклей пропитанной	9	10.78	0.18	97	2	134	0.06	1
		м		10.60	0.07	95	1	140	--	--
12	С11011-457	Пакля пропитанная	7.2	195.00	--	1404	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0.0009	172357.31	536.06	155	--	45	289.00	--
		1т		47475.00	202.50	43	--	105	0.99	--

14	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.0191	93997.62	304.24	1793	6	665	198.00	4
		1т		33075.00	114.75	631	2	105	0.56	--
15	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.0191	40200.00	--	767	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			27872	967	3479.00		18
			Тенге			2802	364			2
		РАЗДЕЛ 2.Полы								
		Тип 1								
16	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	32.9	666.01	24.55	21912	808	1984	0.26	9
		м2		39.83	9.20	1310	303	123	0.04	1
17	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2.63	8719.48	--	22950	--	1836	3.66	10
		м3		567.00	--	1492	--	123	--	--
		Тип 2								
20	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	23.52	666.01	24.55	15665	577	1418	0.26	6
		м2		39.83	9.20	937	216	123	0.04	1
21	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1.81	8719.48	--	15791	--	1263	3.66	7
		м3		567.00	--	1027	--	123	--	--
22	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23.52	211.49	9.95	4974	234	1618	0.36	8
		м2		52.20	3.74	1228	88	123	0.02	--
		Тип 3								
26	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	119.22	666.01	24.55	79401	2927	7190	0.26	31
				39.83	9.20	4749	1097	123	0.04	5

		м2								
27	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	9.54	9239.68	--	88124	--	6652	3.66	35
		м3		567.00	--	5408	--	123	--	--
				Тип 4						
31	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	105.4	666.01	24.55	70197	2588	6356	0.26	28
		м2		39.83	9.20	4198	970	123	0.04	5
32	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	8.43	8719.48	--	73523	--	5881	3.66	31
		м3		567.00	--	4781	--	123	--	--
33	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой,пять слоев	105.4	323.65	18.42	34113	1941	12039	0.42	44
		м2		85.95	6.91	9059	728	123	0.03	4
34	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	421.6	215.39	9.05	90808	3815	28132	0.25	106
		м2		50.85	3.40	21438	1433	123	0.02	7
35	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм,10мм	105.4	211.49	9.95	22291	1049	7252	0.36	38
		м2		52.20	3.74	5502	394	123	0.02	2
36	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	210.8	-27,92	-0,67	-5886	-141	-228	--	-1
		м2		-0,63	-0,25	-133	-53	123	--	--
				Тип 5						
39	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1.53	666.01	24.55	1019	38	92	0.26	--
		м2		39.83	9.20	61	14	123	0.04	--
40	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0.153	8719.48	--	1334	--	107	3.66	1

		м3		567.00	--	87	--	123	--	--
41	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,толщ 20мм	1.53	355.87	14.76	544	23	109	0.36	1
		м2		52.43	5.54	80	8	123	0.03	--
42	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	3.06	-43,31	-0,67	-133	-2	-7	-0,01	--
		м2		-1,69	-0,25	-5	-1	123	--	--
43	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	13.36	6569.36	261.86	87767	3498	9835	3.44	46
		м3		499.50	99.00	6673	1323	123	0.48	6
44	Е0106-1-20	Устройство бетонных бортиков	0.3	9001.45	311.32	2700	93	176	2.82	1
		1м3		441.00	117.61	132	35	105	0.57	--
45	Е0106-3-1	Устройство бетонного канала	0.2	9374.71	260.48	1875	52	148	3.94	1
		1м3		614.25	89.46	123	18	105	0.35	--
46	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.017	93997.62	304.24	1598	5	592	198.00	3
		1т		33075.00	114.75	562	2	105	0.56	--
47	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	0.735	4138.89	221.40	3042	163	725	4.87	4
		м2		812.25	84.38	597	62	110	0.41	--
48	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по вОдонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	0.5	223.00	--	112	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			633721	17668	93170.00		407
			Тенге			69307	6638			32

РАЗДЕЛ 4.Окна

73	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	41.03	231.73	5.58	9508	229	4735	0.59	24
		м2		94.05	2.12	3859	87	120	0.01	--
74	Прайс лист	Стоимость металлопластиковых подоконных досок шириной 300мм	24.4	1228.83	--	29983	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	Прайс лист	Стоимость металлопластиковых подоконных досок шириной 450мм	1.3	1398.55	--	1818	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	8.24	387.83	18.74	3196	154	1567	0.91	8
		м2		152.26	6.18	1255	51	120	0.03	--
79	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1.71	427.50	19.32	731	33	394	1.11	2
		м2		185.83	6.39	318	11	120	0.03	--
80	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	31.08	346.04	18.87	10755	587	5327	0.82	25
		м2		136.44	6.39	4241	199	120	0.03	1
81	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	8.24	20700.00	--	170568	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

82	С12061-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	32.79	15100.00	--	495129	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			721688	1003	12023.00		59
			Тенге			9672	347			2
РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка										
87	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	852.36	284.95	4.07	242881	3465	122299	0.74	631
		м2		135.68	0.97	115648	827	105	0.05	44
89	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	244.34	228.83	3.39	55911	827	30202	0.65	159
		м2		117.00	0.72	28588	176	105	0.05	12
90	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	50.74	957.75	4.92	48596	250	10385	1.15	58
		м2		193.05	1.87	9795	95	105	0.01	--
96	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	32.78	594.08	6.33	19473	207	10846	1.79	59
		м2		312.75	2.39	10251	78	105	0.01	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			366861	4750	173732.00		907
			Тенге			164283	1176			57
РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка										
100	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	287.26	228.98	1.96	65777	563	32982	0.61	176
		м2		108.90	0.45	31282	129	105	0.03	8

104	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	102.1	99.86	0.60	10195	61	6176	0.32	33
		м		57.38	0.23	5858	23	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			75973	624	39158.00		208
			Тенге			37141	153			8

РАЗДЕЛ 7.Разные работы

Крыльцо №1(2шт)

113	Е0106-3-1	Устройство бетонных крылец	5	9374.71	260.48	46874	1302	3694	3.94	20
		1м3		614.25	89.46	3071	447	105	0.35	2
114	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по вОдонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	5	223.00	--	1115	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.0506	5239.08	327.33	265	17	107	11.60	1
		1т		1890.00	123.75	96	6	105	0.60	--
116	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.0506	51500.00	--	2605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	4	1852.42	924.97	7410	3700	6297	4.83	19
		шт		807.75	316.76	3231	1267	140	1.25	5
120	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	1.68	12000.00	--	20160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4	715.87	1.24	2863	5	732	0.97	4
		м2		153.23	0.47	613	2	119	--	--

		Крыльцо №2								
123	Е0106-3-1	Устройство бетонных крылец	3	9374.71	260.48	28124	781	2217	3.94	12
		1м3		614.25	89.46	1843	268	105	0.35	1
124	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по вОдонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	3	223.00	--	669	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.0345	5239.08	327.33	180	11	73	11.60	--
		1т		1890.00	123.75	65	4	105	0.60	--
126	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.0345	51500.00	--	1774	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Приямок								
129	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	1.54	4138.89	221.40	6374	341	1519	4.87	7
		м2		812.25	84.38	1251	130	110	0.41	1
130	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.018	5239.08	327.33	94	6	38	11.60	--
		1т		1890.00	123.75	34	2	105	0.60	--
131	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.018	51500.00	--	927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			119435	6163	14677.00		63
			Тенге			10204	2127			9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			1945550	31174	336239.00		1661
			Тенге			293407	10805			109
		Итого с накладными расходами				2 281 789				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				136 907				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 418 696				
		Временные здания и сооружения 3,40%				82 236				
		Итого с временными				2 500 932				

		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,35%		33 763				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%		10 004				
		Затраты на выслугу лет, 1%		25 009				
		Итого в базовых ценах 2001 года		2 569 708				
		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,82322581		4 685 157				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%		93 703				
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.		4 778 860				
		Налог на добавленную стоимость 12%		573 463				
		Итого с НДС		5 352 324				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" **Баткалов М.**

Принял: Технадзор ГККП УКС Алматинской области **Имашев А.**

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" **Койшигараев Е.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор 01/02/09 от 19 февраля 2009 года

Наименование строительства: Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в селе Баканас Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта: Туберкулезная больница на 40 коек. Блок 1. Общестроительные работы.

А К Т № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Окна								
38	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	12,36	472,81	19,00	5844	235	3321	1,30	16
		м2		217,73	6,18	2691	76	120	0,03	--
39	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	17,91	427,50	19,32	7657	346	4131	1,11	20
		м2		185,83	6,39	3328	114	120	0,03	1
40	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	320,69	346,04	18,87	110972	6052	54965	0,82	262
				136,44	6,39	43755	2049	120	0,03	10

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4)

392010

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор 01/02/09 от 19 февраля 2009 года

Наименование строительства: Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в селе Баканас Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта: Туберкулезная больница на 40 коек. Блок 1. Общестроительные работы.

А К Т № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Окна								
38	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	12,36	472,81	19,00	5844	235	3321	1,30	16
		м2		217,73	6,18	2691	76	120	0,03	--
39	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	17,91	427,50	19,32	7657	346	4131	1,11	20
		м2		185,83	6,39	3328	114	120	0,03	1
40	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	320,69	346,04	18,87	110972	6052	54965	0,82	262
				136,44	6,39	43755	2049	120	0,03	10

		м2								
41	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	12,36	20700,00	--	255852	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	338,6	11500,00	--	3893900	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	Прайс лист	Стоимость металлопластиковых подоконных досок	205,8	1398,55	--	287823	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0110-16-1	Установка раздаточного окна	1,29	828,63	71,29	1071	92	462	1,64	2
		м2		272,25	25,25	352	33	120	0,10	--
45	С12061-2	Стоимость раздаточного окна ОР-1	1,29	6860,00	--	8869	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-800	Скобяные изделия для раздаточного окна	4	360,00	--	1440	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0110-22-1	Установка деревянной подоконной доски в раздаточном окне	1,29	421,15	10,41	544	13	281	1,11	1
		м2		177,30	3,94	229	5	120	0,02	--
48	С12069-9	Доски подоконные, марка с ПД19-40 по ПД28-40, толщина 42 мм, ширина 400 мм	3,36	1330,00	--	4469	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0110-28-6	Обивка раздаточного окна пластиком	2,59	126,58	1,38	327	4	355	0,75	2
		м2		113,85	0,52	294	1	120	--	--

53	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	9,3	472,81	19,00	4398	177	2500	1,30	12
		м2		217,73	6,18	2025	58	120	0,03	--
54	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	5,18	346,04	18,87	1792	98	888	0,82	4
		м2		136,44	6,39	707	33	120	0,03	--
55	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	9,3	20700,00	--	192562	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
56	С12061-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	5,18	15100,00	--	78218	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			4855738	7016	66903,00		320
			Тенге			53382	2370			12

РАЗДЕЛ 5.Полы

Деталь 86

96	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1378,04	27,92	0,67	38478	923	1492	--	6
		м2		0,63	0,25	868	345	123	--	2
97	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка,толщ.25мм	344,51	505,55	23,26	174166	8013	114289	1,57	541
		м2		261,00	8,71	89917	3001	123	0,04	15

98	Е0111-17-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	344,51	72,18	0,67	24868	231	11738	0,15	53
		м2		27,45	0,25	9457	86	123	--	--
99	Е0111-39-3	Устройство плинтусов из террацевого раствора	327,51	93,02	0,22	30466	72	31852	0,44	145
		м		78,98	0,09	25867	29	123	--	--
100	Е0111-18-1	Установка стеклянных жилок в мозаичные покрытия	3435	52,31	0,12	179695	412	153285	0,22	759
		м		36,23	0,05	124450	172	123	--	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			447673	9652	312656,00		1504
			Тенге			250559	3633			18
	РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка									
123	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	5625,64	284,95	4,07	1603033	22871	807181	0,74	4163
		м2		135,68	0,97	763287	5457	105	0,05	291
126	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1056,75	228,83	3,39	241812	3578	130621	0,65	687
		м2		117,00	0,72	123640	761	105	0,05	53
135	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	31,7	590,63	6,14	18721	195	6894	1,17	37
		м2		205,20	1,94	6504	61	105	0,04	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1863566	26643	944696,00		4887
			Тенге			893431	6279			345
	РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка									
139	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами ISOVER	1201,81	164,72	50,15	197965	60271	133053	0,53	642
		м2		92,03	18,68	110603	22450	100	0,09	111

140	С11031-182	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	61,89	18500,00	--	1145026	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
141	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	841,27	415,59	4,92	349622	4139	172179	1,15	967	
		м2		193,05	1,87	162407	1573	105	0,01	8	
142	С11011-762	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм	841,27	647,00	--	544300	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
143	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	841,27	133,23	1,19	112082	1001	33787	0,22	188	
		м2		37,80	0,45	31800	379	105	--	2	
145	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен цоколя	207,91	228,98	1,96	47609	407	23872	0,61	127	
		м2		108,90	0,45	22642	94	105	0,03	5	
146	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	535,85	99,86	0,60	53507	322	32414	0,32	171	
		м		57,38	0,23	30747	123	105	--	1	
153	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	14421,73	8,62	0,02	124315	288	111624	0,05	792	
		отверст		8,60	--	124027	--	90	--	--	
154	С11011-1162	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	14421,73	36,00	--	519182	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
155	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	1882,68	31,04	0,05	58431	94	17296	0,05	92	
		м2		7,70	0,02	14497	38	119	--	--	

156	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1878,1	125,15	0,62	235046	1164	153092	0,43	815
		м2		68,85	0,23	129307	432	118	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3387085	67687	677317,00		3794
			Тенге			626029	25088			128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			10554063	110998	2001572,00		10505
			Тенге			1823400	37370			503
		Итого с накладными расходами				12 555 635				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				753 338				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				13 308 973				
		Временные здания и сооружения 3,40%				452 505				
		Итого с временными				13 761 478				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,35%				185 780				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%				55 046				
		Затраты на выслугу лет, 1%				137 615				
		Итого в базовых ценах 2001 года				14 139 919				
		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,82322581				25 780 265				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%				515 605				
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.				26 295 870				
		Налог на добавленную стоимость 12%				3 155 504				
		Итого с НДС				29 451 375				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" **Баткалов М.**

Принял: Технадзор ГККП УКС Алматинской области **Имашев А.**

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" **Койшигараев Е.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор 01/02/09 от 19 февраля 2009 года

Наименование строительства: Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в селе Баканас Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта: Туберкулезная больница на 40 коек. Резервуар емкостью 200М3. Общестроительные работы.

А К Т № 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	186,6	22,04	20,73	4113	3868	1269	0,01	2
		м3		1,31	5,70	244	1064	97	0,02	4
2	Е0101-12-13 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	186,6	24,24	22,80	4524	4255	1396	0,01	2
		м3		1,44	6,27	269	1170	97	0,02	4

3	Е0101-164-1 т.ч. п-3.176 к=1,1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	26.12	220.97	--	5773	--	6523	1.56	41
		м3		220.97	--	5773	--	113	--	--
4	Е0101-24-6 т.ч. п-3.69 к=1,15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м сыпучих или вязких, переувлажненных	212.72	6.91	6.91	1469	1469	494	--	--
		м3		--	2.40	--	510	97	0.01	2
5	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	850.89	4.75	4.75	4045	4045	1361	--	--
		м3		--	1.65	--	1403	97	0.01	5
6	Е0101-24-6	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) во временный отвал, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	186.6	6.01	6.01	1121	1121	377	--	--
		м3		--	2.08	--	389	97	0.01	1
7	Е0101-24-14	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) во временный отвал, при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	186.6	4.75	4.75	887	887	299	--	--
		м3		--	1.65	--	308	97	0.01	1
8	Е0101-24-6	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) из временного отвала, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	399.32	6.01	6.01	2398	2398	807	--	--
		м3		--	2.08	--	832	97	0.01	3
9	Е0101-24-14	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) из временного отвала, при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1597.29	4.75	4.75	7593	7593	2555	--	--

		м3		--	1.65	--	2634	97	0.01	9
10	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	206.99	3.35	3.35	694	694	233	--	--
		м3		--	1.16	--	241	97	--	1
11	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	206.99	21.55	4.52	4460	935	3419	0.11	22
		м3		17.03	--	3525	--	97	--	--
12	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	23	122.18	--	2810	--	3175	0.89	20
		м3		122.18	--	2810	--	113	--	--
13	E0101-27-5	Устройство обвалования бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	257.47	3.35	3.35	863	863	290	--	--
		м3		--	1.16	--	299	97	--	1
14	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	257.47	21.55	4.52	5547	1163	4253	0.11	28
		м3		17.03	--	4385	--	97	--	--
15	E0101-166-1	Устройство обвалования вручную в грунтах 1 группы	64.37	122.18	--	7864	--	8887	0.89	57
		м3		122.18	--	7864	--	113	--	--
16	E0101-17-13	Погрузка недостающего грунта 1 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	152.5	32.56	30.98	4966	4724	1559	0.01	2
		м3		1.53	9.01	233	1374	97	0.03	5
17	E010333-A1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	297.38	19.70	19.70	5858	5858	1172	--	--
		т		--	3.94	--	1172	100	0.08	25

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			64986	39874	38069.00		173
			Тенге			25103	11397			59
РАЗДЕЛ 2.Бетонные конструкции										
18	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	170.01	666.01	24.55	113230	4174	10253	0.26	45
		м2		39.83	9.20	6772	1564	123	0.04	8
19	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	9.6	7940.17	66.01	76226	634	2224	1.35	13
		м3		195.75	24.93	1879	239	105	0.12	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			189456	4808	12477.00		58
			Тенге			8651	1803			9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			254442	44682	50546.00		231
			Тенге			33754	13200			67
		Итого с накладными расходами				304 988				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				18 299				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				323 287				
		Временные здания и сооружения 3,40%				10 992				
		Итого с временными				334 279				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,35%				4 513				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%				1 337				
		Затраты на выслугу лет, 1%				3 343				
		Итого в базовых ценах 2001 года				343 472				
		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,82322581				626 227				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%				12 525				
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.				638 751				
		Налог на добавленную стоимость 12%				76 650				
		Итого с НДС				715 401				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" **Баткалов М.**

Принял: Технадзор ГККП УКС Алматинской области **Имашев А.**

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" **Койшигараев Е.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор 01/02/09 от 19 февраля 2009 года

Наименование строительства: Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в селе Баканас Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта: Туберкулезная больница на 40 коек. Резервуар емкостью 200М3. Общестроительные работы.

А К Т № 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	206,99	3,35	3,35	694	694	233	--	--
		м3		--	1,16	--	241	97	--	1
2	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	206,99	21,55	4,52	4460	935	3419	0,11	22
		м3		17,03	--	3525	--	97	--	--
3	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	23	122,18	--	2810	--	3175	0,89	20
		м3		122,18	--	2810	--	113	--	--

4	Е0101-27-5	Устройство обвалования бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	257.47	3.35	3.35	863	863	290	--	--
		м3		--	1.16	--	299	97	--	1
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	257.47	21.55	4.52	5547	1163	4253	0.11	28
		м3		17.03	--	4385	--	97	--	--
6	Е0101-166-1	Устройство обвалования вручную в грунтах 1 группы	64.37	122.18	--	7864	--	8887	0.89	57
		м3		122.18	--	7864	--	113	--	--
7	Е0101-17-13	Погрузка недостающего грунта 1 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	321.84	32.56	30.98	10480	9970	3290	0.01	3
		м3		1.53	9.01	492	2899	97	0.03	10
8	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	627.58	19.70	19.70	12363	12363	2473	--	--
		т		--	3.94	--	2473	100	0.08	52
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			45082	25987	26020.00		131
			Тенге			19077	5912			64
РАЗДЕЛ 2.Бетонные конструкции										
10	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0.471	1777.88	13.16	837	6	152	1.54	1
		м2		247.50	4.93	117	2	128	0.02	--
11	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	14	31.99	0.05	448	1	56	0.02	--
		м2		4.41	0.02	62	--	90	--	--
14	Е0107-27-1	Замоноличивание бетоном В15	1	8673.60	181.66	8674	182	406	1.28	1
		м3		221.18	68.63	221	69	140	0.34	--

15	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0.048	132108.57	2434.57	6341	117	2209	170.00	8
		т		31950.00	920.25	1534	44	140	4.49	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			16300	305	2823.00		10
			Тенге			1933	115			1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			Тенге			61382	26293	28843.00		141
			Тенге			21010	6028			64
		Итого с накладными расходами				90 225				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				5 414				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				95 639				
		Временные здания и сооружения 3,40%				3 252				
		Итого с временными				98 890				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,35%				1 335				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%				396				
		Затраты на выслугу лет, 1%				989				
		Итого в базовых ценах 2001 года				101 610				
		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,82322581				185 257				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%				3 705				
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.				188 963				
		Налог на добавленную стоимость 12%				22 676				
		Итого с НДС				211 638				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" **Баткалов М.**

Принял: Технадзор ГККП УКС Алматинской области **Имашев А.**

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" **Койшигараев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4) 384900

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор 01/02/09 от 19 февраля 2009 года

Наименование строительства: Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в селе Баканас Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта: Туберкулезная больница на 40 коек. Резервуар емкостью 100м3 для аварийного сброса. Общестроительные работы.

А К Т № 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	248,83	3,35	3,35	834	834	281	--	--
		м3		--	1,16	--	289	97	--	1
2	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	248,83	21,55	4,52	5361	1124	4110	0,11	27
		м3		17,03	--	4238	--	97	--	--
3	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	27,65	122,18	--	3378	--	3817	0,89	24
		м3		122,18	--	3378	--	113	--	--

4	Е0101-27-5	Устройство обвалования бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	227.26	3.35	3.35	762	762	256	--	--
		м3		--	1.16	--	264	97	--	1
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	227.26	21.55	4.52	4897	1026	3754	0.11	25
		м3		17.03	--	3870	--	97	--	--
6	Е0101-166-1	Устройство обвалования вручную в грунтах 1 группы	56.81	122.18	--	6941	--	7843	0.89	50
		м3		122.18	--	6941	--	113	--	--
7	Е0101-17-13	Погрузка недостающего грунта 1 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	164.37	32.56	30.98	5352	5092	1680	0.01	2
		м3		1.53	9.01	251	1481	97	0.03	5
8	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	320.53	19.70	19.70	6314	6314	1263	--	--
		т		--	3.94	--	1263	100	0.08	27
			Колодцы							
10	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	5.82	36395.52	2104.76	211822	12250	22592	13.90	81
		м3		2362.50	623.48	13750	3629	130	2.48	14
11	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	4	8060.00	--	32240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075.87	36.99	36152	74	784	1.82	4
		шт		288.00	13.50	576	27	130	0.07	--
14	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	6.02	772.00	--	4651	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			318704	27476	46380.00		212
			Тенге			33004	6953			48
		Итого с накладными расходами				365 084				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				21 905				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				386 989				
		Временные здания и сооружения 3,40%				13 158				
		Итого с временными				400 147				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,35%				5 402				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%				1 601				
		Затраты на выслугу лет, 1%				4 001				
		Итого в базовых ценах 2001 года				411 151				
		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,82322581				749 621				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%				14 992				
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.				764 613				
		Налог на добавленную стоимость 12%				91 754				
		Итого с НДС				856 367				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" **Баткалов М.**

Принял: Технадзор ГККП УКС Алматинской области **Имашев А.**

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" **Койшигараев Е.**