Заказчик:-ГУ «Налоговый департамент по Костанайской области Налогового комитета Министерства Финансов Республики Казахстан»

Поставщик: ТОО «Торгтехника»

ф 2в

АКТ
ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За июнь- август 2014 г.

НА Текущий ремонт административного здания

К договору № 311 от 25 июня 2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0109-45-3 К=0,4 К=0,4 К=0,4	-Демонтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	28,38	378,24	4,54	10734	129	9515	1,99	57		
				370,8	1,72	10523	49	90	0,02	-		
2	Е0156-11-4	-Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках шт	3	119,71	8,29	359	25	362	0,76	2		
				111,42	0,18	334	1	108	0,1	-		
3	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	3	59,88	6,55	180	20	176	0,36	1		
				53,33	1,04	160	3	108	0,01	-		
4	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	37,9	116,63	10,56	4420	400	3616	0,7	26		
				106,07	1,67	4020	63	88,56	0,01	1		
5	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов 1м2	37,9	179,99	13,08	6822	496	5674	1,11	42		
				166,91	2,15	6326	81	88,56	0,4	15		
6	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	22,63	948,51	11,36	21465	257	18968	4,98	113		
				927	4,3	20978	97	90	0,04	1		
7	С12061-186 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из алюминиевых профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками м2	22,63	7500	-	169725	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из алюминиевых профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	5,75	350,52	2,75	2015	16	962	0,83	5
				139,39	-	801	-	120	0,03	-
9	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из алюминиевых проф. спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой м2	3,65	10000	-	36500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из алюминиевых профил. спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	2,1	10000	-	21000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	2,6	2253,2	-	5858	-	1698	3,24	8
				531	-	1381	-	123	-	-
12	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	1,8	10688,19	-	19239	-	1255	3,66	7
				567	-	1021	-	123	-	-
13	Е0111-25-2	-Устройство покрытий из керамогранита на цементном растворе с заполнением швов м2	24,4	386,49	29,99	9430	732	6057	1,18	29
				190,58	11,23	4650	274	123	0,05	1
14	С143003-40	-Плитка тротуарная м2	24,4	1163	-	28377	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен м2	10,53	2416,89	2,56	25450	27	4663	2,55	27
				420,75	0,97	4430	10	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			361575	2101			317
			Тенге			54625	579			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			329376	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20388	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23556	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			227225	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			56924	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			24463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3669	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21230	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			375069	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		177
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27226	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32199	-	-		-
		Материалы -	Тенге			312	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31647	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4272	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3641	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			64321	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		185
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35920	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			439389	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		362
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63145	-		-
		С инд.перехода на цены 2014г.(1852/775)	Тенге		1 050 000					
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге		21 000					
		Итого:	Тенге		1 071 000					
		НДС 12%	Тенге		128 520					
		Итого:	Тенге		1 199 520					

Заказчик:

ГУ «Налоговый Департамент по Костанайской области Налогового комитета Министерства финансов РК»

Заместитель руководителя Оркашбаев К.М.

Руководитель Б.Сулейменов

Поставщик:

ТОО «Торгтехника»

Директор Конусбаев К.К.