390910

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор 01/02/09 от 19 февраля 2009 года

Наименование строительства: Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в селе Баканас Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта: Туберкулезная больница на 40 коек. Блок 2. Общестроительные работы. Отопление

А К Т № 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих,	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Кровля								
4	E0112-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	540	189.45	4.72	102300	2549	46691	0.40	218
		м2		70.88	1.78	38275	961	119	0.01	5
5	E0112-13-4	**Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике**	540	157.89	4.72	85261	2549	36281	0.31	168
		м2		54.68	1.78	29527	961	119	0.01	5
6	C11031-102	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200**	4.58	5510.00	--	25253	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			212814	5098	82972.00		386

			Тенге			67802	1922			9
		РАЗДЕЛ 4.Окна								
34	E0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	144.51	231.73	5.58	33488	806	16677	0.59	85
		м2		94.05	2.12	13591	306	120	0.01	1
35	Прайс лист	Стоимость металлопластиковых подоконных досок	87.7	1398.55	--	122653	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	E0110-16-1	Установка раздаточного окна	0.3232	828.63	71.29	268	23	115	1.64	1
		м2		272.25	25.25	88	8	120	0.10	--
40	C12061-2	Стоимость раздаточного окна ОР-1	0.3232	6860.00	--	2217	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	C11011-800	Скобяные изделия для раздаточного окна	1	360.00	--	360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
42	E0110-22-1	Установка деревянной подоконной доски в раздаточном окне	0.3232	421.15	10.41	136	3	70	1.11	--
		м2		177.30	3.94	57	1	120	0.02	--
43	C12069-9	Доски подоконные, марка с ПД19-40 по ПД28-40, толщина 42 мм, ширина 400 мм	0.84	1330.00	--	1117	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	E0110-28-6	Обивка раздаточного окна пластиком	0.6464	126.58	1.38	82	1	89	0.75	--
		м2		113.85	0.52	74	--	120	--	--
45	C11011-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщиной 2 мм	0.0006	1048800.00	--	678	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--

46	E0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2,ОС-1	0.7442	1186.12	80.10	883	60	369	2.35	2
		м2		384.75	28.24	286	21	120	0.11	--
47	C12061-18	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-9 для жилья,ОС-1	0.7442	4872.00	--	3626	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	C11011-800	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами для жилых зданий	2	360.00	--	720	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
49	E0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0.7442	392.17	1.65	292	1	27	0.22	--
		м2		33.30	0.63	25	--	105	--	--
50	E0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	3.06	472.81	19.00	1447	58	822	1.30	4
		м2		217.73	6.18	666	19	120	0.03	--
51	E0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	18.81	427.50	19.32	8041	363	4339	1.11	21
		м2		185.83	6.39	3495	120	120	0.03	1
52	E0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	138.33	346.04	18.87	47868	2610	23709	0.82	113
		м2		136.44	6.39	18874	884	120	0.03	4

53	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	3.06	20700.00	--	63342	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
54	С12061-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	157.14	15100.00	--	2372814	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			2660032	3927	46217.00		226
			Тенге			37157	1361			7
РАЗДЕЛ 5.Полы										
			Деталь 48-1							
62	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	149.49	48.53	5.55	7255	830	8283	0.26	39
		м2		42.98	2.07	6425	309	123	0.01	2
63	С11031-174	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-30	4.62	29200.00	--	134882	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	149.49	323.65	18.42	48382	2754	17074	0.42	62
		м2		85.95	6.91	12849	1033	123	0.03	5
65	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм,толщ.97мм	149.49	341.16	13.43	51000	2008	13173	0.45	67
		м2		66.60	5.04	9956	753	123	0.02	4
66	Е0111-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	2391.84	55.87	0.67	133632	1603	2589	--	11
				0.63	0.25	1507	598	123	--	3

		м2									
				Деталь 63-1							
70	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	31.78	48.53	5.55	1542	176	1761	0.26	8
		м2		42.98	2.07	1366	66	123	0.01	--
71	С11031-174	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-30	0.982	29200.00	--	28674	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	1.11	2362.86	261.86	2628	291	948	4.01	4
		м3		594.00	99.00	661	110	123	0.48	1
73	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	31.78	323.65	18.42	10286	585	3630	0.42	13
		м2		85.95	6.91	2731	220	123	0.03	1
74	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм,толщ.40мм	31.78	211.49	9.95	6721	316	2187	0.36	11
		м2		52.20	3.74	1659	119	123	0.02	1
75	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	127.12	27.92	0.67	3549	85	138	--	1
		м2		0.63	0.25	80	32	123	--	--
				Деталь70-2						
78	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	145.3	48.53	5.55	7051	806	8051	0.26	37
		м2		42.98	2.07	6245	301	123	0.01	1
79	С11031-174	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-30	4.49	29200.00	--	131101	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

80	E0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	3.78	2362.86	261.86	8926	989	3220	4.01	15
		м3		594.00	99.00	2244	374	123	0.48	2
81	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	145.3	323.65	18.42	47026	2676	16596	0.42	60
		м2		85.95	6.91	12489	1004	123	0.03	5
82	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм,толщ.40мм	145.3	211.49	9.95	30729	1446	9998	0.36	52
		м2		52.20	3.74	7585	543	123	0.02	3
83	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	581.2	27.92	0.67	16228	389	629	--	3
		м2		0.63	0.25	366	145	123	--	1
84	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой,три слоя	145.3	323.65	18.42	47026	2676	16596	0.42	60
		м2		85.95	6.91	12489	1004	123	0.03	5
85	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	290.6	215.39	9.05	62592	2630	19391	0.25	73
		м2		50.85	3.40	14777	988	123	0.02	5
86	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	145.3	211.49	9.95	30729	1446	9998	0.36	52
		м2		52.20	3.74	7585	543	123	0.02	3
87	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	290.6	-27,92	-0,67	-8114	-195	-315	--	-1
		м2		-0,63	-0,25	-183	-73	123	--	--
Деталь 92										
90	E0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	109.24	48.53	5.55	5301	606	6053	0.26	28
		м2		42.98	2.07	4695	226	123	0.01	1

91	С11031-174	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-30	3.38	29200.00	--	98565	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
92	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	109.24	323.65	18.42	35355	2012	12477	0.42	45	
		м2		85.95	6.91	9389	755	123	0.03	4	
93	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм,толщ.40мм	109.24	211.49	9.95	23103	1087	7516	0.36	39	
		м2		52.20	3.74	5702	409	123	0.02	2	
94	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	436.96	27.92	0.67	12201	293	473	--	2	
		м2		0.63	0.25	275	109	123	--	1	
95	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка,толщ.25мм	109.24	505.55	23.26	55226	2541	36240	1.57	172	
		м2		261.00	8.71	28512	951	123	0.04	5	
96	Е0111-17-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	109.24	72.18	0.67	7885	73	3722	0.15	17	
		м2		27.45	0.25	2999	27	123	--	--	
97	Е0111-39-3	Устройство плинтусов из террацевого раствора	72.25	93.02	0.22	6721	16	7027	0.44	32	
		м		78.98	0.09	5706	7	123	--	--	
Деталь 33-1											
98	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	16.55	2362.86	261.86	39104	4334	14107	4.01	66	
		м3		594.00	99.00	9830	1638	123	0.48	8	
99	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	290.34	323.65	18.42	93968	5348	33162	0.42	121	
		м2		85.95	6.91	24955	2006	123	0.03	10	

100	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	290.34	211.49	9.95	61404	2889	19977	0.36	103
		м2		52.20	3.74	15156	1086	123	0.02	5
101	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1161.36	27.92	0.67	32427	778	1257	--	5
		м2		0.63	0.25	732	290	123	--	1
		Деталь 59-2								
105	E0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	0.2163	2362.86	261.86	511	57	184	4.01	1
		м3		594.00	99.00	128	21	123	0.48	--
106	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	8.32	323.65	18.42	2693	153	950	0.42	3
		м2		85.95	6.91	715	57	123	0.03	--
107	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм,толщ.40мм	8.32	211.49	9.95	1760	83	572	0.36	3
		м2		52.20	3.74	434	31	123	0.02	--
108	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	33.28	27.92	0.67	929	22	36	--	--
		м2		0.63	0.25	21	8	123	--	--
		Деталь 76								
111	E0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	6.36	2362.86	261.86	15029	1666	5422	4.01	26
		м3		594.00	99.00	3778	630	123	0.48	3
112	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	144.56	323.65	18.42	46787	2663	16511	0.42	60
		м2		85.95	6.91	12425	999	123	0.03	5
113	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм,толщ.40мм	144.56	211.49	9.95	30573	1438	9947	0.36	51
				52.20	3.74	7546	541	123	0.02	3

			м2								
114	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	578.24	27.92	0.67	16146	387	626	--	3
			м2	0.63	0.25	364	145	123	--	1
				Деталь 14						
118	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	0.2762	2362.86	261.86	653	72	235	4.01	1
			м3	594.00	99.00	164	27	123	0.48	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			1388191	48031	310441.00		1346
			Тенге			234357	18035			88
				РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка						
140	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами ISOVER	581.6	164.72	50.15	95802	29167	64389	0.53	311
			м2	92.03	18.68	53524	10864	100	0.09	54
141	С11031-182	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	29.95	18500.00	--	554116	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
142	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	581.6	415.59	4.92	241706	2861	119033	1.15	669
			м2	193.05	1.87	112277	1088	105	0.01	5
143	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен,толщ.2мм	717.52	151.00	3.43	108346	2461	56535	0.46	327
			м2	73.73	1.31	52903	940	105	0.01	5
144	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	74.68	278.29	6.12	20783	457	11269	0.81	60
			м2	141.39	2.32	10559	173	105	0.01	1

146	С11011-762	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм	581.6	647.00	--	376293	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	581.6	133.23	1.19	77486	692	23358	0.22	130
		м2		37.80	0.45	21984	262	105	--	1
148	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен цоколя	135.93	228.98	1.96	31125	266	15607	0.61	83
		м2		108.90	0.45	14803	61	105	0.03	4
149	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	373.4	99.86	0.60	37286	224	22587	0.32	119
		м		57.38	0.23	21426	86	105	--	--
154	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	6979.16	8.62	0.02	60160	140	54019	0.05	383
		отверст		8.60	--	60021	--	90	--	--
155	С11011-1162	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	6979.16	36.00	--	251250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	861.57	31.04	0.05	26740	43	7915	0.05	42
		м2		7.70	0.02	6634	17	119	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге			1818445	36312	374712.00		2124
			Тенге			354131	13491			70

РАЗДЕЛ 9.Разные работы

Утепление тамбура

163	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	5.8	164.72	50.15	955	291	642	0.53	3
		м2		92.03	18.68	534	108	100	0.09	1

164	С11031-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0.4779	5510.00	--	2633	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	5.8	957.75	4.92	5555	29	1187	1.15	7
		м2		193.05	1.87	1120	11	105	0.01	--
166	Е0106-11-1	Установка деталей крепления утеплителя	0.0028	172357.31	536.06	476	1	138	289.00	1
		1т		47475.00	202.50	131	1	105	0.99	--
Вход №2(1шт)										
167	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2.2	9316.10	311.32	20495	685	1290	2.82	6
		м3		441.00	117.61	970	259	105	0.57	1
168	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2.2	223.00	--	491	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.0749	70437.87	304.24	5274	23	770	58.00	4
		1т		9675.00	114.75	724	9	105	0.56	--
170	Е0106-11-8	Обрамление ступеней уголком	0.0217	70437.87	304.24	1526	7	223	58.00	1
		1т		9675.00	114.75	210	2	105	0.56	--
171	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.0264	5239.08	327.33	138	9	56	11.60	--
		1т		1890.00	123.75	50	3	105	0.60	--
172	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.0264	51500.00	--	1360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0109-17-4	Монтаж колонн составного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 3 т	0.386	6155.44	3229.46	2376	1246	1045	12.50	5
				2115.00	892.56	816	344	90	3.37	1

		т									
174	С12021-245	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т	0.4014	172800.00	--	69362	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
175	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0.0751	9523.56	4795.68	715	360	343	23.00	2	
		т		3712.50	1367.15	279	103	90	5.24	--	
176	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0.0781	161100.00	--	12583	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
177	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0.0163	13864.97	4022.39	226	66	149	56.50	1	
		т		9090.00	1071.86	148	17	90	3.81	--	
178	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	0.017	122800.00	--	2082	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
179	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0.061	5030.50	2020.02	307	123	152	14.10	1	
		т		2272.50	502.43	139	31	90	1.79	--	
180	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0.0634	101700.00	--	6452	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
181	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0.034	7285.83	3593.45	248	122	103	14.30	--	
		т		2385.00	971.06	81	33	90	3.51	--	

182	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0.0354	154400.00	--	5460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0.5724	542.84	144.52	311	83	151	1.34	1
		т		292.50	--	167	--	90	--	--
184	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	25.99	21.80	0.05	566	1	136	0.03	1
		м2		5.81	0.02	151	1	90	--	--
185	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	25.99	29.83	0.02	775	1	97	0.02	1
		м2		4.16	--	108	--	90	--	--
186	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев,каркас под обшивку покрытия тамбура	0.036	22541.72	316.57	812	11	156	22.50	1
		м3		3487.50	119.25	126	4	120	0.58	--
187	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки,покрытия тамбура	7.4	700.70	5.48	5185	41	766	0.53	4
		м2		84.15	2.07	623	15	120	0.01	--
188	Е0134-60-15	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами акустическими,покрытия тамбура	7.4	208.17	4.51	1540	33	150	1.04	8
		м2		167.40	1.71	1239	13	12	0.01	--
189	Торг сеть	Стоимость Сайдинга	7.4	496.23	--	3672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	6.8	1966.99	8.20	13376	56	2234	1.71	12

			м2		272.95	3.08	1856	21	119	0.02	--
191	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0.675		9035.68	--	6099	--	471	3.66	2
			м3		567.00	--	383	--	123	--	--
192	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,толщ 20мм	4.5		355.87	14.76	1601	66	321	0.36	2
			м2		52.43	5.54	236	25	123	0.03	--
193	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	9		-43,31	-0,67	-390	-6	-21	-0,01	--
			м2		-1,69	-0,25	-15	-2	123	--	--
194	Е0106-36-4	Железнение поверхности	4.5		60.48	0.23	272	1	243	0.29	1
			м2		51.30	0.09	231	--	105	--	--
195	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	0.75		228.98	1.96	172	1	86	0.61	--
			м2		108.90	0.45	82	--	105	0.03	--
196	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности алкидная	0.75		48.82	1.65	37	1	14	0.09	--
			м2		17.12	0.63	13	--	105	--	--
197	Прайс лист	Краска алкидная	0.4425		894.53	--	396	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				173137	3251	10902.00		63
			Тенге				10400	999			4
РАЗДЕЛ .Блок2 Отопление											
Отопление											
11	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	82.5		4331.44	35.77	357344	2951	13211	0.70	58
			1кВт		111.70	13.40	9216	1106	128	0.07	5

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			357344	2951	13211.00		58
			Тенге			9216	1106			5
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			Тенге			6609962	99569	838455.00		4203
			Тенге			713062	36913			183
		Итого с накладными расходами				7 448 417				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				446 905				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7 895 322				
		Временные здания и сооружения 3,40%				268 441				
		Итого с временными				8 163 763				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,35%				110 211				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%				32 655				
		Затраты на выслугу лет, 1%				81 638				
		Итого в базовых ценах 2001 года				8 388 266				
		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,82322581				15 293 704				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%				305 874				
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.				15 599 578				
		Налог на добавленную стоимость 12%				1 871 949				
		Итого с НДС				17 471 527				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" **Баткалов М.**

Принял: Технадзор ГККП УКС Алматинской области **Имашев А.**

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" **Койшигараев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4)

391010

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор 01/02/09 от 19 февраля 2009 года

Наименование строительства: Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в селе Баканас Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта: Туберкулезная больница на 40 коек. Переходная галерея. Общестроительные работы.

А К Т № 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих,	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Окна								
7	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	10.32	231.73	5.58	2391	58	1191	0.59	6
		м2		94.05	2.12	971	22	120	0.01	--
8	Прайс лист	Стоимость металлопластиковых подоконных досок	6.4	1398.55	--	8951	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	10.32	346.04	18.87	3571	195	1769	0.82	8
		м2		136.44	6.39	1408	66	120	0.03	--

12	С12061-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	10.32	15100.00	--	155832	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			170745	252	2960.00		14
			Тенге			2379	88			--
РАЗДЕЛ 3.Полы										
			Деталь 63-1							
13	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	0.8684	2362.86	261.86	2052	227	740	4.01	3
		м3		594.00	99.00	516	86	123	0.48	--
14	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	24.81	323.65	18.42	8030	457	2834	0.42	10
		м2		85.95	6.91	2132	171	123	0.03	1
15	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм,толщ.40мм	24.81	211.49	9.95	5247	247	1707	0.36	9
		м2		52.20	3.74	1295	93	123	0.02	--
16	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	99.24	27.92	0.67	2771	66	107	--	--
		м2		0.63	0.25	63	25	123	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			18100	998	5388.00		23
			Тенге			4006	375			2
РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка										
24	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	43.04	284.95	4.07	12264	175	6175	0.74	32
		м2		135.68	0.97	5840	42	105	0.05	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				12264	175	6175.00		32
			Тенге				5840	42			2
РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка											
32	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами ISOVER	36.13	164.72	50.15	5951	1812	4000	0.53	19
		м2		92.03	18.68	3325	675	100	0.09	3
33	С11031-182	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	1.86	18500.00	--	34419	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0.1094	132108.57	2434.57	14448	266	5033	170.00	19
		т		31950.00	920.25	3494	101	140	4.49	--
35	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.1094	40200.00	--	4396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	36.13	415.59	4.92	15014	178	7394	1.15	42
		м2		193.05	1.87	6974	68	105	0.01	--
37	С11011-762	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм	36.13	647.00	--	23374	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	36.13	133.23	1.19	4813	43	1451	0.22	8
		м2		37.80	0.45	1366	16	105	--	--
39	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен цоколя	16.59	228.98	1.96	3798	32	1905	0.61	10
		м2		108.90	0.45	1806	7	105	0.03	--

40	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	20.4	99.86	0.60	2037	12	1234	0.32	7
		м		57.38	0.23	1171	5	105	--	--
47	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	433.52	8.62	0.02	3737	9	3355	0.05	24
		отверст		8.60	--	3728	--	90	--	--
48	С11011-1162	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	433.52	36.00	--	15607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	63.03	31.04	0.05	1956	3	579	0.05	3
		м2		7.70	0.02	485	1	119	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			129550	2355	24951.00		131
			Тенге			22349	873			5
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			Тенге			330660	3780	39474.00		200
			Тенге			34573	1377			9
		Итого с накладными расходами				370 134				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				22 208				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				392 342				
		Временные здания и сооружения 3,40%				13 340				
		Итого с временными				405 682				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,35%				5 477				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%				1 623				
		Затраты на выслугу лет, 1%				4 057				
		Итого в базовых ценах 2001 года				416 838				
		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,82322581				759 990				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%				15 200				
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.				775 189				
		Налог на добавленную стоимость 12%				93 023				

		Итого с НДС		868 212				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" **Баткалов М.**

Принял: Технадзор ГККП УКС Алматинской области **Имашев А.**

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" **Койшигараев Е.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор 01/02/09 от 19 февраля 2009 года

Наименование строительства: Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в селе Баканас Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта: Туберкулезная больница на 40 коек. Переходная галерея. Отопление; Паталогоанотомический корпус. Общестроительные работы

А К Т № 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ Переходная галлерея								
		Отопление								
3	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	6	4331,44	35,77	25989	215	961	0,70	4
				111,70	13,40	670	80	128	0,07	--
		1кВт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25989	215	961,00		4
			Тенге			670	80			--
		РАЗДЕЛ 2.Паталогоанотомический корпус Полы								
		Деталь 4-3								
1	Е0111-1-2	Уплотнение грунта шебнем	33,1	108,05	2,62	3576	87	468	0,07	2

		м2		10.51	0.99	348	33	123	--	--
2	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	57.59	666.01	24.55	38358	1414	3473	0.26	15
		м2		39.83	9.20	2294	530	123	0.04	3
3	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, толщ. 50мм	33.1	211.49	9.95	7000	329	2277	0.36	12
		м2		52.20	3.74	1728	124	123	0.02	1
4	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	198.6	27.92	0.67	5545	133	215	--	1
		м2		0.63	0.25	125	50	123	--	--
5	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	33.1	365.09	18.42	12084	610	3781	0.42	14
		м2		85.95	6.91	2845	229	123	0.03	1
6	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	33.1	256.83	9.05	8501	300	2209	0.25	8
		м2		50.85	3.40	1683	113	123	0.02	1
7	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2.55	8719.48	--	22223	--	1777	3.66	9
		м3		567.00	--	1445	--	123	--	--
8	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	33.1	211.49	9.95	7000	329	2277	0.36	12
		м2		52.20	3.74	1728	124	123	0.02	1
			Деталь 9-1							
12	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	86.58	108.05	2.62	9355	227	1225	0.07	6
		м2		10.51	0.99	910	86	123	--	--
13	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	150.65	666.01	24.55	100334	3698	9085	0.26	40
				39.83	9.20	6000	1386	123	0.04	7

		м2									
14	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6.93	8719.48	--	60395	--	4831	3.66	25
		м3		567.00	--	3927	--	123	--	--
15	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой, три слоя изола	33.1	365.09	18.42	12084	610	3781	0.42	14
		м2		85.95	6.91	2845	229	123	0.03	1
16	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	66.2	256.83	9.05	17002	599	4417	0.25	17
		м2		50.85	3.40	3366	225	123	0.02	1
17	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, толщ. 10мм	86.58	211.49	9.95	18311	861	5957	0.36	31
		м2		52.20	3.74	4519	324	123	0.02	2
18	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	173.16	-27.92	-0,67	-4835	-116	-187	--	-1
		м2		-0,63	-0,25	-109	-43	123	--	--
				Деталь 32						
21	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	37.97	108.05	2.62	4103	99	537	0.07	3
		м2		10.51	0.99	399	38	123	--	--
22	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	66.07	666.01	24.55	44002	1622	3984	0.26	17
		м2		39.83	9.20	2631	608	123	0.04	3
23	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой, два слоя изола	33.1	365.09	18.42	12084	610	3781	0.42	14
		м2		85.95	6.91	2845	229	123	0.03	1

24	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	33.1	256.83	9.05	8501	300	2209	0.25	8
		м2		50.85	3.40	1683	113	123	0.02	1
				Деталь 254						
29	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	21.79	108.05	2.62	2354	57	308	0.07	1
		м2		10.51	0.99	229	22	123	--	--
30	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	37.91	666.01	24.55	25251	931	2287	0.26	10
		м2		39.83	9.20	1510	349	123	0.04	2
31	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1.74	8719.48	--	15200	--	1216	3.66	6
		м3		567.00	--	988	--	123	--	--
32	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	21.79	211.49	9.95	4608	217	1499	0.36	8
		м2		52.20	3.74	1137	81	123	0.02	--
33	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой, два слоя изола	21.79	365.09	18.42	7955	401	2489	0.42	9
		м2		85.95	6.91	1873	151	123	0.03	1
34	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	21.79	256.83	90.05	5596	197	1454	0.25	5
		м2		50.85	3.40	1108	74	123	0.02	--
35	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	21.79	211.49	9.95	4608	217	1499	0.36	8
		м2		52.20	3.74	1137	81	123	0.02	--
36	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм, толщ. 20мм	21.79	355.87	14.76	7754	322	1554	0.36	8
		м2		52.43	5.54	1142	121	123	0.03	1

37	E0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	43.58	-43,31	-0,67	-1888	-29	-104	-0,01	--
		м2		-1,69	-0,25	-74	-11	123	--	--
39	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	18.23	6569.36	261.86	119741	4773	13418	3.44	63
		м3		499.50	99.00	9104	1804	123	0.48	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			576802	19073	81717.00		365
			Тенге			59366	7174			36
РАЗДЕЛ 3.Окна										
59	E0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	17.2	231.73	5.58	3986	96	1985	0.59	--
		м2		94.05	2.12	1618	36	120	0.01	--
61	E0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	17.2	346.04	18.87	5952	325	2948	0.82	14
		м2		136.44	6.39	2347	110	120	0.03	1
62	C12061-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	17.2	15100.00	--	259720	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
63	Прайс лист	Стоимость металлопластиковых подоконных досок	12.8	1398.55	--	17902	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			287560	421	4933.00		14
			Тенге			3965	146	240.00		1
РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка										

64	E0115-61-3	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	657.6	284.95	4.07	187384	2673	94354	0.74	487
		м2		135.68	0.97	89223	638	105	0.05	34
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			187384	2673	94354.00		487
			Тенге			89223	638			34
		РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка								
80	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами ISOVER	57.55	164.72	50.15	9481	2886	6372	0.53	31
		м2		92.03	18.68	5297	1075	100	0.09	5
81	C11031-182	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка 0L-E жесткие	2.96	18500.00	--	54835	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0.1742	132108.57	2434.57	23017	424	8018	170.00	30
		т		31950.00	920.25	5567	160	140	4.49	1
83	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.1742	40200.00	--	7004	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	57.55	415.59	4.92	23919	283	11780	1.15	66
		м2		193.05	1.87	11111	108	105	0.01	1
85	C11011-762	Сетка плетеная из оцинкованной проволки, диаметром 2мм	57.55	647.00	--	37238	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
86	E0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	57.55	133.23	1.19	7668	68	2312	0.22	13
		м2		37.80	0.45	2176	26	105	--	--

87	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	9.6	99.86	0.60	959	6	581	0.32	3
		м		57.38	0.23	551	2	105	--	--
94	E0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	690.66	8.62	0.02	5953	14	5346	0.05	38
		отверст		8.60	--	5940	--	90	--	--
95	C11011-1162	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	690.66	36.00	--	24864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			194938	3681	34409.00		181
			Тенге			30642	1371	645.00		7
		РАЗДЕЛ 6.Потологоанотомический корпус								
		Отопление								
11	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	22.95	4331.44	35.77	99407	821	3675	0.70	16
		1кВт		111.70	13.40	2564	308	128	0.07	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			99407	821	3675.00		16
			Тенге			2564	308			2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1372080	26884	220049.00		1067
			Тенге			186430	9717			80
		Итого с накладными расходами				1 592 129				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				95 528				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 687 657				
		Временные здания и сооружения 3,40%				57 380				
		Итого с временными				1 745 037				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,35%				23 558				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%				6 980				
		Затраты на выслугу лет, 1%				17 450				
		Итого в базовых ценах 2001 года				1 793 026				
		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,82322581				3 269 091				

		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%		65 382				
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.		3 334 472				
		Налог на добавленную стоимость 12%		400 137				
		Итого с НДС		3 734 609				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" **Баткалов М.**

Принял: Технадзор ГККП УКС Алматинской области **Имашев А.**

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" **Койшигараев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4) 390810

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор 01/02/09 от 19 февраля 2009 года

Наименование строительства: Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в селе Баканас Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта: Туберкулезная больница на 40 коек. Блок 1 Общестроительные работы.

А К Т № 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих,	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11.Разные работы								
		Утепление тамбура								
248	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	131,2	164,72	50,15	21612	6580	14525	0,53	70
		м2		92,03	18,68	12074	2451	100	0,09	12
249	С11031-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	4,44	5510,00	--	24476	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
250	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	53,91	957,75	4,92	51632	265	11034	1,15	62
		м2		193,05	1,87	10407	101	105	0,01	--
251	Е0106-11-1	Установка деталей крепления утеплителя	0,0257	172357,31	536,06	4423	14	1285	289,00	7
				47475,00	202,50	1218	5	105	0,99	--

		1т								
Вход №1(1шт)										
252	E0106-11-8	Обрамление ступеней уголком	0.2144	70437.87	304.24	15104	65	2204	58.00	12
		1т		9675.00	114.75	2075	25	105	0.56	--
253	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.1119	5239.08	327.33	586	37	237	11.60	1
		1т		1890.00	123.75	211	14	105	0.60	--
254	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм	0.1119	51500.00	--	5763	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
255	E0109-17-4	Монтаж колонн составного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 3 т	0.4067	6155.44	3229.46	2504	1313	1101	12.50	5
		т		2115.00	892.56	860	363	90	3.37	1
256	C12021-245	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т	0.423	172800.00	--	73092	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
257	E0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0.204	9523.56	4795.68	1943	978	933	23.00	5
		т		3712.50	1367.15	757	279	90	5.24	1
258	C12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0.2122	161100.00	--	34182	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
259	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0.0858	13864.97	4022.39	1189	345	784	56.50	5
		т		9090.00	1071.86	780	92	90	3.81	--
260	C12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	0.0892	122800.00	--	10953	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--	
261	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0.1679	5030.50	2020.02	845	339	419	14.10	2	
		т		2272.50	502.43	382	84	90	1.79	--	
262	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0.1747	101700.00	--	17763	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
263	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0.0339	7285.83	3593.45	247	122	103	14.30	--	
		т		2385.00	971.06	81	33	90	3.51	--	
264	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0.0353	154400.00	--	5450	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
265	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0.8984	542.84	144.52	488	130	236	1.34	1	
		т		292.50	--	263	--	90	--	--	
266	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	40.79	21.80	0.05	889	2	214	0.03	1	
		м2		5.81	0.02	237	1	90	--	--	
267	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	40.79	29.83	0.02	1217	1	153	0.02	1	
		м2		4.16	--	170	--	90	--	--	
268	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев,каркас под обшивку покрытия тамбура	0.096	22541.72	316.57	2164	30	415	22.50	2	
		м3		3487.50	119.25	335	11	120	0.58	--	

269	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки,покрытия тамбура	19	700.70	5.48	13313	104	1966	0.53	10
		м2		84.15	2.07	1599	39	120	0.01	--
270	Е0134-60-15	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами акустическими,покрытия тамбура	19	208.17	4.51	3955	86	386	1.04	20
		м2		167.40	1.71	3181	32	12	0.01	--
271	Торг сеть	Стоимость Сайдинга	19	496.23	--	9428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
272	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	18.26	1966.99	8.20	35917	150	5998	1.71	31
		м2		272.95	3.08	4984	56	119	0.02	--
273	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0.1012	13711.47	5475.87	1388	554	601	28.90	3
		т		5040.00	1552.87	510	157	90	5.46	1
274	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.1053	133700.00	--	14076	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
275	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2.94	21.80	0.05	64	--	15	0.03	--
		м2		5.81	0.02	17	--	90	--	--
276	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	2.94	29.83	0.02	88	--	11	0.02	--
		м2		4.16	--	12	--	90	--	--
277	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.0063	93997.62	304.24	590	2	219	198.00	1
		1т		33075.00	114.75	208	1	105	0.56	--

278	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами акустическими	4.46	176.24	4.41	786	20	77	0.89	4
		м2		142.43	1.69	635	8	12	0.01	--
279	Прайс лист	Стоимость полигаля	4.46	1189.04	--	5303	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
280	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1.98	9035.68	--	17891	--	1381	3.66	7
		м3		567.00	--	1123	--	123	--	--
281	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,толщ 20мм	13.2	355.87	14.76	4697	195	941	0.36	5
		м2		52.43	5.54	692	73	123	0.03	--
282	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	26.4	-43,31	-0,67	-1143	-18	-63	-0,01	--
		м2		-1,69	-0,25	-45	-7	123	--	--
283	Е0106-36-4	Железнение поверхности	13.2	60.48	0.23	798	3	712	0.29	4
		м2		51.30	0.09	677	1	105	--	--
284	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	8.32	228.98	1.96	1905	16	955	0.61	5
		м2		108.90	0.45	906	4	105	0.03	--
285	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности алкидная	8.32	48.82	1.65	406	14	155	0.09	1
		м2		17.12	0.63	142	5	105	--	--
286	Прайс лист	Краска алкидная	4.91	894.53	--	4391	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
Вход №2(2шт)										
287	Е0106-11-8	Обрамление ступеней уголком	0.0433	70437.87	304.24	3051	13	445	58.00	3
				9675.00	114.75	419	5	105	0.56	--

		1т								
288	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.0528	5239.08	327.33	277	17	112	11.60	1
		1т		1890.00	123.75	100	7	105	0.60	--
289	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.0528	51500.00	--	2719	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
290	Е0109-17-4	Монтаж колонн составного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 3 т	0.7719	6155.44	3229.46	4752	2493	2089	12.50	10
		т		2115.00	892.56	1633	689	90	3.37	3
291	С12021-245	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т	0.8028	172800.00	--	138723	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
292	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0.1502	9523.56	4795.68	1430	720	687	23.00	3
		т		3712.50	1367.15	558	205	90	5.24	1
293	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0.1562	161100.00	--	25165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
294	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0.0326	13864.97	4022.39	452	131	298	56.50	2
		т		9090.00	1071.86	296	35	90	3.81	--
295	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	0.0339	122800.00	--	4163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
296	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0.122	5030.50	2020.02	614	246	305	14.10	2

		т		2272.50	502.43	277	61	90	1.79	--
297	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0.1269	101700.00	--	12904	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
298	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0.068	7285.83	3593.45	495	244	205	14.30	1
		т		2385.00	971.06	162	66	90	3.51	--
299	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0.0707	154400.00	--	10919	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
300	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1.14	542.84	144.52	621	165	301	1.34	2
		т		292.50	--	335	--	90	--	--
301	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	51.97	21.80	0.05	1133	3	273	0.03	2
		м2		5.81	0.02	302	1	90	--	--
302	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	51.97	29.83	0.02	1551	1	195	0.02	1
		м2		4.16	--	216	--	90	--	--
303	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев,каркас под обшивку покрытия тамбура	0.072	22541.72	316.57	1623	23	312	22.50	2
		м3		3487.50	119.25	251	9	120	0.58	--
304	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки,покрытия тамбура	14.8	700.70	5.48	10370	81	1531	0.53	8
		м2		84.15	2.07	1245	31	120	0.01	--

305	E0134-60-15	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами акустическими,покрытия тамбура	14.8	208.17	4.51	3081	67	300	1.04	15
		м2		167.40	1.71	2478	25	12	0.01	--
306	Торг сеть	Стоимость Сайдинга	14.8	496.23	--	7344	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
307	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	13.6	1966.99	8.20	26751	112	4467	1.71	23
		м2		272.95	3.08	3712	42	119	0.02	--
308	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1.35	9035.68	--	12198	--	942	3.66	5
		м3		567.00	--	765	--	123	--	--
309	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,толщ 20мм	9	355.87	14.76	3203	133	642	0.36	3
		м2		52.43	5.54	472	50	123	0.03	--
310	E0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	18	-43,31	-0,67	-780	-12	-43	-0,01	--
		м2		-1,69	-0,25	-30	-4	123	--	--
311	E0106-36-4	Железнение поверхности	9	60.48	0.23	544	2	486	0.29	3
		м2		51.30	0.09	462	1	105	--	--
312	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1.5	228.98	1.96	343	3	172	0.61	1
		м2		108.90	0.45	163	1	105	0.03	--
313	E0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности алкидная	1.5	48.82	1.65	73	2	28	0.09	--
		м2		17.12	0.63	26	1	105	--	--
314	Прайс лист	Краска алкидная	0.885	894.53	--	792	--	--	--	--

		кг		--	--	--	--	--	--	--
			Вход №3(3шт)							
315	Е0109-17-4	Монтаж колонн составного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 3 т	1.22	6155.44	3229.46	7511	3940	3303	12.50	15
		т		2115.00	892.56	2581	1089	90	3.37	4
316	С12021-245	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т	1.27	172800.00	--	219277	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
317	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0.2253	9523.56	4795.68	2146	1080	1030	23.00	5
		т		3712.50	1367.15	836	308	90	5.24	1
318	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0.2343	161100.00	--	37748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
319	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0.0489	13864.97	4022.39	678	197	447	56.50	3
		т		9090.00	1071.86	445	52	90	3.81	--
320	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	0.0509	122800.00	--	6245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
321	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0.183	5030.50	2020.02	921	370	457	14.10	3
		т		2272.50	502.43	416	92	90	1.79	--
322	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0.1903	101700.00	--	19356	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		т								
323	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0.102	7285.83	3593.45	743	367	308	14.30	1
		т		2385.00	971.06	243	99	90	3.51	--
324	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0.1061	154400.00	--	16379	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
325	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1.78	542.84	144.52	966	257	468	1.34	2
		т		292.50	--	520	--	90	--	--
326	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	80.78	21.80	0.05	1761	4	424	0.03	2
		м2		5.81	0.02	469	2	90	--	--
327	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	80.78	29.83	0.02	2410	2	302	0.02	2
		м2		4.16	--	336	--	90	--	--
328	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев,каркас под обшивку покрытия тамбура	0.108	22541.72	316.57	2435	34	467	22.50	2
		м3		3487.50	119.25	377	13	120	0.58	--
329	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки,покрытия тамбура	22.2	700.70	5.48	15556	122	2297	0.53	12
		м2		84.15	2.07	1868	46	120	0.01	--
330	Е0134-60-15	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами акустическими,покрытия тамбура	22.2	208.17	4.51	4621	100	451	1.04	23
		м2		167.40	1.71	3716	38	12	0.01	--
331	Торг сеть	Стоимость Сайдинга	22.2	496.23	--	11016	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
332	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	20.4	1966.99	8.20	40127	167	6701	1.71	35
		м2		272.95	3.08	5568	63	119	0.02	--
333	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0.3037	13711.47	5475.87	4164	1663	1802	28.90	9
		т		5040.00	1552.87	1531	472	90	5.46	2
334	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.3158	133700.00	--	42227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
335	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8.81	21.80	0.05	192	--	46	0.03	--
		м2		5.81	0.02	51	--	90	--	--
336	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	8.81	29.83	0.02	263	--	33	0.02	--
		м2		4.16	--	37	--	90	--	--
337	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.0188	93997.62	304.24	1770	6	656	198.00	4
		1т		33075.00	114.75	623	2	105	0.56	--
338	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами акустическими	13.38	176.24	4.41	2358	59	231	0.89	12
		м2		142.43	1.69	1906	23	12	0.01	--
339	Прайс лист	Стоимость полигаля	13.38	1189.04	--	15909	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
340	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2.02	9035.68	--	18297	--	1412	3.66	7
				567.00	--	1148	--	123	--	--

		м3								
341	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,толщ 20мм	13.5	355.87	14.76	4804	199	963	0.36	5
		м2		52.43	5.54	708	75	123	0.03	--
342	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	27	-43,31	-0,67	-1169	-18	-64	-0,01	--
		м2		-1,69	-0,25	-46	-7	123	--	--
343	Е0106-36-4	Железнение поверхности	13.5	60.48	0.23	816	3	728	0.29	4
		м2		51.30	0.09	693	1	105	--	--
344	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	21.06	228.98	1.96	4822	41	2418	0.61	13
		м2		108.90	0.45	2293	9	105	0.03	1
345	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности алкидная	21.06	48.82	1.65	1028	35	393	0.09	2
		м2		17.12	0.63	361	13	105	--	--
346	Прайс лист	Краска алкидная	12.43	894.53	--	11115	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				Вход № 4(1шт)						
347	Е0109-17-4	Монтаж колонн составного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 3 т	0.386	6155.44	3229.46	2376	1246	1045	12.50	5
		т		2115.00	892.56	816	344	90	3.37	1
348	С12021-245	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т	0.4014	172800.00	--	69362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
349	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0.0704	9523.56	4795.68	670	338	322	23.00	2
				3712.50	1367.15	261	96	90	5.24	--

		т								
350	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0.0732	161100.00	--	11795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
351	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0.04	13864.97	4022.39	554	161	366	56.50	2
		т		9090.00	1071.86	363	43	90	3.81	--
352	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	0.0416	122800.00	--	5106	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
353	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0.061	5030.50	2020.02	307	123	152	14.10	1
		т		2272.50	502.43	139	31	90	1.79	--
354	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0.0634	101700.00	--	6452	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
355	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0.034	7285.83	3593.45	248	122	103	14.30	--
		т		2385.00	971.06	81	33	90	3.51	--
356	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0.0354	154400.00	--	5460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
357	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0.5913	542.84	144.52	321	85	156	1.34	1
		т		292.50	--	173	--	90	--	--

358	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	26.85	21.80	0.05	585	1	141	0.03	1
		м2		5.81	0.02	156	1	90	--	--
359	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	26.85	29.83	0.02	801	1	101	0.02	1
		м2		4.16	--	112	--	90	--	--
360	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев,каркас под обшивку покрытия тамбура	0.036	22541.72	316.57	812	11	156	22.50	1
		м3		3487.50	119.25	126	4	120	0.58	--
361	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки,покрытия тамбура	7.4	700.70	5.48	5185	41	766	0.53	4
		м2		84.15	2.07	623	15	120	0.01	--
362	Е0134-60-15	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами акустическими,покрытия тамбура	7.4	208.17	4.51	1540	33	150	1.04	8
		м2		167.40	1.71	1239	13	12	0.01	--
363	Торг сеть	Стоимость Сайдинга	7.4	496.23	--	3672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
364	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	9.57	1966.99	8.20	18824	78	3144	1.71	16
		м2		272.95	3.08	2612	29	119	0.02	--
365	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0.87	9035.68	--	7861	--	607	3.66	3
		м3		567.00	--	493	--	123	--	--
366	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,толщ 20мм	5.8	355.87	14.76	2064	86	414	0.36	2
		м2		52.43	5.54	304	32	123	0.03	--

367	E0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	11.6	-43,31	-0,67	-502	-8	-28	-0,01	--
		м2		-1,69	-0,25	-20	-3	123	--	--
368	E0106-36-4	Железнение поверхности	5.8	60.48	0.23	351	1	313	0.29	2
		м2		51.30	0.09	298	1	105	--	--
369	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1	228.98	1.96	229	2	115	0.61	1
		м2		108.90	0.45	109	--	105	0.03	--
370	E0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности алкидная	1	48.82	1.65	49	2	19	0.09	--
		м2		17.12	0.63	17	1	105	--	--
371	Прайс лист	Краска алкидная	0.59	894.53	--	528	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				Вход № 5(1шт)						
372	E0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка,толщ.30 мм	292.32	505.55	23.26	147782	6799	96975	1.57	459
		м2		261.00	8.71	76296	2546	123	0.04	12
373	E0111-17-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	584.64	72.18	0.67	42202	392	19919	0.15	89
		м2		27.45	0.25	16048	146	123	--	1
374	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	155.24	228.98	1.96	35547	304	17824	0.61	95
		м2		108.90	0.45	16906	70	105	0.03	4
375	E0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности алкидная	155.24	48.82	1.65	7578	256	2893	0.09	14
		м2		17.12	0.63	2658	98	105	--	--
376	Прайс лист	Краска алкидная	91.59	894.53	--	81932	--	--	--	--

		кг		--	--	--	--	--	--	--
377	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	8.15	13002.34	241.10	105969	1965	11754	8.06	66
		1т м3		1282.50	91.08	10452	742	105	0.44	4
378	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.038	109900.00	--	4176	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
379	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0.2115	105900.00	--	22398	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
380	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0.074	99000.00	--	7326	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
381	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.0704	111900.00	--	7878	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
382	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.3162	51500.00	--	16284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
383	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0506	95500.00	--	4832	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
384	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.0443	93997.62	304.24	4159	13	1542	198.00	9
		1т		33075.00	114.75	1464	5	105	0.56	--
385	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.0443	40200.00	--	1779	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		т								
386	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0.0222	172357.31	536.06	3826	12	1111	289.00	6
		1т		47475.00	202.50	1054	4	105	0.99	--
387	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	20.25	715.87	1.24	14496	25	3704	0.97	20
		м2		153.23	0.47	3103	10	119	--	--
388	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	33.75	1097.14	9.15	37028	309	1963	0.26	9
		м2		45.45	3.42	1534	115	119	0.02	1
				Вход в подвал						
389	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	--	212.26	9.95	--	--	--	0.27	--
		м2		39.60	3.74	--	--	--	0.02	--
390	Е0106-36-4	Железнение поверхности	--	60.48	0.23	--	--	--	0.29	--
		м2		51.30	0.09	--	--	--	--	--
391	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.1614	70437.87	304.24	11371	49	1659	58.00	9
		1т		9675.00	114.75	1562	19	105	0.56	--
392	Е0109-17-4	Монтаж колонн составного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 3 т	0.4195	6155.44	3229.46	2582	1355	1139	12.50	5
		т		2115.00	892.56	887	374	90	3.37	1
393	С12021-245	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т	0.4363	172800.00	--	75391	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
394	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0.5716	7285.83	3593.45	4164	2054	1726	14.30	8

		т		2385.00	971.06	1363	555	90	3.51	2
395	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0.5944	154400.00	--	91779	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
396	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0.9911	542.84	144.52	538	143	262	1.34	1
		т		292.50	--	290	--	90	--	--
397	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	44.99	21.80	0.05	981	2	236	0.03	1
		м2		5.81	0.02	261	1	90	--	--
398	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	44.99	29.83	0.02	1349	1	168	0.02	1
		м2		4.16	--	187	--	90	--	--
399	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0.33	22541.72	316.57	7439	104	1428	22.50	7
		м3		3487.50	119.25	1151	39	120	0.58	--
400	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	26	700.70	5.48	18219	142	2695	0.53	14
		м2		84.15	2.07	2188	54	120	0.01	--
401	Е0110-12-1	Подшивка лобовой доски	0.24	700.70	5.48	168	1	25	0.53	--
		м2		84.15	2.07	20	--	120	0.01	--
402	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	22.95	1966.99	8.20	45142	188	7539	1.71	39
		м2		272.95	3.08	6264	71	119	0.02	--
403	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0.275	3011.10	--	828	--	180	3.24	1

		м3		531.00	--	146	--	123	--	--
404	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0.0015	387235.47	1984.82	581	3	102	270.00	--
		км		45900.00	749.25	69	1	130	3.66	--
405	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	27.54	228.98	1.96	6306	54	3162	0.61	17
		м2		108.90	0.45	2999	12	105	0.03	1
406	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности алкидная	27.54	48.82	1.65	1344	45	513	0.09	3
		м2		17.12	0.63	471	17	105	--	--
407	Прайс лист	Краска алкидная	16.25	894.53	--	14535	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				Вентшахты						
408	Е0106-11-9	Обрамление уголком	2.49	64092.87	304.24	159380	757	8994	20.00	50
		1т		3330.00	114.75	8281	285	105	0.56	1
409	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	209.36	228.98	1.96	47939	410	24038	0.61	128
		м2		108.90	0.45	22799	94	105	0.03	5
410	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая,вытяжных труб	209.36	10.70	0.90	2240	188	1550	0.04	8
		м2		6.71	0.34	1405	71	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2343548	42321	307160.00		1622
			Тенге			272791	13415			69
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			2343548	42321	307160.00		1622
			Тенге			272791	13415			69
		Итого с накладными расходами				2 650 708				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				159 042				

		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		2 809 750				
		Временные здания и сооружения 3,40%		95 532				
		Итого с временными		2 905 282				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,35%		39 221				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%		11 621				
		Затраты на выслугу лет, 1%		29 053				
		Итого в базовых ценах 2001 года		2 985 177				
		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,82322581		5 442 652				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%		108 853				
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.		5 551 505				
		Налог на добавленную стоимость 12%		666 181				
		Итого с НДС		6 217 686				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" **Баткалов М.**

Принял: Технадзор ГККП УКС Алматинской области **Имашев А.**

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" **Койшигараев Е.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор 01/02/09 от 19 февраля 2009 года

Наименование строительства: Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в селе Баканас Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта: Туберкулезная больница на 40 коек. Блок -1. Отопление

А К Т № 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	965	320,16	4,08	308959	3936	68307	0,31	295
		м		53,77	1,53	51884	1481	128	0,01	7
2	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	216	420,16	4,08	90756	881	15290	0,31	66
		м		53,77	1,53	11613	331	128	0,01	2
3	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	240	520,16	4,08	124840	979	16988	0,31	73
		м		53,77	1,53	12904	368	128	0,01	2
4	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	80	591,16	4,08	47293	326	5663	0,31	24
				53,77	1,53	4301	123	128	0,01	1

		м								
5	E0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	156.16	758.51	8.19	118446	1279	14092	0.38	60
		м		67.44	3.06	10532	478	128	0.01	2
7	C130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	6	437.00	--	2622	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	120	4331.44	35.77	519773	4293	19216	0.70	84
		1кВт		111.70	13.40	13404	1608	128	0.07	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			1212688	11694	139556.00		603
			Тенге			104639	4389			21

		Итого с накладными расходами		1 352 244				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%		81 135				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		1 433 379				
		Временные здания и сооружения 3,40%		48 735				
		Итого с временными		1 482 114				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,35%		20 009				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%		5 928				
		Затраты на выслугу лет, 1%		14 821				
		Итого в базовых ценах 2001 года		1 522 872				
		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,82322581		2 776 539				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%		55 531				
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.		2 832 070				
		Налог на добавленную стоимость 12%		339 848				
		Итого с НДС		3 171 918				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" **Баткалов М.**

Принял: Технадзор ГККП УКС Алматинской области

Имашев А.

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА"

Койшигараев Е.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор 01/02/09 от 19 февраля 2009 года

Наименование строительства: Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в селе Баканас Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта: Туберкулезная больница на 40 коек. Блок-1. Водопровод горячей воды

А К Т № 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих,	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	239	329,67	4,19	78791	1001	18793	0,34	81
		м		59,85	1,58	14304	378	128	0,01	2
2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	415	364,67	4,19	151338	1739	32632	0,34	140
		м		59,85	1,58	24838	656	128	0,01	3
3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	105	456,67	4,19	47950	440	8256	0,34	35
		м		59,85	1,58	6284	166	128	0,01	1

4	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	69	590,67	4,19	40756	289	5425	0,34	23
		м		59,85	1,58	4130	109	128	0,01	1
5	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	48,52	751,67	4,19	36469	203	3815	0,34	16
		м		59,85	1,58	2904	77	128	0,01	--
7	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	8	367,00	--	2936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	68	437,00	--	29716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	9	502,00	--	4518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
11	2307-10419	Вентиль проходной фланц. 15кч16п1 Ду 50 мм	1	1907,28	--	1907	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285,00	--	570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	2307-10418	Вентиль проходной фланц. 15кч16п1 Ду 40 мм	3	1336,88	--	4011	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	6	249,00	--	1494	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	9	7298,33	6,95	65685	63	4795	2,48	22
		шт		414,00	2,25	3726	20	128	0,01	--
22	Прайс лист	Короб из стекловаты КК-AL с покровным слоем из алюминиевой фольги	117,5	372,28	--	43743	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			511779	3892	75098,00		324
			Тенге			57203	1468			7

		Итого с накладными расходами		586 877				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%		35 213				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		622 090				
		Временные здания и сооружения 3,40%		21 151				
		Итого с временными		643 241				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,35%		8 684				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%		2 573				
		Затраты на выслугу лет, 1%		6 432				
		Итого в базовых ценах 2001 года		660 930				
		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,82322581		1 205 024				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%		24 100				
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.		1 229 125				
		Налог на добавленную стоимость 12%		147 495				
		Итого с НДС		1 376 619				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" **Баткалов М.**

Принял: Технадзор ГККП УКС Алматинской области **Имашев А.**

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА"

Койшигараев Е.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор 01/02/09 от 19 февраля 2009 года

Наименование строительства: Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в селе Баканас Балхашского района Алматинской о сти

Наименование объекта: Туберкулезная больница на 40 коек. Блок -2. Отопление

А К Т № 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	300	320.16	4.08	96049	1224	21235	0.31	92
		м		53.77	1.53	16130	460	128	0.01	2
2	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	55	420.16	4.08	23109	224	3893	0.31	17
		м		53.77	1.53	2957	84	128	0.01	--
3	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	120	520.16	4.08	62420	489	8494	0.31	37
		м		53.77	1.53	6452	184	128	0.01	1

4	E0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	10	758.51	8.19	7585	82	902	0.38	4
		м		67.44	3.06	674	31	128	0.01	--
5	E0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	10	1515.29	21.42	15153	214	1823	0.75	7
		м		134.42	8.02	1344	80	128	0.04	--
6	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	485	11.31	--	5486	--	6835	0.05	25
		м		11.01	--	5340	--	128	--	--
7	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	10	11.45	--	115	--	141	0.05	1
		м		11.01	--	110	--	128	--	--
8	C130901-54	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1120.00	--	2240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	C130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	437.00	--	874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	C130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	656.00	--	2624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	82.5	4331.44	35.77	357344	2951	13211	0.70	58
		1кВт		111.70	13.40	9216	1106	128	0.07	5
12	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления и температуры прямого действия	50	198.71	--	9935	--	7613	1.03	52

		шт		169.18	--	8459	--	90	--	--
13	Прайс лист	Терморегуляторы прямые RLV-KS для радиаторов	50	1488.61	--	74430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	26	28.81	--	749	--	771	0.12	3
		комплект		23.18	--	603	--	128	--	--
15	Прайс лист	Кран воздуховыпускной RDT 15	26	96.66	--	2513	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	E0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	6	961.78	8.09	5771	49	321	0.25	1
		м		38.71	3.04	232	18	128	0.01	--
17	E0116-6-4	Гильзы из обрезков труб диам. 32 мм	4.34	520.16	4.08	2258	18	307	0.31	1
		м		53.77	1.53	233	7	128	0.01	--
		Узел управления								
18	E0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	1	1290.41	61.88	1290	62	415	1.73	2
		1счетчик		301.28	23.18	301	23	128	0.11	--
19	C131102-7	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные ВТГ-80	1	12500.00	--	12500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	E0116-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	908.07	92.83	3632	371	2539	2.68	11
		1шт		461.18	34.76	1845	139	128	0.16	1
21	C130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	6480.00	--	25920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	C130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	492.00	--	3936	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	367.00	--	734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0118-16-6	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм	2	25907.79	218.22	51816	436	3631	7.88	16
		1шт		1337.20	81.11	2674	162	128	0.40	1
25	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	859.96	1.62	3440	6	214	0.23	1
		комплект		41.72	--	167	--	128	--	--
26	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64.62	--	258	--	285	0.32	1
		комплект		55.62	--	222	--	128	--	--
27	С131205-4	Термометры прямые в оправе	4	352.00	--	1408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	8	441.35	19.36	3531	155	986	0.60	5
		шт		136.99	--	1096	--	90	--	--
29	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	40	200.00	--	8000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108х4,0 мм	9	1515.29	21.42	13638	193	1641	0.75	7
		м		134.42	8.02	1210	72	128	0.04	--
31	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	268.16	4.08	536	8	142	0.31	1
		м		53.77	1.53	108	3	128	0.01	--

32	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления и температуры прямого действия; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1	273.19	--	273	--	204	1.03	1
		шт		227.12	--	227	--	90	--	--
33	С130905-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25	1	22500.00	--	22500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	120.9	159.68	0.07	19305	8	13713	0.65	78
		м2		108.00	0.02	13057	2	105	--	--
35	Е0115-172-3	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3.14	111.98	0.07	352	--	199	0.37	1
		м2		60.30	0.02	189	--	105	--	--
36	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм коробом из стекловаты КК-ALC	20	71.35	5.31	1427	106	846	0.24	5
		м		40.28	2.03	806	41	100	0.01	--
37	Е0126-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм коробом из стекловаты КК-ALC	55	81.80	7.09	4499	390	2809	0.29	16
		м		48.38	2.70	2661	148	100	0.01	1
38	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм коробом из стекловаты КК-ALC	120	72.41	5.47	8689	656	5158	0.24	29
		м		40.95	2.03	4914	244	100	0.01	1
39	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм коробом из стекловаты КК-ALC	10	90.15	8.47	902	85	583	0.33	3
		м		55.13	3.15	551	32	100	0.02	--

40	E0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 100 мм коробом из стекловаты КК-ALC	10	105.56	11.17	1056	112	720	0.40	4
		м		67.73	4.28	677	43	100	0.02	--
41	Прайс лист	Короб из стекловаты КК-ALC	54	372.28	--	20103	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	26.16	21.80	0.05	570	1	137	0.03	1
		м2		5.81	0.02	152	1	90	--	--
43	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	52.32	24.57	0.02	1286	1	147	0.02	1
		м2		3.13	--	164	--	90	--	--
		Герметизированный ввод Д 100мм(2 шт)								
44	E0116-10-8	Гильзы диам. 219х6,0 мм	1.62	3610.02	45.33	5848	73	639	1.66	3
		м		290.25	16.97	470	27	128	0.08	--
45	E0126-8-8	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм	1.62	122.96	8.32	199	13	182	0.60	1
		м		109.35	3.15	177	5	100	0.02	--
46	C11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	0.005	736700.00	--	3684	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	E0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 222 мм	2	391.37	57.24	783	114	790	1.43	3
		фланец		301.50	2.25	603	5	130	0.01	--
48	C130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 222 мм	2	1140.00	--	2280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 110 мм	2	147.43	21.43	295	43	328	0.60	1

		фланец		126.00	--	252	--	130	--	--
50	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 110 мм	2	492.00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0122-33-5	Грундбукса,упоры сальника и монолитного участка	0.027	247994.13	49389.75	6701	1335	2860	312.70	8
		т		62775.00	18657.00	1696	504	130	91.12	2
52	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0.0025	149300.00	--	375	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			Тенге			901404	9422	104714.00		495
			Тенге			85970	3421			17
		Итого с накладными расходами				1 006 118				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				60 367				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 066 485				
		Временные здания и сооружения 3,40%				36 260				
		Итого с временными				1 102 746				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,35%				14 887				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%				4 411				
		Затраты на выслугу лет, 1%				11 027				
		Итого в базовых ценах 2001 года				1 133 071				
		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,82322581				2 065 844				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%				41 317				
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.				2 107 161				
		Налог на добавленную стоимость 12%				252 859				
		Итого с НДС				2 360 021				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" **Баткалов М.**

Принял: Технадзор ГККП УКС Алматинской области **Имашев А.**

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" **Койшигараев Е.**

ТОО "Болашак МА" РК Казахстан * ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Болашак МА"

Основание: Договор 01/02/09 от 19 февраля 2009 года

Наименование строительства: Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в селе Баканас Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта: Туберкулезная больница на 40 коек. Блок-1. Водопровод холодной воды

А К Т № 18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	140.61	329.67	4.19	46355	589	11057	0.34	47
		м		59.85	1.58	8416	222	128	0.01	1
12	C130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	5190.00	--	15570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	C130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	377.00	--	2262	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

15	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500.00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285.00	--	1140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			Тенге			72327	589	11057.00		47
			Тенге			8416	222			1
		Итого с накладными расходами				83 384				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				5 003				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				88 387				
		Временные здания и сооружения 3,40%				3 005				
		Итого с временными				91 392				
		Дополнит. затрат. при производстве работ в зимнее время, 1,35%				1 234				
		Затраты на доп.оплачиваемые отпуска, 0,4%				366				
		Затраты на выслугу лет, 1%				914				
		Итого в базовых ценах 2001 года				93 905				
		Итого в текущих ценах 2010 года К=1,82322581				171 211				
		Налоги, сборы, обязательные гос.платежи 2%				3 424				
		Всего с налогами, сборами и обязательными гос. плат.				174 635				
		Налог на добавленную стоимость 12%				20 956				
		Итого с НДС				195 591				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" **Баткалов М.**

Принял: Технадзор ГККП УКС Алматинской области **Имашев А.**

Сдал: Подрядчик ТОО "Болашак МА" **Койшигараев Е.**

ТОО "Болашак МА" РК Казахстан * ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ