Счет-фактура № 00000000003 от 28.03.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қазына Ақтау" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 091240006837, г.Актау 30 мкр 167 дом 117 кв, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0004660 от 19.03.10 (2а)

ИИК поставщика: KZ4978022G0122542001 в АО Темірбанк филиал г.Актау, , БИК JSRBKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №1409-25 от 19.12.2012г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Мангистауская область, г.Актау, 6 мкр 1 дом

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140000483, Мангистауская область, г.Актау, 6 мкр 1 дом (10а)

ИИК получателя: KZ6983201T0250161034 в АО Ситибанк Казахстан, , БИК CITIKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обустройство остановки для автобусов пос.Мунайшы	шт	1	6 825 000,00	6 825 000,00	12%	819 000,00	7 644 000,00		
2	Обустройство остановки для автобусов пос.Жетыбай	шт	1	951 055,36	951 055,36	12%	114 126,64	1 065 182,00		
Всего по счету:					**7 776 055,36**		**933 126,64**	**8 709 182,00**		

Руководитель организации Суйебаев Н. А. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "Қазына Ақтау"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000003	28.03.2013

Акт выполненных работ

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"
Основание: договор №1409-25 от 19.12.2012г

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Обустройство остановки для автобусов пос.Мунайшы	шт	1	7 644 000,00	7 644 000,00
2	Обустройство остановки для автобусов пос.Жетыбай	шт	1	1 065 182,00	1 065 182,00

Всего работ на сумму: 8 709 182,00
в т.ч НДС 933 126,64

Итого сумма: Восемь миллионов семьсот девять тысяч сто восемьдесят два тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қазына Ақтау"

БИН: 091240006837,
Адрес: г.Актау 30 мкр 167 дом 117 кв
Расчетный счет: KZ4978022G0122542001 в АО Темірбанк филиал г.Актау, ,
БИК JSRBKZKA

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

БИН: 990140000483,
Адрес: Мангистауская область, г.Актау, 6 мкр 1 дом
Расчетный счет: KZ6983201T0250161034 в АО Ситибанк Казахстан,
БИК CITIKZKA

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик:АО "Мангыстаумун газ"

Подрядчик: ТОО "Казына Актау"

Наименование строительства и его адрес : "Обустройство социальных объектов Мангыстауской области"

Обустройство остановки для автобусов в поселке Мунайшы

Приложение №1

Типовая межведомственная форма К форма КС3

утверждена постановлением Госкомитета

Республики Казахстан от 16.11.94г.№93

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2013 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1409-25	19.12.2012 г				
		доп.соглашение					

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС 12%	ВСЕГО
	С начала года по отчетный месяц включительн	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затрваты			
			СМР (в сметных базисных ценах 1991г	Из них			На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**6825000**								**819000**	**7644000**
в том числе :										
за отчетный месяц		**6825000**							**819000**	**7644000**

Заказчик :

Заместитель генерального директора по социальным и административным вопросам — Кулдасбаев И.М.

Директор ДАВиСР АО "ММГ" — Илмуханбетов Н.Л.

Зам.директора ДАВиСР АО "ММГ" — Хоу Тяньвэй

Подрядчик:

Директор ТОО "Казына Актау" — Суйебаев Н.А.

Согласовано:

Аким пос.Мунайшы — Туретаев С.К.

Заказчик:АО "Мангыстаумунайгаз"
Подрядчик: ТОО "Казына Актау"
Наименование строительства и его адрес : "Обустройство социальных объектов Мангыстауской области"
Обустройство остановки для автобусов в поселке Жетыбай

Приложение №1
Типовая межведомственная форма К форма КС3
утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№93

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2013 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1409-25	19.12.2012 г				
		доп.соглашение					

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС 12%	ВСЕГО
	С начала года по отчетный месяц включительн	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затрваты			
			СМР (в сметных базисных ценах 1991г	Из них			На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**7200000**								**864000**	**8064000**
в том числе :										
за отчетный месяц		**951055**							**114127**	**1065182**

Заказчик :

Заместитель генерального директора по социальным и административным вопросам — Кулдасбаев И.М.

Директор ДАВиСР АО "ММГ" — Илмуханбетов Н.Л.

Зам.директора ДАВиСР АО "ММГ" — Хоу Тяньвэй

Подрядчик:

Директор ТОО "Казына Актау" — Суйебаев Н.А.

Согласовано:

Аким пос.Жетыбай — Асанов К.С.

Заказчик:АО "Мангыстаумунайгаз" Форма Ф2а

Подрядчик: ТОО "Казына Актау"

Объект : "Обустройство социальных объектов Мангыстауской области"

РАСШИФРОВКА

выполненных объемов СМР по объекту

"Обутройство автобусных остановки для автобусов в поселке Мунайшы"

за март 2013 год

№/п	обоснование	наименование работ и затрат	ед.изм	к-во	цена за единицу	Сумма (в тенге)
1	2	3	4	5	6	7
1	Е0101-30-1	Планировка площади бульдозером мощностью 59 квт (80 л.с.)	м2	100	0,37	37
2	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без крепления для стоек и столбой в грунтах 2 гр.	м3	30	466,32	13990
3	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебоночных покрытий толщиной 8 см с применением битумом	м2	32,4	931,38	30223
	Е0127-49-5 к=3	добавлять на каждые 1 см изменения толщины по таблице 49-4	м2	32,4	313,22	10164
5	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов для стойки	м3	15,60	16927,21	264064
6	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:				
		сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	тн	0,3397	50900	17291
7	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:				
		сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	тн	0,0593	50900	3018
8	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя				
		по выравненной поверхности бетону фундаментов	м3	50	291,21	14561
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5	134,1	671
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5	38,07	190
11	Е0109-53-3	Монтаж металлоконструкции остановки	тн	3,485	29690,32	103471
12	С2021-237	Отдельные коструктивные элементы остановки из квадратных труб	тн	3,485	154400	538084
13	Е0109-57-5	Монтаж ограждения остановки из листов толщиной 2мм	тн	1,14	33177,88	37823
14	С11011-860	Листовая сталь толщиной б=2 мм	тн	1,14	166500	189810
15	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия здания высотой до 25 м из профилированного листа	м2	138,75	166,03	23037
16	С11011-434	Настил профилированный оцинкованные Н75-750 - 0.7мм из Н57-825-0.7	м2	159,56	1190	189879
17	У1-43--1	Скамья прямолинейные ,строительные работы	скамья	5	15480,79	77404
18	У1-43--2	Скамья прямолинейные ,монтаж металлоконструкции	скамья	5	3707,77	18539
19	У1-49--6	Урна ,строительные работы	урна	5	6232,65	31163
20	У1-49--9	Урна ,монтаж металлоконструкции	урна	5	1791,5	8958
21	Е0115-172-4	Масляная окраска металлоконструкции стоянки за 2 раза	м2	290	266,77	77363
22	Е0111-2-1	Устройство уплотнямых трамбовками подстилающих				
		песчанных слоев	м3	8,5	3276,36	28010
23	Е0111-25-1	Устройство покрытия из брусчатки по готовому слою,				
		подстилающему с заполнением швов песком	м2	84	388,41	32626
24	Спрайс-лист	Стоимость брусчатки	м2	84	1250	105000
25	Е0127-34-2	Установка поребрики	м	90	1153,74	103837
26	С143003-9	Поребрики М-300	м3	1,44	26400	38016

		ОТСЫПКА ПЛОЩАДКИ ГРУНТОМ				
27	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобиль - самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65м3	м3	250	41,82	10455
28	Е010333-А10-	Перевозка грузов 2 группы автомобилями самосвалами /работающими вне карьера/ расстояние перевозки 10 км,	тн	411,5	91,92	37825
29	Е0101 -19-4 к=20	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых автодорог на каждые 5 км	м3	250	58,05	14513
30	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	250	5,43	1358
31	Е0101-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколес ном ходу ,25 тн, на первый проход по одному следу при толщине слоя до 60см	м3	250	3,47	868
32	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /объем землянных масс/К=0,150;	м3	16	2654,17	42625
33	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебоночных покрытий толщиной 8 см с применением битумом	м2	400	931,38	373008
34	Е0127-49-5 к=2	добавлять на каждые 1 см изменения толщины по таблице 49-4	м2	400	208,83	83532
35	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальто бетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3	м2	400	676,71	270684
36	Е0127-53-1 к=8	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении тол щины покрытия на 0,5см ,добавлять к плотным мелко зернистым смесям типа АБВ, плотность каменных мате-риалов 2,5-2,9т/м3	м2	400	117,71	47142
		ИТОГО				2839236
		ИТОГО с нормируемым и непредвиденными затратами 1,06				3009590
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 3,7				3120945
		зимные удорожание 1,28%				39948
		Выслуга лет 1 %				31209
		Затраты на дополнительную отпуска 0,4%				12484
		ИТОГО				3204586
		ИТОГО СМР в ценах 2012 года к=2,2088				6691176
		Прочие 2%				133824
		ВСЕГО в ценах 2012 года				6825000
		НДС 12 %				819000
		ИТОГО с НДС 12%				7644000

Заказчик

Директор Департамента админстративных вопросов
и социального развития АО "ММГ" Ильмуханбетов Н.Л.

Зам. директора Департамента админстративных вопросов
и социального развития АО "ММГ" Хоу Тяньвэй

Ведущий инженер ДАВиСР Оразов Б.

Ведущий инженер Департамента ДКС АО "ММГ" Демегенов Д.С.

Сдал:
Подрядчик
Директор ТОО "Казына Актау" Суйебаев Н.А.

Заказчик:АО "Мангыстаумунайгаз"
Подрядчик: ТОО "Казына Актау"
Объект : "Обустройство социальных объектов Мангыстауской области"

Форма Ф2а

РАСШИФРОВКА

выполненных объемов СМР по объекту

"Обустройство остановки для автобусов в поселке Жетыбай"

за март 2013 год

/п	обоснование	наименование работ и затрат	ед.изм	к-во	цена за единицу	Сумма (в тенге)
1	3	4	5	6	7	8
		АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ				
1	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м2	250	18,36	4590
2	Е010333-А10-	Перевозка грузов 2 группы автомобилями самосвалами /работающими вне карьера/ расстояние перевозки 10 км,	тн	21	91,92	1930
3	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /объем землянных масс/К=0,150;	м3	30,50	2654,17	80952
	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальто бетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3	м2	400	676,71	270684
5	Е0127-53-1 к=8	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении тол щины покрытия на 0,5см ,добавлять к плотным мелко зернистым смесям типа АБВ, плотность каменных мате-риалов 2,5-2,9т/м3	м2	400	68,33	27331
	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов для стойки	м3	0,60	16927,21	10156
		ИТОГО				395644
		ИТОГО с нормируемым и непредвиденными затратами 1,06				419383
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 3,7				434900
		зимные удорожание 1,28%				5567
		Выслуга лет 1 %				4349
		Затраты на дополнительную отпуска 0,4%				1740
		ИТОГО				446555
		ИТОГО СМР в ценах 2012 года к=2,2088				932407
		Прочие 2%				18648
		ВСЕГО в ценах 2012 года				951055
		НДС 12 %				114127
		ИТОГО с НДС 12%				1065182

Заказчик

Директор Департамента админстративных вопросов
и социального развития АО "ММГ" — Ильмуханбетов Н.Л.

Зам. директора Департамента админстративных вопросов
и социального развития АО "ММГ" — Хоу Тяньвэй

Ведущий инженер ДАВиСР — Оразов Б.

Ведущий инженер Департамента ДКС АО "ММГ" — Демегенов Д.С.

Сдал:
Подрядчик
Директор ТОО "Казына Актау" — Суйебаев Н.А.

Казына Актау