«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ЦТО МС

РДТ «Алматытелеком»

_____ А.А. Умирова

«____»_____20__ г.

АКТ

РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Комиссия в составе:
Представители РДТ «Алматытелеком»:
Начальник КЦ «Батыс» Сатпаев К.К.,
инженер ЦТН «Батыс» Буралхиев Е.А.,
инженер КУ ВОЛС «Батыс» Лигай Д.И.,
инженер 1 кат. ЦТУиП «Батыс» Умирбаев Е.Т.,
Ведущий инженер по надзору за строительством и ремонтом УКРиС Жанибеков Т.Е.,
Представителя Подрядчика:
Генеральный директор ТОО «NCS Logistic LTD» А.М. Майкотова

Руководствуясь настоящими Правилами и программами приемки линейных сооружений, (см. раздел 5 настоящих Правил),
УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО «NCS Logistic LTD» предъявлены к приемке в эксплуатацию законченные новым строительством линейные сооружения: **Развитие ШПД РДТ "Алматытелеком" в 2017 году (г. Алматы). Строительство сетей FTTH в ЖК по адресу: г. Алматы, ул. Утеген батыра, 17Б**

2. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком ТОО «NCS Logistic LTD» на основании Договора 1304/40 от 29.08.2017 г., выполнявшим строительно-монтажные работы, прокладку ВОЛС.

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана Центром проектирования и строительства РДТ «Алматытелеком».

4. Строительство осуществлялось по проекту: **Развитие ШПД РДТ "Алматытелеком" в 2017 году (г. Алматы). Строительство сетей FTTH в ЖК по адресу: г. Алматы, ул. Утеген батыра, 17Б** Заказ №.1965/2017.

5. Проектно-сметная документация утверждена РДТ «Алматытелеком» филиалом АО «Казахтелеком» Заказ №1965/2017,

6. Приемочной комиссии представлена (в соответствии со СТ АО 80429-5/012- 2014) следующая документация: приложение А, приложение А.1, приложение А.4, приложение А.5, приложение А.6, приложение 21, приложение 23, приложение А.12, приложение А.13, приложение А.14, приложение А.15, приложение А.16, приложение А.17, приложение А.18, приложение А.19, приложение А.20, приложение А.21, приложение А.22, рефлектограммы измерений волокон на участке.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные Проектом, выполнены.

8. Выявленные недоделки и дефекты устранены.

Решение рабочей комиссии:

Предъявленный к приемке Объект: **Развитие ШПД РДТ "Алматытелеком" в 2017 году (г. Алматы). Строительство сетей FTTH в ЖК по адресу: г. Алматы, ул. Утеген батыра, 17Б**

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от Подрядчика И ГОТОВЫМ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ.

Объемы основных выполненных работ:

№	Наименование	Ед. изм.	Намечено	Выполнено
1	Прокладка кабеля ОК24 в телефонной канализации	м	3373	3279
2	Прокладка кабеля ОК12 в телефонной канализации и внутри зданий	м	736	749
3	Прокладка кабеля ОК08 в телефонной канализации и внутри зданий	м	247	231
4	Прокладка кабеля ОК08 внутри зданий	м	136	135
5	Прокладка кабеля ОК04 внутри зданий	м	91	167
6	Прокладка кабеля ОК02 внутри зданий	м	46	126
7	Монтаж существующей оптической разветвительной муфты на 48 волокон (сварка 24 ОВ)	шт	1	1
8	Установка и монтаж оптической разветвительной муфты на 12 волокон	шт	3	3
9	Установка и монтаж оптической соединительной муфты на 8 волокон	шт	1	1
10	Установка и монтаж ОРК-24	шт	2	2
11	Установка и монтаж ОРК-16	шт	38	38
12	Установка и монтаж ОРК-8	шт	8	8

Члены рабочей комиссии: _____ К.К. Сатпаев

_____ Е.А. Буралхиев

_____ Д.И. Лигай

_____ Е.Т. Умирбаев

_____ Т.Е. Жанибеков

Представитель подрядчика: М.П. _____ А.М. Майкотова

СПРАВКА
об освидетельствовании и готовности объекта к приемке

Комиссия в составе:

Представители РДТ «Алматытелеком»:

Начальник КЦ «Батыс» Сатпаев К.К.,

инженер ЦТН «Батыс» Буралхиев Е.А.,

инженер КУ ВОЛС «Батыс» Лигай Д.И.,

инженер 1 кат. ЦТУиП «Батыс» Умирбаев Е.Т.,

Ведущий инженер по надзору за строительством и ремонтом УКРиС Жанибеков Т.Е.,

Представитель Подрядчика:

Генеральный директор ТОО «NCS Logistic LTD» Майкотова А.М.,

провела освидетельствование объекта: **«Развитие ШПД РДТ "Алматытелеком" в 2017 году (г. Алматы). Строительство сетей FTTH в ЖК по адресу: г. Алматы, ул. Утеген батыра, 17Б»**.

Предъявлены документы: исполнительная документация, протоколы измерений.

В результате освидетельствования установлено, что данный объект готов к приемке, замечания и недоделки устранены.

Члены рабочей комиссии: _____ К.К. Сатпаев

_____ Е.А. Буралхиев

_____ Д.И. Лигай

_____ Е.Т. Умирбаев

_____ Т.Е. Жанибеков

Представитель подрядчика: _____ А.М. Майкотова

Организация: РДТ «Алматытелеком»	БИН	151141016493

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
РДТ «Алматытелеком»
_____ Раздыков Ш.П.
«25» 12 2017г.

«Казахтелеком» АО филиал «Алматытелеком» ЦТО МС
РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком»
ВХОДЯЩАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
№ 1304/40 «29» 08 2017 г.
Дата 11 часс Время
Корреспондент

Приложение А

Заключение Комиссии АО «Казахтелеком»

о готовности к приемке построенного объекта: «Развитие ШПД РДТ "Алматытелеком" в 2017 году (г. Алматы). Строительство сетей FTTH в ЖК по адресу: г. Алматы, ул. Утеген батыра, 17Б»
в составе проекта: "Развитие ШПД в РДТ "Алматытелеком" в 2017 году (г. Алматы)
в эксплуатацию.

Алматы «25» 12 2017 г.
(город, посёлок, село)

Комиссия, назначенная Генеральным директором РДТ «Алматытелеком» Раздыковым Ш.П.
Приказом от 15.11.2017 г. № 1780/п в составе:

Председателя комиссии (ответственный представитель Заказчика)
Табатчиков А.П. - Технический директор РДТ «Алматытелеком»
(Фамилия, имя, отчество, должность)

Заместителя председателя комиссии
Ревенко В.А. – Заместитель технического директора по развитию сетей телекоммуникаций.
(Фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:
Ертаев Б.Б. – технический контролер ОВК,
Ильясова А.А. – главный бухгалтер,
Ахметжанова Э.Т. – начальник ОЭСТ СЭиРСТ,
Ауельбеков Б.Ч. – начальник ЦПиС,
Умирова А.А. – начальник ЦТО МС «Алматы»,
Ковшова С.Е. – начальник ЦТУиП,
Тогизбаев Е.А. – начальник ОКРиС ЦПиС,
Барханова Н.Р. – эксперт технического надзора.
Сатпаев К.К. - Начальник КЦ «Батыс» ЦТО МС Алматы
(Фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель подрядчика
Майкотова А.М. – Генеральный директор ТОО «NCS Logistic LTD».
(Фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО «NCS Logistic LTD».
(наименование предприятия и её ведомственная подчинённость)
предъявлен к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию построенный объект: «Развитие ШПД РДТ "Алматытелеком" в 2017 году (г. Алматы). Строительство сетей FTTH в ЖК по адресу: г. Алматы, ул. Утеген батыра, 17Б»
по адресу:

г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Утеген батыра, 17Б
(наименование объекта)
входящий в состав проекта: «Развитие ШПД в РДТ "Алматытелеком" в 2017 году (г. Алматы)»
(наименование проекта)

2. Строительство произведено на основании распоряжения об открытии финансирования № 300 от 27.06.2017 г.

3. Строительство осуществлялось подрядчиком
ТОО «NCS Logistic LTD».
(наименование организации)
по Договору №1304/40 от 29.08.2017 г.

Выполнившим работы по строительству и прокладке линий связи.
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана ЦПиС РДТ «Алматытелеком»
(наименование проектных организаций, подразделения, филиала, общества)

5. Строительство осуществлялось по проекту Заказ №1965/2017
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
И.о. Генерального директора РДТ "Алматытелеком" 16.06.2017 г.
(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 29.08.2017года.
окончание работ 08.12.2017года.
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства месяц: 120 рабочих дней
фактически месяц: 71 рабочий день

8. Комиссии представлена следующая документация согласно Приложению А.1 (опись документов).
(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к комплексной проверке готовности к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности и т.д. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество портов	шт	584	584	584	584
ВОЛС	км	4,629	4,629	4,692	4,692

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объёме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в:
начальный период 29.08.2017 согласно договора № №1304/40, согласно проекта №1965/2017.
(факт начала пуска продукции с указанием объёма)

Предъявленные к комплексной проверке готовности к приёмке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Кабель волоконно-оптический на 24 волокна, одномодовый бронированный	м	3373	3286
Кабель волоконно-оптический на 12 волокон, одномодовый бронированный	м	736	736
Кабель волоконно-оптический на 8 волокон, одномодовый бронированный	м	247	247
Кабель волоконно-оптический на 8 волокон, одномодовый небронированный	м	136	100
Кабель волоконно-оптический на 4 волокна, одномодовый небронированный	м	91	163
Кабель волоконно-оптический на 2 волокна, одномодовый небронированный	м	46	160
Муфта оптическая А8 на 24 ОВ	шт	1	1
Муфта оптическая А8 на 12 ОВ	шт	3	3
Муфта оптическая А8 на 8 ОВ	шт	1	1
ОРК 1х24	шт	2	2
ОРК 1х16	шт	38	38
ОРК 1х8	шт	8	8
Сплиттер 1/16	шт	34	34
Сплиттер 1/8	шт	5	5
Сплиттер 1/4	шт	2	2
Сплиттер 1/2	шт	18	18

10. Технические решения по объекту характеризуются следующими данными:
Работы выполнены в соответствии с технологией и правилами строительства и приемки в эксплуатацию АО «Казахтелеком», СНИПом и другими нормативными документами. Материалы примененные при строительстве соответствуют техническим требованиям АО «Казахтелеком» и имеют сертификаты соответствия. Прокладка ВОЛС 4,692 км.
(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведён в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____ единиц;
фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении __ к заключению.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **9 385 446, 43** тенге без НДС, **10 511 700, 00** тенге с НДС.
Договорная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **9 195 518, 75** тенге без НДС, **10 298 981, 00** тенге с НДС.
В том числе строительно-монтажных работ **7 717 756, 25** тенге без НДС, **8 643 887, 00** тенге с НДС.

Материалы заказчика **1 477 762, 50** тенге без НДС, **1 655 094, 00** тенге с НДС.

Решение комиссии:

Предъявленный к комплексной проверке готовности к приёмке в эксплуатацию объект:
«Развитие ШПД РДТ "Алматытелеком" в 2017 году (г. Алматы). Строительство сетей FTTH в ЖК по адресу: г. Алматы, ул. Утеген батыра, 17Б»
Договор №1304/40 от 29.08.2017 г. СПП элемент I.17.TDE.24.001/02, с.г. 600000080692, у.н. 2849482,
(наименование объекта номер СПП элемента SAP PS)
входящий в состав проекта: «Развитие ШПД в РДТ "Алматытелеком" в 2017 году (г. Алматы)»
(наименование проекта)

фактическая стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего **9 053 071, 51** тенге без НДС, **10 139 440 ,09** тенге с НДС, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **7 715 334, 93** тенге без НДС, **8 641 175, 12** тенге с НДС,
материалы Заказчика **1 337 736, 58** тенге без НДС, **1 498 264, 97** тенге. с НДС.

ГОТОВ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии
Табатчиков А.П. _____

Заместитель председателя комиссии
Ревенко В.А. _____.

Члены комиссии: Ертаев Б.Б. _____.

Ильясова А.А. _____.

Ахметжанова Э.Т. _____.

Ауельбеков Б.Ч. _____.

Умирова А.А. _____.

Ковшова С.Е. _____.

Тогизбаев Е.А. _____.

Барханова Н.Р. _____.

Сатпаев К.К. _____.

Представитель подрядчика

Майкотова А.М. _____.

Организация: РДТ «Алматытелеком»	БИН	151141016493

Приложение Б

Декларация о соответствии

«25» 12 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «NCS Logistic LTD», 050050, г. Алматы, ул. Ратушного, 80.

наименование организации, юридический адрес

в лице Генерального директора Майкотовой Алии Маметовны

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Развитие ШПД РДТ "Алматытелеком" в 2017 году (г. Алматы). Строительство сетей FTTH в ЖК по адресу: г. Алматы, ул. Утеген батыра, 17Б»

по адресу:

г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Утеген батыра, 17Б.

наименование, местонахождения объекта

входящий в состав проекта: «Развитие ШПД в РДТ "Алматытелеком" в 2017 году (г. Алматы)»

(наименование проекта)

заказчиком которого является РДТ «Алматытелеком», Генеральный директор Раздыков Шерхан Пертаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ЦПиС РДТ «Алматытелеком» Заказ №1965/2017

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а) И.о. Генерального директора РДТ "Алматытелеком" 16.06.2017 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество портов	шт	584	584	584	584
ВОЛС	км	4,629	4,629	4,692	4,692

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 29.08.2017года.

окончание работ 08.12.2017года.

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства месяц: 120 рабочих дней

фактически месяц: 71 рабочий день

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Развитие ШПД РДТ "Алматытелеком" в 2017 году (г. Алматы). Строительство сетей FTTH в ЖК по адресу: г. Алматы, ул. Утеген батыра, 17Б».

Договор №1304/40 от 29.08.2017 г. СПП элемент I.17.TDE.24.001/02, с.г. 600000080692, у.н. 2849482 - готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «NCS Logistic LTD»,

Генеральный директор Майкотова Алия Маметовна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата _____М.П.

Организация: РДТ «Алматытелеком»	БИН	151141016493

Приложение В

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«25» 12 2017 г.

Технический надзор РДТ «Алматытелеком», Генеральный Директор Раздыков Шерхан Пертаевич, г. Алматы ул. Панфилова 72/74

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Бархановой Нурии Рафкатовны, № аттестата 05240 от 06.05.2013г

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании _____

№ договора и дата

по объекту: «Развитие ШПД РДТ "Алматытелеком" в 2017 году (г. Алматы). Строительство сетей FTTH в ЖК по адресу: г. Алматы, ул. Утеген батыра, 17Б»,

заказчиком которого является РДТ «Алматытелеком», Генеральный директор Раздыков Шерхан Пертаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «NCS Logistic LTD» Лицензия №13019875, II категория Строительно-монтажные работы дата выдачи 11.12.2013 г.

в лице Генерального директора Майкотовой А.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями _____

_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 29.08.2017года.

окончание работ 08.12.2017года.

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства месяц: 120 рабочих дней

фактически месяц: 71 рабочий день

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **9 385 446, 43** тенге без НДС, **10 511 700, 00** тенге с НДС.

Договорная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **9 195 518, 75** тенге без НДС, **10 298 981, 00** тенге с НДС.

В том числе строительно-монтажных работ **7 717 756, 25** тенге без НДС, **8 643 887, 00** тенге с НДС.

Материалы заказчика **1 477 762, 50** тенге без НДС, **1 655 094, 00** тенге с НДС.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость)

всего **9 053 071, 51** тенге без НДС, **10 139 440 ,09** тенге с НДС, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **7 715 334, 93** тенге без НДС, **8 641 175, 12** тенге с НДС.

материалы Заказчика **1 337 736, 58** тенге без НДС, **1 498 264, 97** тенге. с НДС.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ЦПиС РДТ «Алматытелеком» Заказ №1965/2017

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным И.о. Генерального директора РДТ "Алматытелеком" 16.06.2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и датаутверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация РДТ «Алматытелеком», Генеральный директор Раздыков Шерхан Пертаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата_____ М.П.

эксперт(ы) по технического надзора Барханова Нурия Рафкатовна, №аттестата 05240 от 06.05.2013г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата _____ М.П.

Организация: РДТ «Алматытелеком»	БИН	151141016493

Приложение Д

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» 12 2017 года

Заказчик РДТ «Алматытелеком», 050004, Алматинская область, г. Алматы ул. Панфилова 72/74
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «25» 12 2017 года, ТОО «NCS Logistic LTD», Генеральный директор Майкотова Алия Маметовна, 050050, г. Алматы, ул. Ратушного, 80.
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «25» 12 2017 год,
РДТ «Алматытелеком», Барханова Нурия Рафкатовна, №аттестата 05240 от 06.05.2013 г.
_____,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту_____
_____,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Развитие ШПД РДТ "Алматытелеком" в 2017 году (г. Алматы). Строительство сетей FTTH в ЖК по адресу: г. Алматы, ул. Утеген батыра, 17Б»
Договор №1304/40 от 29.08.2017 г. вид строительства - новое.
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:
г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Утеген батыра, 17Б
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
от «__» _____20__ г. №_____;
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий
от«__»_____20__года№_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
_____;
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ЦПиС РДТ «Алматытелеком», Заказ №1965/2017
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) И.о. Генерального директора РДТ "Алматытелеком" 16.06.2017 г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 29.08.2017года.
окончание работ 08.12.2017года.

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства месяц: 120 рабочих дней

фактически месяц: 71 рабочий день

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество портов	шт	584	584	584	584
ВОЛС	км	4,629	4,629	4,692	4,692

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период 29.08.2017 согласно договора № №1304/40, согласно проекта №1965/2017.

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **9 385 446, 43** тенге без НДС, **10 511 700, 00** тенге с НДС.

Договорная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **9 195 518, 75** тенге без НДС, **10 298 981, 00** тенге с НДС.
В том числе строительно-монтажных работ **7 717 756, 25** тенге без НДС, **8 643 887, 00** тенге с НДС.
Материалы заказчика **1 477 762, 50** тенге без НДС, **1 655 094, 00** тенге с НДС.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость) всего **9 053 071, 51** тенге без НДС, **10 139 440 ,09** тенге с НДС, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **7 715 334, 93** тенге без НДС, **8 641 175, 12** тенге с НДС.
материалы Заказчика **1 337 736, 58** тенге без НДС, **1 498 264, 97** тенге. с НДС.
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Развитие ШПД РДТ "Алматытелеком" в 2017 году (г. Алматы). Строительство сетей FTTH в ЖК по адресу: г. Алматы, ул. Утеген батыра, 17Б» - принять в эксплуатацию

Заказчик Генеральный директор РДТ «Алматытелеком» Разлыков Шерхан Пертаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя _____ М.П.

Технический надзор Барханова Нурия Рафкатовна
подпись эксперта_____М.П.

Авторский надзор_____
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись эксперта _____М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «NCS Logistic LTD» Майкотова А.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя _____М.П.