СЧЕТ-ФАКТУРА № 00000000002 от 28.02.2013 г.

ПОСТАВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью"Қазына Ақтау".....(2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 091240006837, г.Актау, 6-4-81, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 №0004660 от 19.03.2010 г.....(2а)

ИИК поставщика: KZ4978022G0122542001 в АО Темірбанк филиал г.Актау, БИК JSRBKZKA.....(2б

Договор(контракт) на поставку товаров(работ,услуг): договор №1409-25 от 19.12.2012 г.....(3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет.....(4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) : Мангистауская область, г.Актау, 6 мкр 1 дом

П вка товаров осуществлена по доверенности: Без доверенности.....(5

Способ отправления:.....(6)

Товарно-транспортная накладная : .....(7)

Грузоотправитель: .....(8

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: .....(9

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз".....(10)

БИН и адрес места нахожления получателя: БИН 990140000483, Мангистауская область, г. Актау, 6 мкр 1 дом .....(10а

ИИК получателя: KZ6983201T0250161034 в АО Ситибанк Казахстан, БИК CITIKZKA.....(10б)

№ п/	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед.изм.	Кол- во (объем)	Цена, тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	Н Д С		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Обустройство остановки для пос. Жетыбай	шт.	5	1 249 789	6 248 945	0	749 873	6 998 818		
	Всего по счету:				**6 248 945,00**		**749 873,00**	**6 998 818,00**		

Ру одитель организации: Суйебаев Н.А.

(Ф И О , подпись)

Главный бухгалтер организации: Не предусмотрен

(Ф И О , подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф И О , подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй эземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Қазына Ақтау"	**Основное подразделение**

Номер документа	Дата составления
00000000002	**28.02.2013 г.**

Акт выполненных работ

Заказчик: АО "Мангистаумунайгаз"
Основание: договор №1409-25 от 19.12.2012 г.

цена: НДС: (12%) в сумме

№	Наименование	Ед.изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Обустройство остановки для пос. Жетыбай	шт.	5	1 399 764	6 998 818

Всего работ на сумму: 6 998 818,00
в т.ч. НДС: 749 873,00

Итого сумма: Шесть миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот восемнадцать тенге 00 тиын

Перечисление работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Қазына Ақтау"
БИН: 091240006837
Адрес: г.Актау, 6-4-81
Расчетный счет: KZ4978022G0122542001
в АО Темирбанк филиал г.Актау
БИК JSRBKZKA

_____
(должность)

_____
_____
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: АО "Мангистаумунайгаз"
БИН: 990140000483
Адрес: Мангистауская область, 6 мкр, 1 дом
Расчетный счет: KZ6983201T0250161034
в АО Ситибанк Казахстан
БИК CITIKZKA

_____
(должность)

МП

_____
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик:АО "Мангыстаумунайгаз"
Подрядчик: ТОО "Казына Актау"
Наименование строительства и его адрес : "Обустройство социальных объектов Мангыстауской области"
Обустройство автобусных остановки для автобусов в поселке Жетыбай

Приложение №1
Типовая межведомственная форма К форма КС3
утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№93

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2013 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1409-25	19.12.2012 г				
		доп.соглашение					

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС 12%	ВСЕГО
	С начала года по отчетный месяц включительн	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 1991г	Из них			На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**6248945**								**749873**	**6998818**
в том числе :										
за отчетный месяц		**6248945**							**749873**	**6998818**

Заказчик :

Заместитель генерального директора по социальным и админстративным вопросам — Кулдасбаев И.М.

Директор ДАВиСР АО "ММГ" — Илмуханбетов Н.Л.

Зам.директора ДАВиСР АО "ММГ" — Хоу Тяньвэй

Подрядчик:

Директор ТОО "Казына Актау" — Суйебаев Н.А.

Согласовано:

Аким пос.Жетыбай — Асанов К.С.

Форма Ф2а

Заказчик:АО "Мангыстаумунайгаз"
Подрядчик: ТОО "Казына Актау"
Объект : "Обустройство социальных объектов Мангыстауской области"

РАСШИФРОВКА
выполненных объемов СМР по объекту
"Обутройство автобусных остановки для автобусов в поселке Жетыбай"
за февраль 2013 год

№/п	обоснование	наименование работ и затрат	ед.изм	к-во	цена за единицу	Сумма (в тенге)
1	3	4	5	6	7	8
1	Е0101-30-1	Планировка площади бульдозером мощностью 59 квт (80 л.с.)	м2	100	0,37	37
2	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без крепления для стоек и столбой в грунтах 2 гр.	м3	30	466,32	13990
3	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебоночных покрытий толщиной 8 см с применением битумом	м2	32,4	931,38	30177
4	Е0127-49-5 к=3	добавлять на каждые 1 см изменения толщины по таблице 49-4	м2	32,40	313,22	10148
5	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов для стойки	м3	15,00	16927,21	253908
6	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:				
		сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	тн	0,3397	50900	17291
7	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:				
		сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	тн	0,0593	50900	3018
8	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя				
		по выравненной поверхности бетону фундаментов	м3	50	291,21	14561
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5	134,1	671
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5	38,07	190
11	Е0109-53-3	Монтаж металлоконструкции остановки	тн	3,485	29690,32	103471
12	С2021-237	Отдельные коструктивные элементы остановки из квадратных труб	тн	3,485	154400	538084
13	Е0109-57-5	Монтаж ограждения остановки из листов толщиной 2мм	тн	1,14	33177,88	37823
14	С11011-860	Листовая сталь толщиной б=2 мм	тн	1,14	166500	189810
15	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия здания высотой до 25 м из профилированного листа	м2	138,75	166,03	23037
16	С11011-434	Настил профилированный оцинкованные Н75-750 - 0.7мм из Н57-825-0.7	м2	159,56	1190	189879
17	У1-43--1	Скамья прямолинейные ,строительные работы	скамья	5	15480,79	77404
18	У1-43--2	Скамья прямолинейные ,монтаж металлоконструкции	скамья	5	3707,77	18539
19	У1-49--6	Урна ,строительные работы	урна	5	6232,65	31163
20	У1-49--9	Урна ,монтаж металлоконструкции	урна	5	1791,5	8958
21	Е0115-172-4	Масляная окраска металлоконструкции стоянки за 2 раза	м2	290	266,77	77363
22	Е0111-2-1	Устройство уплотнямых трамбовками подстилающих				
		песчанных слоев	м3	8,5	3276,36	27849
23	Е0111-25-1	Устройство покрытия из брусчатки по готовому слою,				
		подстилающему с заполнением швов песком	м2	84	388,41	32626
24	Спрайс-лист	Стоимость брусчатки	м2	84	1250	105000
25	Е0127-34-2	Установка поребрики	м	90	1153,74	103837
26	С143003-9	Поребрики М-300	м3	1,44	26400	38016
		ОТСЫПКА ПЛОЩАДКИ ГРУНТОМ				
27	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобиль - самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65м3	м3	250	41,82	10455
28	Е010333-А10-	Перевозка грузов 2 группы автомобилями самосвалами /работающими вне карьера/ расстояние перевозки 10 км,	тн	411,5	91,92	37825
29	Е0101 -19-4 к=20	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых автодорог на каждые 5 км	м3	250	58,05	14513
30	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	250	5,43	1358

31	Е0101-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколес ном ходу ,25 тн, на первый проход по одному следу при толщине слоя до 60см	м3	250	3,47	868
32	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /объем землянных масс/К=0,150;	м3	49,60	2654,17	131644
33	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебоночных покрытий толщиной 8 см с применением битумом	м2	400	931,38	372552
34	Е0127-49-5 к=2	добавлять на каждые 1 см изменения толщины по таблице 49-4	м2	400	208,83	83532
		ИТОГО				2599594
		ИТОГО с нормируемым и непредвиденными затратами 1,06				2755570
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 3,7				2857526
		зимные удорожание 1,28%				36576
		Выслуга лет 1 %				28575
		Затраты на дополнительную отпуска 0,4%				11430
		ИТОГО				2934107
		ИТОГО СМР в ценах 2012 года к=2,2088				6126416
		Прочие 2%				122528
		ВСЕГО в ценах 2012 года				6248945
		НДС 12 %				749873
		ИТОГО с НДС 12%				6998818

Заказчик

Директор Департамента админстративных вопросов
и социального развития АО "ММГ" Ильмуханбетов Н.Л.

Зам. директора Департамента админстративных вопросов
и социального развития АО "ММГ" Хоу Тяньвэй

Ведущий инженер ДАВиСР Оразов Б.

Ведущий инженер Департамента ДКС АО "ММГ" Демегенов Д.С.

Сдал:
Подрядчик
Директор ТОО "Казына Актау" Суйебаев Н.А.

Заказчик:АО "Мангыстаумунайгаз"
Подрядчик: ТОО "Казына Актау"
Наименование строительства и его адрес : "Обустройство социальных объектов Мангыстауской области"
Обустройство автобусных остановки для автобусов в поселке Жетыбай

Приложение №1
Типовая межведомственная форма К форма КС3
утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№93

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2013 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1409-25	19.12.2012 г				
		доп.соглашение					

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС 12%	ВСЕГО
	С начала года по отчетный месяц включительн	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затрваты			
			СМР (в сметных базисных ценах 1991г	Из них			На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**6248945**								**749873**	**6998818**
в том числе :										
за отчетный месяц		**6248945**							**749873**	**6998818**

Заказчик :

Заместитель генерального директора по социальным и админстративным вопросам — Кулдасбаев И.М.

Директор ДАВиСР АО "ММГ" — Илмуханбетов Н.Л.

Зам.директора ДАВиСР АО "ММГ" — Хоу Тяньвэй

Подрядчик:

Директор ТОО "Казына Актау" — Суйебаев Н.А.

Согласовано:

Аким пос.Жетыбай — Асанов К.С.

Заказчик:АО "Мангыстаумунайгаз"
Подрядчик: ТОО "Казына Актау"
Объект : "Обустройство социальных объектов Мангыстауской области"

Форма Ф2а

РАСШИФРОВКА
выполненных объемов СМР по объекту
"Обутройство автобусных остановки для автобусов в поселке Жетыбай"
за февраль 2013 год

п/п	обоснование	наименование работ и затрат	ед.изм	к-во	цена за единицу	Сумма (в тенге)
1	3	4	5	6	7	8
1	Е0101-30-1	Планировка площади бульдозером мощностью 59 квт (80 л.с.)	м2	100	0,37	37
2	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без крепления для стоек и столбой в грунтах 2 гр.	м3	30	466,32	13990
3	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебоночных покрытий толщиной 8 см с применением битумом	м2	32,4	931,38	30177
4	Е0127-49-5 к=3	добавлять на каждые 1 см изменения толщины по таблице 49-4	м2	32,40	313,22	10148
5	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов для стойки	м3	15,00	16927,21	253908
6	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:				
		сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	тн	0,3397	50900	17291
7	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:				
		сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	тн	0,0593	50900	3018
8	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя				
		по выравненной поверхности бетону фундаментов	м3	50	291,21	14561
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5	134,1	671
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5	38,07	190
11	Е0109-53-3	Монтаж металлоконструкции остановки	тн	3,485	29690,32	103471
12	С2021-237	Отдельные коструктивные элементы остановки из квадратных труб	тн	3,485	154400	538084
13	Е0109-57-5	Монтаж ограждения остановки из листов толщиной 2мм	тн	1,14	33177,88	37823
14	С11011-860	Листовая сталь толщиной б=2 мм	тн	1,14	166500	189810
15	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия здания высотой до 25 м из профилированного листа	м2	138,75	166,03	23037
16	С11011-434	Настил профилированный оцинкованные Н75-750 - 0.7мм из Н57-825-0.7	м2	159,56	1190	189879
17	У1-43--1	Скамья прямолинейные ,строительные работы	скамья	5	15480,79	77404
18	У1-43--2	Скамья прямолинейные ,монтаж металлоконструкции	скамья	5	3707,77	18539
19	У1-49--6	Урна ,строительные работы	урна	5	6232,65	31163
20	У1-49--9	Урна ,монтаж металлоконструкции	урна	5	1791,5	8958
21	Е0115-172-4	Масляная окраска металлоконструкции стоянки за 2 раза	м2	290	266,77	77363
22	Е0111-2-1	Устройство уплотнямых трамбовками подстилающих				
		песчанных слоев	м3	8,5	3276,36	27849
23	Е0111-25-1	Устройство покрытия из брусчатки по готовому слою,				
		подстилающему с заполнением швов песком	м2	84	388,41	32626
24	Спрайс-лист	Стоимость брусчатки	м2	84	1250	105000
25	Е0127-34-2	Установка поребрики	м	90	1153,74	103837
26	С143003-9	Поребрики М-300	м3	1,44	26400	38016
		ОТСЫПКА ПЛОЩАДКИ ГРУНТОМ				
27	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобиль - самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65м3	м3	250	41,82	10455
28	Е010333-А10-	Перевозка грузов 2 группы автомобилями самосвалами /работающими вне карьера/ расстояние перевозки 10 км,	тн	411,5	91,92	37825
29	Е0101 -19-4 к=20	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых автодорог на каждые 5 км	м3	250	58,05	14513
30	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	250	5,43	1358

31	Е0101-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколес ном ходу ,25 тн, на первый проход по одному следу при толщине слоя до 60см	м3	250	3,47	868
32	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /объем землянных масс/К=0,150;	м3	49,60	2654,17	131644
33	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебоночных покрытий толщиной 8 см с применением битумом	м2	400	931,38	372552
34	Е0127-49-5 к=2	добавлять на каждые 1 см изменения толщины по таблице 49-4	м2	400	208,83	83532
		ИТОГО				2599594
		ИТОГО с нормируемым и непредвиденными затратами 1,06				2755570
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 3,7				2857526
		зимные удорожание 1,28%				36576
		Выслуга лет 1 %				28575
		Затраты на дополнительную отпуска 0,4%				11430
		ИТОГО				2934107
		ИТОГО СМР в ценах 2012 года к=2,2088				6126416
		Прочие 2%				122528
		ВСЕГО в ценах 2012 года				6248945
		НДС 12 %				749873
		ИТОГО с НДС 12%				6998818

Заказчик

Директор Департамента админстративных вопросов
и социального развития АО "ММГ" — Ильмуханбетов Н.Л.

Зам. директора Департамента админстративных вопросов
и социального развития АО "ММГ" — Хоу Тяньвэй

Ведущий инженер ДАВиСР — Оразов Б.

Ведущий инженер Департамента ДКС АО "ММГ" — Демегенов Д.С.

Сдал:
Подрядчик
Директор ТОО "Казына Актау" — Суйебаев Н.А.

Казына Актау