Ежемесячный отчет по выполненным работам Контракт № AP/D/17/0623
Monthly report on the work performed with the Contract No AP/D/17/0623
Проект: «Перенос ВЛ Освещения на КЛ по пр.Достык от ул. М.Маметовой до ул. Некрасова В г. Уральск ЗКО»

месяц с начала работ : №4
Month from the beginning of work №4

Заявка на Поставку: 17/C/04161
Call-off notice: 17/C/04161

Контракт № AP/D/17/0623
месяц с начала года № 09
month from the beginning of a year № 09
с 01.09.18 по 30.09.18
from 01.09.18 to 30.09.18

Статистическая отчетность / Statistical report	Отработано человеко-часов / No. of man-hours expended		Потеряно времени в результате несчастных случаев / Lost time incidents		Мед. лечение (вкл.пребывание в больнице) / Medical treatment		Первая медицинская помощь / First medical aid	
	за месяц / current month	с начала строительства / from the beginning of construction	за месяц / current month	на тек. Момент / to date	за месяц / current month	на тек. Момент / to date	за месяц / current month	на тек. Момент / to date
Общее количество человеко-часов по проекту / Project Man-hours								

Количество происшествий связанных с экологическим загрязнением: Environment pollution incidents. Type	за месяц / current month	на тек. Момент / to date
1. Воды / Water		
2. Почвы / Soil		
3. Воздуха / Air		

No.	Виды работ / Description of works	Стоимость работ в USD / Cost of works in USD (TENGE)	Стоимость в % от общего объема / Contract weighting	Выполнено работ в % / work performance in %				План на следующий месяц /Plan for next month	Примечание / Comments
				за месяц / current month		на тек. момент с начала стройки / to date			
				от вида работ / %	от общ. Объёма / weighting	от вида работ / %	от общ. Объёма / weighting		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Восстановление оси трассы (II категория сложности)	247 692,06	0,17%			100,00	0,17		
2	Закрепление оси трассы (II категория сложности)	247 692,06	0,17%						
3	Земляные работы	554 653,61	0,37%			90,00	0,34		
4	Демонтажные работы (кабеля, опоры, подстанции)	1 161 707,00	0,78%						
5	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-4, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	1 914 496,00	1,29%		0,00	90,00	1,16		
6	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	3 175 130,66	2,14%	10,00	0,21	100,00	2,14		
7	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	32 175 863,35	21,65%			100,00	21,65		
8	Кабеля	43 561 305,18	29,31%			100,00	29,31		
9	Опоры	18 565 169,60	12,49%	40,00	5,00	90,00	11,24		
10	Светильники	20 002 200,00	13,46%	50,00	6,73	70,00	9,42		
11	Монтаж муфт	18 597 868,00	12,52%	40,00	5,01	90,00	11,26		
12	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	1 810 108,70	1,22%	90,00	1,10	90,00	1,10		
13	Шкаф. Монтаж оборудования	639 296,00	0,43%	90,00	0,39	90,00	0,39		
14	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	249 730,00	0,17%		0,00		0,00		

15	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м. Производство работ вблизи действующих кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2	342 480,00	0,23%			100,00	0,23		
16	Стоимость опоры светофорной	3 870 748,00	2,60%						
17	**СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА / ADDITIONAL COST OF WORKS IN THE AMOUNT OF 2% OF CONTRACT VALUE**								
18	**ЗАТРАТЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ЗДАНИЙ/TECHNICAL PASSPORT PREPARATION COSTS**								
19	**МОБИЛИЗАЦИЯ / MOBILIZATION**	499 450,00	0,34%			100,00	0,34		
20	**ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ / DEMOBILIZATION**	986 600,78	0,66%						
A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	148 602 191,00	100,00%		18,43		88,75		
B	**НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total**	17 832 262,92							
C	**Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total**	7 430 109,55							
D	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	141 172 081,45							
E	**Общая сумма к оплате включая НДС (A+B) / Gross amount due to for payment inc. VAT (A+B)**	159 004 344,37							

ПОДРЯДЧИК / CONTRACTOR:
Бекмухамбет С.

ТЕХ. НАДЗОР / SUPERVISION:
Ирхангалиев Т.Х.

...ИЕВ ТАЛГАТ
...КАЛИЛОВИЧ
Эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности в части инженерных сетей (аттеста... ...VJE00021288 ...6 г.)

Менеджер по социальным проектам КПО Б.В.
Social Project Manager KPO b.v.:
Сарсенгалиев С.А.

Karachaganak Petroleum Operating b.v.
Sarsengaliyev Samat
Social Projects Manager

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ: / PLANNING SPECIALIST:
Курманова А.

СУПЕРВАЙЗЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ: / CIVIL WORKS SUPERVISIOR:
Окунев Б.М.