Ежемесячный отчет по выполненным работам Контракт № AP/D/17/0623
Monthly report on the work performed with the Contract No AP/D/17/0623
Проект:«Перенос ВЛ Освещения на КЛ по пр.Достык от ул. М.Маметовой до ул. Некрасова В г. Уральск ЗКО»

месяц с начала работ : №3
Month from the beginning of work №3

Заявка на Поставку: 17/C/04161
Call-off notice: 17/C/04161

Контракт № AP/D/17/0623
месяц с начала года № 08
month from the beginning of a year № 08
с 01.08.18 по 31.08.18
from 01.08.18 to 31.08.18

Статистическая отчетность / Statistical report	Отработано человеко-часов / No. of man-hours expended		Потеряно времени в результате несчастных случаев / Lost time incidents		Мед. лечение (вкл.пребывание в больнице) / Medical treatment		Первая медицинская помощь / First medical aid	
	за месяц / current month	с начала строительства / from the beginning of construction	за месяц / current month	на тек. Момент / to date	за месяц / current month	на тек. Момент / to date	за месяц / current month	на тек. Момент / to date
Общее количество человеко-часов по проекту / Project Man-hours								

Количество происшествий связанных с экологическим загрязнением: Envirinment pollution incidents. Type	за месяц / current month	на тек. Момент / to date
1, Воды / Water		
2, Почвы / Soil		
3, Воздуха / Air		

No.	Виды работ / Description of works	Стоимость работ в USD / Cost of works in USD (TENGE)	Стоимость в % от общего объема / Contract weighting	Выполнено работ в % / work performance in %				План на следующий месяц /Plan for next month	Примечание / Comments
				за месяц / current month		на тек. момент с начала стройки / to date			
				от вида работ / %	от общ. Объёма / weighting	от вида работ / %	от общ. Объёма / weighting		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Восстановление оси трассы (II категория сложности)	247 692,06	0,17%			100,00	0,17		
2	Закрепление оси трассы (II категория сложности)	247 692,06	0,17%				0,00		
3	Земляные работы	554 653,61	0,37%			90,00	0,34		
4	Демонтажные работы (кабеля, опоры, подстанции)	1 161 707,00	0,78%			0,00	0,00		
5	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-4, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	1 914 496,00	1,29%	60,00	0,77	90,00	1,16		
6	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	3 175 130,66	2,14%			90,00	1,92		
7	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	32 175 863,35	21,65%	10,00	2,17	100,00	21,65		
8	Кабеля	43 561 305,18	29,31%	10,00	2,93	100,00	29,31		
9	Опоры	18 565 169,60	12,49%	—	0,00	50,00	6,25		
10	Светильники	20 002 200,00	13,46%			20,00	2,69		
11	Монтаж муфт	18 597 868,00	12,52%	20,58	2,58	50,00	6,26		
12	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	1 810 108,70	1,22%			0,00	0,00		
13	Шкаф. Монтаж оборудования	639 296,00	0,43%			0,00	0,00		
14	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	249 730,00	0,17%			0,00	0,00		

15	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м. Производство работ вблизи действующих кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2	342 480,00	0,23%			100,00	0,23		
16	Стоимость опоры светофорной	3 870 748,00	2,60%						
17	**СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА / ADDITIONAL COST OF WORKS IN THE AMOUNT OF 2% OF CONTRACT VALUE**								
18	**ЗАТРАТЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ЗДАНИЙ/TECHNICAL PASSPORT PREPARATION COSTS**								
19	**МОБИЛИЗАЦИЯ / MOBILIZATION**	499 450,00	0,34%			100,00	0,34		
20	**ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ / DEMOBILIZATION**	986 600,78	0,66%						
A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	148 602 191,00	100,00%		8,45		70,32		
B	**НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total**	17 832 262,92							
C	**Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total**	7 430 109,55							
D	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	141 172 081,45							
E	**Общая сумма к оплате включая НДС (A+B) / Gross amount due to for payment inc. VAT (A+B)**	159 004 344,37							

ТЕХ. НАДЗОР: / SUPERVISION:
Ирхангалиев Т.Х.

Эксперт по осуществлению технического надзора объектом второго и третьего уровней ответственности в части инженерных сетей (аттестат №KZ30VJE00021288 от 30.11.2016 г.)

ПОДРЯДЧИК: / CONTRACTOR:
Бекмухамбет С.

Менеджер по социальным проектам КПО Б.В.
Social Project Manager KPO B.V.
Сарсенгалиев С.А.

Karachaganak Petroleum Operating B.V.
Sarsengaliyev Samat
Social Projects Manager

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ: / PLANNING SPECIALIST:
Курманова А.

СУПЕРВАЙЗЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ: / CIVIL WORKS SUPERVISIOR:
Окунев Б.М.

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "АсарСтройСервис", 050060, город Алматы, ул. Спасская 104/1 Тел: +7 727 290 6614 Факс: +7 727 290 6566 Эл.почта: ass3822373@mail.ru	030440000980

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)AP/D/17/0623 Заявка на Поставку 17/C/04161

Номер документа	Дата составления
3	25.08.2018

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Перенос ВЛ Освещения на КЛ по пр.Достык от ул. М.Маметовой до ул. Некрасова В г. Уральск ЗКО	01.08.2018.-25.08.2018.	услуга	1	12 556 885,14	12 556 885,14	
			Итого без НДС:			12 556 885,14	
			НДС по ставке (12) %			1 506 826,22	
			Всего с НДС			14 063 711,36	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом*

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор/ /Бекмухамбет С.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) /Сарсенгалиев С.А.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25 августа 2018 г.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Капитальный ремонт дороги по ул. Курмангазы от ул.А.Молдагуловой до ул.Пугачева в г.Уральск ЗКО
Project:Capital repair of the road at Kurmangazy str. from A.Moldagulova str. to Pugacheva str. in Uralsk, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/D/17/0599 Заявка на Поставку: 17/C/04821
Contract No.: AP/D/17/0599 Call-off notice:17/C/04821

Подрядчик: ТОО "АсарСтройСервис"
Заявка №: / Application No.:8

Предмет:/Subject:Услуги
месяц/month 08

дата:/date 30.08.18.

	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	
1	**Разбивка плана трассы**	**71 132,50**	**0,00%**			
2	Раздел 1. Подготовительные работы	**52 806 740,50**	**100,00%**	52 806 740,5000	50 166 403,48	2 640 337,03
3	Раздел 2. Дорожная одежда	**414 953 209,60**	**95,00%**	394 205 549,1200	331 962 567,68	62 242 981,44
4	Тип 2. Съезды во дворы	**7 371 837,93**	**30,00%**	2 211 551,3790	2 211 551,38	0,00
5	Тип 3. Дорожная одежда	**124 038 552,48**	**80,00%**	99 230 841,9840	99 230 841,98	0,00
6	Тип 4. Дорожная одежда	**34 974 747,89**	**90,00%**	31 477 273,1010	17 487 373,95	13 989 899,16
7	Тип 5. Дорожная одежда	**140 332 733,10**	**70,00%**	98 232 913,1700	98 232 913,17	0,00
8	Тип 6. Дорожная одежда	**1 860 011,42**	**100,00%**	1 860 011,4200	1 860 011,42	0,00
9	Тип 7. Дорожная одежда	**9 948 772,19**	**75,00%**	7 461 579,1425	4 974 386,10	2 487 193,05
10	Восстановление дорожной одежды в местах прокладки подземных коммуникации	**3 031 342,70**	**100,00%**	3 031 342,7000	3 031 342,70	0,00
11	Поперечные улицы Курмангазы (улица Акмурзина) длина 178 м	**6 651 793,71**	**100,00%**	6 651 793,7100	6 651 793,71	0,00
12	Раздел 3. Дорожные знаки на металлических стойках	**1 349 700,00**	**0,00%**			0,00
13	Щитки из токостеной стали (номера согласно СТ РК 1125-2002)	**3 739 892,87**	**0,00%**			0,00
14	Горизонтальная разметка краской со световозвращающими элементами	**3 577 691,87**	**60,00%**	2 146 615,12		2 146 615,12
15	**Раздел 1. Исскуственные сооружения**					0,00
16	Устройство открытых водосборных лотков	**11 063 091,09**	**0,00%**			0,00
17	Устройство дождеприемных решеток на ПК5+80-ПК6+78; ПК34+62,75-ПК+72,65	**941 680,82**	**0,00%**			0,00
18	Ж/бетоная плита для перекрытия арычных лотков	**971 423,54**	**0,00%**			0,00
19	Переустройство лотков	**2 092 692,32**	**0,00%**			0,00
20	Устройство дождеприемных лотков	**18 077 841,88**	**0,00%**			0,00
21	Круглая ж/бетонная труба диаметром 0,5м с цилиндрическим звеном на ПК4+19	**748 547,03**	**0,00%**			0,00
22	Раздел 1. Электроснабжение	**2 277 262,61**	**0,00%**			0,00
23	РАЗДЕЛ 2. Слаботочные сети	**1 741 268,17**	**0,00%**			0,00
24	**На наружные сети водоснабжения**					0,00
25	РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	**2 099 848,73**	**100,00%**	2 099 848,73	2 099 848,73	0,00
26	РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ (траншея и грунт под колодцы)	**16 411 209,07**	**100,00%**	16 411 209,07	16 411 209,07	0,00
27	РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОД	**29 083 084,50**	**100,00%**	29 083 084,50	29 083 084,50	0,00
28	Врезка в существующие сети	**126 917,69**	**100,00%**	126 917,69	126 917,69	0,00
29	РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ	**24 569 308,28**	**100,00%**	24 569 308,28	24 569 308,28	0,00
30	РАЗДЕЛ 5. ОТМОСТКА	**95 528,52**	**100,00%**	95 528,52	95 528,52	0,00
31	**СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА / ADDITIONAL COST OF WORKS IN THE AMOUNT OF 2% OF CONTRACT VALUE**		**0,00%**			0,00
32	**ЗАТРАТЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ЗДАНИЙ/TECHNICAL PASSPORT PREPARATION COSTS**		**0,00%**			0,00
33	**МОБИЛИЗАЦИЯ / MOBILIZATION**		**0,00%**		0,00	0,00
34	**ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ / DEMOBILIZATION**		**0,00%**		0,00	0,00
35	**Сумма без учета скидки**	**915 007 863,01**	**84,34**	**771 702 108,14**	**688 195 082,35**	**83 507 025,79**
36	**Скидка поставщика в размере 13,493%**	**123 462 010,96**	**84,34**	**104 125 765,45**	**92 858 162,46**	**11 267 602,99**
A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	**791 545 852,05**	**84,34**	**667 576 342,69**	**595 336 919,89**	**72 239 422,80**
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	94 985 502,25		80 109 161,12	71 440 430,39	8 668 730,74
C	**Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total**	**39 577 292,60**		**33 378 817,13**	**29 766 845,99**	**3 611 971,14**
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	751 968 559,45		634 197 525,55	565 570 073,89	68 627 451,66
E	Общая сумма к оплате включая НДС (A+B) / Gross amount due to for payment inc. VAT (A+B)	846 954 061,70		714 306 686,68	637 010 504,28	77 296 182,40

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative:
Бекмухамбет С.

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:
Сарсенгалиев С.А.

Представитель технического надзора:
Technicall SUPERVISION Representative:
Аничкин А.А.

Супервайзер по строительству:
Civil works supervisior:

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "АсарСтройСервис", 050060, город Алматы, ул. Спасская 104/1 Тел: +7 727 290 6614 Факс: +7 727 290 6566 Эл.почта: ass3822373@mail.ru	030440000980

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№AP/D/17/0599 Заявка на Поставку 17/C/04821

Номер документа	Дата составления
7	25.08.2018

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт дороги по ул. Курмангазы от ул.А.Молдагуловой до ул.Пугачева в г.Уральск ЗКО	07.08.2018-25.08.2018	услуга	1	72 239 422,80	72 239 422,80	
			Итого без НДС:			72 239 422,80	
			НДС по ставке (12) %			8 668 730,74	
			Всего с НДС			80 908 153,54	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор/_____/Бекмухамбет С.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик)_____/Сарсенгалиев С.А.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25 августа 2018 г.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.