ЗАКАЗЧИК: КГУ «Аппарат акима Касыкского сельского округа Кордайского района Жамбылской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазСтройПрогресс»

ДОГОВОР № 49 от 25 мая 2017 года.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Средний ремонт входной группы,средний ремонт площадки,миницентра №23 школы им.Т.Рыскулова в с.Касык Кордайского района Жамбылской области

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 год

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									Всего к оплате в тенге
	С начала строительства	за отчетный месяц без НДС	Из графы 2						НДС 12%	
	По отчетный месяц включительно		СМР в сметных базисных ценах	СМР Фактич. В тенге	По монтажу оборуд	Стоим-ть оборуд	На приобретен материалов	Другие дополн ит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	3 111 111,00	3 111 111,00							373 333,32	3 484 444,32
За отчетный месяц	3 111 111,00	3 111 111,00							373 333,32	3 484 444,32
К оплате										3 484 444,32

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима Касыкского сельского округа Кордайского района Жамбылской области»
Аким

Абдибаев А.Б.

Подрядчик:
ТОО «КазСтройПрогресс»
Директор

Шубаев С.Н.

Заказчик КГУ "Аппарат акима Касыкского с/о Кордайского района Жамбылской области Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КазСтройПрогресс"

Договор №49 от 25.05.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Текщий ремонт входной группы и миницентра, средний ремонт подъезда к школе №23им. в с. Касык Кордайского района Жамбылской области

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,56	218,93	--	560	--	1,54	4
					218,93	--	560	--	--	--
2.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	1,72	8524,40	311,32	14662	535	2,82	5
					441,00	117,61	759	202	0,57	1
3.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	13,20	2641,04	335,84	34862	4433	4,54	60
					699,75	126,00	9237	1663	0,61	8
4.	Е0110-11-1	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов	м2	32,00	1881,30	46,81	60202	1498	0,94	30
					145,35	17,69	4651	566	0,09	3
5.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,42	21304,82	334,28	8948	140	22,10	9
					3397,50	126,00	1427	53	0,62	0
6.	Е0110-73-3	Сборка фронтонов из строганых досок	м2	8,00	128,53	8,26	1028	66	0,68	5
					104,40	3,13	835	25	0,02	0
7.	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	32,00	384,13	4,48	12292	143	0,67	21
					106,65	1,69	3413	54	0,01	0
8.	Е0110-51-	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,60	573,75	28,11	344	17	0,78	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	- ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов			123,75	10,58	74	6	0,05	0
9.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	38,00	1267,99	8,28	48183	315	1,71	65
					275,56	3,11	10471	118	0,02	1
10.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	5,50	828,63	71,29	4557	392	1,64	9
					272,25	25,25	1497	139	0,10	1
11.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПВХ профилей глухие	м2	5,50	5240,00	--	28820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12061-19 4	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м	3,50	2030,00	--	7105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	5,46	398,48	102,53	2176	560	0,90	5
					151,65	35,67	828	195	0,14	1
14.	С12062-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	м2	5,46	5300,00	--	28938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	58,00	107,21	1,19	6218	69	0,37	21
					60,30	0,45	3497	26	0,00	0
16.	Е0115-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких	м2	58,00	383,25	2,19	22228	127	1,01	59
					186,75	0,54	10832	31	0,03	2
17.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	32,00	247,75	13,43	7928	430	0,37	12
					52,65	5,04	1685	161	0,02	1
18.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка полов	м2	32,00	1871,71	3,79	59895	121	2,00	64
					601,21	1,43	19239	46	0,00	0
19.	Е0110-91-2	Установка перегородок из ПХВ	м2	13,60	270,99	13,28	3685	181	0,93	13
					111,80	4,43	1521	60	0,03	0
20.	С12061-16	Перегородки из ПХВ	м2	13,60	5240,00	--	71264	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2				--	--	--	--	--	--
21.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	26,00	425,70	14,12	11068	367	0,55	14
					100,35	5,29	2609	138	0,03	1
22.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	4,00	4327,15	35,74	17309	143	0,70	3
					111,59	13,39	446	54	0,07	0
23.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	30,00	409,13	7,90	12274	237	1,29	39
					231,75	2,95	6952	89	0,01	0
24.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	2,00	2909,71	12,33	5819	25	0,81	2
					144,00	4,50	288	9	0,02	0
25.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,01	465331,02	1733,92	4653	17	361,00	4
					60966,00	650,25	610	7	3,17	0
26.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	75,00	247,75	13,43	18582	1007	0,37	27
					52,65	5,04	3949	378	0,02	2
27.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	450,00	38,68	0,67	17407	302	0,00	2
					0,63	0,25	284	112	0,00	1
28.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	75,00	925,06	4,90	69380	367	0,38	29
					58,50	1,85	4388	139	0,01	1
29.	Е0115-36-1	Облицовка стен листами сухой штукатурки гипсовыми и гипсоволокнистыми при отделке	м2	75,00	449,35	3,60	33701	270	1,29	97
					165,75	1,05	12431	79	0,01	0
30.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	75,00	77,28	3,43	5796	257	0,46	34
					73,73	1,31	5530	98	0,01	0
31.	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	75,00	255,33	1,54	19150	115	0,14	10
					28,83	0,58	2162	44	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	12,00	498,09	19,17	5977	230	1,38	17
					230,97	6,18	2772	74	0,03	0
33.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	9,24	158,98	40,91	1469	378	0,90	8
					60,50	14,23	559	131	0,14	1
34.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	12,00	210,48	5,58	2526	67	0,59	7
					94,05	2,12	1129	25	0,01	0
35.	С12061-18 2	Блоки оконные из ПВХ профилей глухие	м2	12,00	5240,00	--	62880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	12,00	2860,00	--	34320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12062-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	м2	3,78	4880,00	--	18446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12062-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	м2	5,46	5300,00	--	28938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	У1-8-1	Навес 2х3 м	навес	1,00	24550,50	2607,12	24550	2607	9,80	10
					1610,40	877,02	1610	877	4,30	4
40.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	625,00	53,01	--	33131	--	0,14	90
					24,75	--	15469	--	--	--
41.	С143010-1 2	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип В, М-II	т	44,62	4710,00	--	210160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							1061434	15519		775
							117515	5818		29

Накладные расходы :

На общестроительные работы	146366
На сантехнические работы	13548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	159914
Итого с накладными	1221345

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	73281
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1279390
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	3501410
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	70030
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3571440
Налог на добавленную стоимость, 12 %	428570
Итого с НДС	4000000
Итого по договору	3484444,32

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Касыкского с/о Кордайского района Жамбылской области

Аким Абдибаев А.Б

Подрядчик: ТОО "КазСтройПрогресс"

Директор Шубаев С.Н.