АКТ

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда № 352/43-13 от 05.12.2013 г.*

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*

Объект: *Строительство и переустройство буровой площадки на скв. № 124 (УНГГ) на ЧНГКМ*

Сумма договорной цены: 32 525 591 тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **декабрь 2013г.** 100% **32 525 591 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ п/п	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час в тенге	Стоимость работ в тенге
		Строительство буровой площадки на скв. № 124 для компании УНГГ на ЧНГКМ									
1	Е1-25-2	Разработка грунта I группы бульдозером h=0,42 м с перемещением на 70 м	м3	10038		0,0604		606,30		8257	5 006 020
2	Е1-35-2	Устройство обваловки h=0,5 м бульдозером из резервов	м3	330	0,0429	0,0909	14,16	30,00	1768	6605	223 173
3	Е1-134-1	Уплотнение обваловки пневмотрамбовками	м3	330	0,108	0,108	35,64	35,64	1768	2359	147 093
4	Е1-35-2	Планировка обваловки вручную	м2	990	0,129		127,71		1768		225 807
5	Е1-30-1	Планировка площадки автогрейдером с досыпкой 1400 м3	м2	23900		0,0021		50,19		6605	331 525
6	Е1-130-2 Е1-130-8	Уплотнение грунта прицепными катками за 1 проход по одному следу, всего 4 прохода	м3	2390		0,01774		42,40		6605	280 059
7	Е27-21-1	Устройство основания из ПГС h=0,1 м с уплотнением катками	м2	3500	0,0416	0,018	145,60	63,00	1768	6605	673 578
8	Е27-36-4 к=0,8	Демонтаж дорожных плит 6х2х0,15 м	м3	498,7	1,024	0,2247	510,63	112,05	1768	6605	1 642 999
9	ЕНиР1-5	Погрузка ж/б плит в автомашины с очисткой	тн	1246,7	0,058	0,019	72,31	23,69	1768	8847	337 391
10	Е333-А15-1	Перевозка ж/б плит на расстояние до 15 км	тн	1246,7		0,1	0,00	124,67	1768	6605	823 471
11	ЕНиР1-5	Разгрузка ж/б плит	тн	1246,7	0,038	0,019	47,37	23,69	1768	8847	293 306
12	Е27-36-4	Монтаж дорожных плит 6х2х0,15 м	м3	498,7	1,28	0,28	638,29	139,13	1768	8847	2 359 375

13	Е9-34-2	Монтаж решетки безопасности для шахты 3200х3200 мм	тн	0,45	45,4	0,49	20,43	0,22	1768	8847	38 073
14	Е9-62-5	Изготовление лестницы в построечных условиях	тн	0,075	120	4,42	9,00	0,33	1768	8847	18 846
15	Е9-61-10	Монтаж лестницы в шахте	тн	0,075	35,1	1,35	2,63	0,10	1768	8847	5 550
16	Е1-12-8 т.ч. п.3-37, к=1,3	Устройство котлована под факельный амбар 2 шт	м3	320	0,02112	0,04632	6,76	14,82	1768	10616	169 301
17	Е1-164-2 т.ч п. 3.180 к=1,2	Доработка грунта в котловане вручную	м3	32	1,848		59,14		1768		104 560
18	Е1-35-2	Устройство обваловки h=2,0 м бульдозером из резервов	м3	153,6	0,0429	0,0909	6,59	13,96	1768	6605	103 877
19	Е1-35-2	Планировка обваловки вручную	м2	192	0,129		24,77		1768		43 793
20	Е1-134-1	Уплотнение обваловки пневмотрамбовками	м3	153,6	0,108	0,108	16,59	16,59	1768	2359	68 465
21	Е27-63-11	Устройство подготовки из щебня h=10 см.	м2	9	0,12	0,09	1,08	0,83	1768	6605	7 366
22	Е6-13-1	Устройство бетонной шахты устья скважины	м3	8,4	5,06	0,1598	42,50	1,34	1768	8847	87 027
23		**II. Устройство площадки ГСМ**									
24	Е27-21-1	Устройство основания из ПГС h=0,1 м с уплотнением катками	м2	300	0,0416	0,01827	12,48	5,48	1768	6605	58 270
25	Е12-15-3	Устройство пленочной гидроизоляции	м2	300	0,0694	0,0018	20,82	0,54	1768	6635	40 395
26	Е27-36-4 к=0,8	Демонтаж дорожных плит 6х2х0,15 м	м3	45	1,024	0,2247	46,08	10,11	1768	6605	148 265
27	ЕНиР1-5	Погрузка ж/б плит в автомашины с очисткой	тн	112,5	0,058	0,019	6,5250	2,1	1768	8847	30 446
28	Е333-А15-1	Перевозка ж/б плит на расстояние до 15 км	тн	112,5		0,14		15,75	1768	6605	104 035
29	ЕНиР1-5	Разгрузка ж/б плит	тн	112,5	0,038	0,019	4,2750	2,1	1768	8847	26 468
30	Е27-36-4	Монтаж дорожных плит 6х2х0,15 м	м3	45	1,28	0,28	57,60	12,60	1768	8847	213 310
31	Е1-35-2	Устройство обваловки площадки h=0,7 м бульдозером	м3	64,4	0,0429	0,0909	2,76	5,85	1768	6605	43 553
32	Е1-35-2	Планировка обваловки вручную	м2	120	0,129		15,48		1768		27 371
33	Е1-134-1	Уплотнение обваловки пневмотрамбовками	м3	64,4	0,108	0,108	6,96	6,96	1768	2359	28 705
34	Ед. расценка	Доставка ПГС на расстояние 110 км	тн	508		0,45		228,60		6605	1 509 992
35		Стоимость глины с доставкой	м3	2532,4							5 018 247
36	Ед. расценка	Доставка материалов на расстояние 110 км	тн	10		0,45		4,50		6605	29 724
		Итого:									**20 269 438**
		Стоимость материалов									2 424 587
		Итого:									**22 694 025**
		Зимнее удорожание 4х0,9= 3,6%									816 985
		Итого:									**23 511 010**
		Компенсация за часть ранее выполненных работ									
1	Е1-25-2	Разработка грунта I группы бульдозером h=0,42 м с	м3	10038		0,0604		606,2952		8256,7375	**5 006 020**
2	Е1-30-1	Планировка площадки автогрейдером	м2	23900		0,0021		50,19		6605,39	**331 525**
3		**Итого:**									**5 337 545**
4		Зимнее удорожание 4х0,9= 3,6%									192 152
5	-	**Итого:** - -	-			-	-		-		5 529 696

		Всего:									29 040 706
		НДС 12%									3 484 885
		Всего:									32 525 591

Генеральный директор _____ Х. Вендель

Производственный директор _____ Санатов А.Т.

"_____" _____ 2013 г.

Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. отр-го участка _____ П.В.Думчев