**Заказчик:** **КГУ «Аппарат акима Кызыларыкского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области»**

**Подрядчик:** **ТОО "КазСтройПрогресс"**

**Объект:** **Освещение улицы Советская в с. Актобе Кызыларыкского сельского округа Жуалынского района 2 этап**

**Утверждена**
**приказом Председателя Агенства**
**Республики Казахстан по делам строительства**
**и жилищно-коммунального хозяйства**
**от "19"марта 2012г №229**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## на октябрь 2017 г.

| Код застройщика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №59 | 05.10.2017 года | | | | |

| № п/п | Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | в том числе из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г, всего | из них | | Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приоб-е мат-в | др.доп.затраты и расходы | | |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | КГУ «Аппарат акима Кызыларыкского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области» | 2 488 888,64 | 2 222 222 | 839 240 | 839 240 | | | | | 266 666,64 | 2 488 888,64 |
| | ИТОГО: | 2 488 888,64 | 2 222 222 | 839 240 | 839 240 | | | | | 266 666,64 | 2 488 888,64 |
| | **ИТОГО к оплате:** | | | | | | | | | | **2 488 888,64** |

**Заказчик:**

КГУ «Аппарат акима Кызыларыкского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области»

Руководитель

_____Сейдалиев Е. А.

**Подрядчик:**

ТОО "КазСтройПрогресс"

Директор

_____Шукраев С. Н.

Заказчик КГУ «Аппарат акиа Кызыларыкского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «КазСтройПрогресс»

Договор №59 от 05.10.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Освещение улицы Советская в с. Актобе Кызыларыкского сельского округа Жуалынского района 2 этап

# А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 года

| N /п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Е0109-62-3 | Изготовление металлических опор в построечных условиях и на производственных базах | т | 2,00 | 27935,09 | 9375,11 | 56010 | 18797 | 91,00 | 182 |
| | | | | | 16380,00 | 2107,33 | 32842 | 4225 | 7,36 | 15 |
| 2. | С130806-65 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 96,00 | 212,00 | -- | 20352 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. | С130806-70 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 128,00 | 416,00 | -- | 53248 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4. | С130806-79 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 128,00 | 538,00 | -- | 68864 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5. | Е0115-173-3 | Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | м2 | 36,80 | 89,71 | 0,07 | 3301 | 3 | 0,37 | 14 |
| | | | | | 61,12 | 0,02 | 2249 | 1 | 0,00 | 0 |
| 6. | Е0101-149-2 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м | яма | 32,00 | 209,01 | 180,88 | 6688 | 5788 | 0,20 | 6 |
| | | | | | 28,13 | 54,63 | 900 | 1748 | 0,21 | 7 |
| 7. | Е0109-22-12 | Монтаж металлических опор | т | 2,005 | 4534,07 | 2861,37 | 9091 | 5737 | 5,88 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1067,22 | 603,52 | 2140 | 1243 | 1,98 | 4 |
| 8. | Е0133-108 -1 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов | 1км | 1,43 | 7259,41 | 4310,78 | 10381 | 6164 | 16,10 | 23 |
| | | | | | 2745,00 | 1169,46 | 3925 | 1672 | 4,45 | 6 |
| 9. | СЦЕНА | Провода СИП 2х16 мм | м | 1430,00 | 88,20 | -- | 126129 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10. | СЦЕНА | Зажим натяжной SO157.1 | шт | 4,00 | 502,30 | -- | 2009 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11. | СЦЕНА | Зажим поддерживающий SO157.1 | шт | 28,00 | 713,09 | -- | 19966 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | Ц0108-305 -1 | Установка крюков на опоре | шт | 32,00 | 410,80 | 377,00 | 13146 | 12064 | -- | -- |
| | | | | | 33,80 | 83,30 | 1082 | 2666 | 0,48 | 15 |
| 13. | СЦЕНА | Крюк КМ-1800 ИЭК | шт | 32,00 | 532,20 | -- | 17030 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | СЦЕНА | Скрепа для крепления кронштейнов | шт | 64,00 | 149,49 | -- | 9568 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15. | СЦЕНА | Зажим прокалывающий | шт | 64,00 | 321,41 | -- | 20570 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. | Е0133-115 -2 | Установка светильников светодиодных | шт | 32,00 | 1745,38 | 1411,25 | 55852 | 45160 | 2,01 | 64 |
| | | | | | 333,00 | 239,85 | 10656 | 7675 | 0,81 | 26 |
| 17. | СЦЕНА | Прожектора светодиодные 100 Вт 60000К 8000Lm IP65 | шт | 32,00 | 5232,31 | -- | 167434 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | Е0121-8-2 | Прокладка двух проводов сечением до 6 мм2 в резинобитумную трубку | м трубки | 64,00 | 123,50 | -- | 7904 | -- | 0,18 | 12 |
| | | | | | 30,15 | -- | 1930 | -- | -- | -- |
| 19. | С151607-1 89 | Провода силовые для электроустановок на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами облегченный, марка АВТВ, число жил и сечение 2х4 мм2 | 1000м | 0,064 | 22400,00 | -- | 1434 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20. | Ц0108-102 | Шкаф управления и регулирования | шкаф | 2,00 | 3089,00 | 497,00 | 6178 | 994 | 13,00 | 26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1 | | | | 2273,00 | 110,00 | 4546 | 220 | 0,64 | 1 |
| 21. | С151803-193 | Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2 | шт | 2,00 | 3100,00 | -- | 6200 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. | Е0121-28-1 | Установка реле времени | шт | 2,00 | 19,13 | -- | 38 | -- | 0,12 | 0 |
| | | | | | 18,00 | -- | 36 | -- | -- | -- |
| 23. | СЦЕНА | Реле времени (220-240V 25А) | шт | 2,00 | 3507,13 | -- | 7014 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24. | Е0167-17-4 | Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик однофазный | шт | 2,00 | 62,56 | 0,50 | 125 | 1 | 0,35 | 1 |
| | | | | | 62,06 | 0,09 | 124 | -- | 0,00 | 0 |
| 25. | СЦЕНА | Счетчик однофазный | шт | 2,00 | 3158,49 | -- | 6317 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26. | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 2,00 | 862,00 | 28,00 | 1724 | 56 | 2,00 | 4 |
| | | | | | 340,00 | 4,50 | 680 | 9 | 0,03 | 0 |
| 27. | СЦЕНА | Автомат электрический | шт | 2,00 | 887,58 | -- | 1775 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28. | Ц0108-531-1 | Пускатель ручной общего назначения, на ток до 40 А, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу | шт | 2,00 | 845,30 | 16,30 | 1691 | 33 | 2,00 | 4 |
| | | | | | 322,00 | 2,30 | 644 | 5 | 0,01 | 0 |
| 29. | СЦЕНА | Магнитный пускатель 40А | шт | 2,00 | 1367,35 | -- | 2735 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | ИТОГО: | | | | | | 702774 | 94644 | | 348 |
| | | | | | | | 61697 | 19431 | | 75 |

Накладные расходы :

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На монтажные работы | | | | | | 36727 | | |
| | | На общестроительные работы | | | | | | 4931 | | |
| | | На металломонтажные работы | | | | | | 36324 | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | | 77982 | | |
| | | Итого с накладными | | | | | | 780756 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | 46845 | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 827601 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 830911 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 839187 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,92774 | | | | | | 2457080 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 49140 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 2506230 | | |
| | | Проектно-изыскательские работы | | | | | | 50120 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 306760 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 2863120 | | |
| | | Итого по договору | | | | | | 2488888,64 | | |
| | | В т.ч. НДС | | | | | | 266666,64 | | |

Заказчик
КГУ «Аппарат акима Кызыларыкского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области

Руководитель _____ Сейдалиев Е. А.

Подрядчик
ТОО "КазСтройПрогресс"

Руководитель _____ Шубаев С. Н.