Заказчик: ЖСК "Керемет Үй"
Подрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"
Наименование стройки: Строительство 5-ти этажного 55 квартирного жилого дома по адресу: г. Актобе, мкр. Батыс-2, д. 45 "В"
Наименование объекта: Строительство 5-ти этажного 55 квартирного жилого дома по адресу: г. Актобе, мкр. Батыс-2, д. 45 "В"
Договор: №40 от 03.02.2016 г.

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 16.Вентшахта								
370	Е0109-17-1	Монтаж металлических стоек	0,14044	4588,45	2285,57	644	321	278	9,35	1
		т		1579,50	617,13	222	87	90	2,34	--
371	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	0,14044	542,84	144,52	76	20	37	1,34	--
		т		292,50	--	41	--	90	--	--
372	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,14044	59200,00	--	8314	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
373	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	103,01	66,43	618	399	401	0,15	1
		шт		23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
374	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,246	24000,00	--	5904	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
375	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок	0,13206	5015,90	2020,02	662	267	330	14,10	2
		т		2272,50	502,43	300	66	90	1,79	--
376	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	0,13206	2452,13	545,76	324	72	146	5,25	1
		т		1230,75	--	163	--	90	--	--

		т		1579,50	617,13	222	87	90	2,34	--
377	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,0622	70000,00	--	4354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
378	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,06986	63600,00	--	4443	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
379	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	1	859,04	200,77	859	201	519	1,74	2
		шт		299,25	71,15	299	71	140	0,31	--
380	С143017-9	Стоимость плит П20-3	7,36	1430,00	--	10525	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
381	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,172868	13010,10	1826,10	2249	316	2127	42,70	7
		т		8100,00	690,75	1400	119	140	3,37	1
382	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,1595	59500,00	--	9490	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
383	С11011-4147 Изм. и доп. вып.17	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 4 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,003768	48215,00	--	182	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
384	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,001776	45300,00	--	80	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
385	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	0,003064	69800,00	--	214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		т		1579,50	617,13	222	87	90	2,34	--
386	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,00476	162700,00	--	774	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
387	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	1,7	4173,97	378,22	7096	643	6304	20,04	34
		м3		3566,25	141,75	6063	241	100	0,69	1
388	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	1,7	3405,00	--	5789	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
389	Е0109-53-2	Монтаж металлических поддонов	0,168	9850,48	1162,95	1655	195	1129	46,60	8
		т		7357,50	108,00	1236	18	90	0,53	--
390	С12021-196	Стоимость металлических поддонов	0,168	122300,00	--	20546	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
391	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	32,4	1019,91	2,10	33045	68	11356	2,00	65
		м2		333,00	0,79	10789	26	105	--	--
392	Е0108-12-1	Укладка арматурной сетки д.3 ВрI	0,01104	72779,65	422,15	803	5	110	56,40	1
		т		8257,50	157,50	91	2	118	0,77	--
393	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	0,4405	9752,34	3974,44	4296	1751	2052	22,93	10
		т		3660,75	1514,25	1613	667	90	7,40	3
394	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6	544,76	1,24	3269	7	1097	0,97	6
		м2		153,23	0,47	919	3	119	--	--
395	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	7,4	156,70	15,94	1160	118	358	0,24	2
		м2		34,65	5,96	256	44	119	0,03	--
396	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 50мм	259	5,92	0,14	1534	36	49	--	--
		м2		0,11	0,05	28	13	119	--	--

		т		1579,50	617,13	222	87	90	2,34	--
397	Е0106-36-4	Железнение поверхности	7,4	55,56	0,23	411	2	399	0,29	2
		м2		51,30	0,09	380	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			129316	4420			141
			Тенге			23944	1501			7
		Накладные расходы -	Тенге			1919				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1596				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			165367				
		РАЗДЕЛ 17.Ограждение лоджий								
398	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Ограждение лоджий и балконов из красного кирпича	335,23	1219,71	34,37	408883	11522	79854	1,21	406
		м2		189,00	12,87	63358	4314	118	0,06	21
399	Е0107-20-3	Армирование кирпичного ограждения	5,1202	175710,10	1826,10	899671	9350	63015	42,70	219
		т		8100,00	690,75	41474	3537	140	3,37	17
400	Е0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза	5,1202	9752,34	3974,44	49934	20350	23847	22,93	117
		т		3660,75	1514,25	18744	7753	90	7,40	38
401	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	335,23	250,54	4,07	83990	1363	48100	0,74	248
		м2		135,68	0,97	45484	325	105	0,05	17
402	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	335,23	17,43	0,12	5842	40	4850	0,09	31
		м2		13,73	0,05	4603	17	105	--	--
403	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	32,4	2368,48	2,56	76739	83	14347	2,55	83
		м2		420,75	0,97	13632	31	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			1525059	42708			1103
			Тенге			187295	15978			94
		Накладные расходы -	Тенге			234013				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			1864616				
		РАЗДЕЛ 18.Разные работы								

		т		1579,50	617,13	222	87	90	2,34	--
428	СД10-3-ГСМ	Установка и стоимость номерных табличек квартир	54	42,55	--	2298	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
429	СД10-3-ГСМ	Установка и стоимость номерных табличек этажей	9	121,27	--	1091	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
430	СД10-4-ГСМ	Установка и стоимость номерных табличек с номерами квартир на подъезде	1	193,60	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
431	С122-382-69	Стоимость и установка почтовых ящиков	54	876,53	--	47333	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			50915	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50915				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3055				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53970				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			53970				
		РАЗДЕЛ 19.Наружная отделка								
432	Е0115-15-1	Облицовка цоколя плиткой под натуральный камень	141,82	2368,48	2,56	335898	363	62799	2,55	362
		м2		420,75	0,97	59671	138	105	--	1
433	Е0115-105-2	Устройство декоративного элемента из фибробетона на открытой плоскости фасада	147,42	140,69	3,75	20741	553	20456	0,80	118
		м		130,73	1,42	19272	209	105	0,01	1
434	С12072-70	Детали цементные погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой 16-25 см	148,8942	644,00	--	95888	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			452526	916			479
			Тенге			78943	347			2
		Накладные расходы -	Тенге			83254				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32147				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			567927				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			567927				
		РАЗДЕЛ 20.Отмостка								
435	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	168	61,90	2,62	10398	440	2376	0,07	11

		т		1579,50	617,13	222	87	90	2,34	--
		м2		10,51	0,99	1766	166	123	--	1
436	Е0111-2-9	Устройство отмостки из бетона В10	25,2	6935,35	--	174771	--	17575	3,66	92
		м3		567,00	--	14288	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			185169	440			104
			Тенге			16054	166			1
		Накладные расходы -	Тенге			19951				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12307				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			217427				
		м		59,85	1,58	21366	564	128	0,01	3
46	С130804-1927 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	357	67,00	--	23919	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	144	67,67	4,19	9744	603	11323	0,34	49
		м		59,85	1,58	8618	228	128	0,01	1
48	С130804-1930 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	144	281,00	--	40464	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	501	10,99	--	5506	--	6855	0,05	25
		м		10,69	--	5356	--	128	--	--
50	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	54	473,47	39,24	25567	2119	18662	1,47	79
		1шт		254,25	15,75	13730	850	128	0,07	4
51	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	54	266,00	--	14364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	54	75,82	1,57	4094	85	4666	0,41	22
		1счетчик		67,50	--	3645	--	128	--	--
53	СЦена	Счетчик холодной воды д-15мм	54	699,31	--	37763	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		т		1579,50	617,13	222	87	90	2,34	--
54	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	54	473,47	39,24	25567	2119	18662	1,47	79
		1шт		254,25	15,75	13730	850	128	0,07	4
55	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	54	266,00	--	14364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	54	192,46	52,42	10393	2831	10572	0,77	42
		1фильтр		134,42	18,54	7258	1001	128	0,09	5
57	С130804-2283 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фильтр полипропиленовый д-15мм	54	150,00	--	8100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С130804-2079 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Разъемная муфта с наружной резьбой д-20 1/2"	108	118,00	--	12744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С130804-2112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Колено 90" П.П. д-20мм	60	31,00	--	1860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С130804-2051 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	108	47,00	--	5076	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С130804-2201 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40х20х40мм	47	31,00	--	1457	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С130804-2091 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	7,00	--	7	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С130804-2186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 20мм	108	33,00	--	3564	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		т		1579,50	617,13	222	87	90	2,34	--
64	С130804-2120 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	119	6,00	--	714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С130804-2112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый PP-R 90" приварной DN 20мм	9	31,00	--	279	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С130804-2094 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	19,00	--	114	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С130804-1960 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта соединительная д-40х6,7мм	54	25,00	--	1350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	288	11,00	--	3168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С130804-33	Гибкая подводка к сливному бачку унитаза	54	659,00	--	35586	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			309924	9252			417
			Тенге			73703	3494			16
		Накладные расходы -	Тенге			98812				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24524				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			433259				
		РАЗДЕЛ 2.Сантехнические работы								
2	Е0116-10-8	Установка распределительной гребенки д.219х4 L-1,8м-2шт	3,6	2512,62	45,33	9045	163	1416	1,66	6
		м		290,25	16,97	1045	61	128	0,08	--
3	Е0120-12-8	Установка жалюзийных решеток АМН300х200h	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
4	С-цена	Жалюзийная решетка АМН 300х200h	2	740,93	--	1482	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0120-12-9	Установка жалюзийных решеток АМН300х600h	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1

		т		1579,50	617,13	222	87	90	2,34	--
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
6	С-цена	Жалюзийная решетка АМН 300х600h	1	1629,00	--	1629	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0120-12-9	Установка жалюзийных решеток АМН500х200h	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
8	С-цена	Жалюзийная решетка АМН 500х200h	1	972,15	--	972	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0120-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025тн	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
10	С-цена	Вентилятор канальный RS-30-15,1	1	14809,90	--	14810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	50	1240,75	20,80	62038	1040	8851	0,73	36
		м		130,50	7,79	6525	389	128	0,04	2
12	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	14	801,76	15,99	11225	224	2188	0,66	9
		м		116,10	5,99	1625	84	128	0,03	--
13	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	64	11,13	--	712	--	876	0,05	3
		м		10,69	--	684	--	128	--	--
14	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	32	623,70	14,12	19958	452	4327	0,55	18
		м		100,35	5,29	3211	169	128	0,03	1
15	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	34	120,70	14,12	4104	480	4597	0,55	19
		м		100,35	5,29	3412	180	128	0,03	1
16	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная электросварная д.38х2,5мм	16	141,00	--	2256	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

		т		1579,50	617,13	222	87	90	2,34	--
17	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная электросварная д.32х2,5мм	12	111,00	--	1332	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная электросварная д.18х2мм	6	56,00	--	336	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	66	10,99	--	725	--	903	0,05	3
		м		10,69	--	706	--	128	--	--
20	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,065	126700,00	--	8236	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	86	200,00	--	17200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			157740	2457			103
			Тенге			18637	924			4
		Накладные расходы -	Тенге			25038				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3756			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10967				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			193745				
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы								
22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	35	21,80	0,05	763	2	184	0,03	1
		м2		5,81	0,02	203	1	90	--	--
23	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	70	19,64	0,02	1375	1	197	0,02	1
		м2		3,13	--	219	--	90	--	--
24	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	80	90,70	8,47	7256	678	4140	0,28	22
		м		48,60	3,15	3888	252	100	0,02	1

		т		1579,50	617,13	222	87	90	2,34	--
25	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	50	107,09	10,40	5355	520	3173	0,35	17
		м		59,63	3,83	2982	191	100	0,02	1
26	С11031-89	Маты строительные МС-50 /ГОСТ 10499-78/	2,6	1940,00	--	5044	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	80	114,31	6,39	9145	511	2593	0,19	15
		м		29,93	2,48	2394	198	100	0,01	1
28	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	50	150,76	9,01	7538	451	2307	0,27	14
29	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,072	314500,00	--	22644	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			59119	2162			71
			Тенге			11824	812			4
		Накладные расходы -	Тенге			12593				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4303				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			76015				
		ОТДЕЛ 2.Отопление								
		РАЗДЕЛ 4.Сантехнические работы								
30	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	10	1565,57	27,87	15656	279	2441	1,04	10
		м		180,23	10,44	1802	104	128	0,05	1
31	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	135	1240,75	20,80	167501	2808	23897	0,73	98
		м		130,50	7,79	17618	1052	128	0,04	5
32	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	40	935,75	20,80	37430	832	7080	0,73	29
		м		130,50	7,79	5220	312	128	0,04	2

		т		1579,50	617,13	222	87	90	2,34	--
33	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	10	11,76	--	118	--	137	0,05	1
		м		10,69	--	107	--	128	--	--
34	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	175	11,13	--	1948	--	2395	0,05	9
		м		10,69	--	1871	--	128	--	--
35	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	70	120,70	14,12	8449	988	9465	0,55	39
		м		100,35	5,29	7025	370	128	0,03	2
36	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная электросварная д.32х2мм	50	99,00	--	4950	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная электросварная д.25х2мм	20	99,00	--	1980	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	70	10,99	--	769	--	958	0,05	4
		м		10,69	--	748	--	128	--	--
39	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	170	200,00	--	34000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
40	С-цена	Труба металлопластиковая д.26х3мм (д.20мм)	20	186,15	--	3723	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			325592	5707			261
			Тенге			47182	2129			10
		Накладные расходы -	Тенге			63118				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23323				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			412033				
		РАЗДЕЛ 5.Строительные работы								
51	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	86	21,80	0,05	1875	4	451	0,03	3
		м2		5,81	0,02	500	2	90	--	--

		т		1579,50	617,13	222	87	90	2,34	--
52	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	172	19,64	0,02	3378	3	485	0,02	3
		м2		3,13	--	538	--	90	--	--
53	Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	255	73,28	14,33	18686	3654	14459	0,29	73
		м		51,30	5,40	13082	1377	100	0,03	7
54	С11031-83	Полотно холстопрошивное стекловолокнистое марки ХПС-Т-5	6,5	18400,00	--	119600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	70	114,31	6,39	8002	447	2269	0,19	13
		м		29,93	2,48	2095	174	100	0,01	1
56	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	185	150,76	9,01	27891	1667	8534	0,27	50
		м		42,75	3,38	7909	625	100	0,02	3
57	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,166	314500,00	--	52207	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	20	72,96	16,85	1459	337	858	0,21	4
		м		38,59	4,33	772	87	100	0,03	1
59	С-цена	Изоляция K-Flex 6x35	20	57,16	--	1143	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			234241	6113			146
			Тенге			24895	2264			11
		Накладные расходы -	Тенге			27055				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15609				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			276975				

ОТДЕЛ 3.Отопление

РАЗДЕЛ 6.Монтаж

		т		1579,50	617,13	222	87	90	2,34	--
60	Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб д.20мм	3100	193,46	3,68	599726	11408	717494	1,01	3131
		м		179,78	1,04	557318	3224	128	--	2
61	С-цена	Труба металлопластиковая д.26х3мм (д.20мм)	3100	186,15	--	577067	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	18	472,48	3,96	8505	71	1237	0,30	5
		м		52,20	1,49	940	27	128	0,01	--
63	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3118	10,99	--	34267	--	42664	0,05	156
		м		10,69	--	33331	--	128	--	--
64	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	100	935,75	20,80	93575	2080	17701	0,73	73
		м		130,50	7,79	13050	779	128	0,04	4
65	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	100	11,13	--	1113	--	1368	0,05	5
		м		10,69	--	1069	--	128	--	--
66	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	312,75	4331,44	35,77	1354658	11188	50082	0,70	220
		1кВт		111,70	13,40	34935	4191	128	0,07	20
67	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	182	62,81	--	11431	--	5399	0,12	22
		комплект		23,18	--	4218	--	128	--	--
68	Е0116-26-1	Установка теплосчетчиков	54	75,82	1,57	4094	85	4666	0,41	22
		1счетчик		67,50	--	3645	--	128	--	--
69	-цена	Счетчик тепловой квартирный в комплекте с балансировочным клапаном и фильтром	54	27639,54	--	1492535	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	503	473,47	39,24	238155	19738	173837	1,47	739
		1шт		254,25	15,75	127888	7922	128	0,07	35

		т		1579,50	617,13	222	87	90	2,34	--
71	С-цена	Терморегулирующий клапан 3/4"	179	1239,78	--	221921	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С-цена	Шаровый кран с водоотводным вентилем д.15мм	108	481,86	--	52041	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	216	1390,00	--	300240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0116-10-2	Установка распределительной гребенки 2 д.50мм L-1000мм 18шт из стальной электросварной трубы	36	623,70	14,12	22453	508	4868	0,55	20
		м		100,35	5,29	3613	190	128	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5011782	45078			4394
			Тенге			780006	16333			63
		Накладные расходы -	Тенге			1019315				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272314				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6303410				
		РАЗДЕЛ 7.Строительные работы								
75	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	670	148,40	0,07	99425	47	75992	0,65	433
		м2		108,00	0,02	72360	13	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			99425	47			433
			Тенге			72360	13			--
		Накладные расходы -	Тенге			75992				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10525				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			185942				
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж								
1	Ц0110-98-5	Монтаж блока вызова	1	904,40	--	904	--	782	5,00	5
		номер		869,00	--	869	--	90	--	--
2	-цена	Блок вызова с одним коммутатором КМГ-100 до 100 абонентов ЦИФРАЛ ССД-2094.1М	1	4275,69	--	4276	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-111-2	Монтаж трубки абонентской переговорной	54	1291,20	--	69725	--	60799	7,00	378
		шт		1251,00	--	67554	--	90	--	--
4	-цена	Трубка абонентская переговорная ЦИФРАЛ КС	54	359,08	--	19390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		т		1579,50	617,13	222	87	90	2,34	--
5	Ц0110-99-6	Монтаж блока питания	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--
6	-цена	Блок питания для домофона и замка ЦИФРАЛ БП-2	1	858,29	--	858	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	-цена	Контролер электромагнитного замка ЦИФРАЛ/Т	1	606,07	--	606	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	-цена	Замок электромагнитный ML ЦИФРАЛ 350	1	2147,48	--	2147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	-цена	Кнопка открывания двери с подсветкой ЦИФРАЛ КОДсП-2	1	437,90	--	438	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0110-309-4	Монтаж колодки коммутаторной	9	490,00	--	4410	--	2418	1,00	9
		шт		266,00	--	2394	--	101	--	--
11	-цена	Колодка коммутаторная ЦИФРАЛ РК 10х10	9	673,34	--	6060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-591-10	Монтаж розетки с вилкой без заземляющего контакта	1	133,40	3,60	133	4	110	0,68	1
		шт		115,00	0,30	115	--	95	--	--
13	С151801-159	Розетка с вилкой без заземляющего контакта	1	212,00	--	212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	40	175,20	75,70	7008	3028	3545	0,44	18
		м		72,70	20,60	2908	824	95	0,12	5
15	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	450	108,60	48,90	48870	22005	22145	0,22	99
		м		39,60	12,20	17820	5490	95	0,07	32
16	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	30	147,30	73,00	4419	2190	1932	0,29	9
		м		49,50	18,30	1485	549	95	0,11	3

		т		1579,50	617,13	222	87	90	2,34	--
17	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	480	8,50	0,10	4080	48	3329	0,05	24
		м		7,30	--	3504	--	95	--	--
18	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	180	5,40	0,10	972	18	633	0,02	4
		м		3,70	--	666	--	95	--	--
19	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,04	79100,00	--	3164	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
20	-цена	Кабель слаботочный 4х0,4мм2 КСПВ	560	10,66	--	5967	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	-цена	Кабель слаботочный 12х0,4мм2 КСПВ	100	14,19	--	1419	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	-цена	Труба поливинилхлоридная Дн-40мм	30	52,62	--	1578	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	-цена	Труба поливинилхлоридная Дн-25мм	450	22,98	--	10340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	-цена	Ключ контактный цифровой ЦИФРАЛ ДС-2000А	108	43,79	--	4729	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			203234	27293			555
			Тенге			98755	6863			40
		Накладные расходы -	Тенге			96988				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15987				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			316208				

Всего по объекту:	45 573 316,00
Временные здания и сооружения (1,8 %)	**360 660,00**
ИТОГО	**45 933 976,00**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	**289 132,00**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	203 973,00
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	81 589,00
- **в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	49 594 550,00
- **в текущих ценах**	

2016г-МРП=2121тенге	67 101 820,44
Итого в текущих ценах	67 101 820,44
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	2 594 631,00
Сметная стоимость в текущем уровне цен	69 696 451,44
Налог на добавленную стоимость	9 504 061,56
ВСЕГО по объекту:	79 200 513,00

Заказчик:

Председатель _____ Кенжегали А.

Подрядчик:

Директор _____ Уксукбаев Т.С.

Технадзор:

Директор _____ Амангалиев А. А.