Заказчик: ЖСК "Керемет Үй"

Подрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"

Наименование стройки: Строительство 5-ти этажного 55 квартирного жилого дома по адресу: г. Актобе, мкр. Батыс-2, д. 45 "В"
Наименование объекта: Строительство 5-ти этажного 55 квартирного жилого дома по адресу: г. Актобе, мкр. Батыс-2, д. 45 "В"
Договор: №40 от 03.02.2016 г.

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОТДЕЛ 2.Канализация бытовая										
РАЗДЕЛ 2.Сантехнические работы										
13	**Е0116-13-1**	**Прокладка полипропиленовых канализационных труб д-50мм**	**246**	**141,50**	**0,64**	**34809**	**157**	**33519**	**0,58**	**144**
		м		**106,20**	**0,25**	**26125**	**62**	**128**	--	--
14	**СЦена**	**Труба полипропиленовая канализационная д-50мм**	**246**	**91,58**	--	**22528**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	**Е0116-13-2**	**Прокладка полипропиленовых канализационных труб д-100мм**	**273**	**150,08**	**1,43**	**40972**	**390**	**35964**	**0,56**	**153**
		м		**102,38**	**0,54**	**27950**	**147**	**128**	--	**1**
16	**СЦена**	**Труба полипропиленовая канализационная д-100мм**	**273**	**249,75**	--	**68183**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	**СЦена**	**Тройник П.П. 45" д-50х50мм**	**81**	**43,29**	--	**3507**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	**СЦена**	**Тройник П.П. 45" д-100х100мм**	**31**	**113,22**	--	**3510**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	СЦена	Колено П.П. 45" д-50мм	101	19,98	--	2018	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СЦена	Колено П.П. 45" д-100мм	89	61,61	--	5483	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СЦена	Колено П.П. 90" д-100мм	13	61,61	--	801	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СЦена	Ревизия с крышкой д-100мм	18	124,88	--	2248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СЦена	Переходник П.П. д-100х50мм	81	49,95	--	4046	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СЦена	Колено П.П. 90" д-50мм	9	21,65	--	195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СЦена	Крестовина П.П. 45" д-100х100мм	54	266,41	--	14386	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			202685	548			297
			Тенге			54075	209			1
		Накладные расходы -	Тенге			69483				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16330				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			288498				
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы								
26	Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	64	73,28	14,33	4690	917	3629	0,29	18
		м		51,30	5,40	3283	346	100	0,03	2
27	С11031-83	Полотно холстопрошивное ХПС-Т-5	1,2	18400,00	--	22080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	4	114,31	6,39	457	26	130	0,19	1
		м		29,93	2,48	120	10	100	0,01	--
29	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	60	150,76	9,01	9046	541	2768	0,27	16
		м		42,75	3,38	2565	203	100	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,038	314500,00	--	11951	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			48224	1483			35
			Тенге			5968	558			3
		Накладные расходы -	Тенге			6526				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3285				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			58035				
		РАЗДЕЛ 4.Сантехническое оборудование								
31	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	30	9126,62	39,24	492837	2119	27838	2,22	120
		комплект		387,00	15,75	20898	850	128	0,07	4
32	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	30	5778,07	93,94	312016	5073	25350	1,95	105
		комплект		330,75	36,00	17861	1944	128	0,17	9
33	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	30	5930,28	21,53	320235	1163	24572	1,95	105
		комплект		346,50	9,00	18711	486	128	0,04	2
34	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	30	3977,40	13,90	214780	751	19596	1,56	84
		комплект		279,00	4,50	15066	243	128	0,03	2
35	Е0117-2-3	Установка смесителей	208	143,32	1,57	15622	171	17580	0,70	76
		шт		126,00	--	13734	--	128	--	--
36	С131101-104	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР	30	3330,00	--	179820	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
37	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
38	С131101-94	Смесители для моек	94	1320,00	--	71280	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	2898,08	9,20	2898	9	184	0,79	1
		комплект		139,50	4,50	140	4	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1611238	9285			492
			Тенге			86409	3528			17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			115119				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103581				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1829939				
ОТДЕЛ 1.Водосток										
РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы										
1	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	48	1240,75	20,80	22334	374	3186	0,73	13
		м		130,50	7,79	2349	140	128	0,04	1
2	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	39	471,67	4,19	4245	38	708	0,34	3
		м		59,85	1,58	539	14	128	0,01	--
3	Е0116-10-5	Прокладка гидрозатвора из стальной электросварной трубы д-108х4мм L-1500мм	1,5	1240,75	20,80	1861	31	266	0,73	1
		м		130,50	7,79	196	12	128	0,04	--
4	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
5	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	584,00	--	584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	40	384,00	--	1536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	СЦена	Прочистка (заглушка) д-100мм	20	21,65	--	43	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	46	200,00	--	3200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			34276	483			19
			Тенге			3338	182			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			34276				
	Материалы -		Тенге			25093				
	Всего заработная плата -		Тенге				3520			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5363				
		Накладные расходы -	Тенге			4505				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				676			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2327				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			41108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4195			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			41108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4195			
РАЗДЕЛ 2.Строительные работы										
9	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	18	148,40	0,07	1336	1	1021	0,65	6
		м2		108,00	0,02	972	--	105	--	--
10	Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	34	73,28	14,33	1979	387	1531	0,29	8
		м		51,30	5,40	1385	146	100	0,03	1
11	С11031-83	Полотно холстопрошивное ХПС-Т-5	0,42	18400,00	--	7728	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	18	114,31	6,39	1029	58	292	0,19	2
		м		29,93	2,48	269	22	100	0,01	--
13	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	38	150,76	9,01	2714	162	830	0,27	5
		м		42,75	3,38	770	61	100	0,02	--
14	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,014	314500,00	--	4403	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			19188	607			20
			Тенге			3396	229			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			19188				
Материалы -			Тенге			3053				
Всего заработная плата -			Тенге				3625			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			12131				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			3674				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				551			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1372				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4176			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4176			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			**53464**	**1090**			**39**
			Тенге			**6734**	**411**			**2**
		Накладные расходы -	Тенге			3674				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1372				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			65341				
		ОТДЕЛ 2.Водосток								
		РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы								
15	**Е0116-10-5**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	**1**	**1240,75**	**20,80**	**1241**	**21**	**177**	**0,73**	**1**
		м		**130,50**	**7,79**	**131**	**8**	**128**	**0,04**	--
16	**Е0116-13-2**	**Прокладка полипропиленовых труб д-100мм**	**52**	**150,08**	**1,43**	**3902**	**37**	**3425**	**0,56**	**15**
		м		**102,38**	**0,54**	**2662**	**14**	**128**	--	--
17	**СЦена**	**Труба полипропиленовая канализационная д-100мм**	**52**	**249,75**	--	**6494**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	**Е0116-2-3**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм**	**24**	**865,58**	**21,19**	**10387**	**254**	**3136**	**1,16**	**14**
		м		**196,20**	**7,94**	**2354**	**95**	**128**	**0,04**	--
19	**С130809-12 Изм. и доп.вып.18**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**2**	**384,00**	--	**768**	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	**СЦена**	**Прочистка (заглушкой) д-100мм**	**1**	**21,65**	--	**22**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	**СЦена**	**Ревизия д-100мм**	**2**	**124,88**	--	**250**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	**Е0116-21-1**	**Установка водосточных воронок**	**2**	**8426,26**	**137,88**	**16853**	**276**	**1325**	**2,58**	**5**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1воронка		465,75	51,75	932	103	128	0,25	1
23	Е0116-13-2	Укладка патрубка компенсационного из полипропиленовой канализационной трубы д-100мм	2,4	150,08	1,43	360	3	316	0,56	1
		м		102,38	0,54	246	1	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			40875	591			36
			Тенге			6324	222			1
		Накладные расходы -	Тенге			8379				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2955				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			52209				
		РАЗДЕЛ 4.Строительные работы								
25	Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	24	73,28	14,33	879	172	680	0,29	3
		м		51,30	5,40	616	65	100	0,03	--
26	С11031-83	Полотно холстопрошивное ХПС-Т-5	0,3	18400,00	--	5520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	24	150,76	9,01	1809	108	554	0,27	3
		м		42,75	3,38	513	41	100	0,02	--
28	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	86	21,80	0,05	1875	4	451	0,03	3
		м2		5,81	0,02	500	2	90	--	--
29	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	172	19,64	0,02	3378	3	485	0,02	3
		м2		3,13	--	538	--	90	--	--
30	Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	255	73,28	14,33	18686	3654	14459	0,29	73
		м		51,30	5,40	13082	1377	100	0,03	7
31	С11031-83	Полотно холстопрошивное стекловолокнистое марки ХПС-Т-5	6,5	18400,00	--	119600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	70	114,31	6,39	8002	447	2269	0,19	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		29,93	2,48	2095	174	100	0,01	1
33	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	185	150,76	9,01	27891	1667	8534	0,27	50
		м		42,75	3,38	7909	625	100	0,02	3
34	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,166	314500,00	--	52207	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	20	72,96	16,85	1459	337	858	0,21	4
		м		38,59	4,33	772	87	100	0,03	1
36	С-цена	Изоляция К-Flex 6х35	20	57,16	--	1143	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	35	21,80	0,05	763	2	184	0,03	1
		м2		5,81	0,02	203	1	90	--	--
38	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	70	19,64	0,02	1375	1	197	0,02	1
		м2		3,13	--	219	--	90	--	--
39	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	80	90,70	8,47	7256	678	4140	0,28	22
		м		48,60	3,15	3888	252	100	0,02	1
40	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	50	107,09	10,40	5355	520	3173	0,35	17
		м		59,63	3,83	2982	191	100	0,02	1
41	С11031-89	Маты строительные МС-50 /ГОСТ 10499-78/	2,6	1940,00	--	5044	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	80	114,31	6,39	9145	511	2593	0,19	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**325592**	**5707**			**261**
			Тенге			**47182**	**2129**			**10**
		Накладные расходы -	Тенге			**63118**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**23323**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**412033**				

Всего по объекту:	38 566 970,00
Временные здания и сооружения (1,8 %)	**360 660,00**
ИТОГО	**38 927 630,00**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	**289 132,00**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	203 973,00
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	81 589,00
- **в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	44 834 150,00
- **в текущих ценах**	
2016г-МРП=2121тенге	55 520 110,00
Итого в текущих ценах	55 520 110,00
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	1 437 494,00
Сметная стоимость в текущем уровне цен	56 957 604,00
Налог на добавленную стоимость	7 766 946,00
ВСЕГО по объекту:	64 724 550,00

Заказчик:

Председатель _____ Кенжегали А.

Подрядчик:

Директор _____ Уксукбаев Т.С.

Технадзор:

Директор _____ Амангалиев А. А.