Заказчик: ЖСК "Керемет Үй"
Подрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"
Наименование стройки: Строительство 5-ти этажного 55 квартирного жилого дома по адресу: г. Актобе, мкр. Батыс-2, д. 45 "В"
Наименование объекта: Строительство 5-ти этажного 55 квартирного жилого дома по адресу: г. Актобе, мкр. Батыс-2, д. 45 "В"
Договор: №40 от 03.02.2016 г.

АКТ №1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За май месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	**Е0101-12-13**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**1729**	**22,04**	**20,73**	**38108**	**35843**	**11761**	**0,01**	**16**
		м3		**1,31**	**5,70**	**2265**	**9859**	**97**	**0,02**	**34**
2	**Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**130**	**467,10**	**--**	**60723**	**--**	**68617**	**2,98**	**387**
		м3		**467,10**	**--**	**60723**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0101-24-2**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв**	**1859**	**9,24**	**9,24**	**17186**	**17186**	**5412**	**--**	**--**
		м3		**--**	**3,00**	**--**	**5580**	**97**	**0,01**	**21**
4	**Е0101-24-10**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м**	**5577**	**7,91**	**7,91**	**44116**	**44116**	**13893**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,57**	**--**	**14323**	**97**	**0,01**	**55**
5	**Е0101-24-2**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы**	**1022,1**	**9,24**	**9,24**	**9449**	**9449**	**2976**	**--**	**--**
		м3		**--**	**3,00**	**--**	**3068**	**97**	**0,01**	**12**

6	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	3066,3	7,91	7,91	24256	24256	7639	--	--
		м3		--	2,57	--	7875	97	0,01	30
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	433,5	6,48	6,48	2809	2809	885	--	--
		м3		--	2,10	--	912	97	0,01	3
8	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	144,5	167,18	--	24158	--	27298	1,21	175
		м3		167,18	--	24158	--	113	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	433,5	21,55	4,52	9340	1958	7161	0,11	47
		м3		17,03	--	7383	--	97	--	--
10	Е0101-12-13 Т.Ч. П.3.33 К=1,25	Подсыпка грунта под полы экскаватором с грейферным ковшом емк.0,5м3	444,1	27,55	25,91	12235	11508	3776	0,01	5
		м3		1,64	7,13	727	3166	97	0,02	11
11	Е0101-145-6	Разравнивание грунта	444,1	25,65	--	11391	--	11049	0,16	72
		м2		25,65	--	11391	--	97	--	--
12	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	836,9	32,54	30,98	27229	25925	8555	0,01	9
		м3		1,53	9,01	1280	7540	97	0,03	26
13	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1631,955	45,00	--	73438	--	14688	0,19	308
		т		9,00	--	14688	--	100	--	--
14	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	836,9	3,07	2,66	2569	2227	1072	--	2
		м3		0,39	0,93	326	778	97	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			357008	175276			1021
			Тенге			122941	53101			195
		Накладные расходы -	Тенге			184782				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32507				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			574297				
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты и стены подвала										
15	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	147	1495,27	100,89	219805	14831	28101	0,85	125
		м3		123,75	38,25	18191	5623	118	0,18	26

16	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	735	13,19	2,62	9695	1926	10397	0,07	50
		м2		10,51	0,99	7725	728	123	--	4
17	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	17	867,50	97,07	14748	1650	2979	0,78	13
		м3		112,50	36,00	1913	612	118	0,18	3
18	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	4	408,67	272,99	1635	1092	1289	0,83	3
		шт		135,68	94,48	543	378	140	0,36	1
19	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	107	626,36	424,53	67020	45425	52628	1,21	129
		шт		201,83	149,49	21596	15995	140	0,61	65
20	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	100,99	17700,00	--	1787523	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	100,99	106,00	--	10705	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	100,99	302,00	--	30499	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-1-15	Заделки между плитами из бетона В15	5	6908,00	100,65	34540	503	967	0,97	5
		м3		146,25	38,03	731	190	105	0,19	1
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5	106,00	--	530	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5	302,00	--	1510	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	15,2	6142,93	66,01	93373	1003	3522	1,35	21
		м3		195,75	24,93	2975	379	105	0,12	2
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15,2	106,00	--	1611	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	15,2	302,00	--	4590	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

29	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В20	73,54	7490,98	196,62	550887	14459	26757	1,79	132
		м3		272,25	74,27	20021	5462	105	0,36	27
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	73,54	106,00	--	7795	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	73,54	151,00	--	11105	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,37382	45300,00	--	16934	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,65475	61200,00	--	162471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,743	67700,00	--	50301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В15	3,7	7904,24	311,32	29246	1152	2170	2,82	10
		м3		441,00	117,61	1632	435	105	0,57	2
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,7	106,00	--	392	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,7	302,00	--	1117	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	196	336,22	172,69	65899	33847	37453	0,48	93
		шт		76,28	60,21	14951	11801	140	0,24	46
42	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	296	479,56	243,37	141949	72039	79548	0,67	198
		шт		106,88	85,08	31636	25184	140	0,34	100
43	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	58	723,14	389,08	41942	22567	23615	0,94	54

		шт		153,90	136,92	8926	7941	140	0,55	32
44	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	147	1051,51	598,40	154571	87965	84314	1,18	173
		шт		195,53	214,16	28743	31482	140	0,91	134
45	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	67,674	10900,00	--	737647	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	62,841	9268,00	--	582410	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	146,142	10000,00	--	1461420	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	276,657	106,00	--	29326	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	276,657	302,00	--	83550	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0108-2-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Местные заделки между блоками из бетонных камней	50	3647,36	84,65	182368	4233	37436	3,94	197
		м3		603,00	31,50	30150	1575	118	0,15	8
51	СПрайслист	Стоимость бетонных камней	3677	71,60	--	263260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0122-8-6	Укладка футляра из стальных труб д.273х6	0,00381	154891,68	66009,80	590	251	471	376,00	1
		км		70200,00	24936,75	267	95	130	121,79	--

53	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость футляра	3,81	2999,00	--	11426	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0122-12-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Антикоррозийное покрытие футляра	0,00381	352469,40	41899,52	1343	160	208	150,00	1
		км		26100,00	15828,75	99	60	130	77,30	--
55	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,002	387545,07	1984,82	775	4	121	270,00	1
		км		45900,00	749,25	92	1	130	3,66	--
56	Е0108-12-1	Укладка арматурных сеток д.4 ВрI	0,27764	59479,65	422,15	16514	117	2757	56,40	16
		т		8257,50	157,50	2293	44	118	0,77	--
57	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	90	103,01	66,43	9271	5979	6010	0,15	13
		шт		23,85	23,85	2147	2146	140	0,11	9
58	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	391,83	250,96	784	502	613	0,81	2
		шт		130,73	88,22	261	176	140	0,37	1
59	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	2,498	24000,00	--	59952	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,498	106,00	--	265	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,498	302,00	--	754	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0107-20-4	Укладка швеллера N20 над отверстиями	0,16192	9469,94	1216,94	1533	197	1451	31,40	5
		т		5940,00	459,00	962	74	140	2,25	--
63	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,16192	63600,00	--	10298	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

64	Е0108-12-1	Укладка арматуры д.12 АIII над сантехотверстиями	0,087	61079,65	422,15	5314	37	864	56,40	5
		т		8257,50	157,50	718	14	118	0,77	--
65	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	94	192,00	4,19	18048	394	6614	0,38	36
		м2		58,05	1,58	5457	149	118	0,01	1
66	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	19,07	9669,81	316,01	184403	6026	29783	8,25	157
		м3		1368,00	119,39	26088	2277	105	0,58	11
67	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0463	47400,00	--	2195	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,27752	62000,00	--	17206	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,08913	41200,00	--	3672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0108-12-1	Устройство арматурного пояса	0,65858	8679,65	422,15	5716	278	6540	56,40	37
		т		8257,50	157,50	5438	104	118	0,77	1
71	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,6425	50600,00	--	32511	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7437032	320035			1581
			Тенге			251685	114201			481
		Накладные расходы -	Тенге			469536				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			474394				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8380962				

РАЗДЕЛ 3.Перекрытие над подвалом

76	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	35	859,04	200,77	30066	7027	18150	1,74	61
		шт		299,25	71,15	10474	2490	140	0,31	11

77	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	49	1398,73	373,54	68538	18303	41216	2,66	130
		шт		465,75	135,07	22822	6618	140	0,61	30
78	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	479,43	2750,00	--	1318433	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
79	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	4,48	1430,00	--	6406	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
80	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плит П15д-5, П15-5	1,8	18800,00	--	33840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	103,01	66,43	309	199	200	0,15	--
		шт		23,85	23,85	72	72	140	0,11	--
82	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,264	24000,00	--	6336	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0107-11-1	Укладка прогонов	1	391,83	250,96	392	251	307	0,81	1
84	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0,17	18600,00	--	3162	--	--	--	--
85	Е0107-44-10	Монтаж опорных подушек	2	103,01	66,43	206	133	134	0,15	--
86	С143015-64	Стоимость опорных подушек	0,04	24000,00	--	960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0107-53-6	Установка балконных плит	3	1860,12	924,97	5580	2775	4723	4,83	14
		шт		807,75	316,76	2423	950	140	1,25	4
88	С143021-1	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см /СТ РК 961-93/	16,83	1700,00	--	28611	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0106-22-3	Устройство монолитных участков УМ-1 из бетона В15	0,36	9604,01	210,67	3457	76	375	5,75	2
		м3		911,25	79,58	328	29	105	0,39	--

90	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0126	47400,00	--	597	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0144	52400,00	--	755	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0336	50900,00	--	1710	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0107-20-3	Установка закладных деталей М-3	0,01125	175710,10	1826,10	1977	21	138	42,70	--
		т		8100,00	690,75	91	8	140	3,37	--
94	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,01125	40200,00	--	452	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1524777	29016			225
			Тенге			39257	10390			46
		Накладные расходы -	Тенге			69185				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95638				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1689600				
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие над подвалом в осях 4с-7с								
100	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	6	859,04	200,77	5154	1205	3111	1,74	10
		шт		299,25	71,15	1796	427	140	0,31	2
101	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	2	1398,73	373,54	2797	747	1682	2,66	5
		шт		465,75	135,07	932	270	140	0,61	1
102	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	23,16	2750,00	--	63690	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

103	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плит П11д-8	0,33	18800,00	--	6204	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0107-20-1	Установка анкеров д-12А111	0,00824	93408,57	2434,57	770	20	379	170,00	1
		т		31950,00	920,25	263	8	140	4,49	--
105	С12041-132	Металлизация анкеров	0,00824	40200,00	--	331	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			78947	1972			17
			Тенге			2990	705			3
		Накладные расходы -	Тенге			5173				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5047				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			89167				

РАЗДЕЛ 5.Проемы

106	Е0109-53-2	Монтаж жалюзийных решеток	0,1116	9850,48	1162,95	1099	130	750	46,60	5
		т		7357,50	108,00	821	12	90	0,53	--
107	С12021-268	Стоимость жалюзийных решеток	0,1116	134000,00	--	14954	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0134-27-8	Окраска жалюзийных решеток за 2 раза	0,1116	9752,34	3974,44	1088	444	520	22,93	3
		т		3660,75	1514,25	409	169	90	7,40	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			17142	573			8
			Тенге			1230	181			1
		Накладные расходы -	Тенге			520				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			19516				

РАЗДЕЛ 6.Пандус внутренний

155	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной от 50 до 220мм	1,296	3764,36	261,86	4879	339	954	3,44	4
		м3		499,50	99,00	647	128	123	0,48	1
156	Е0111-2-9	Устройство пандуса из бетона В15	0,768	7375,99	--	5665	--	536	3,66	3
		м3		567,00	--	435	--	123	--	--
157	Е0106-11-10	Армирование пандуса сеткой д.4 ВрI	0,012288	56039,08	327,33	689	4	26	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	23	2	105	0,60	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			11232	343			7
			Тенге			1106	130			1
		Накладные расходы -	Тенге			1516				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			765				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			13512				
РАЗДЕЛ 7.Крыльцо										
158	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	2,5	61,90	2,62	155	7	35	0,07	--
		м2		10,51	0,99	26	2	123	--	--
159	Е0106-1-16	**Устройство крыльца из бетона В12,5**	6,22	7161,11	196,62	44542	1223	2263	1,79	11
		м3		272,25	74,27	1693	462	105	0,36	2
160	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	6,22	106,00	--	659	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
161	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	6,22	302,00	--	1878	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
163	Е0106-11-9	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	0,0472	64092,87	304,24	3025	14	171	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	157	5	105	0,56	--
164	Е0109-29-1	**Устройство ограждения крыльца**	0,07256	13565,47	5475,87	984	397	431	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	366	113	90	5,46	--
165	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,07256	133700,00	--	9701	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0134-27-8	**Окраска ограждения за 2 раза**	0,07256	9752,34	3974,44	708	288	338	22,93	2
		т		3660,75	1514,25	266	110	90	7,40	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			61922	1930			16
			Тенге			2508	692			3
		Накладные расходы -	Тенге			2807				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3243				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			69069				
РАЗДЕЛ 8.Пандус										
167	Е0106-13-1	**Устройство стенок пандуса из бетона В12,5**	15	7809,13	86,60	117137	1299	8241	3,06	46
		м3		490,50	32,72	7358	491	105	0,16	2

168	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15	106,00	--	1590	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
169	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	15	302,00	--	4530	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	9,2	61,90	2,62	569	24	130	0,07	1
		м2		10,51	0,99	97	9	123	--	--
171	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,92	6673,21	--	6139	--	642	3,66	3
		м3		567,00	--	522	--	123	--	--
172	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона В12,5	8	281,70	14,76	2254	118	570	0,36	3
		м2		52,43	5,54	419	44	123	0,03	--
173	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщины 20мм	16	-34,91	-0,67	-559	-11	-38	-0,01	--
		м2		-1,69	-0,25	-27	-4	123	--	--
174	Е0109-29-1	Устройство ограждения пандуса	0,02	13565,47	5475,87	271	110	119	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	101	31	90	5,46	--
175	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,02	133700,00	--	2674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0134-27-8	Окраска ограждения за 2 раза	0,02	9752,34	3974,44	195	79	93	22,93	--
		т		3660,75	1514,25	73	30	90	7,40	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			134801	1619			54
			Тенге			8542	602			3
		Накладные расходы -	Тенге			119				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			184				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			153231				

РАЗДЕЛ 9.Мусорокамера

177	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	3,64	7204,90	311,32	26226	1133	2135	2,82	10
		м3		441,00	117,61	1605	428	105	0,57	2
178	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,64	106,00	--	386	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

179	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,64	302,00	--	1099	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0106-1-16	Устройство монолитной плиты из бетона В12,5	3,1	7161,11	196,62	22199	610	1128	1,79	6
		м3		272,25	74,27	844	230	105	0,36	1
181	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,1	106,00	--	329	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
182	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,1	302,00	--	936	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
183	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,039	67700,00	--	2640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	9,4	902,18	11,72	8480	110	2036	1,06	10
		м2		171,68	4,39	1614	41	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			62296	1853			26
			Тенге			4063	700			3
		Накладные расходы -	Тенге			5299				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4056				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			71650				

РАЗДЕЛ 10.Стены

187	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100	106,85	7353,36	337,41	785707	36052	112907	4,76	509
		м3		769,50	126,00	82221	13463	118	0,62	66
188	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75	298,28	7310,86	337,41	2180683	100643	315190	4,76	1420
		м3		769,50	126,00	229526	37583	118	0,62	185
189	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75	298,28	6542,86	337,41	1951604	100643	315190	4,76	1420

		м3		769,50	126,00	229526	37583	118	0,62	185
190	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75	90,44	5993,74	337,41	542074	30515	95567	4,76	430
		м3		769,50	126,00	69594	11395	118	0,62	56
191	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25	177,64	5903,74	337,41	1048740	59938	187710	4,76	846
		м3		769,50	126,00	136694	22383	118	0,62	110
192	Е0115-253-1	Оклейка стен полиэтиленовой пленкой "Тайвек"	2004,37	220,32	0,22	441601	441	330252	0,86	1726
		м2		156,83	0,09	314345	180	105	--	1
193	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	189,88	5335,27	378,22	1013061	71816	704075	20,04	3805
		м3		3566,25	141,75	677160	26915	100	0,69	131
194	С11031-589 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 50	189,88	4916,00	--	933450	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0108-6-3	Облицовка стен желтым кирпичом М125 на растворе М75	240,54	9115,66	337,41	2192681	81161	254176	4,76	1145
		м3		769,50	126,00	185096	30308	118	0,62	149
196	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из желтого кирпича М125 на растворе М75	130,28	9050,66	337,41	1179120	43958	137666	4,76	620
		м3		769,50	126,00	100250	16415	118	0,62	81
		м3		902,25	105,75	44183	5179	118	0,52	25
200	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой красным кирпичом М125	44,91	7843,03	305,80	352230	13733	61168	6,41	288
		м3		1039,50	114,75	46684	5153	118	0,56	25
201	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из желтого кирпича М100 на растворе М50	6,4	8359,46	337,41	53501	2159	6763	4,76	30
		м3		769,50	126,00	4925	806	118	0,62	4
202	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1899	125,15	0,62	237662	1177	154796	0,43	824
		м2		68,85	0,23	130746	437	118	--	2

203	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять до 30м	6646,5	27,65	--	183796	--	82272	0,07	439
		м2		10,49	--	69722	--	118	--	--
204	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100	136,3	7132,26	337,41	972127	45989	128104	4,38	597
205	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75	336	7091,46	337,41	2382731	113370	315796	4,38	1472
206	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75	336	6331,46	337,41	2127371	113370	315796	4,38	1472
		м3		670,50	126,00	225288	42336	118	0,62	208
207	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75	170,2	5788,06	337,41	985128	57427	159966	4,38	745
		м3		670,50	126,00	114119	21445	118	0,62	106
208	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М25	162,82	5701,66	337,41	928344	54937	153030	4,38	713
		м3		670,50	126,00	109171	20515	118	0,62	101
209	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	3,73	8444,18	337,41	31497	1259	3506	4,38	16
		м3		670,50	126,00	2501	470	118	0,62	2
210	Е0108-22-1	Внутренние стены из пеноблоков	3,84	1596,81	372,83	6132	1432	3324	3,72	14
		м3		594,00	139,50	2281	536	118	0,68	3
211	С143004-2	Стоимость пеноблоков	3,84	3160,00	--	12134	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
212	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	60,2	212,81	0,90	12811	54	7386	0,54	32
		м		87,30	0,34	5255	20	140	--	--
213	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	1,6704	5335,27	378,22	8912	632	6194	20,04	33
		м3		3566,25	141,75	5957	237	100	0,69	1
214	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	1,672	3405,00	--	5693	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

215	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	20,9	975,42	4,92	20386	103	4278	1,15	24
		м2		193,05	1,87	4035	39	105	0,01	--
216	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	20,9	133,23	1,19	2785	25	839	0,22	5
		м2		37,80	0,45	790	9	105	--	--
217	Е0108-12-1	Армирование стен сеткой д.4 ВрI	6,60845	59479,65	422,15	393068	2790	65620	56,40	373
218	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	1404	103,01	66,43	144625	93273	93759	0,15	208
		шт		23,85	23,85	33485	33485	140	0,11	148
219	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	34	391,83	250,96	13322	8533	10422	0,81	28
		шт		130,73	88,22	4445	2999	140	0,37	13
220	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	63,809	24000,00	--	1531416	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
221	Е0107-11-1	Монтаж прогонов	27	391,83	250,96	10579	6776	8276	0,81	22
		шт		130,73	88,22	3530	2382	140	0,37	10
222	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	2,7	18600,00	--	50220	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
223	Е0107-44-10	Монтаж опорных подушек	18	103,01	66,43	1854	1196	1202	0,15	3
		шт		23,85	23,85	429	429	140	0,11	2
224	С143015-64	Стоимость опорных подушек	0,9	24000,00	--	21600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
225	Е0110-5-1	Укладка деревянного бруса	1,2823	22541,72	316,57	28905	406	5550	22,50	29
		м3		3487,50	119,25	4472	153	120	0,58	1
226	Е0109-25-1	Монтаж металлических перемычек	1,20154	5015,90	2020,02	6027	2427	3001	14,10	17
		т		2272,50	502,43	2730	604	90	1,79	2
227	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	1,20154	2452,13	545,76	2946	656	1331	5,25	6
		т		1230,75	--	1479	--	90	--	--
228	С12021-120	Стоимость металлических перемычек	1,20154	101700,00	--	122197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
229	Е0134-27-8	Окраска перемычек за 2 раза	1,20154	9752,34	3974,44	11718	4775	5596	22,93	28
		т		3660,75	1514,25	4399	1819	90	7,40	9

230	Е0126-33-5	Утепление пространства между перемычками пенополистиролом	4,51	10369,79	169,49	46768	764	7692	9,47	43
		м3		1642,50	63,00	7408	284	100	0,31	1
231	Е0108-22-1	Кладка простенков ПРС-1 из сплитерных блоков	12	1596,81	372,83	19162	4474	10386	3,72	45
		м3		594,00	139,50	7128	1674	118	0,68	8
232	СПрайслист	Стоимость сплитерных блоков	858	36,63	--	31429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
233	Е0106-19-2	Заполнение пустот в блоках бетоном В15	3,6	7856,29	283,24	28283	1020	3135	4,15	15
		м3		722,25	106,99	2600	385	105	0,52	2
234	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,47412	50900,00	--	24133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
235	Е0108-12-1	Армирование простенков сеткой д.4 ВрI	0,433	59479,65	422,15	25755	183	4300	56,40	24
		т		8257,50	157,50	3575	68	118	0,77	--
236	Е0110-5-1	Укладка досок	0,386	22541,72	316,57	8701	122	1671	22,50	9
		м3		3487,50	119,25	1346	46	120	0,58	--
237	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона	27	13253,77	316,01	357852	8532	42168	8,25	223
		м3		1368,00	119,39	36936	3224	105	0,58	16
238	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,08644	47400,00	--	4097	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
239	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,55504	62000,00	--	34412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
240	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,17826	41200,00	--	7344	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
241	Е0108-12-1	Устройство арматурного пояса	1,31716	8679,65	422,15	11432	556	13079	56,40	74
		т		8257,50	157,50	10876	207	118	0,77	1

242	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	1,285	50600,00	--	65021	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
243	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,03216	42800,00	--	1376	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			24027557	1084741			20116
			Тенге			3298327	403065			1959
		Накладные расходы -	Тенге			4332				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8130				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			29928983				

РАЗДЕЛ 11.Перегородки

244	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича	1278	809,96	34,37	2237606	94951	658074	1,21	3343
		м2		189,00	12,87	522135	35555	118	0,06	174
245	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	774	1170,52	34,37	905982	26602	184372	1,21	937
		м2		189,00	12,87	146286	9961	118	0,06	49
246	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	0,156	4791,45	374,40	747	58	494	17,50	3
		м3		3026,25	139,50	472	22	100	0,69	--
247	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	0,156	3405,00	--	531	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
248	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1,95	975,42	4,92	1902	10	399	1,15	2
		м2		193,05	1,87	376	4	105	0,01	--
249	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	1,95	133,23	1,19	260	2	78	0,22	--

			м2		37,80	0,45	74	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3147029	121624			4285
			Тенге				669343	45543			223
		Накладные расходы -	Тенге				843417				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				239427				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4229873				
		РАЗДЕЛ 12.Перекрытие и покрытие									
250	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	297	859,04	200,77	255134	59629	154012	1,74	517
		шт		299,25	71,15	88877	21132	140	0,31	91
251	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	515	1398,73	373,54	720344	192371	433191	2,66	1370
		шт		465,75	135,07	239861	69561	140	0,61	312
252	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	4809,39	2750,00	--	13225823	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
253	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плиты П15д-5	5,94	18800,00	--	111672	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
254	Е0107-53-3	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	8	411,58	188,37	3293	1507	2309	0,85	7
255	Е0107-53-4	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 10 м2	8	719,09	363,02	5753	2904	3925	1,32	11
		шт		221,18	129,23	1769	1034	140	0,56	4
256	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см	92,16	1130,00	--	104141	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
257	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	27	1860,12	924,97	50223	24974	42506	4,83	130
		шт		807,75	316,76	21809	8553	140	1,25	34
258	С143021-1	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см /СТ РК 961-93/	151,47	1700,00	--	257499	--	--	--	--
259	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	19	103,01	66,43	1957	1262	1269	0,15	3
		шт		23,85	23,85	453	453	140	0,11	2

260	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	1,616	24000,00	--	38784	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
261	Е0107-44-10	Монтаж опорных подушек	8	103,01	66,43	824	531	534	0,15	1
		шт		23,85	23,85	191	191	140	0,11	1
262	С143015-64	Стоимость опорных подушек	0,4	24000,00	--	9600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
263	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок	2,0736	5015,90	2020,02	10401	4189	5179	14,10	29
		т		2272,50	502,43	4712	1042	90	1,79	4
264	С12021-120	Стоимость металлических балок	2,0736	101700,00	--	210885	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
265	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	2,0736	2452,13	545,76	5085	1132	2297	5,25	11
		т		1230,75	--	2552	--	90	--	--
266	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,71322	41008,57	2434,57	29248	1736	32821	170,00	121
		т		31950,00	920,25	22787	656	140	4,49	3
267	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,63822	52400,00	--	33443	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
268	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,075	51000,00	--	3825	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
269	С12041-132	Металлизация анкеров	0,71322	40200,00	--	28671	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
270	Е0107-20-3	Установка закладных деталей М-3	0,1125	175710,10	1826,10	19767	205	1385	42,70	5
		т		8100,00	690,75	911	78	140	3,37	--
271	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,1125	40200,00	--	4523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
272	Е0106-22-3	Устройство монолитных участков из бетона В15	3,24	9604,01	210,67	31117	683	3371	5,75	19
		м3		911,25	79,58	2952	258	105	0,39	1

273	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,1134	44700,00	--	5069	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
274	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1296	52400,00	--	6791	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
275	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3024	50900,00	--	15392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
276	Е0109-53-1	Установка пожарного люка	0,3948	14806,01	1133,15	5845	447	4722	82,10	32
		т		12892,50	398,25	5090	157	90	1,95	1
277	С12021-238	Стоимость люка	0,3948	146000,00	--	57641	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
278	Е0109-29-1	Монтаж пожарной лестницы	1,176	13565,47	5475,87	15953	6440	6978	28,90	34
		т		5040,00	1552,87	5927	1826	90	5,46	6
279	С12021-267	Стоимость пожарной лестницы	1,176	133700,00	--	157231	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
280	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	3,6444	9752,34	3974,44	35541	14484	16974	22,93	84
		т		3660,75	1514,25	13341	5519	90	7,40	27
281	Е0126-33-5	Утепление пространства между балконной плитой и перекрытием пенопластом	2,579148	10369,79	169,49	26745	437	4399	9,47	24
		м3		1642,50	63,00	4236	162	100	0,31	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			15488220	312933			2398
			Тенге			416589	111153			489
		Накладные расходы -	Тенге			19176				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28933				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			17176337				

РАЗДЕЛ 13.Перекрытие

282	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	6	859,04	200,77	5154	1205	3111	1,74	10
		шт		299,25	71,15	1796	427	140	0,31	2

283	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	35	1398,73	373,54	48955	13074	29440	2,66	93
		шт		465,75	135,07	16301	4727	140	0,61	21
284	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	218,52	2750,00	--	600930	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
285	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плит П8д-8	0,36	18800,00	--	6768	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
286	Е0107-45-8	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2	9	496,28	260,88	4467	2348	3778	1,24	11
		шт		208,35	91,50	1875	823	140	0,38	3
287	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см	52,92	1130,00	--	59800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
288	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	9	391,83	250,96	3526	2259	2759	0,81	7
		шт		130,73	88,22	1177	794	140	0,37	3
289	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	1,161	24000,00	--	27864	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
290	Е0107-20-1	Установка анкеров д.12 АIII	0,0515	93408,57	2434,57	4811	125	2370	170,00	9
		т		31950,00	920,25	1645	47	140	4,49	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			764345	19010			131
			Тенге			22794	6819			30
		Накладные расходы -	Тенге			41458				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48348				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			854152				

РАЗДЕЛ 14.Кровля

302	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	443,2	148,03	4,93	65605	2185	16402	0,19	82
		м2		29,25	1,85	12964	820	119	0,01	4

303	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	27,38976	8390,00	--	229800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
304	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	443,2	145,23	15,94	64365	7065	21418	0,24	108
		м2		34,65	5,96	15357	2641	119	0,03	13
305	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40мм	11080	5,16	0,14	57131	1551	2110	--	10
		м2		0,11	0,05	1219	554	119	--	3
306	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	550,3	220,06	1,19	121096	655	17976	0,16	85
		м2		27,00	0,45	14858	248	119	--	1
307	Е0112-14-1	Устройство утеплителя из пенобетона	110,06	11115,99	207,16	1223426	22800	76913	3,63	400
		м3		508,50	78,75	55966	8667	119	0,38	42
308	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом (по уклону от 100 до 300мм)	110,06	3234,12	245,72	355947	27044	62179	2,71	298
		м3		382,50	92,25	42098	10153	119	0,45	50
309	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	550,3	145,23	15,94	79919	8772	26594	0,24	134
		м2		34,65	5,96	19068	3280	119	0,03	16
310	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30мм	8254,5	5,16	0,14	42562	1156	1572	--	7
		м2		0,11	0,05	908	413	119	--	2
311	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровли из 2-х слоев бикроста	550,3	369,67	18,33	203429	10087	20556	0,14	76
		м2		24,53	6,86	13499	3775	119	0,03	18
312	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	144	746,28	4,29	107464	618	12266	0,42	60
		м		69,98	1,60	10077	230	119	0,01	1

313	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	64	544,76	1,24	34864	79	11706	0,97	62
		м2		153,23	0,47	9807	30	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			2585610	82011			1323
			Тенге			195819	30811			151
		Накладные расходы -	Тенге			269691				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171318				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			3026618				
		РАЗДЕЛ 15.Лестница N1								
323	Е0107-44-10	Монтаж опорных подушек	36	103,01	66,43	3708	2392	2404	0,15	5
		шт		23,85	23,85	859	859	140	0,11	4
324	С143015-64	Стоимость опорных подушек	1,8	24000,00	--	43200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
325	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	21	103,01	66,43	2163	1395	1402	0,15	3
		шт		23,85	23,85	501	501	140	0,11	2
326	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	1,176	24000,00	--	28224	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
327	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок	2,22505	5015,90	2020,02	11161	4495	5557	14,10	31
		т		2272,50	502,43	5056	1118	90	1,79	4
328	С12021-120	Стоимость металлических балок	2,22505	101700,00	--	226288	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
329	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	2,22505	2452,13	545,76	5456	1214	2465	5,25	12
		т		1230,75	--	2738	--	90	--	--
330	Е0109-29-1	Монтаж металлических косоуров	2,30236	13565,47	5475,87	31233	12607	13661	28,90	67
		т		5040,00	1552,87	11604	3575	90	5,46	13
331	С12021-146	Косоуры	2,30236	108500,00	--	249806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
332	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,004524	13010,10	1826,10	59	8	56	42,70	--
		т		8100,00	690,75	37	3	140	3,37	--

333	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,004524	59500,00	--	269	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
334	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	234,78	203,59	12,56	47798	2949	60726	1,08	254
		м		180,00	4,75	42260	1115	140	0,02	5
335	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	234,78	995,00	--	233606	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
336	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,69536	63800,00	--	44364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
337	Е0109-29-1	Монтаж металлических лестниц с ограждением	1,27874	13565,47	5475,87	17347	7002	7588	28,90	37
		т		5040,00	1552,87	6445	1986	90	5,46	7
338	С12021-267	Стоимость металлических лестниц с ограждением	1,27874	133700,00	--	170968	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
339	Е0134-27-8	Окраска металлических лестниц с ограждением	1,27874	9752,34	3974,44	12471	5082	5956	22,93	29
		т		3660,75	1514,25	4681	1936	90	7,40	9
340	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	94,1	133,23	1,19	12537	112	3779	0,22	21
		м2		37,80	0,45	3557	42	105	--	--
341	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	94,1	975,42	4,92	91787	463	19259	1,15	108
		м2		193,05	1,87	18166	176	105	0,01	1
342	Е0107-60-3	Установка поручня	62,2	266,27	6,56	16562	408	8798	0,57	36
		м		98,55	2,48	6130	154	140	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			1249005	38128			603
			Тенге			102034	11466			46
		Накладные расходы -	Тенге			29270				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44492				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			1463495				

ОТДЕЛ 2.Горячее водоснабжение

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

48	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	402	67,67	4,19	27203	1684	31609	0,34	135
		м		59,85	1,58	24060	635	128	0,01	3
49	С130804-1927 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Труба полипропиленовая армированная д-20х3,4мм	402	67,00	--	26934	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	40	67,67	4,19	2707	168	3145	0,34	13
		м		59,85	1,58	2394	63	128	0,01	--
51	С130804-1928 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Труба полипропиленовая армированная д-25х4,2мм	40	107,00	--	4280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	70	67,67	4,19	4737	293	5504	0,34	24
		м		59,85	1,58	4190	111	128	0,01	1
53	С130804-1929 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Труба полипропиленовая армированная д-32х5,4мм	70	180,00	--	12600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	167	67,67	4,19	11301	700	13131	0,34	56
		м		59,85	1,58	9995	264	128	0,01	1
55	С130804-1930 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Труба полипропиленовая армированная д-40х6,7мм	167	281,00	--	46927	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	679	10,99	--	7462	--	9291	0,05	34
		м		10,69	--	7259	--	128	--	--
57	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1

58	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	4	266,00	--	1064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	4	313,00	--	1252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	54	75,82	1,57	4094	85	4666	0,41	22
		1счетчик		67,50	--	3645	--	128	--	--
61	СЦена	Счетчик холодной воды д-15мм	54	699,31	--	37763	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	54	473,47	39,24	25567	2119	18662	1,47	79
		1шт		254,25	15,75	13730	850	128	0,07	4
63	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	54	266,00	--	14364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	54	192,46	52,42	10393	2831	10572	0,77	42
		1фильтр		134,42	18,54	7258	1001	128	0,09	5
65	С130804-2283 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фильтр полипропиленовый д-15мм	54	150,00	--	8100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С130804-2079 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Разъемная муфта с наружной резьбой д-20 1/2"	108	118,00	--	12744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С130804-2112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый PP-R 90" приварной DN-20мм	54	31,00	--	1674	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С130804-2053 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	61,00	--	488	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

69	С130804-2056 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	122,00	--	976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С130804-2193 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	14,00	--	14	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С130804-2200 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40х20х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	53	32,00	--	1696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С130804-2093 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	9,00	--	18	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С130804-2186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 20мм	54	33,00	--	1782	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С130804-2186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 25мм	2	33,00	--	66	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С130804-2186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 32мм	2	33,00	--	66	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С130804-2096 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	23,00	--	23	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С130804-1960 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта соединительная д-32х5,4мм	20	25,00	--	500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С130804-1960 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта соединительная д-40х6,7мм	40	25,00	--	1000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

79	С130804-2095 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	21,00	--	84	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С130804-2120 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	128	6,00	--	768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С130804-2121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	8,00	--	16	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С130804-2122 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	15,00	--	90	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С130804-2123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	45,00	--	180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С130804-2112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый PP-R 90'' приварной DN 20мм (колено)	63	31,00	--	1953	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С130804-2112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	2	31,00	--	62	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	140	7,00	--	980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	334	11,00	--	3674	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	54	589,20	6,95	31817	375	7154	0,61	33
		шт		101,25	2,25	5468	121	128	0,01	1

89	Е0118-17-5	**Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм**	**2**	**2954,47**	**38,10**	**5909**	**76**	**552**	**1,14**	**2**
		1шт		**201,62**	**13,91**	**403**	**28**	**128**	**0,07**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**317116**	**8645**			**453**
			Тенге			**80434**	**3200**			**15**
		Накладные расходы -	Тенге			**107052**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**25450**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**449618**				
		РАЗДЕЛ 4.Строительные работы								
90	**Е0126-7-2**	**Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм**	**54**	**73,28**	**14,33**	**3957**	**774**	**3062**	**0,29**	**15**
		м		**51,30**	**5,40**	**2770**	**292**	**100**	**0,03**	**1**
91	**С11031-83**	**Полотно холстопрошивное ХПС-Т-5**	**0,8**	**18400,00**	**--**	**14720**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
92	**Е0126-23-3**	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм**	**54**	**137,80**	**8,16**	**7441**	**441**	**2236**	**0,24**	**13**
		м		**38,25**	**3,15**	**2066**	**170**	**100**	**0,02**	**1**
93	**С11011-940**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/**	**0,028**	**314500,00**	**--**	**8806**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**34924**	**1214**			**28**
			Тенге			**4836**	**462**			**2**
		Накладные расходы -	Тенге			**5297**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2413**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**42635**				

Всего по объекту:	34 256 666,00
Временные здания и сооружения (1,8 %)	**360 660,00**
ИТОГО	**34 617 326,00**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	**289 132,00**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	203 973,00
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	81 589,00
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	36 731 598,00
- в текущих ценах 2016г-МРП=2121тенге	47 288 629,00

Итого в текущих ценах	47 288 629,00
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	1 365 163,00
Сметная стоимость в текущем уровне цен	48 653 792,00
Налог на добавленную стоимость	6 634 608,00
ВСЕГО по объекту:	55 288 400,00

Заказчик:

Председатель _____ **Кенжегали А.**

Подрядчик:

Директор _____ **Уксукбаев Т.С.**

Технадзор:

Директор _____ **Амангалиев А. А.**