Заказчик: ЖСК "Керемет Үй"

Подрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"

Наименование стройки: Строительство 5-ти этажного 55 квартирного жилого дома по адресу: г. Актобе, мкр. Батыс-2, д. 45 "В"
Наименование объекта: Строительство 5-ти этажного 55 квартирного жилого дома по адресу: г. Актобе, мкр. Батыс-2, д. 45 "В"
Договор: №40 от 03.02.2016 г.

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За ноябрь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы								
1	Е0124-101-1	**Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 50 мм**	1	12538,76	891,86	12539	892	2299	8,09	8
		ввод		1431,00	337,50	1431	338	130	1,65	2
2	Е0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	850,4	120,70	14,12	45564	5330	51045	0,55	209
		м		100,35	5,29	37882	1997	128	0,03	10
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Труба стальная электросварная д.18х2мм**	148	56,00	--	4144	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-10-2	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	34,5	623,70	14,12	10291	233	2231	0,55	9
		м		100,35	5,29	1656	87	128	0,03	--
8	Е0119-15-1	**Пневматическое испытание газопроводов**	581	78,92	--	31094	--	35176	0,33	131
		м		69,75	--	27482	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0116-10-4	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д.89х3,5 L-750мм-1шт	0,75	935,75	20,80	702	16	133	0,73	1
		м		130,50	7,79	98	6	128	0,04	--
10	Е0116-10-2	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д.57х3,5 L-400мм-4шт, L-250мм-2шт, L-150мм-5шт	5,56	623,70	14,12	1778	40	385	0,55	2
		м		100,35	5,29	286	15	128	0,03	--
11	Е0116-10-1	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д.45х2 L-350мм-2шт	0,7	425,70	14,12	298	10	95	0,55	--
		м		100,35	5,29	70	4	128	0,03	--
12	Е0116-10-2	Укладка гильзы из стальной электросварной трубы д.57х2мм L-350мм-48шт	34,5	623,70	14,12	10478	237	2272	0,55	9
		м		100,35	5,29	1686	89	128	0,03	--
13	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	120	473,47	39,24	28408	2354	20736	1,47	88
		1шт		254,25	15,75	15255	945	128	0,07	4
14	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	12	3280,00	--	19680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	108	2580,00	--	139320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
17	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0111-350-3	Монтаж счетчика газового	108	530,56	1,58	28650	85	23182	3,00	162
		шт		477,00	--	25758	--	90	--	--
19	СПрайслист	Счетчик газовый G-4	108	1831,54	--	98903	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	108	332,58	54,70	17959	2954	14463	1,15	62
		прибор		189,00	20,25	10206	1093	128	0,10	5
21	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	108	22600,00	--	1220400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм 32мм, 25мм	50	208,00	--	5200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	12	227,00	--	1362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	4	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	32,4	200,00	--	3240	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1718228	12191			683
			Тенге			122064	4590			22
		Накладные расходы -	Тенге			126882				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108235				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1982827				
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза	142,84	21,80	0,05	1557	4	375	0,03	2
		м2		5,81	0,02	415	1	90	--	--
27	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за два раза	142,84	19,64	0,02	1403	1	201	0,02	1
		м2		3,13	--	224	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2960	5			3
			Тенге			638	1			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			576				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			212				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3748				
			Тенге			122702	4591			22
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж								
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	4	2070,00	--	4140	--	2624	6,98	14
		шкаф		1215,00	--	2430	--	108	--	--
2	75-6-42	Вводные панели, типа ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	2	106300,00	--	106300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	75-6-53	Распределительная панель, типа ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	2	91100,00	--	91100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
5	-цена	Счетчик многотарифный 380В, 5А, МТХ3	2	5448,03	--	5448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	6	493,60	18,60	1481	56	1002	2,00	6
		шт		347,00	4,50	1041	14	95	0,03	--
7	-цена	Трансформатор тока Т-0,66 75/5А, 380В	6	852,50	--	2557	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
9	-цена	Счетчик многотарифный прямого включения 380В, 10А, МТХ3	2	5448,03	--	5448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0110-949-2 Изм. и доп. вып. 3	Установка маршрутизатора	2	10499,71	--	10500	--	9450	32,00	32
		шт		10499,71	--	10500	--	90	--	--
11	Цена	Маршрутизатор МТХ RT-6L	2	55331,70	--	55332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц0108-524-1	Монтаж ящика автоматического включения резерва	2	1514,60	39,60	1515	40	391	2,00	2
		шт		405,00	6,80	405	7	95	0,04	--
13	-цена	Ящик автоматического включения резерва ЯАВР3-40-2(У)IP54-УХЛ4	2	12905,67	--	12906	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
15	-цена	Счетчик многотарифный прямого включения 380В, 10А, МТХ3	2	5448,03	--	5448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-599-4	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 50 кг	4	1616,10	98,10	3232	196	1783	5,00	10
		шт		925,00	13,50	1850	27	95	0,08	--
17	Цена	Щит этажный ЩЭ3301	4	14896,38	--	29793	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	12	62,90	5,40	377	32	321	--	--
		шт		54,00	2,30	324	14	95	0,01	--
19	Цена	Счетчик однофазный 40А, 220В, МТХ1	12	2199,21	--	13195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-599-4	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 50 кг	32	1616,10	98,10	25858	1570	14265	5,00	80
		шт		925,00	13,50	14800	216	95	0,08	1
21	Цена	Щит этажный ЩЭ3302	32	13619,30	--	217909	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	32	62,90	5,40	3019	259	2567	--	--
		шт		54,00	2,30	2592	110	95	0,01	1
23	Цена	Счетчик однофазный 40А, 220В, МТХ1	32	2199,21	--	105562	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	32	228,80	13,20	686	40	591	1,00	3
		шт		205,00	2,30	615	7	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	168	216,30	120,00	18169	10080	7932	0,41	34
		шт		65,00	34,40	5460	2890	95	0,20	17
26	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	2	758,30	283,00	758	283	496	2,48	2
		шт		441,00	81,00	441	81	95	0,47	--
27	Ц0108-591-10	Монтаж розеток штепсельных с заземляющим контактом	1560	133,40	3,60	104052	2808	85437	0,68	530
		шт		115,00	0,30	89700	234	95	--	1
28	Ц0108-591-9	Монтаж розеток потолочных	430	62,70	0,20	13481	43	11826	0,34	73
		шт		57,80	0,10	12427	22	95	--	--
29	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	318	47,00	0,20	7473	32	6888	0,29	46
		шт		45,50	0,10	7235	16	95	--	--
30	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	334	48,50	0,20	8100	33	7472	0,29	48
		шт		47,00	0,10	7849	17	95	--	--
31	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	32	134,80	3,60	2157	58	1751	0,68	11
		шт		115,00	0,20	1840	3	95	--	--
32	Ц0108-526-1	Монтаж выключателя автоматического	70	501,20	13,20	17542	462	7624	1,00	35
		шт		227,00	2,30	7945	80	95	0,01	--
33	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	108	115,10	2,80	6215	151	5258	0,64	35
		компл		102,00	0,50	5508	27	95	--	--
34	Ц0110-309-4	Установка клеммных колодок	430	490,00	--	105350	--	57762	1,00	215
		шт		266,00	--	57190	--	101	--	--
35	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500 мм	96	295,80	30,40	14198	1459	13321	2,00	96
		шт		250,00	2,30	12000	110	110	0,01	1
36	Ц0110-901-12	Установка коробок ответвительных	3304	85,50	0,20	141246	330	69235	0,23	380
		шт		38,00	0,10	62776	165	110	--	1
37	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	4	133,40	3,60	267	7	219	0,68	1
		шт		115,00	0,30	230	1	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	218	84,20	1,90	9178	207	8015	0,49	53
		шт		77,00	0,40	8393	44	95	--	--
39	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	216	120,30	1,70	12992	184	7880	0,49	53
		шт		76,50	0,30	8262	32	95	--	--
40	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2452	108,60	48,90	135316	60929	61316	0,22	274
		м		39,60	12,20	49342	15201	95	0,07	88
41	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	94	147,30	73,00	6923	3431	3027	0,29	14
		м		49,50	18,30	2326	860	95	0,11	5
42	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	188	180,30	91,60	16948	8610	7180	0,33	31
		м		57,40	23,00	5396	2162	95	0,13	13
43	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	260	125,60	64,10	16328	8333	7064	0,26	34
		м		41,40	15,80	5382	2054	95	0,09	12
44	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	80	159,90	81,10	6396	3244	2842	0,35	14
		м		54,50	20,30	2180	812	95	0,12	5
45	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	1560	8,50	0,10	11696	138	9543	0,05	69
		м		7,30	--	10045	--	95	--	--
46	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	46	10,60	0,10	244	2	194	0,06	1
		м		8,80	0,10	202	2	95	--	--
47	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	128	14,60	0,20	934	13	724	0,07	4
		м		11,80	0,10	755	6	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Ц0108-412-4	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2**	172	19,60	0,50	1842	47	1473	0,10	9
		м		16,40	0,10	1542	9	95	--	--
49	Ц0108-412-9	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	3690	5,40	0,10	9963	185	6485	0,02	37
		м		3,70	--	6827	--	95	--	--
50	Ц0108-412-10	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2**	995	10,60	0,40	6985	264	4821	0,05	33
		м		7,60	0,10	5008	66	95	--	--
51	Ц0108-403-1	**Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий**	5200	30,30	7,30	78780	18980	51376	0,11	286
		м		18,70	2,10	48620	5460	95	0,01	32
52	Ц0108-403-3	**Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах**	9520	47,20	14,80	330400	103600	203490	0,16	1120
		м		26,30	4,30	184100	30100	95	0,02	175
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1786240	226122			3690
			Тенге			644011	60856			353
		Накладные расходы -	Тенге			684104				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109161				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2579505				
		РАЗДЕЛ 2.Материалы								
53	С151803-192	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25**	6	4720,00	--	14160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С151701-15	**Светильник с лампой накаливания НСП-03х100**	34	143,00	--	2717	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С151701-17	**Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3**	20	757,00	--	7570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4	32	342,00	--	5472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	78	214,00	--	8346	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	2	4460,00	--	4460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С-цена	Лампа энергосберегающая 7Вт	78	144,86	--	5360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С-цена	Лампа энергосберегающая 9Вт	62	144,86	--	4491	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С-цена	Лампа энергосберегающая 13Вт	28	156,51	--	2191	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С-цена	Лампа энергосберегающая 20Вт	6	166,50	--	500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С-цена	Лампа энергосберегающая 25Вт	12	179,16	--	1075	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С-цена	Лампа энергосберегающая 45Вт	4	597,75	--	1195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	2	496,00	--	496	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С151801-143	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 220В РШ-2-С-53-10/220	1280	46,00	--	35466	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С151801-145	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 220В РШ-20-0-01-10/220	18	68,00	--	612	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С151801-132	Розетка потолочная РПУХЛ4	0,435	16300,00	--	3505	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С2405-29-1441	Крюк для подвески светильников У623УХЛ4	0,435	11354,64	--	2441	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С151801-12	Выключатель однополюсный скрытой установки 6,3А, 220В С-1-02-6/220	318	156,00	--	24804	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С151801-14	Выключатель однополюсный скрытой установки 6,3А, 220В, сдвоенный С-2-02-6/220	334	182,00	--	30394	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С151801-18	Выключатель брызгозащищенный открытой установки 6,3А О-1-IP44-17-6/220	32	215,00	--	3440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С151801-10	Выключатель автоматический АВ1	70	343,00	--	12005	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С151801-119	Звонок электрический с кнопкой 220В	108	431,00	--	23274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С2405-1119	Колодки клеммные	0,435	16859,06	--	3625	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С151803-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	6	3100,00	--	9300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	10	244,00	--	1220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С151803-56	Коробка протяжная У75	80	92,00	--	3680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С151803-51	Коробка ответвительная У197 УХЛ3	0,84	24200,00	--	13068	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С151803-50	Коробка ответвительная КУВ-1М УХЛ3	1,097	18000,00	--	19746	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С151803-49	Коробка распаечная для открытой проводки У-194МУХЛ2	0,015	16100,00	--	242	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С151801-144	Розетка герметическая 10А, 220В РШ-Ц-20-О-IP43-01-10/220	2	105,00	--	105	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/	2	90,00	--	90	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С-цена	Патрон настенный	218	34,97	--	3811	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С-цена	Патрон подвесной	218	19,98	--	2158	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С151607-128 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	0,843	223406,00	--	108799	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
87	С151607-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,65	103179,00	--	34049	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
88	С151607-140 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 ПВ2	0,78	27900,00	--	17577	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
89	С151607-123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,234	37410,00	--	4751	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
90	С151607-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,007	25484,00	--	178	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
91	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	2,46	16322,00	--	40152	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
92	С151601-333	Провод ВВГп сеч.2х2,5	2,6	39700,00	--	103220	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
93	С151601-342	Провод ВВГп сеч.3х2,5	7	60500,00	--	423500	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
94	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,02	3660,00	--	73	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
95	С-цена	Труба поливинилхлоридная д.25мм	945	22,98	--	14361	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
96	С-цена	Труба поливинилхлоридная д.32мм	46	47,95	--	1103	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
97	С-цена	Труба поливинилхлоридная д.40мм	48	52,62	--	1263	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	С-цена	Труба поливинилхлоридная д.63мм	180	126,54	--	11895	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
99	С-цена	Труба поливинилхлоридная д.10мм	432	13,65	--	2949	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
100	С-цена	Труба поливинилхлоридная д.20мм	810	15,98	--	6474	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
101	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Труба стальная д.26х2,8 /ГОСТ 3262-75/	20	168,00	--	1680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
102	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Труба стальная д.26х1,8 /ГОСТ 10704-91/	240	127,00	--	15240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
103	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная д.42х2 /ГОСТ 10704-91/	80	168,00	--	6720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
104	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Сталь листовая 700х600х3мм	0,17802	51027,00	--	9084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1054085	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				81 589,00				
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				67 643 445,00				
		- в текущих ценах								
		2016г-МРП=2121тенге				83 310 995,00				
		Итого в текущих ценах				83 310 995,00				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				3 523 841,00				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				86 834 836,00				
		Налог на добавленную стоимость				11 841 114,00				
		ВСЕГО по объекту:				98 675 950,00				

Заказчик:

Председатель _____ **Кенжегали А.**

Подрядчик:

Директор _____ **Уксукбаев Т.С.**

Технадзор:

Директор _____ **Амангалиев А. А.**