А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №26/43-10 от 12 марта 2010г.*

Наименование стройки: *Установка подготовки и демеркаптанизации нефти - 2. Первый пусковой комплекс.*

Объект: *Вертикальная планировка, благоустройство, автодороги и проезды, ограждение территории.*

Сумма договорной цены: 82 865 440 тенге

Выполнено до:_____ тенге

Выполнено за месяц: **март 2010г. 34% 28 029 456 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчет	Поставка материалов									25 026 300
		Итого:									**25 026 300**
		НДС 12%									3 003 156
		Всего по акту:									**28 029 456**

Заказчик:
ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ В.М.Дружинин
Производственный директор _____ Э.Ферзек
"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:
ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский
Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №26/43-10 от 12 марта 2010г.*

Наименование стройки: *Установка подготовки и демеркаптанизации нефти - 2. Первый пусковой комплекс.*

Объект: *Внутриплощадочные межблочные эстакады технологических трубопроводов,*

кабельные эстакады, в т.ч. монтаж технологических трубопроводов,

Сумма договорной цены: 148 067 360 тенге

Выполнено до:_____ тенге

Выполнено за месяц: **март 2010г. 35% 51 823 576 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчет	Поставка материалов									46 271 050
		Итого:									**46 271 050**
		НДС 12%									5 552 526
		Всего по акту:									**51 823 576**

Заказчик:
ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ В.М.Дружинин

Производственный директор _____ Э.Ферзек

"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:
ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №26/43-10 от 12 марта 2010г.*

Наименование стройки: *Установка подготовки и демеркаптанизации нефти - 2. Первый пусковой комплекс.*

Объект: *Сети В-2, В-10, пожарный водопровод и пенорастворопровод, в т.ч. и колодцы.*

Сумма договорной цены: 72 392 320 тенге

Выполнено до:_____ тенге

Выполнено за месяц: **март 2010г. 30% 21 717 696 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчет	Поставка материалов									19 390 800
		Итого:									**19 390 800**
		НДС 12%									2 326 896
		Всего по акту:									**21 717 696**

Заказчик:
ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ В.М.Дружинин

Производственный директор _____ Э.Ферзек

"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:
ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №26/43-10 от 12 марта 2010г.*

Наименование стройки: *Установка подготовки и демеркаптанизации нефти - 2. Первый пусковой комплекс.*

Объект: *Вертикальная планировка, благоустройство, автодороги и проезды, ограждение территории.*

Сумма договорной цены: 82 865 440 тенге

Выполнено до: 28 029 456 тенге

Выполнено за месяц: _____ **2010г.** **12,8%** **10 603 936 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчет	Строительные работы									3 906 400
2	Ук. расчет	Поставка материалов									5 561 400
		Итого:									**9 467 800**
		НДС 12%									1 136 136
		Всего по акту:									**10 603 936**

Заказчик:
ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ В.М.Дружинин

Производственный директор _____ Э.Ферзек

"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:
ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №26/43-10 от 12 марта 2010г.*

Наименование стройки: *Установка подготовки и демеркаптанизации нефти - 2. Первый пусковой комплекс.*

Объект: *Эстакада и трубопроводы внутри каре парка Т322-10/20/30,*

Сумма договорной цены: 41 858 880 тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: _____ **2010г. 20% 8 371 776 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчет	Поставка материалов									7 474 800
		Итого:									**7 474 800**
		НДС 12%									896 976
		Всего по акту:									**8 371 776**

Заказчик:

ТОО "Жаикмунай"

Генеральный директор _____ В.М.Дружинин

Производственный директор _____ Э.Ферзек

"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:

ТОО "Жаиккурылыс"

Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. отр-а качества _____ П.В.Думчев

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №26/43-10 от 12 марта 2010г.*

Наименование стройки: *Установка подготовки и демеркаптанизации нефти - 2. Первый пусковой комплекс.*

Объект: *Внутриплощадочные межблочные эстакады технологических трубопроводов,*

кабельные эстакады, в т.ч. монтаж технологических трубопроводов,

Сумма договорной цены: 148 067 360 тенге

Выполнено до: 51 823 576 тенге

Выполнено за месяц: _____ **2010г.** **33,6%** 49 814 408 **тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчет	Строительные работы									30 470 400
1	Ук. расчет	Монтажные работы									14 006 750
		Итого:									**44 477 150**
		НДС 12%									5 337 258
		Всего по акту:									**49 814 408**

Заказчик:

ТОО "Жаикмунай"

Генеральный директор _____ В.М.Дружинин

Производственный директор _____ Э.Ферзе

"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:

ТОО "Жаиккурылыс"

Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач.стр-го участка _____ П.В.Думчев

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №26/43-10 от 12 марта 2010г.*

Наименование стройки: *Установка подготовки и демеркаптанизации нефти - 2. Первый пусковой комплекс.*

Объект: *Сети В-2, В-10, пожарный водопровод и пенорастворопровод, в т.ч. и колодцы.*

Сумма договорной цены: 72 392 320 тенге

Выполнено до: 21 717 696 тенге

Выполнено за месяц: _____ **2010г. 20% 14 478 464 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчет	Строительно-монтажные работы									12 927 200
		Итого:									**12 927 200**
		НДС 12%									1 551 264
		Всего по акту:									**14 478 464**

Заказчик:
ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ В.М.Пружанин
Производственный директор _____ З.Фервзек
"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:
ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский
Нач.стр-го участка _____ П.В.Думчев

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №26/43-10 от 12 марта 2010г.*

Наименование стройки: *Установка подготовки и демеркаптанизации нефти - 2. Первый пусковой комплекс.*

Объект: *Вертикальная планировка, благоустройство, автодороги и проезды, ограждение территории.*

Сумма договорной цены: 82 865 440 тенге

Выполнено до: 38 633 392 тенге

Выполнено за месяц: **май 2010г. 8,8% 7 322 560 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчет	Строительные работы									6 538 000
		Итого:									**6 538 000**
		НДС 12%									784 560
		Всего по акту:									**7 322 560**

Заказчик:
ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ В.М.Дружинин
Производственный директор _____ Э.Ферзек
"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:
ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский
Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №26/43-10 от 12 марта 2010г.*

Наименование стройки: *Установка подготовки и демеркаптанизации нефти - 2. Первый пусковой комплекс.*

Объект: *Внутриплощадочные межблочные эстакады технологических трубопроводов,*

кабельные эстакады, в т.ч. монтаж технологических трубопроводов,

Сумма договорной цены: 148 067 360 тенге

Выполнено до: 89 968 760 тенге

Выполнено за месяц: **май 2010г. 17% 25 347 616 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчет	Строительные работы									11 426 400
1	Ук. расчет	Монтажные работы									11 205 400
		Итого:									**22 631 800**
		НДС 12%									2 715 816
		Всего по акту:									**25 347 616**

Заказчик:
ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ В.М.Дружинин
Производственный директор _____ Э.Ферзек
"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:
ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский
Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №26/43-10 от 12 марта 2010г.*

Наименование стройки: *Установка подготовки и демеркаптанизации нефти - 2. Первый пусковой комплекс.*

Объект: *Пожарная насосная станция.*

Сумма договорной цены: 6 982 080 тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **май 2010г. 40% 2 763 040 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчет	Строительные работы									2 467 000
		Итого:									**2 467 000**
		НДС 12%									296 040
		Всего по акту:									**2 763 040**

Заказчик:
ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ В.М.Дружинин
Производственный директор _____ Э.Ферзек
"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:
ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский
Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №26/43-10 от 12 марта 2010г.*

Наименование стройки: *Установка подготовки и демеркаптанизации нефти - 2. Первый пусковой комплекс.*

Объект: *Подпорная насосная станция.*

Сумма договорной цены: 4 175 360 тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **май 2010г. 34% 1 412 320 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчет	Строительные работы									1 261 000
		Итого:									**1 261 000**
		НДС 12%									151 320
		Всего по акту:									**1 412 320**

Заказчик:
ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ В.М.Дружинин
Производственный директор _____ Э.Ферзек
"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:
ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский
Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №26/43-10 от 12 марта 2010г.*

Наименование стройки: *Установка подготовки и демеркаптанизации нефти - 2. Первый пусковой комплекс.*

Объект: *Газораспределительная станция 6/0,3 МПа.*

Сумма договорной цены: 5 640 320 тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **май 2010г. 33% 1 897 840 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчет	Строительные работы									1 694 500
		Итого:									**1 694 500**
		НДС 12%									203 340
		Всего по акту:									**1 897 840**

Заказчик:

ТОО "Жаикмунай"

Генеральный директор _____ В.М.Дружинин

Производственный директор _____ Э.Ферзек

"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:

ТОО "Жаиккурылыс"

Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №26/43-10 от 12 марта 2010г.*

Наименование стройки: *Установка подготовки и демеркаптанизации нефти - 2. Первый пусковой комплекс.*

Объект: *Сети водоснабжения.*

Сумма договорной цены: 10 175 200 тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **май 2010г. 40% 4 070 080 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчет	Монтажные работы									3 634 000
		Итого:									**3 634 000**
		НДС 12%									436 080
		Всего по акту:									**4 070 080**

Заказчик:
ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ В.М.Дружинин
Производственный директор _____ Э.Ферзек
"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:
ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский
Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №26/43-10 от 12 марта 2010г.*

Наименование стройки: *Установка подготовки и демеркаптанизации нефти - 2. Первый пусковой комплекс.*

Объект: *Вертикальная планировка, благоустройство, автодороги и проезды, ограждение территории.*

Сумма договорной цены: 82 865 440 тенге

Выполнено до: 45 955 952 тенге

Выполнено за месяц: **июнь 2010г. 4% 3 281 376 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчет	Строительные работы									2 929 800
		Итого:									**2 929 800**
		НДС 12%									351 576
		Всего по акту:									**3 281 376**

Заказчик:
ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ В.М.Дружинин

Производственный директор _____ Э.Ферзек

"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:
ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №26/43-10 от 12 марта 2010г.*

Наименование стройки: *Установка подготовки и демеркаптанизации нефти - 2. Первый пусковой комплекс.*

Объект: *Внутриплощадочные межблочные эстакады технологических трубопроводов,*

кабельные эстакады, в т.ч. монтаж технологических трубопроводов,

Сумма договорной цены: 148 067 360 тенге

Выполнено до: 115 316 376 тенге

Выполнено за месяц: **июнь 2010г. 8% 11 669 224 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчет	Строительные работы									7 617 600
1	Ук. расчет	Монтажные работы									2 801 350
		Итого:									**10 418 950**
		НДС 12%									1 250 274
		Всего по акту:									**11 669 224**

Заказчик:
ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ В.М.Дружинин
Производственный директор _____ Э.Ферзек
"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:
ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г Кардонский
Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №26/43-10 от 12 марта 2010г.*

Наименование стройки: *Установка подготовки и демеркаптанизации нефти - 2. Первый пусковой комплекс.*

Объект: *Трубопроводы от подпорной насосной до МНС (подземные)*

Сумма договорной цены: 1 001 280 тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **июнь 2010г. 100% 1 001 280 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчет	Монтажные работы									894 000
		Итого:									**894 000**
		НДС 12%									107 280
		Всего по акту:									**1 001 280**

Заказчик:
ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ В.М.Дружинин
Производственный директор _____ Э.Ферзек
"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:
ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский
Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №26/43-10 от 12 марта 2010г.*

Наименование стройки: *Установка подготовки и демеркаптанизации нефти - 2. Первый пусковой комплекс.*

Объект: *Сети В-2, В-10, пожарный водопровод и пенорастворопровод, в т.ч. и колодцы.*

Сумма договорной цены: 72 392 320 тенге

Выполнено до: 43 435 392 тенге

Выполнено за месяц: **июнь 2010г. 30% 21 717 696 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчет	Строительно-монтажные работы									19 390 800
		Итого:									**19 390 800**
		НДС 12%									2 326 896
		Всего по акту:									**21 717 696**

Заказчик:
ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ В.М.Дружинин

Производственный директор _____ Э.Ферзек

"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:
ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №26/43-10 от 12 марта 2010г.*

Наименование стройки: *Установка подготовки и демеркаптанизации нефти - 2. Первый пусковой комплекс.*

Объект: *Компрессорная воздуха КИП и азота.*

Сумма договорной цены: 2 784 320тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **июнь 2010г. 67% 1 876 000 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчет	Строительные работы									1 675 000
		Итого:									**1 675 000**
		НДС 12%									201 000
		Всего по акту:									**1 876 000**

Заказчик:
ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ В.М.Дружинин
Производственный директор _____ Э.Ферзек
"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:
ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский
Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №26/43-10 от 12 марта 2010г.*

Наименование стройки: *Установка подготовки и демеркаптанизации нефти - 2. Первый пусковой комплекс.*

Объект: *Подпорная насосная станция.*

Сумма договорной цены: 4 175 360 тенге

Выполнено до: 1 412 320 тенге

Выполнено за месяц: **июнь 2010г. 34% 1 412 320 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчет	Строительные работы									1 261 000
		Итого:									**1 261 000**
		НДС 12%									151 320
		Всего по акту:									**1 412 320**

Заказчик:

ТОО "Жаикмунай"

Генеральный директор _____ В.М.Дружинин

Производственный директор _____ Э.Ферзек

"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:

ТОО "Жаиккурылыс"

Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №26/43-10 от 12 марта 2010г.*

Наименование стройки: *Установка подготовки и демеркаптанизации нефти - 2. Первый пусковой комплекс.*

Объект: *Газораспределительная станция 6/0,3 МПа.*

Сумма договорной цены: 5 640 320 тенге

Выполнено до: 1 897 840 тенге

Выполнено за месяц: **июнь 2010г. 33% 1 897 840 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчет	Строительные работы									1 694 500
		Итого:									**1 694 500**
		НДС 12%									203 340
		Всего по акту:									**1 897 840**

Заказчик:
ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ Б.М.Дружинин

Производственный директор _____ Э.Ферзек

"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:
ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №26/43-10 от 12 марта 2010г.*

Наименование стройки: *Установка подготовки и демеркаптанизации нефти - 2. Первый пусковой комплекс.*

Объект: *Промышленная канализация в т.ч. дренажная ёмкость V=25 м3*

Сумма договорной цены: 16 602 880 тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **июнь 2010г. 60% 9 961 728 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчет	Строительные работы									1 614 600
1	Ук. расчет	Монтажные работы									7 279 800
		Итого:									**8 894 400**
		НДС 12%									1 067 328
		Всего по акту:									**9 961 728**

Заказчик:
ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ В.М.Дружинин
Производственный директор _____ Э.Ферзек
"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:
ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский
Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №26/43-10 от 12 марта 2010г.*

Наименование стройки: *Установка подготовки и демеркаптанизации нефти - 2. Первый пусковой комплекс.*

Объект: *Сети водоснабжения.*

Сумма договорной цены: 10 175 200 тенге

Выполнено до: 4 070 080 тенге

Выполнено за месяц: **июнь 2010г. 20% 2 035 040 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчет	Монтажные работы									1 817 000
		Итого:									**1 817 000**
		НДС 12%									218 040
		Всего по акту:									**2 035 040**

Заказчик:
ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ В.М.Дружинин

Производственный директор _____ Э.Ферзек

"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:
ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №26/43-10 от 12 марта 2010г.*

Наименование стройки: *Установка подготовки и демеркаптанизации нефти - 2. Первый пусковой комплекс.*

Объект: *Вертикальная планировка, благоустройство, автодороги и проезды, ограждение территории.*

Сумма договорной цены: 82 865 440 тенге

Выполнено до: 49 237 328 тенге

Выполнено за месяц: **июль 2010г. 15% 12 930 512 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчет	Строительные работы									11 545 100
		Итого:									**11 545 100**
		НДС 12%									1 385 412
		Всего по акту:									**12 930 512**

Заказчик:
ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ В.М.Дружинин
Производственный директор _____ Ферзек
"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:
ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский
Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №26/43-10 от 12 марта 2010г.*

Наименование стройки: *Установка подготовки и демеркаптанизации нефти - 2. Первый пусковой комплекс.*

Объект: *Эстакада и трубопроводы внутри каре парка Т322-10/20/30,*

Сумма договорной цены: 41 858 880 тенге

Выполнено до: 8 371 776 тенге

Выполнено за месяц: **июль 2010г. 40% 16 743 552 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчет	Строительные работы									3 521 600
2	Ук. расчет	Монтажные работы									11 428 000
		Итого:									**14 949 600**
		НДС 12%									1 793 952
		Всего по акту:									**16 743 552**

Заказчик:
ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ В.Дружинин
Производственный директор _____ Э.Ферзо
"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:
ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский
Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №26/43-10 от 12 марта 2010г.*

Наименование стройки: *Установка подготовки и демеркаптанизации нефти - 2. Первый пусковой комплекс.*

Объект: *Внутриплощадочные межблочные эстакады технологических трубопроводов,*

кабельные эстакады, в т.ч. монтаж технологических трубопроводов,

Сумма договорной цены: 148 067 360 тенге

Выполнено до: 126 985 600 тенге

Выполнено за месяц: **июль 2010г. 10% 14 806 736 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчет	Строительные работы									7 617 600
2	Ук. расчет	Монтажные работы									5 602 700
		Итого:									**13 220 300**
		НДС 12%									1 586 436
		Всего по акту:									**14 806 736**

Заказчик:
ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ М.Дружинин
Производственный директор _____ Э.Ферзат
"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:
ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский
Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №26/43-10 от 12 марта 2010г.*

Наименование стройки: *Установка подготовки и демеркаптанизации нефти - 2. Первый пусковой комплекс.*

Объект: *Сети В-2, В-10, пожарный водопровод и пенорастворопровод, в т.ч. и колодцы.*

Сумма договорной цены: 72 392 320 тенге

Выполнено до: 65 153 088 тенге

Выполнено за месяц: **июль 2010г. 5% 3 619 616 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчет	Строительно-монтажные работы									3 231 800
		Итого:									**3 231 800**
		НДС 12%									387 816
		Всего по акту:									**3 619 616**

Заказчик:
ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ В.М.Дружинин

Производственный директор _____ Э. Брасс

"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:
ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №26/43-10 от 12 марта 2010г.*

Наименование стройки: *Установка подготовки и демеркаптанизации нефти - 2. Первый пусковой комплекс.*

Объект: *Сети водоснабжения.*

Сумма договорной цены: 10 175 200 тенге

Выполнено до: 6 105 120 тенге

Выполнено за месяц: **июль 2010г. 30% 3 052 560 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчет	Монтажные работы									2 725 500
		Итого:									**2 725 500**
		НДС 12%									327 060
		Всего по акту:									**3 052 560**

Заказчик:
ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ В.М.Дружинин
Производственный директор _____ Э. Орзек
"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:
ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский
Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №26/43-10 от 12 марта 2010г.*

Наименование стройки: *Установка подготовки и демеркаптанизации нефти - 2. Первый пусковой комплекс.*

Объект: *Площадки ЩКУ №1, №2, №3.*

Сумма договорной цены: 6 148 800 тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **июль 2010г. 47% 2 924 320 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчет	Строительные работы (площадка ЩКУ №1)									2 611 000
		Итого:									**2 611 000**
		НДС 12%									313 320
		Всего по акту:									**2 924 320**

Заказчик:
ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ В.Н.Дружинин

Производственный директор _____ Э.Ферзек

"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:
ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №26/43-10 от 12 марта 2010г.*

Наименование стройки: *Установка подготовки и демеркаптанизации нефти - 2. Первый пусковой комплекс.*

Объект: *Эстакада и трубопроводы внутри каре парка Т322-10/20/30,*

Сумма договорной цены: 41 858 880 тенге

Выполнено до: 25 115 328 тенге

Выполнено за месяц: **август 2010г. 22% 9 357 824 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчет	Строительные работы									2 641 200
2	Ук. расчет	Монтажные работы									5 714 000
		Итого:									**8 355 200**
		НДС 12%									1 002 624
		Всего по акту:									**9 357 824**

Заказчик:
ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ Б.М.Дружинин
Производственный директор _____ Э.Ферзек
"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:
ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский
Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №26/43-10 от 12 марта 2010г.*

Наименование стройки: *Установка подготовки и демеркаптанизации нефти - 2. Первый пусковой комплекс.*

Объект: *Внутриплощадочные межблочные эстакады технологических трубопроводов,*

кабельные эстакады, в т.ч. монтаж технологических трубопроводов,

Сумма договорной цены: 148 067 360 тенге

Выполнено до: 141 792 336 тенге

Выполнено за месяц: **август 2010г. 2% 3 137 512 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчет	Монтажные работы									2 801 350
		Итого:									**2 801 350**
		НДС 12%									336 162
		Всего по акту:									**3 137 512**

Заказчик:
ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ В.М.Дружинин

Производственный директор _____ Э.Ферзек

"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:
ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №26/43-10 от 12 марта 2010г.*

Наименование стройки: *Установка подготовки и демеркаптанизации нефти - 2. Первый пусковой комплекс.*

Объект: *Промышленная канализация в т.ч. дренажная ёмкость V=25 м3*

Сумма договорной цены: 16 602 880 тенге

Выполнено до: 9 961 728 тенге

Выполнено за месяц: **август 2010г. 16,4 % 2 717 792 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчет	Монтажные работы									2 426 600
		Итого:									**2 426 600**
		НДС 12%									291 192
		Всего по акту:									**2 717 792**

Заказчик:
ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ В.М.Дружинин
Производственный директор _____ З.Форзен
"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:
ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский
Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев