А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №206/43-10 от 30.09.2010 г.*

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ.*

Объект: *Устройство водоотводного канала протяженностью 370 метров на объекте УПН/УДН-2. Первый пусковой комплекс.*

Сумма договорной цены: 8 600 989 тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **ноябрь** **2010г.** **100%** **8 600 989** **тенге**

Оценка качества работ: _____

НДС в том числе

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Е1-145-9	Планировка участка механизированным способом	м2	1110	0,00724	0,00263	8,04	2,92	1499	4368	24 798
2	Е1-17-8	Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	590	0,00984	0,02853	5,8056	16,83	1499	8500	151 781
3	Ед. расценка	Вывоз грунта на расстояние до 10 км	тн	885		0,081		72		2000	143 370
4	Е1-164-2 к=1,2	Доработка грунта в траншеях вручную	м3	20	1,848		36,96		1499		55 403
5	Е1-166-2	Устройство подсыпки из глинистого грунта вручную с уплотнением вибротрамбовками толщ. 100 мм	м3	100	1,972		197,20		1499		295 603
7	Е12-15-3	Устройство защитного слоя дна из полиэтиленовой пленки в 2 слоя	м2	222	0,0694	0,0018	15,41	0,40	1499	5625	25 343
8	Е12-15-3	Устройство защитного слоя откосов из полиэтиленовой пленки в 2 слоя	м2	778	0,0704	0,0018	54,77	1,40	1499	5625	89 979
9	Е8-3-1	Устройство основания и откосов из ПГС толщ. 30-40 мм	м3	35	0,85	0,48	29,75	16,80	1499	4368	117 978
10	Е27-57-1	Устройство основания и откосов из тротуарной плитки ПДТ-3	м2	870	0,41	0,0859	356,70	74,73	1499	4368	861 127
11	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем толщ. 100 мм	м2	350	0,0681	0,0859	23,8350	30,07	1499	2000	95 859
12	Е8-3-1	Устройство основания из ПГС под водопропускные трубы	м3	10	0,85	0,48	8,50	4,80	1499	4368	33 708
13	Е22-9-11 к=0,5	Укладка металлической трубы Д630 мм	м	32	0,9905	0,4735	31,70	15,15	1499	5625	132 742

14	Е6-57-1	Укладка металлической сетки А-I Д6 мм при бетонировании откосов и русла	тн	0,33	25,90	0,30	8,57	0,10	1499	5 625	13 409
15	Е6-19-1	Устройство оголовков	м3	4,0	8,25	1,58	33,00	6,33	1499	5 625	85 085
-	Ед. расценка	Доставка материалов на расстояние 110 км	тн	300		0,7		210,00		2000	420 000
		Итого:									**2 546 184**
		Стоимость материалов									3 964 400
		Итого:									**6 510 584**
		Накладные расходы 16,6%									1080757
		Итого:									**7 591 341**
		Плановые накопления 10%									759134
		Итого:									**8 350 475**
		Непредвиденные затраты 3%									250 514
		Всего:									**8 600 989**

Заказчик:

ТОО "Жаикмунай"

Генеральный директор _____ В.М.Дружинин

Производственный директор _____ Э.Ферзек

"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:

ТОО "Жаиккурылыс"

Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев