А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда № 207/43-10 от 30.09.2010 г.*

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ.*

Объект: *Монтаж технологического трубопровода кислой воды д.108х6 мм по эстакаде общей протяженностью 360 м.*

Сумма договорной цены: 7 195 824 тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **октябрь** **2010г.** **100%** **7 195 824 тенге**

Оценка качества работ: _____

НДС в том числе

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Е22-8-3	Монтаж трубы Ø108 мм	м	300	0,27	0,02	81,0	6,00	1499	5625	155169
2	Е22-8-5	Монтаж трубы Ø159 мм	м	60	0,360	0,058	21,60	3,5	1499	5625	51953
3	Е22-40-3	Монтаж отвода Ø108 мм	шт	16	1,20		19,2		1499		28781
4	Е22-40-5	Монтаж отвода Ø159 мм	шт	12	1,8		21,6		1499		32378
5	Е22-40-3	Монтаж тройника Ø108 мм	шт	2	1,60		3,2		1499		4797
6	Е22-40- 3 Е22-40-5	Монтаж перехода Ø159-108 мм	шт	12	1,50	0,03	18,00	0,36	1499	5625	29007
7	Е22-40-3	Приварка фланца Ø108 мм	шт	10	0,6		6,0		1499	5625	8994
8	Ц12-791-3	Монтаж задвижки Ø108 мм	шт	2	3,8	1,2	8	2,4	1499	5625	25031
9	Ц12-790-4	Монтаж обратного клапана Ø100 мм	шт	3	3,1	0,9	9	2,7	1499	5625	29024
10	Е9-34-1	Установка опорных конструкций	тн	0,5	73,6	0,49	36,80	0,25	1499	5625	56541
11	Ед. расц	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода Ø108 мм	стык	20					2811		56220
12	Ед. расц	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода Ø159 мм	стык	10					3631		36310
13	Е13-44-7 Е13-44-9	Очистка щетками, обеспыливание мет. поверхностей	м2	145	0,41	0,09	59,45	13,05	1499	2000	115 216
14	Е13-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	145	0,059		8,56		1499		12824
15	Е13-26-13 к=2	Окраска металических огрунтованных поверхностей краской ХВ-125 за 2 раза	м2	145	0,0274	0,0002	3,97	0,03	1499	4200	6077
16	Е25-121-1	Гидравлическое испытание трубопровода Ø108 мм	км	0,360	70	60,300	25,20	21,71	1499	4200	128 948

17	Е26-9-5	Теплоизоляция трубы Ø108 мм минеральной ватой толщиной 60 мм	м	300	0,444		133,20		1499		199667
18	Е26-9-9	Теплоизоляция трубы Ø159-273 мм минеральной ватой толщиной 60 мм	м	60	0,59		35,40		1499		53065
19	Е26-16-5	Покрытие трубопровода Ø108 мм аллюминиевым листом	м	300	1,3		390,00		1499		584610
20	Е26-16-9	Покрытие трубопровода Ø159 мм аллюминиевым листом	м	60	1,58		94,80		1499		142105
21	Е26-13-5	Теплоизоляция арматуры Ø108 мм минеральной ватой толщиной 60 мм и покрытие аллюминиевым листом	комп.	5	4,66		23,30		1499		34927
		Итого:									**1 791 644**
СН РК 8.02-06-2002 табл. 1 п.1		к=1,1 (работа на действующем предприятии)									179 164
		Стоимость материалов:									3 639 532
		Итого:									**5 610 341**
		Накладные расходы 16,6%									931 317
		Итого:									**6 541 658**
		Плановые накопления 10%									654 166
		Всего по акту:									**7 195 824**

Заказчик:

ТОО "Жаикмунай"

Генеральный директор _____ В.М.Дружинин

Производственный директор _____ Э.Ферзек

"_____" _____ 2010г.

Подрядчик:

ТОО "Жаиккурылыс"

Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр. участка _____ П.В.Думчев