Форма №2

Наименование стройки - КГКП "Карагандинский областной казахский драматический театр им. С.Сейфуллина" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области
Наименование объекта - Реконструкция, модернизация металлических сооружений и грузоподъемных механизмов КГКП "Карагандинский областной казахский драматический театр им. С.Сейфуллина"

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Декабрь 2019г.

ЗАКАЗЧИК: КГКП "Карагандинский областной казахский драматический театр имени Сакена Сейфуллина" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DBK-Engineering"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Международный строительный консорциум"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Механическое оборудование сцены									
		Монтаж оборудования									
1	Ц13-290103-0111 1329-0103-0111 РСНБ РК 2015	**Навеска стального каната диаметром до 12 мм для сценических подъемов, высота навески прямой системы до 25 м, 5 подвесок. Монтаж оборудования**	комплект	11	65720,00	--	722920	--	--	520502	1342896
					65720,00	--	722920	--		99474	
2	Ц13-290103-0114 1329-0103-0114 РСНБ РК 2015	**Навеска стального каната диаметром до 12 мм для софитных подъемов, высота навески прямой системы до 25 м, 8 подвесок. Монтаж оборудования**	комплект	6	81840,00	--	491040	--	--	353549	912156
					81840,00	--	491040	--		67567	
3	С121-050310-0111 2105-0310-0111 РСНБ РК 2015	**Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 8,3 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)**	10 м	260	2561,00	--	665860	--	665860	--	719129
					--	--	--	--		53269	
4	С121-050310-0106 2105-0310-0106 РСНБ РК 2015	**Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 5,1 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)**	10 м	700	1540,00	--	1078000	--	1078000	--	1164240
					--	--	--	--		86240	
5	РАСЦЕНКА ТОО "HARLEQUIN"	**Шкаф местного управления /ШМУ/ на софитную лебедку**	шт	6	720544,00	--	4323264	--		--	4323264
		Отпускная цена - 712000,00			--	--	--	--	4323264	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8461685
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1213960				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1743860		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4323264		
		- Накладные расходы	Тенге							874051	
		- Сметная прибыль	Тенге							306550	
		Итого по стройке									**8 461 685**
		Оборудование									4 323 264
		СМР									4 138 421
		Временные здания и сооржуния, 1,2 %								1,20%	49 661
		Итого с временными									4 188 082
		Дополнительные затраты в зимнее время, 2,64%								2,64%	110 565
		Итого с дополнительными затратами в зимнее время									4 298 647
		Непредвиденные работы и затраты, 2%								2%	85 973
		Оборудование									4 323 264
		Итого по стройке									8 707 883
		С понижающим коэффициентом к=0,8								0,8	6 966 307
		НДС на 2019 год, -12%								12%	835 957
		Итого с НДС 2019 год									**7 802 264**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "DBK-Engineering"
_____Жумашев Т.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Международный строительный консорциум"
_____Дусмагамбетов Д.М.