Акт приемки объекта в эксплуатацию объекта
«Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-113 фидер №2»

"29" декабря 2018 года

Заказчик : Акционерное общество «Западно-Казахстанская распределительная электросетевая компания» в лице главного инженера Джумагалиева М.Г. ,090000,Уральск,Уральск, Евразия,181,54-01-59

на основании:

Декларации о соответствии
От 19 декабря 2018года ТОО «Орал Жарык»РК,ЗКО,г.Уральск ул.В.Тарасенко 63/2 Джалмурзаев Владимир Валерьевич

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
От 19 декабря 2018 года ТОО ССУ «Сенімді сапа»РК Утегалиев Гайдар Булатович,

Заключения о соответствии выполненных работ проекту : 19.12.2018 года , ТОО «Актау Жобалау» Ахметов Бижан Ганиматович .

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта:
«Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-113 фидер №2»
Западно-Казахстанская область , г.Уральск.

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "22" июнь 2011 года №4283 Зап.Каз.ДГП «ГосНПЦзем»;

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской облости» от 11.12.2018

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Актау жобалау»
утвержденного(й) Акционерное общество «Западно-Казахстанская распределительная электросетевая компания» в лице ;

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ : 11.12.18 года ;
окончание работ : 29.12.18 года ;
по норме или по проекту организации строительства : 3,5 месяца ;
фактически : менее 1 месяца ;

3. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Воздушная линия 0,4кВ путем подвески провода СИП 4х50мм^2 монтаж опор железобетонных в количестве 55 штук ;

4. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

5. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 13 564,28 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 13 564,28 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 13 564,28 тысячи тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 13 564,28 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: принять в эксплуатацию объект : «Капитальный ремонт 0,4кВ от ТП-113 фидер №2».

Заказчик М.Г.Джумагалиев / _____ М.П.

ФИО, подпись руководителя

Технический надзор : Г.Б.Утегалиев / _____ М.П.

ФИО, подпись эксперта

Авторский надзор : Б.Г.Ахметов / _____ М.П

ФИО, подпись эксперта

Подрядчик В.В.Джалмурзаев / _____ М.П.

ФИО, подпись эксперта

	Приложение к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	2,455
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	55
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые СИП-4 4х50	км	2,455
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	

	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
		км	
11	Муфты соединительные	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик М.Г.Джумагалиев / _____ М.П.

ФИО, подпись руководителя

Авторский надзор : Б.Г.Ахметов / _____ М.П.

ФИО, подпись эксперта