Счет-фактура № 0000002 от 23.05.2017 г

Поставщик: ТОО «Ингострой» (2)

БИН и его адрес: 051140010229, Адрес: г. Уральск, ул.Вокзальная 5/3 (2а)

ИИК: KZ96856000000123896 в, АО Банк Центр Кредит» в г. Уральске , БИК KCJBKZKX, БИН 051140010229, ОКПО 40663578 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 62 от04.05.2017г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): по акту выполненных работ (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена (5)

Способ отправления: само вывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 200__ г. (7)

Грузоотправитель: ТОО «Ингострой». БИН и адрес грузоотправителя: 051140010229, г. Уральск, ул. Вокзальная,5/3 (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ «Аппарат акима Казталовского сельского округа Казталовского района ЗКО»

БИН и адрес грузополучателя: 930440000017, 090000, Республика Казахстан, ЗКО, Г.Уральск, Ул. Ескалиева 126 (9)

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель : ГУ «Аппарат акима Казталовского сельского округа Казталовского района ЗКО

БИН и адрес грузополучателя:050240002913, Республика Казахстан, ЗКО, Казталовский район ,п Казталовка (10)

ИИК: KZ39070103KSN2708000, БИК KKMFKZ2A, Комитет Казначейство МФ РК (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Укладка трубы надземного водопровода для технической воды	м2	1	1050496,16	1050496-16	Без	НДС	1050496-16		
Всего по счету:					1050496-16			1050496-16		

Руководитель организации

Мороз В.М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации

Не предусмотрено

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Казталовского сельского округа Казталовского района Западно-Казахстанской области"

Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Ингострой"

Республики Казахстан

Наименование строительства и его адрес: Укладка трубы надземного водопровода для технической воды в п.Казталовка КАЗАХСТАН, ЗКО, Казталовский район, Казталовский с.о., с.Казталовка

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за МАЙ 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		62	28.04.2017 г.				

Договор о государственных закупках работ №62 от 28 апреля 2017 года #ID3069772 №050240002913/170077/00

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы, с НДС	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Укладка трубы надземного водопровода для технической воды	**6778303,84**	**6052057,00**	**6778303,84**						**726246,84**	**6778303,84**

М.П. Заказчик

Аким ГУ "Аппарат акима Казталовского сельского округа Казталовского района Западно-Казахстанской области"
Мулдашев С.М. _____
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик

Директор ТОО "Ингострой"
Мороз В.М. _____
(должность ф.и.о., подпись)

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Казталовского сельского округа Казталовского района Западно-Казахстанской области"

Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Ингострой"

Республики Казахстан

Наименование строительства и его адрес: Укладка трубы надземного водопровода для технической воды в п.Казталовка КАЗАХСТАН, ЗКО, Казталовский район, Казталовский с.о., с.Казталовка

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за МАЙ 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		62	28.04.2017 г.				

Договор о государственных закупках работ №62 от 28 апреля 2017 года #ID3069772 №050240002913/170077/00

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы, с НДС	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Укладка трубы надземного водопровода для технической воды	**7828800,00**	**937943,00**	**1050496,16**						**112553,16**	**1050496,16**

М.П. Заказчик

Аким ГУ "Аппарат акима Казталовского сельского округа Казталовского района Западно-Казахстанской области"
Мулдашев С.М. _____
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик

Директор ТОО "Ингострой"
Мороз В.М. _____
(должность ф.и.о., подпись)

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Казталовского сельского округа Казталовского района Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Ингострой"
Договор №62 от 28 апреля 2017 года #ID3069772 №050240002913/170077/00
Наименование стройки: Укладка трубы надземного водопровода для технической воды в п.Казталовка

Форма 2в

23.05.2017г

АКТ №2
приемки выполненных работ за май 2017г.
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**3200,0000**		**4,46**	**14279**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	3,17	1097,70	3478
		Итого оплата труда:				**1,09**	**3478**
1. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0	1,22	6105,23	7424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0	1,22	1097,70	1335
1. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0	1,95	3512,05	6856
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0	1,95	1097,70	2143
		Итого эксплуатация машин:				**4,46**	**14279**
		НР первого уровня	%	59,1		0,64	2055
		Накладные расходы	%	--		0,64	2055
		Сметная прибыль (Н30=8х0,068137)	%	0,55		0,03	89
		Сметная стоимость:				**5,13**	**16424**
2	**Е11-010203-0105 11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**288,9500**		**89,16**	**25762**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	0,12	35,54	724,87	25762
		Итого оплата труда:				**89,16**	**25762**
		НР первого уровня	%	59,1		52,69	15226
		Накладные расходы	%	--		52,69	15226
		Сметная прибыль (Н30=8х0,068137)	%	0,55		0,77	223
		Сметная стоимость:				**142,63**	**41212**

3	**Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**1,6000**		**320567,15**	**512907**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	270	432	880,72	380471
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	44,24	897,56	39708
		Итого оплата труда:				**262612,00**	**420179**
3. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	24,27	3063,81	74365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,17	24,27	942,45	22875
3. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	1,76	3739,01	6581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	1,76	1097,70	1932
3. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	26,4	23,38	617
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	19,2	128,85	2474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	2,88	166,97	481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	17,87	1159,96	20731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,17	17,87	818,38	14626
3. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,34	1755,85	590
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,34	818,38	275
		Итого эксплуатация машин:				**66148,91**	**105838**
3.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,29	24435,92	7038
3.11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,06	200244,36	12816
3.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	25,12	268,51	6745
3.13	250410 С (23-011399-9909)	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80	м	1004	1606,4	--	--
		Итого материалов:				**16623,85**	**26598**
		НР первого уровня	%	62,1		163082,05	260931
		Накладные расходы	%	--		163082,05	260931
		Сметная прибыль (Н30=8х0,068137)	%	0,55		2636,35	4218
		Сметная стоимость:				**486285,56**	**778057**

4	**Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**6,0000**		**1418,53**	**8511**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	1,4	8,4	752,99	6325
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,18	818,38	147
		Итого оплата труда:				**1078,74**	**6472**
4. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,18	1755,85	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,18	818,38	147
		Итого эксплуатация машин:				**52,68**	**316**
4. 4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0	0,01	179492,14	1615
4. 5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,6	424,32	255
4. 6	421195 С (51-019999-9910)	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	6	--	--
		Итого материалов:				**311,67**	**1870**
		НР первого уровня	%	62,1		669,90	4019
		Накладные расходы	%	--		669,90	4019
		Сметная прибыль (Н30=8х0,068137)	%	0,55		11,38	68
		Сметная стоимость:				**2099,81**	**12599**
5	**Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**12,0000**		**683,32**	**8200**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=942,45)	чел-ч	0,6	7,2	942,45	6786
		Итого оплата труда:				**565,47**	**6786**
5. 2	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	4,32	166,06	717
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**59,78**	**717**
5. 3	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	0	200244,36	697
5. 4	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	1	12	--	--
		Итого материалов:				**58,07**	**697**
		НР первого уровня	%	62,1		351,16	4214
		Накладные расходы	%	--		351,16	4214
		Сметная прибыль (Н30=8х0,068137)	%	0,55		5,64	68
		Сметная стоимость:				**1040,12**	**12481**

6	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**573,0000**		**57,36**	**32866**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=905,17)	чел-ч	0,03	16,9	905,17	15301
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,11	818,38	94
		Итого оплата труда:				**26,87**	**15394**
6. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0	0,06	3362,02	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0	0,06	818,38	47
6. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0	0,06	35,70	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	0,06	1755,85	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0	0,06	818,38	47
6. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	6,42	46,30	297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**592**
6. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0	0,01	273897,54	2354
6. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	0,05	283474,83	14619
		Итого материалов:				**29,62**	**16973**
		НР первого уровня	%	54,2		14,56	8344
		Накладные расходы	%	--		14,56	8344
		Сметная прибыль (Н30=8х0,068137)	%	0,55		0,39	225
		Сметная стоимость:				**72,31**	**41434**
7	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**573,0000**		**53,03**	**30385**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,02	12,21	771,93	9421
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,11	818,38	94
		Итого оплата труда:				**16,61**	**9515**
7. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0	0,06	3362,02	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0	0,06	818,38	47
7. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0	0,06	35,70	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	0,06	1755,85	101

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0	0,06	818,38	47
7. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	3,73	46,30	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**468**
7. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	0,01	347224,83	2785
7. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0	0,05	343426,50	17711
		Итого материалов:				**35,77**	**20496**
		НР первого уровня	%	54,2		9,00	5157
		Накладные расходы	%	--		9,00	5157
		Сметная прибыль (Н30=8х0,068137)	%	0,55		0,34	194
		Сметная стоимость:				**62,37**	**35736**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**632911**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**444066**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**122211**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**43521**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**66634**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**299946**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**932858**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**0**
ИТОГО:	Тенге	**932858**
Сметная прибыль	Тенге	**5085**
ИТОГО по смете:	Тенге	**937943**
НДС 12%	Тенге	**112553,16**
ИТОГО с НДС	Тенге	**1050496,16**

Заказчик:
Аким
ГУ "Аппарат акима Казталовского сельского округа Казталовского района Западно-Казахстанской области"

_____ **Мулдашев С.М.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ингострой"

_____ **Мороз В.М.**

Счет-фактура № 0000001 от 10.05.2017 г

Поставщик: ТОО «Ингострой» (2)

БИН и его адрес: 051140010229, Адрес: г. Уральск, ул.Вокзальная 5/3 (2а)

ИИК: KZ968560000000123896 в, АО Банк Центр Кредит» в г. Уральске , БИК KCJBKZKX, БИН 030340006659, ОКПО 40663578 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №62 от04.05.2017г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): по акту выполненных работ (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена (5)

Способ отправления: само вывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 200__ г. (7)

Грузоотправитель: ТОО «Ингострой». БИН и адрес грузоотправителя: 051140010229, г. Уральск, ул. Вокзальная,5/3 (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ «Аппарат акима Казталовского сельского округа Казталовского района ЗКО»

БИН и адрес грузополучателя: 930440000017, 090000, Республика Казахстан, ЗКО, Г.Уральск, Ул. Ескалиева 126 (9)

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель : ГУ «Аппарат акима Казталовского сельского округа Казталовского района ЗКО

БИН и адрес грузополучателя:050240002913, Республика Казахстан, ЗКО, Казталовский район ,п Казталовка (10)

ИИК: KZ39070103KSN2708000, БИК KKMFKZ2A, Комитет Казначейство МФ РК (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Укладка трубы надземного водопровода для технической воды	м2	1	6778303-00	6778303-00	Без	НДС	6778303-00		
Всего по счету:					6778303-00			6778303-00		

Руководитель организации

Мороз В.М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации

Не предусмотрено

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма № КС-3
Республики Казахстан

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Казталовского сельского округа Казталовского района Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Ингострой"
Наименование строительства и его адрес: Укладка трубы надземного водопровода для технической воды в п.Казталовка
КАЗАХСТАН, ЗКО, Казталовский район, Казталовский с.о., с.Казталовка

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за МАЙ 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		62	28.04.2017 г.				

Договор о государственных закупках работ №62 от 28 апреля 2017 года #ID3069772 №050240002913/170077/00

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы, с НДС	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Укладка трубы надземного водопровода для технической воды	**6778303,84**	**6052057,00**	**6778303,84**						**726246,84**	**6778303,84**

М.П. Заказчик

Аким ГУ "Аппарат акима Казталовского сельского округа Казталовского района Западно-Казахстанской области"
Мулдашев С.М. _____
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик

Директор ТОО "Ингострой"
Мороз В.М. _____
(должность ф.и.о., подпись)

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Казталовского сельского округа Казталовского района Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Ингострой"
Форма 2в
Договор №62 от 28 апреля 2017 года #ID3069772 №050240002913/170077/00
Наименование стройки: Укладка трубы надземного водопровода для технической воды в п.Казталовка

АКТ №1
приемки выполненных работ за май 2017г.
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**2000,0000**		**4,46**	**8925**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	1,98	1097,70	2173
		Итого оплата труда:				**1,09**	**2173**
1. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0	0,76	6105,23	4640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0	0,76	1097,70	834
1. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0	1,22	3512,05	4285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0	1,22	1097,70	1339
		Итого эксплуатация машин:				**4,46**	**8925**
		НР первого уровня	%	59,1		0,64	1285
		Накладные расходы	%	--		0,64	1285
		Сметная прибыль (Н30=8х0,068137)	%	0,55		0,03	56
		Сметная стоимость:				**5,13**	**10265**
2	**Е11-010203-0105 11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**180,5800**		**89,16**	**16100**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	0,12	22,21	724,87	16100
		Итого оплата труда:				**89,16**	**16100**
		НР первого уровня	%	59,1		52,69	9515
		Накладные расходы	%	--		52,69	9515
		Сметная прибыль (Н30=8х0,068137)	%	0,55		0,77	140
		Сметная стоимость:				**142,63**	**25755**

3	**Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**1,0000**		**320567,15**	**320567**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	270	270	880,72	237794
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	27,65	897,56	24818
		Итого оплата труда:				**262612,00**	**262612**
3. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	15,17	3063,81	46478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,17	15,17	942,45	14297
3. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	1,1	3739,01	4113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	1,1	1097,70	1207
3. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	16,5	23,38	386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	12	128,85	1546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	1,8	166,97	301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	11,17	1159,96	12957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,17	11,17	818,38	9141
3. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,21	1755,85	369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,21	818,38	172
		Итого эксплуатация машин:				**66148,91**	**66149**
3.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,18	24435,92	4398
3.11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,04	200244,36	8010
3.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	15,7	268,51	4216
3.13	250410 С (23-011399-9909)	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80	м	1004	1004	--	--
		Итого материалов:				**16623,85**	**16624**
		НР первого уровня	%	62,1		163082,05	163082
		Накладные расходы	%	--		163082,05	163082
		Сметная прибыль (Н30=8х0,068137)	%	0,55		2636,35	2636
		Сметная стоимость:				**486285,56**	**486286**

4	**С123-010201-0192 23-010201-0192 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2600,0000**		**1976,46**	**5138796**
		Сметная прибыль (Н30=8х0,068137)	%	0,55		10,77	28011
		Сметная стоимость:				**1987,23**	**5166807**
5	**Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**1418,53**	**2837**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	1,4	2,8	752,99	2108
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,06	818,38	49
		Итого оплата труда:				**1078,74**	**2157**
5. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	1755,85	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	818,38	49
		Итого эксплуатация машин:				**52,68**	**105**
5. 4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0	0	179492,14	538
5. 5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,2	424,32	85
5. 6	421195 С (51-019999-9910)	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**311,67**	**623**
		НР первого уровня	%	62,1		669,90	1340
		Накладные расходы	%	--		669,90	1340
		Сметная прибыль (Н30=8х0,068137)	%	0,55		11,38	23
		Сметная стоимость:				**2099,81**	**4200**
6	**С123-040101-0303 23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**8,0000**		**15058,44**	**120468**
		Сметная прибыль (Н30=8х0,068137)	%	0,55		82,08	657
		Сметная стоимость:				**15140,52**	**121124**
7	**Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**4,0000**		**683,32**	**2733**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=942,45)	чел-ч	0,6	2,4	942,45	2262
		Итого оплата труда:				**565,47**	**2262**
7. 2	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	1,44	166,06	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:				**59,78**	**239**
7. 3	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	0	200244,36	232
7. 4	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	1	4	--	--
		Итого материалов:				**58,07**	**232**
		НР первого уровня	%	62,1		351,16	1405
		Накладные расходы	%	--		351,16	1405
		Сметная прибыль (Н30=8х0,068137)	%	0,55		5,64	23
		Сметная стоимость:				**1040,12**	**4160**
8	**С123-020103-0110 23-020103-**	**Фланцы приварные, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**16,0000**		**1493,16**	**23891**
		Сметная прибыль (Н30=8х0,068137)	%	0,55		8,14	130
		Сметная стоимость:				**1501,30**	**24021**
9	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**358,0000**		**57,36**	**20534**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=905,17)	чел-ч	0,03	10,56	905,17	9560
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,07	818,38	59
		Итого оплата труда:				**26,87**	**9618**
9. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0	0,04	3362,02	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0	0,04	818,38	29
9. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0	0,04	35,70	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	0,04	1755,85	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0	0,04	818,38	29
9. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	4,01	46,30	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**370**
9. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0	0,01	273897,54	1471
9. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	0,03	283474,83	9134
		Итого материалов:				**29,62**	**10604**
		НР первого уровня	%	54,2		14,56	5213
		Накладные расходы	%	--		14,56	5213
		Сметная прибыль (Н30=8х0,068137)	%	0,55		0,39	140
		Сметная стоимость:				**72,31**	**25887**

10	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**358,0000**		**53,03**	**18984**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,02	7,63	771,93	5886
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,07	818,38	59
		Итого оплата труда:				**16,61**	**5945**
10. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0	0,04	3362,02	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0	0,04	818,38	29
10. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0	0,04	35,70	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0	0,04	1755,85	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0	0,04	818,38	29
10. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	2,33	46,30	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**292**
10. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	0,01	347224,83	1740
10. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0	0,03	343426,50	11065
		Итого материалов:				**35,77**	**12805**
		НР первого уровня	%	54,2		9,00	3222
		Накладные расходы	%	--		9,00	3222
		Сметная прибыль (Н30=8х0,068137)	%	0,55		0,34	121
		Сметная стоимость:				**62,37**	**22327**
11	**С341-010204-1902 41-010204-1902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	**т**	**28,3000**		**3626,40**	**102627**
		Сметная прибыль (Н30=8х0,068137)	%	0,55		19,77	559
		Сметная стоимость:				**3646,17**	**103187**
12	**С341-010204-1991 41-010204-1991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	**3679,0000**		**15,69**	**57724**
		Сметная прибыль (Н30=8х0,068137)	%	0,55		0,09	315
		Сметная стоимость:				**15,78**	**58038**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				5834185
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				273711
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				76080
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				27157
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				5324043
- перевозка грузов	Тенге				160351
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня	Тенге				185061
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				6019247
Накладные расходы II уровня	Тенге				0
ИТОГО:	Тенге				6019247
Сметная прибыль	Тенге				32811
ИТОГО по смете:	Тенге				6052057
НДС 12%	Тенге				726246,84
ИТОГО с НДС	Тенге				6778303,84

Заказчик:
Аким
ГУ "Аппарат акима Казталовского сельского округа Казталовского района Западно-Казахстанской области"

_____ **Мулдашев С.М.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ингострой"

_____ **Мороз В.М.**

Форма № 4-02
Отчет произведен: 04.05.2017 17:41:57
Страница:1 из 1

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

Заявка № 1232113/17-0000016-GZ	Дата регистрации обязательства: 04.05.2017 Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственного учреждения 4243609*

Получатель денег ТОО "ИНГОСТРОЙ"
ИИН/БИН 051140010229
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ968560000003123896
Код получателя денег 142413
Отделение ТОО "ИНГОСТРОЙ"
Договор N 62 от 2017/05/04 00:00:00

Описание	Сумма
Укладка трубы надземного водопровода для технической воды	7,828,800.00
Всего	7,828,800.00

Код гос.учреждения 1232113
Наименование государственного учреждения ГУ "Аппарат акима Казталовского сельского округа Казталовского района Западно Казахстанской области"

Код бюджетной классификации 123011000 000159

Руководитель государственного учреждения Молдашев С.М.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер государственного учреждения Жумешева Г.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Руководитель получателя денег Мороз В.М.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер получателя денег
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ	
Общая сумма уведомления	7,828,800.00
Сумма предоплаты	0.00
Баланс	7,828,800.00
(не более 30 % общей суммы Уведомления)	

Руководитель территориального подразделения казначейства _____
(Ф.И.О, подпись)

М.П.

Ответственный исполнитель _____
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Данные корневого сертификата сервера приложений модуля «Отчетность»: C = kz O = Treasury committee CN = client.kazynashylyk.kz