№ 37 от 12.07.2012г

Заказчик :ГККП "Ясли-сад № 27 акимата г.Костаная отдела образования акимата г.Костаная" акимата Костанайской области

ФОРМА 4

Подрядчик: ТОО «Торгтехника»

АКТ № 1
ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ф 2В

За июль 2012 г.

НА Текущий ремонт здания по ул.Маяковского, 107

К договору № от 2012г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					Ограждение							
1	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	3,17	402,75	-	1275	-	1440	2,8	9		
				402,75	-	1275	-	113	-	-		
		м3										
2	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,17	134,1	-	425	-	480	0,97	3		
				134,1	-	425	-	113	-	-		
		м3										
3	E0109-53-2	Монтаж решеток ограждений	0,54	8974,05	286,52	4846	155	3628	46,6	25		
		т		7357,5	108	3973	58	90	0,53	-		
4	E0109-34-5	Монтаж опорных конструкций из труб диам.80 мм(18 штх2,5м)	0,3375	6558,74	290,34	2214	98	949	17,3	6		
		т		3015	110,25	1018	37	90	1,56	1		
5	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т(трубы, ограждения)	0,8775	67059,44	-	58845	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
					Электромонтажные работы							
14	E0121-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	850	26,92	-	22882	-	22721	0,15	129		
		м		24,75	-	21038	-	108	-	-		
15	C151802-21	Коробка универсальная УК-П	40	59	-	2360	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
16	СПрайс	Стоимость провода АПВ-2,5, медный	850	9,58	-	8146	-	-	-	-		
		м		-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0121-24-1	-Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	487,13	-	974	-	851	2,3	5
				393,75	-	788	-	108	0,06	-
		шт								
25	СПрайс	-Групповые осветительные щитки типа ЩРН	2	2108,29	-	4217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Отопление								
30	Е0165-19-2	-Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	40	313,24	31,9	12530	1276	13196	1,91	76
				281,34	5,04	11254	202	115,2	0,04	2
		шт								
31	Е0165-21-1	-Перегруппировка секций радиаторов	260	140,49	0,15	36527	39	31545	0,66	171
				105,3	0,02	27378	5	115,2	-	-
		секция								
32	Е0165-24-2	-Прочистка радиаторов массой до 160 кг	30	422,33	-	12670	-	14596	2,63	79
				422,33	-	12670	-	115,2	-	-
		шт								
		Сантехнические работы								
36	Е0165-3-1	-Демонтаж смесителя	4	293,06	0,56	1172	2	1348	1,66	7
				292,5	0,09	1170	-	115,2	-	-
		шт								
37	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	4	101,59	3,33	406	13	455	0,61	2
				98,26	0,54	393	2	115,2	-	-
		компл								
38	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	2	244,84	6,45	490	13	552	1,43	3
				238,39	1,04	477	2	115,2	0,01	-
		компл								
41	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.до 50 мм	200	606,31	7,95	121262	1590	17523	0,37	74
				65,48	2,97	13096	594	128	0,01	3
		м								
		Внутренняя отделка								
58	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	18	3869,06	850,91	69643	15316	60280	21,24	382
				3018,15	135,21	54327	2434	106,2	2,91	52
		м3								
61	Е0155-1-3 прим.	-Разборка перегородок	14,49	61,66	8,92	893	129	849	0,38	6
				52,74	1,49	764	22	108	0,01	-
		м2								
62	Е0134-56-1	-Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками	9,78	314,5	-	3076	-	2469	1,43	14
				229,5	-	2245	-	110	-	-
		м2								
63	Е0110-83-1	-Устройство перегородок с обшивкой гисокартонными листами в один слой	9,78	1226,41	11,18	11994	109	2928	1,58	15
				245,25	4,23	2399	41	120	0,02	-
		м2								
67	Е0162-17-3	-Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	1400	297,62	0,11	416667	154	59072	0,28	385
				44,6	0,05	62440	70	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0162-18-3	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов м2	300	310,61	0,11	93183	33	15638	0,34	102
				55,11	0,05	16533	15	94,5	-	-
70	Е0162-2-3	-Простая масляная окраска стен с подготовкой, с расчисткой старой краски до 35 процентов м2	40	93,46	0,07	3738	3	1727	0,29	12
				45,68	0,02	1827	1	94,5	-	-
71	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	60	247,39	1,88	14843	113	7416	0,65	39
				117	0,72	7020	43	105	0,05	3
72	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных м2	430	16,97	0,07	7297	30	6875	0,12	50
				16,9	0,02	7267	9	94,5	-	-
73	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	40	133,16	23,58	5326	943	4299	0,74	30
				109,58	4,16	4383	166	94,5	0,02	1
80	Е0162-4-3	-Простая масляная окраска окон с подготовкой, с расчисткой старой краски до 35 процентов м2	20	124,39	0,05	2488	1	1508	0,5	10
				79,79	0,02	1596	-	94,5	-	-
81	Е0155-1-3	-Разборка перегородок м2	108,72	61,66	8,92	6704	970	6368	0,38	41
	прим.			52,74	1,49	5734	162	108	0,01	2
82	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича м3	2,5	3869,06	850,91	9673	2127	8372	21,24	53
				3018,15	135,21	7545	338	106,2	2,91	7
83	Е0153-21-1	-Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича м3	0,89	10995,65	-	9786	-	825	5,63	5
				873	-	777	-	106,2	0,39	-
92	Е0134-56-1	-Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками м2	71,2	314,5	-	22392	-	17974	1,43	102
				229,5	-	16340	-	110	-	-
93	Е0110-83-1	-Устройство перегородок с обшивкой гисокартонными листами в один слой м2	71,2	1226,41	11,18	87320	796	21316	1,58	112
				245,25	4,23	17462	301	120	0,02	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1056264	23911			1948
	Тенге	303611	4503			73
Стоимость монтажных работ -	Тенге	38579	-	-		-
Материалы -	Тенге	2031	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	21825	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	14722	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	23571	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3536	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3729	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			65878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		146
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25361	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			766725	-	-		-
		Материалы -	Тенге			519163	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	213961	-		-
		Местные материалы -	Тенге			16478	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			219838	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32976	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59194	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1045756	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1549
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	246936	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			65904	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1816	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5086	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58845	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4578	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	687	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4229	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			74711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5773	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			185057	-	-		-
		Материалы -	Тенге			115686	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	67243	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			79216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11882	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15856	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			280129	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		456
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79125	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1466474	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2185
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	357195	-		-
		С инд.перехода на цены 2012г.(1618/775)	Тенге		3 061 619					
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге		61 232					
		Итого:	Тенге		3 122 851					

Заказчик:
Директор

ГККП «Ясли-сад №27»

Поставщик:
Директор

ТОО «Торгтехника» К.К.Конусбаев

Тех.надзор:

Заказчик :ГККП "Ясли-сад № 27 акимата г.Костаная отдела образования акимата г.Костаная" акимата Костанайской области

ФОРМА 4

Поставщик: ТОО «Торгтехника»

АКТ № 1
ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ф 2в

За октябрь 2012 г.

НА Текущий ремонт здания по ул.Маяковского, 107

Доп.соглашение №1 к договору № 37 от 12 июля 2012г.

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кровля					
1	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов м2	806	29,02	2,02	23390	1628	23583	0,17	140
2	Е0112-4-1 К=0,4 К=0,4 К=0,4	-Разборка примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков м	203	27 17,15 15,66	0,32 1,49 0,56	21762 3482 3179	258 303 114	107,1 3918 119	- 0,09 -	2 19 1
3	Е0158-20-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7	-Разборка цементной стяжки м2	806	54,16 41,58	9,93 1,56	43650 33513	8000 1258	37240 107,1	0,26 0,01	207 7
4	Е0112-16-1	-Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер м2	806	24,75 7,2	0,22 0,09	19944 5803	177 73	6992 119	0,04 -	36 -
5	Е0158-20-1	-Устройство выравнивающей цементной стяжки м2	806	266,56	14,18	214846	11429	61747	0,43	345
6	Е0169-17-2	-Приготовление битумных мастик вручную т	6,87	69,3 2848,5 2848,5	2,23 - -	55856 19569 19569	1797 - -	107,1 17612 90	0,01 18,9 -	10 130 -
7	Е0112-1-1	-Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике м2	806	969,66 25,88	4,54 1,71	781546 20859	3659 1378	26463 119	0,15 0,01	118 7
8	Е0112-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком м	203	1233,6 80,48	5,36 2	250422 16337	1089 406	19924 119	0,48 0,01	98 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0153-18-1	-Ремонт кирпичной кладки стен (парапеты, вентшахты)	1,5	15424,86	-	23137	-	8376	35,39	53
		м3		5258,25	-	7887	-	106,2	-	-
10	Е0107-53-11	-Демонтаж мелких конструкций /плит парапетов/	6	103,14	-	619	-	866	0,62	4
	К=0,5 К=0,6 К=0,7	шт		103,14	-	619	-	140	-	-
11	Е0107-53-11	-Установка бетонных конструкций /парапетов/	6	435,95	-	2616	-	1661	1,18	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		197,69	-	1186	-	140	-	-
12	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	0,43	22000	-	9460	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0161-22-1 прим.	-Ремонт штукатурки парапетов, вентщахт	60	1449,47	-	86968	-	51539	4,67	280
		м2		908,98	-	54539	-	94,5	-	-
14	Е0169-18-1	-Очистка кровли от строительного мусора	806	6,08	-	4900	-	4410	0,05	37
		м2кровли		6,08	-	4900	-	90	-	-
15	С01031-А26--1	-Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	29,5	27,1	-	799	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
16	Е010332-А10-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	29,5	81,5	81,5	2404	2404	481	-	-
		Т		-	16,3	-	481	100	0,34	10
		Сантехнические работы								
17	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	32	51,07	0,69	1634	22	1861	0,33	11
		м		50,38	0,11	1612	4	115,2	-	-
18	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32, 40 мм	65,2	88,41	1,24	5764	81	6562	0,57	37
		м		87,17	0,2	5683	13	115,2	-	-
19	Е0165-18-5	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром до100 мм/76мм, 89мм/	60	165,84	1,99	9950	119	11347	0,75	45
		м		163,85	0,32	9831	19	115,2	-	-
20	Е0165-3-4	-Демонтаж задвижек фланцевых диаметром до 100 мм	10	309,45	7,95	3095	80	3488	1,91	19
		шт		301,5	1,26	3015	13	115,2	0,01	-
21	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля	7	81,18	0,18	568	1	653	0,46	3
		шт		81	0,02	567	-	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	32	343,48	3,96	10991	127	2199	0,3	10
		м		52,2	1,49	1670	48	128	0,01	-
23	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	32,4	422,48	3,96	13688	128	2227	0,3	10
		м		52,2	1,49	1691	48	128	0,01	-
24	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	32,8	472,48	3,96	15497	130	2254	0,3	10
		м		52,2	1,49	1712	49	128	0,01	-
25	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	7	801,76	15,99	5612	112	1094	0,66	5
		м		116,1	5,99	813	42	128	0,03	-
26	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	53	935,75	20,8	49595	1102	9382	0,73	38
		м		130,5	7,79	6917	413	128	0,04	2
27	Е0116-15-2	-Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	7	309,24	39,24	2165	275	2419	1,47	10
		1шт		254,25	15,75	1780	110	128	0,07	-
28	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	7	3500	-	24500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	14	285	-	3990	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0116-15-3	-Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	582,88	90,13	1749	270	1849	2,6	8
		1шт		447,75	33,75	1343	101	128	0,16	-
31	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	377	-	2262	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	5190	-	15570	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	309,24	39,24	928	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	СПрайс	-Вентили шаровые, диам.15 мм	3	761,6	-	2285	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0116-15-2	-Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	309,24	39,24	1237	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
36	СПрайс	-Вентили шаровые, диам.32 мм	4	1915,98	-	7664	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	97,2	10,94	-	1063	-	1330	0,05	5
		м		10,69	-	1039	-	128	-	-
38	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	60	10,94	-	656	-	821	0,05	3
		м		10,69	-	641	-	128	-	-
					Ограждение					
39	Е0107-24-2	-Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 3 м	280	338,47	247,14	94770	69198	62107	0,55	153
	К=0,5 К=0,6 К=0,7	м		89,1	69,33	24948	19414	140	0,26	72
40	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	16,64	402,75	-	6701	-	7572	2,8	47
		м3		402,75	-	6701	-	113	-	-
41	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16,64	134,1	-	2231	-	2522	0,97	16
		м3		134,1	-	2231	-	113	-	-
42	Е0109-53-2	-Монтаж решеток ограждений	3,11	8974,05	286,52	27936	892	20916	46,6	145
		т		7357,5	108	22904	336	90	0,53	2
43	Е0109-34-5	-Монтаж опорных конструкций из труб диам.80 мм(89 штх2,5м)	1,67	6558,74	290,34	10945	485	4694	17,3	29
		т		3015	110,25	5031	184	90	1,56	3
44	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т(трубы, ограждения)	4,78	154400	-	738495	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
					Ворота, калитки					
45	Е0109-34-5	-Монтаж опорных конструкций из труб диам.150 мм(3 штх3,0м)	0,36	6558,74	290,34	2361	105	1013	17,3	6
		т		3015	110,25	1085	40	90	1,56	1
46	Е0109-53-2	-Монтаж решеток ограждения ворот с калиткой	0,3	8974,05	286,52	2692	86	2016	46,6	14
		т		7357,5	108	2207	32	90	0,53	-
47	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,56	154400	-	86464	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	E0115-172-3	Масляная окраска стальных конструкций ворот, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	65	119,16	0,07	7745	5	4117	0,37	24
		м2		60,3	0,02	3920	1	105	-	-
49	C01031-A26-1	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	16,03	27,1	-	434	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
50	E010332-A10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	16,03	81,5	81,5	1306	1306	261	-	-
		Т		-	16,3	-	261	100	0,34	5
		Перегородки								
51	E0134-56-1	Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками	205	338,64	-	69421	-	51752	1,43	293
		м2		229,5	-	47048	-	110	-	-
52	E0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	205	626,2	11,2	128371	2296	71335	1,71	351
		м2		285,75	4,23	58579	867	120	0,02	4
53	C11011-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 10 мм	215	224	-	48160	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
54	C11011-377	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 12 мм	215	260	-	55900	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2952152	105784			2774
	Тенге	460760	27870			131
Стоимость монтажных работ -	Тенге	9949	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9949	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	597	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	10546	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1902794	-	-		-
Материалы -	Тенге	1097962	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	415745	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	104060	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	208606	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	464479	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		232
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	69672	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	142036	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2509310	-	-		2710
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	485417	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			868894	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11140	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31820	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			824959	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4296	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53852	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			951384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		213
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36116	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			170516	-	-		-
		Материалы -	Тенге			81377	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41065	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46322	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7486	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13225	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			233647	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		253
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48551	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3704886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3176
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	570084	-		-

Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	37 050
Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге	14 820
Итого:	Тенге	3 756 756
С инд.перехода на цены 2012г.(1618/775)	Тенге	7 843 137
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	156 863
Итого:	Тенге	8 000 000

Заказчик:

Директор

ГККП «Ясли-сад №27» Супрунова Л.И.

Тех. надзор
ИП „Семенов Г. П.
Семенов Г.П.

Поставщик:

Директор

ТОО «Торгтехника» К.К.Конусбаев