Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Центр занятости населения акимата Сырымского района, ЗКО»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ингострой"
Наименование объекта и его адрес: Текущий ремонт здания центра занятости населения акимата Сырымского района, ЗКО.

# СПРАВКА №1
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за май 2018 года

| Код | | Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | | подрядчика | | номер 36 | Дата 21 мая 2018 года | наименование | код | наименование | код |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге) | | | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за май 2018 года) без НДС | строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | стоимость прочих затрат, на входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Текущий ремонт здания центра занятости населения акимата Сырымского района, ЗКО. | 219 228 | 195 739,29 | - | - | - | - | - | - | 23 488,71 | 219 228 |

Заказчик: Директор КГУ «Центр занятости населения акимата Сырымского района, ЗКО»
Имангалиев С.М.
(должность, Ф.И.О.) (подпись) май 2018 года

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО «Ингострой»
Мороз В.М
(должность, Ф.И.О.) (подпись) май 2018 года

**Заказчик:** Коммунальное государственное учреждение "Центр занятости населения акимата Сырымского района, ЗКО"
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Ингострой"
**Наименование объекта:** Текущий ремонт здания центра занятости населения акимата Сырымского района, ЗКО
**Номер договора:** № 36 от 21.05.2018г.

Форма 2в

# АКТ № 1
## выполненных работ за май 2018 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **12-110101-0102 РСНБ РК 2015** | **Демонтаж штукатурки стен.** | **м2** | **50,0000** | | **256,61** | **12831** |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=735,88) | чел-ч | 0,4237 | 21,185 | 588,70 | 12472 |
| 1.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0064 | 0,32 | 603,98 | 193 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **253,30** | **12665** |
| 1.3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0064 | 0,32 | 1402,13 | 449 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0064 | 0,32 | 754,98 | 242 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,18** | **359** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 149,70 | 7485 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 14,63 | 731 |
| | | Накладные расходы | % | – | | 164,33 | 8216 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 33,68 | 1684 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **454,62** | **22731** |
| **2** | **12-110101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями** | **м2** | **76,0000** | | **1519,93** | **115514** |
| 2.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=865,11) | чел-ч | 0,738 | 56,088 | 865,11 | 48522 |
| 2.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,019 | 1,444 | 754,98 | 1090 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **652,80** | **49612** |
| 2.3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0046 | 0,3496 | 1402,13 | 490 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0046 | 0,3496 | 754,98 | 264 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 31-030101-0602 | Растворосмесители передвижные до 250 л | маш.-ч | 0,0144 | 1,094 | 850,25 | 941 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0144 | 1,094 | 754,98 | 826 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,84** | **1432** |
| 2.5 | 22-040101-9909 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | кг | 0,1 | 7,6 | 187,87 | 1428 |
| 2.6 | 22-050101-0101 | Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006 | кг | 9,6 | 729,6 | 87,84 | 64088 |
| 2.7 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0063 | 0,4788 | 93,00 | 45 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **862,64** | **65560** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 385,80 | 29321 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 68,61 | 5214 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 454,41 | 34535 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 157,95 | 12004 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2132,28** | **162053** |
| **3** | **12-070101-0201 РСНБ РК 2015** | **Полы дощатые. Разборка покрытия** | **м2** | **4,0000** | | **244,13** | **977** |
| 3.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68) | чел-ч | 0,336 | 1,344 | 690,68 | 928 |
| 3.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0086 | 0,0344 | 754,98 | 26 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **238,56** | **954** |
| 3.3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0086 | 0,0344 | 1402,13 | 48 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0086 | 0,0344 | 754,98 | 26 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **12,06** | **48** |
| 3.4 | 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 0,008 | 0,032 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 140,99 | 564 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 13,86 | 55 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 154,85 | 619 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 31,92 | 128 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **430,90** | **1724** |
| **4** | **12-070101-0603 РСНБ РК 2015** | **Покрытия дощатые площадью до 5 м2** | **м2** | **4,0000** | | **470,24** | **1881** |
| 4.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=754,98) | чел-ч | 0,603 | 2,412 | 754,98 | 1821 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **455,25** | **1821** |
| 4.2 | 31-040402-0101 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 0,3015 | 1,206 | 49,72 | 60 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14,99** | **60** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 269,05 | 1076 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 26,61 | 106 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 295,67 | 1183 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 61,27 | 245 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **827,19** | **3309** |
| **5** | **11-150108-1505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Откосы дверные. Обшивка гипсокартонными листами** | **м2** | **16,0000** | | **1386,42** | **22183** |
| 5.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26) | чел-ч | 0,5915 | 9,464 | 784,26 | 7422 |
| 5.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0042 | 0,0672 | 997,83 | 67 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,08** | **7489** |
| 5.3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0038 | 0,0608 | 10,61 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 5.4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0021 | 0,0336 | 3173,59 | 107 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0021 | 0,0336 | 1143,29 | 38 |
| 5.5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0021 | 0,0336 | 1799,25 | 60 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0021 | 0,0336 | 852,37 | 29 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **10,48** | **168** |
| 5.6 | 22-030201-0205 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 1,12 | 17,92 | 551,35 | 9880 |
| 5.7 | 22-040101-9909 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | кг | 0,1646 | 2,634 | 187,87 | 495 |
| 5.8 | 22-050108-0101 | Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 3,31 | 52,954 | 66,66 | 3530 |
| 5.9 | 22-050108-0102 | Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 0,3497 | 5,595 | 103,69 | 580 |
| 5.10 | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0012 | 0,0192 | 268,51 | 5 |
| 5.11 | 21-130809-1305 | Лента армирующая бумажная | м | 1,047 | 16,746 | 6,13 | 103 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **912,05** | **14593** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 256,51 | 4104 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 59,15 | 946 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 315,65 | 5050 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 136,17 | 2179 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1838,24** | **29412** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **153385** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **71166** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **2067** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **1376** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **80153** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0 |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | 42550 |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | 195936 |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | 7054 |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | 202989 |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 16239 |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | 195739,29 |
| | НДС 12%: | | Тенге | | | | 23488,71 |
| | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СОСТАВИЛА | | Тенге | | | | 219228 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Коммунальное государственное учреждение "Центр занятости населения акимата Сырымского района Западно-Казахстанской области "**
**ЗКО, Сырымский район, Жымпитынский с.о., с.Жымпиты, Казахстанская, 11**
**БИН 110640023131**
**ИИК KZ34070103KSN2711000**
**БИК KKMFKZ2A**
**РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"**

**Шангалиев С.Х.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Ингострой"**

**ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Курмангазы, 210/1**
**БИН 051140010229**
**ИИК KZ968560000003123896**
**БИК [illegible]BKZKX**
**АО "[illegible]ентрКредит"**

**Мороз В.М.**