ЗАСТРОЙЩИК: ТОО " КазЭдемСтрой групп"
ПОДРЯДЧИК: ТОО " ТОИР"
Наименование стройки - Строительство универсального теннисного центра, расположенного в районе микрорайона "Жас-Оркен" в г. Петропавловск СКО

Форма 3-КС

Наименование объекта - Строительство универсального теннисного центра, расположенного в районе микрорайона "Жас-Оркен" в г. Петропавловск СКО

**С П Р А В К А**

**о стоимости выполненных работ и затрат за март -2 2018г**

| Код заказчика | Код подрядчика | ДОГОВОР номер | ДОГОВОР дата | Источник финансир. наимен. | Источник финансир. код | Орг.прав.фор. наимен. | Орг.прав.фор. код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №7 | от 17.03.2017г | | | | |
| | | Доп.согл.№1 | от27.06.2017г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчётный период | В отчётном месяце | Из графы 1: СМР в сметных базисных ценах 2001года | из них: в отчётном месяце | из них: по монтажу оборудов. | Ст-ть прочих затрат,не вход.в состав СМР в цен 2001г. | Дополнительные затраты: На приобретен материалов | Дополнительные затраты: Другие дополнит. затраты | НАЛОГИ: НДС | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Выполнено в т. ч. | 304 491 710 | | | | | | | | | |
| Привязка углов и отд.точек здания | 4 591 | | | | | | | | | 0 |
| см2-1-1 Конструкции железобетонные (КЖ) | 246 898 586 | 5 031 934 | | | | | | | 603 832 | 5 635 767 |
| см2-1-2 Конструкции строительные (КС) | 57 588 533 | | | | | | | | | 0 |
| Всего к оплате: | 304 491 710 | 5 031 934 | | | | | | | 603 832 | 5 635 767 |

ЗАСТРОЙЩИК:
ТОО " КазЭдемСтрой групп" _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " ТОИР"_____

ЗАСТРОЙЩИК ТОО " КазЭдемСтрой групп"

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ТОИР"

Наименование стройки - Строительство универсального теннисного центра, расположенного в районе микрорайона " Жас-Оркен" в г. Петропавловск СКО

Договор №7 от 17.03. 2017г

Наименование работ: Конструкции железобетонные

# АКТ

приемки выполненных работ за март 2018г

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на.единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Включить | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Свайный фундамент** | | | | | |
| | | Сваи С 6-30 | | | | | |
| 1 | **11-050101-0102 РСНБ РК 2015** | **Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2** | **м3 железобетона** | **52,2500** | | **16040,27** | **838104** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4995,79** | **261030** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **12986,82** | **678561** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **189,07** | **9879** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3736,97 | 195257 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1582,18 | 82669 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21359,43** | **1116030** |
| 2 | **21-041204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной /6/ м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92** | **м** | **570,0000** | | **3985,45** | **2271707** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 168,98 | 96320 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 332,35 | 189442 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4486,79** | **2557469** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **21-020199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25** | **м3** | **52,2500** | | **603,00** | **31507** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,57 | 1336 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 50,29 | 2627 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **678,85** | **35470** |
| **4** | **21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2** | **м3** | **52,2500** | | **119,00** | **6218** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,05 | 264 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,92 | 519 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **133,97** | **7000** |
| **5** | **11-050101-1001 РСНБ РК 2015** | **Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса** | **свая** | **95,0000** | | **2208,41** | **209799** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1524,32** | **144810** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1175,57** | **111679** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **39,74** | **3776** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1026,35 | 97503 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 258,78 | 24584 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3493,54** | **331887** |
| | | Фундаментная балка Бфм-18 (5 шт.) | | | | | |
| **6** | **11-060701-0101 РСНБ РК 2015** | **Балки фундаментные. Устройство** | **м3** | **6,1000** | | **39717,32** | **242276** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8698,43** | **53060** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2344,09** | **14299** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **29183,84** | **178021** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6081,63 | 37098 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3663,92 | 22350 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **49462,86** | **301723** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2** | **м3** | **6,1000** | | **60,00** | **366** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2,54 | 16 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5,00 | 31 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **67,55** | **412** |
| 8 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | **0,3792** | | **12947,31** | **4910** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **11919,49** | **4520** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **975,08** | **370** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **104** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6575,03 | 2493 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1561,79 | 592 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21084,12** | **7995** |
| 9 | 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** | **т** | **0,2340** | | **196397,27** | **45957** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8327,24 | 1949 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16377,96 | 3832 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **221102,48** | **51738** |
| 10 | 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82** | **т** | **0,1452** | | **185795,02** | **26977** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7877,71 | 1144 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15493,82 | 2250 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **209166,55** | **30371** |
| 11 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **30,6000** | | **721,15** | **22067** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | **21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** | **т** | **0,0432** | | **196397,27** | **8484** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8327,24 | 360 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16377,96 | 708 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **221102,48** | **9552** |
| **16** | **21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82** | **т** | **0,0282** | | **185795,02** | **5245** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7877,71 | 222 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15493,82 | 437 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **209166,55** | **5905** |
| **17** | **11-080101-0307 РСНБ РК 2015** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **5,9400** | | **721,15** | **4284** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **175,66** | **1043** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **11,37** | **68** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **535,78** | **3183** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 123,59 | 734 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 67,58 | 401 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **912,32** | **5419** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **3766160** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **3766160** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **246106** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **481042** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **86664** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **2309868** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **446187** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **336988** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **4549335** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **558** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **481042** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **4549335** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **558** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **481 042** |
| ИТОГО по смете: | | | Тенге | | | | **4 549 335** |
| | | Временные здания и сооружения | 1,50% | | | | 68 240 |
| | | Итого | | | | | 4 617 575 |
| | | Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х1,1 | 2,42% | | | | 111 745 |
| | | Итого | | | | | 4 729 320 |
| | | Итого с коэф инфляции 2017г | 1,0639868 | | | | 5 031 934 |
| | | НДС | 12% | | | | 603 832 |
| | | Всего | | | | | **5 635 767** |

ЗАСТРОЙЩИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР: