Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Рудненская специальная школа для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгтехника"
Наименование строительства и его адрес:
Текущий ремонт фасада здания КГУ «Рудненская специальная школа для детей с особыми образовательными потребностями» Управления образования акимата Костанайской области

Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 г.

Код		Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
заказчика		подр	номер	дата	наименование		ко	наименование	код
			56	01.06.2019					

Название пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт фасада здания КГУ «Рудненская специальная школа для детей с особыми образовательными потребностями» Управления образования акимата Костанайской области	18 616 885	10 388 887							1 246 666	11 635 553

Заказчик:

Директор
КГУ "Рудненская специальная школа для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области _____ **Дайкер А.А.**

Исполнитель:

Директор
ТОО "Торгтехника" _____ **Румянцев В.Н.**

Форма 2

области

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгтехника"

Наименование объекта: Текущий ремонт фасада здания КГУ «Рудненская специальная школа для детей с особыми образовательными потребностями» Управления образования акимата Костанайской области

Договор № 56 от 01.06.2019 г.

Акт выполненных работ № 2 за июль 2019 год

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Фасады вентилируемые на металлическомкаркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами**	**м2 поверхности облицовки**	**1105,5**		667,97	3,84	738442	4247	--	588048	1432609
		НР - 80%, СП - 8%				664,13	0,78	734195	865		106119	
		Состав работ: 1. Разметка поверхности стен 2. Установка и крепление кронштейнов с прокладкой 3. Разметка, подрезка горизонтальных и вертикальных профилей 4. Установка горизонтальных и вертикальных профилей 5. Навешивание плит утеплителя на кронштейны 6. Крепление плит утеплителя 7. Резка и сверление отверстий в панелях 8. Сверление отверстий в вертикальных профилях под заклепки 9. Монтаж и крепление панелей к вертикальному профилю										
2	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки OL-E**	**м3**	**54,0849916**		14477,00	--	782988	--	782988	--	845627
		СП - 8%				--	--	--	--		62639	
3	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки SKL-M**	**м3**	**54,0849916**		10835,00	--	586011	--	586011	--	632892
		СП - 8%				--	--	--	--		46881	
4	СТ Прайс стр.38	**Фассадная плита ФАССТ-А**	**м2**	**1160,775**		3214,29	--	3731062	--	3731062	--	4029547
		СП - 8%				--	--	--	--		298485	
5	СТ Прайс стр.38	**Г-образный профиль 40х40**	**м**	**1658,25**		283,93	--	470825	--	470825	--	508491
		СП - 8%				--	--	--	--		37666	
6	СТ Прайс стр.38	**П-образный профиль 65х22х20**	**м**	**1846,185**		283,93	--	524185	--	524185	--	566119
		СП - 8%				--	--	--	--		41935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	СТ Прайс стр.38	Z-образный профиль ПZ	м	464,31	103,57	--	48089	--	48089	--	51936
		СП - 8%			--	--	--	--		3847	
8	СТ Прайс стр.38	Планка внешнего угла ПНУ-С	м	464,31	151,79	--	70476	--	70476	--	76114
		СП - 8%			--	--	--	--		5638	
9	СТ Прайс стр.38	Планка вертикального шва	м	939,675	142,86	--	134239	--	134239	--	144978
		СП - 8%			--	--	--	--		10739	
10	СТ Прайс стр.38	Планка горизонтального шва	м	762,795	142,86	--	108971	--	108971	--	117688
		СП - 8%			--	--	--	--		8718	
11	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые дляпрочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1160,775	664,54	1,84	771381	2131	235531	497295	1370169
		ЗР - 93%; СП - 8%			459,80	0,87	533719	1007		101494	
		Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад									
12	2113-0211-0302 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,145	2020785,00	--	293014	--	293014	--	316455
		СП - 8%			--	--	--	--		23441	
13	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,53	517578,00	--	274316	--	274316	--	296262
		СП - 8%			--	--	--	--		21945	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								10388887
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1267914				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6378			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1871			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7259707		
		- Накладные расходы	Тенге							1085343	
		- Сметная прибыль	Тенге							769547	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				10388887				
		НДС,12%	Тенге				1246666				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ С НДС	Тенге				11 635 553				

Заказчик:

Директор Дайкер **Дайкер А.А.**

Исполнитель:

Руководитель **Румянцев В.Н.**