А К Т
приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: Договор № 121/43-15 от 02.07.2015 г.

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*

Объект: *Выполнение СМР по восстановлению выкидного трубопровода ГКС на объекте:* *ЧНГКМ. Система сбора ГКС от скв. № 217 на УКПГ-1/2*

Сумма договорной цены: 74 241 819 тенге

Выполнено до:

Выполнено за месяц: **июль 2015г.** 100% **74 241 819 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ п/п	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час в тенге	Стоимость работ в тенге
		Трубопровод ГКС диам.8" от камеры пуска ОУ на площадке скв.№217 до камеры приема ОУ на входном манифольде УКПГ (М-316)протяженностью 6250м									
1	Е1-24-2 Е1-24-10	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением на 20м толщ.35см	м3	39375		0,018		709		8 257	5 851 963
2	Е1-12-2	Разработка траншеи экскаватором для демонтажа труб	м3	9870	0,007	0,03	69,09	296	1 768	10 616	3 265 499
3	Е1-164-2	Разработка грунта вручную глубиной до 0,4м	м3	1422	1,54		2189,88		1 768		3 871 974
4	Е1-164-2	Разработка грунта вручную глубиной до 0,8м	м3	2208	1,54		3400,32		1 768		6 012 178
5	Е22-6-6 К=0,7	Демонтаж трубопровода д. 8"	м	6250	0,2604	0,02586	1627,50	162	1 768	8 847	4 307 434
6	Ед. расц.	Погрузка демонтированных труб	тн	250		0,35		88		8 847	774 069
7	Ед. расц	Перевозка труб на склад	тн	250		0,45	0,00	113		6 605	743 106
8	Ед. расц	Доставка труб со склада на трассу	тн	250		0,45		113		6 605	743 106
9	Е22-6-6	Монтаж трубопровода д. 8"	м	6250	0,434	0,0431	2712,50	269	1 768	8 847	7 179 056
10	Е1-166-2	Присыпка труб вручную	м3	937,5	0,972		911,25	0	1 768		1 611 201
11	Ц8-145-1	Укладка сигнальной ленты в траншее	м	6250	0,06		388,38	0	1 768		686 703
12	Е25-120-4	Очистка и осушка трубопровода д. 8"	м	6250	0,145	0,142	906,25	888	1 768	6 605	7 470 836
13	Е 25-121-4	Гидравлическое испытание трубопровода д. 8"	м	6250	0,102	0,094	637,50	589	1 768	6 605	5 016 101
14	Е 22-48-2	Устройство выхода из земли	шт	2	4		8,00	0	1 768		14 145

15	Е 26-12-6 К-0,6	Демонтаж изоляции отводов из матов м[illegible]раловатных	м2	5	0,4704	0,0[illegible]	2,35	0,267	1 768	6 605	5 922
16	Е 26-22-2 К-0,6	Демонтаж покрытия изоляции отводов из листа алюминиевого	м2	5	1,962	0,032	9,81	0,162	1 769	6 605	18 425
17	Е 25-10-10 К-0,7	Демонтаж плавноизогнутого отвода д. 8"	шт	2	14,77	8,218	29,54	16	1 768	8 257	187 938
18	Е 25-10-10	Монтаж плавноизогнутого отвода д. 8"	шт	2	21,1	11,740	42,20	23	1 768	8 257	268 483
19	Е13-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	5	0,059		0,30		1 768		522
20	Е13-26-13	Окраска металических огрунтованных поверхностей за 2 раза	м2	5	0,0274		0,1	0,00	1 768		242
21	Е 26-12-6	Монтаж изоляции отводов из матов минераловатных	м2	5	0,784	0,089	3,92	0,445	1 768	6 605	9 870
22	Е 26-22-2	Монтаж покрытия изоляции отводов из листа алюминиевого	м2	5	3,27	0,054	16,35	0,270	1 769	6 605	30 709
23	Е1-27-2 Е1-27-8	Обратная засыпка грунта бульдозером после монтажа труб, с перемещение до 20м	м3	12563		0,02	0,00	251		8 257	2 074 505
24	Е1-85-2	Рекультивация земли с перемещением до 10 м	м3	39375		0,017	0,00	685		8 257	5 653 646
		Устройство переходов под автодорогой (3 шт)									
1	Е8-3-3	Устройство песчаного основания	м3	120	0,85	0,18	102,00	21,60	1 768	6 605	323 025
2	Е27-36-2	Монтаж дорожных плит 3х1,5х0,14 м	м3	12,96	2,304	0,50562	29,86	6,55	1 768	8 847	110 766
		Итого:									**56 231 425**
		Временный выкидной трубопровод от скв. 217 до точки подключения к трубопроводу от скв. 209 к манифольду УПС "Юг", протяженностью 550п.м.									
1	Е1-24-2 Е1-24-10	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением на 20м толщ.35см	м3	1890		0,018		34		8 257	280 894
2	Е1-12-2	Разработка траншеи экскаватором	м3	990	0,007	0,03	6,93	30	1 768	10 616	327 543
3	Е1-164-2	Разработка грунта вручную глубиной до 0,4м	м3	264	1,54		406,56	0	1 768		718 847
4	Ед. расц	Доставка труб со склада на трассу	тн	22		0,45	0,00	10		6 605	65 393
5	Е 22-6-5	Монтаж трубопровода д. 6"	м	550,0	0,397	0,00363	218,35	2	1 768	8 257	402 554
6	Е1-166-2	Присыпка труб вручную	м3	82,5	0,972		80,19	0	1 768		141 786
7	Ц8-145-1	Укладка сигнальной ленты в траншее	м	550	0,06		34,18	0	1 768		60 430
8	Е 25-120-3	Очистка и осушка трубопровода д. 6"	м	550	0,129	0,1255	70,95	69	1 768	6 605	581 385
9	Е 25-121-3	Гидравлическое испытание трубопровода д. 6"	м	550	0,091	0,0829	50,05	46	1 768	6 605	389 667
10	Е 22-48-2	Устройство выхода из земли	шт	1	4		4,00	0	1 768		7 072
11	Е 22-40-5	Монтаж перехода д. 219-159мм	шт	1	0,9	0,010	0,90	0,010	1 768	6 605	1 657

12	Е1-27-2 Е1-27-8 к=3	Обратная засыпка грунта бульдозером [illegible]е монтажа труб, с перемещение до 20м	м3	1172		0,02		23		8 257	193 455
13	Е1-85-2	Рекультивация земли с перемещением до 10 м	м3	1890		0,017		33		8 257	271 375
		Итого:									**3 442 060**
		Всего:									**59 673 484**
		Стоимость материалов									6 613 854
		Итого:									**66 287 338**
		НДС 12%									7 954 481
		Всего:									**74 241 819**

Расход материалов

№ п/п	Наименование материалов (оборудования)	Еден. изм.	Расход (кол-во)	Цена за ед., тенге	Стоимость всего, тенге
	Трубопровод ГКС диам.8" от камеры пуска ОУ на площадке скв.№217 до камеры приема ОУ на входном манифольде УКПГ (М-316)протяженностью 6250м				
1	Лента сигнальная	м	6250	19	120 534
2	Отвод металлический плавноизогнутый 30гр. Ø159	шт	2,0	283 387	566 774
3	Клей эпоксидный 2-х компонентный	шт	1389	2952	4 099 929
4	Мин. вата "Изовер"	м3	0,49	5400	2 646
5	Лента АД1Н 0,8х1200 ГОСТ13726-97	м2	9,5	2 700	25 731
6	Грунтовка ГФ-021	кг	1,55	720	1 116
7	Эмаль ХВ 125	кг	2,10	1 929	4 050
	Итого:				**4 820 779**
	Устройство переходов под автодорогой (3 шт)				
1	ПГС	тн	211,2	2829	597 384
3	Плита дорожня 2П 30-15.10	шт	18	44034	792 611
	Итого:				**1 389 995**
	Временный выкидной трубопровод от скв. 217 до точки подключения к трубопроводу от скв. 209 к манифольду УПС "Юг", протяженностью 550п.м.				
1	Лента сигнальная	м	550	19	10 607
2	Переход д. 219-159мм	шт	1,0	31 679	31 679
3	Клей эпоксидный 2-х компонентный	шт	122	2952	360 794
	Итого:				**403 080**
	Всего:				**6 613 854**

Генеральный директор _____ Х. Вендель
Производственный директор _____ Санатов А.Т.
"_____" 2015 г.

Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский
Нач. стр-го участка _____ П.В. Думчев