Счет-фактура № 61 от 30 ноября 2013 г.

Поставщик: ТОО "АВАН Курылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340011264, Республика Казахстан, г. Алматы, м-н Акбулак, ул.Сыздыкова, дом № 49,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042814, от 16.11.2012

ИИК поставщика: KZ29319A010000460261, в банке АО "БТАБАНК", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 2013/0080С от 12.04.13 и допсоглашение № 2013/0080СД2 от 25.10.13.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Манаса, дом № 24 б

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340011264, ТОО "АВАН Курылыс",Республика Казахстан, г. Алматы, м-н Акбулак, ул.Сыздыкова, дом № 49

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 960840000483, АО "Алатау Жарык Компаниясы",Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Манаса, дом № 24 б

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО "Алатау Жарык Компаниясы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 960840000483, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Манаса, дом № 24 б

ИИК получателя: KZ756010131000042634, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог по трассе кабельной линии "Кенсай"- ПС "Ерменсай"	работ	1	34 814 781,25	34 814 781,25	12%	4 177 773,75	38 992 555,00	0	
Всего по счету:					**34 814 781,25**		**4 177 773,75**	**38 992 555,00**		

Руководитель: Шалманов А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Нуркалыкова Ж. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма N 2в

Заказчик АО "Алатау Жарык Компаниясы"

Подрядчик ТОО "АВАН-Курылыс"
Субподрядчик
Договор №2013/0080С от 12.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог по трассе кабельной линии 220 кВ ПС «Кенсай» - ПС «Ерменсай»

Наименование объекта: Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог по трассе кабельной линии 220 кВ ПС «Кенсай» - ПС «Ерменсай»

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	13,20	7116,93	5613,03	93943	74092	8,56	113
					1503,90	1830,60	19851	24164	8,14	107
2.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	13,20	40165,51	407,51	530185	5379	0,70	9
					--	169,13	--	2232	0,70	9
3.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных щебеночных мелкозернистых тип Б, М-I	м2	6134,80	521,44	18,42	3198929	113014	0,04	247
					7,13	6,07	43729	37251	0,02	130
4.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	12269,60	61,73	--	757427	--	0,00	1
					0,01	--	147	--	--	--
	ИТОГО:						4580484	192485		371
							63727	63647		247
	Накладные расходы :									
	На общестроительные работы							169408		
	Всего накладных расходов:							169408		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными 4749892

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 284994

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 5034886

Пересчет в текущих ценах, согласно ВДЦ 11039899
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 220798
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 11260697
Налог на добавленную стоимость, 12 % 1351284
Итого с НДС 12611981

Принял:

Сдал:

Заказчик АО "Алатау Жарык Компаниясы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АВАН-Курылыс"
Субподрядчик
Договор Доп.соглашение №2013/00802СД2 от 25.10.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог по трассе кабельной линии 220 кВ ПС «Кенсай» - ПС «Ерменсай»

Наименование объекта: Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог по трассе кабельной линии 220 кВ ПС «Кенсай» - ПС «Ерменсай»

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ул.Центральная								
1.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ГЩС	м3	74,25	1862,91	88,50	138321	6571	0,17	13
					25,66	14,00	1905	1040	0,05	4
		Итого по разделу: Ул.Центральная								138321
		Раздел: Ул.Ладушкина								
2.	E0168-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия люков	м2	46,10	1204,19	26,73	55513	1232	1,73	80
					275,24	11,21	12689	517	0,04	2
3.	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,03	7116,93	5613,03	214	168	8,56	0
					1503,90	1830,60	45	55	8,14	0
4.	E0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	0,03	40165,51	407,51	1205	12	0,70	0
					--	169,13	--	5	0,70	0
		Итого по разделу: Ул.Ладушкина								56931
		Раздел: Котеджный городок "Асемтау"								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ГЩС	м3	408,00	1862,91	88,50	760067	36110	0,17	71
					25,66	14,00	10468	5713	0,05	20
6.	Е0168-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог	м2	2964,00	1204,19	26,73	3569207	79233	1,73	5115
					275,24	11,21	815823	33221	0,04	127
7.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,10	7116,93	5613,03	7857	6197	8,56	9
					1503,90	1830,60	1660	2021	8,14	9
8.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	1,10	40165,51	407,51	44343	450	0,70	1
					--	169,13	--	187	0,70	1
9.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	195,83	4178,11	201,51	818199	39462	0,23	45
					41,58	66,44	8143	13012	0,23	45
10.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	6,34	7116,93	5613,03	45121	35587	8,56	54
					1503,90	1830,60	9535	11606	8,14	52
11.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	6,34	40165,51	407,51	254649	2584	0,70	4
					--	169,13	--	1072	0,70	4
12.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	3544,07	521,44	18,42	1848019	65288	0,04	143
					7,13	6,07	25262	21520	0,02	75
13.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	3544,07	123,46	--	437565	--	0,00	1
					0,02	--	85	--	--	--
14.	Е0168-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия люков	м2	42,93	1204,19	26,73	51696	1148	1,73	74
					275,24	11,21	11816	481	0,04	2
15.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	883,00	122,85	--	108477	--	0,77	677
					122,85	--	108477	--	--	--
16.	Е0169-19-3	Очистка бортовых камней	шт	883,00	1,69	--	1492	--	0,01	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1,69	--	1492	--	--	--
17.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	125,00	28,18	--	3523	--	0,14	17
					6,50	--	813	--	--	--
18.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	125,00	235,20	235,20	29400	29400	--	--
					--	47,04	--	5880	0,99	123
19.	Е0101-164 -3	Доработка грунта вручную под бордюр	м3	35,32	560,52	--	19798	--	3,57	126
					560,52	--	19798	--	--	--
20.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	35,32	140,40	--	4959	--	1,00	35
					32,40	--	1144	--	--	--
21.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	62,00	235,20	235,20	14582	14582	--	--
					--	47,04	--	2916	0,99	61
22.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	26,49	1260,67	100,89	33395	2673	0,85	23
					123,75	38,25	3278	1013	0,18	5

Итого по разделу: Котеджный городок "Асемтау" 8052349

Раздел: Ул.Оспанова

23.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	41,00	122,85	--	5037	--	0,77	31
					122,85	--	5037	--	--	--
24.	Е0169-19-3	Очистка бортовых камней	шт	41,00	1,69	--	69	--	0,01	0
					1,69	--	69	--	--	--
25.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	291,19	235,20	235,20	68487	68487	--	--
					--	47,04	--	13697	0,99	288
26.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	5,80	28,18	--	164	--	0,14	1
					6,50	--	38	--	--	--
27.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км, класс	т	5,80	235,20	235,20	1365	1365	--	--
					--	47,04	--	273	0,99	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
28.	Е0101-164 -3	Доработка грунта вручную под бордюр	м3	1,64	560,52	--	919	--	3,57	6
					560,52	--	919	--	--	--
29.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	1,64	140,40	--	230	--	1,00	2
					32,40	--	53	--	--	--
30.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2,87	235,20	235,20	675	675	--	--
					--	47,04	--	135	0,99	3
31.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,23	1260,67	100,89	1551	124	0,85	1
					123,75	38,25	152	47	0,18	0
32.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	41,00	435,96	6,63	17874	272	0,70	29
					108,68	1,76	4456	72	0,01	0
		Итого по разделу: Ул.Оспанова								96372

ИТОГО:

	8343973	391620	6568
	1043157	114483	826

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1409624
Всего накладных расходов:	1409624
Итого с накладными	9753597

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	585216
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10338813
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	23092239
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	461845
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	23554084
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2826490
Итого с НДС	26380574

Принял:

Сдал: